Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Телефон:+7(7187) 34-75-27
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

СПРАВКА № 3 от 24 марта 2022 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 25 Доп.соглаш. № 1 Доп.соглаш. № 2	02.02.2021г 24.11.2021г. 15.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**561 375 649,61**									
Акт № 7	12 359 787,13	11 035 524,22							1 324 262,91	
Акт № 8	19 165 145,14	17 111 736,73							2 053 408,41	
Акт № 9	56 218 690,04	50 195 258,96							6 023 431,08	
Акт № 10	10 352 157,50	9 242 997,77							1 109 159,73	
Акт № 11	26 508 795,34	23 668 567,27							2 840 228,07	
Акт № 12	10 242 946,16	9 145 487,64							1 097 458,52	
Акт № 13	11 757 806,87	10 498 041,85							1 259 765,02	
Акт № 14	1 545 253,05	1 379 690,22							165 562,83	
Акт № 15	3 611 499,81	3 224 553,40							386 946,41	
За отчетный период	**151 762 081,04**	**135 501 858,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 260 222,97**	**151 762 081,04**
Удержание 30 %										**45 528 624,31**
Удержание 5 %										7 588 104,05
Всего к оплате										**98 645 352,68**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ73VJE00043891
Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
Шарипов Р.Ж.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ №7 от 24 марта 2022 год
по дополнительной (нулевой) смете

за март 2022 год
на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АР										
			Раздел 2 Стены										
			2.2 Кирпичная кладка выше отм. 0,000										
11		234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	31,4	32670		1025838		1025838	–	1107905
						–		–		–	82067	

		290-000-0006 (пл)	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012 (парапет)	1000 шт	17,00884	126790		2156551		2156551	–	2329075	Казахстан
						–		–		–	172524		
2	13	290-000-0006(пл)	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой окрашенный желтый 250*120*88 ГОСТ 379-2012 (ограждение лоджий)	1000 шт	8,58627	126790		1088653		1088653	–	1175745	Казахстан
						–		–		–	87092		
		Раздел 3 Перекрытие											
3	14	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	32	2575,15	776,17	82405	24837	33418	35087	126891	
						754,66	174,56	24149	5586	–	9399		
4	15	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	157,125	9917		1558209		1558209	–	1682866	Казахстан
						–		–		–	124657		
		Раздел 4 Лестница Л1 2 шт											
5	16	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	3101,48	776,17	6203	1552	3141	2192	9067	
						754,66	174,56	1509	349	–	672		

6	17 1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	3418,9	916,7	6838	1833	3175	2636	10232	
					914,8	202,06	1830	404	–	758		
7	18 222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	27,595	10349		285581		285581	–	308427	Казахстан
					–		–		–	22846		
8	22 1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5159,4	2571,05	10319	5142	405	7966	19748	
					2385,72	990,17	4771	1980	–	1463		
9	23 222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	13,056	16875		220320		220320	–	237946	Казахстан
					–		–		–	17626		

Добавить в смету 2-1-2 Общестроительные работы по части АС

Раздел 2 Кровля

2.1 Утепление перекрытия чердака

1	1 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	434,75	627,79	55,82	272932	24268	151789	94620	396956	
					222,83	13,74	96875	5973	–	29404		
2	2 234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	89,5585	32670		2925876		2925876	–	3159946	Казахстан
					–		–		–	234070		

3	3 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	124	627,79	55,82	77846	6922	43293	26988	113221	
					222,83	13,74	27631	1704	–	8387		
4	4 234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	25,544	32670		834522		834522	–	901284	Казахстан
					–		–		–	66762		
	2.2 Кровля											
5	5 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	452,4	116,66	7,26	52777	3284	17951	30108	89516	
					69,72	2,62	31541	1185	–	6631		
	2.3 Лифтовая шахта											
6	6 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	134	116,66	7,26	15632	973	5317	8918	26514	
					69,72	2,62	9342	351	–	1964		
	Итого						**11 695 339**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 354 039
- накладные расходы, тенге	208 515
в т.ч. зарплата, тенге	18 766
- сметная прибыль (8 %), тенге	866 326
Временные здания и сооружения 0,9%	105 258
Итого	**11 800 597**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	220 671
Итого:	**12 021 268**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	240 425
Итого:	12 261 694
ИТОГО ПО АКТУ	**12 261 693,58**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 471 403,23
Всего:	**13 733 096,81**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**12 359 787,13**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 8 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-7

за март 2022 год
на Лифтовое оборудование

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1303-0501-0111	лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР=61 % К=2,000;	лифт	2	1016478,13	20560,35	2032956	41121	198489	1098793	3382289
						896673,12	3977,21	1793346	7954	–	250540	

2	2 1303-0501-0112	грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта - до 9 остановок НР=61 % К=-2,000;	остановка	-6	50924,55	349,38	-305547	-2096	-49608	-155044	-497438
					42307,1	54,64	-253843	-328	–	-36847	
3	3 1303-0501-0113	грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61 % К=-1,000;	м	-28,96	10951,4	79,48	-317153	-2302	-67975	-150782	-505370
					8524,73	10,64	-246876	-308	–	-37435	

4	4 516-101-0203(об)	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	7948583	15897166	–	–	15897166	Казахстан
					–	–	15897166	–		

Итого	**18 276 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 292 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 906
- оборудование, тенге	15 897 166
- накладные расходы, тенге	792 967
в т.ч. зарплата, тенге	71 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 258
Временные здания и сооружения 0,9%	21 415
Итого	**18 298 062**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	342 174
Итого:	**18 640 236**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	372 805
Итого:	19 013 041
ИТОГО ПО АКТУ	**19 013 040,82**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 281 564,90
Всего:	**21 294 605,71**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**19 165 145,14**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 9 от 24 марта 2022 год

Локальная смета 2-1-1

за март 2022 год

на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены											
		2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
1	83	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщ.250мм НР=93 %	м3 кладки	2,33	13212,14	2947,03	30784	6867	8655	15857	50372
						6550,32	767,55	15262	1788	–	3731	

2	84	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	0,68176	57014		38870		38870	–	41980 Казахстан
						–		–		–	3110	
3	85	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93 %	м3 кладки	5,1	13271,76	2947,03	67686	15030	19249	34709	110587
						6550,32	767,55	33407	3915	–	8192	
4	86	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,76344	110003,47		303988		303988	–	328307
						–		–		–	24319	
5	87	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93 %	м3 кладки	147,4	13271,76	2947,03	1956257	434392	556348	1003148	3196157
						6550,32	767,55	965517	113137	–	236752	
6	88	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	43,12924	110003,47		4744366		4744366	–	5123915
						–		–		–	379549	

7	90 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,64713	57014		1006133		1006133	–	1086624	Казахстан
					–		–		–	80491		
8	91 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	74,81	14802,03	2153,2	1107340	161081	270074	663722	1912747	
					9038,7	501,2	676185	37495	–	141685		
9	92 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,32531	57014		987785		987785	–	1066808	Казахстан
					–		–		–	79023		
10	94 1108-0201-1505	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен машинного помещения НР=93 %	м3 кладки	99,33	16031,45	2554,28	1592404	253717	458186	877071	2667033	
					8864,4	630,08	880501	62586	–	197558		

11	95	290-000-2000(пл)кальк.	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250мм х 120мм х 88мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт	30,82309	110003,47		3390647		3390647	–	3661899	
						–		–		–	271252		
12	97	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен чердака 380мм НР=93 %	м3 кладки	31,49	13212,14	2947,03	416050	92802	116979	214309	680788	
						6550,32	767,55	206270	24170	–	50429		
13	98	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,214	57014		525327		525327	–	567353	Казахстан
						–		–		–	42026		
14	99	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт в пределах чердака НР=93 %	м3 кладки	10,45	13197,93	2214,72	137918	23144	44017	70815	225432	
						6771,1	515,52	70758	5387	–	16699		
15	100	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	3,2186	57014		183505		183505	–	198185	Казахстан
						–		–		–	14680		

16	101 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт за пределами кровли НР=93 %	м3 кладки	8,9	13197,93	2214,72	117462	19711	37488	60311	191995	
					6771,1	515,52	60263	4588	–	14222		
17	102 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=0,770;	1000 шт.	2,7412	57014		156287		156287	–	168790	Казахстан
					–		–		–	12503		
18	103 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен парапета НР=93 %	м3 кладки	58,13	13566,07	2947,03	788596	171311	215941	414745	1299608	
					6904,25	767,55	401344	44618	–	96267		
19	105 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждение лоджий из лицевого кирпича НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	221,25	2501,26	270,87	553404	59930	78756	399919	1029589	
					1874,43	69,16	414718	15302	–	76266		
20	107 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - лоджий (см.АС-45) НР=93 %	т металлических изделий	1,088	73947,56	2375,96	80455	2585	–	73201	165948	
					71571,6	773,28	77870	841	–	12292		
21	108 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,088	441876		480761		480761	–	519222	

22	109 1108-0201-0601	кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР=93 % т.ч.п.3.2: ктрр1=0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	442,5	–		–		–	38461		
					235,21	–	104080	–	–	96794	216944	
23	110 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 (см АС-44, 45) НР=91 %	т	0,1782	235,21	–	104080	–	–	16070		
					261990,75	1422,75	46687	254	–	42352	96162	
24	111 222-509-1003	закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1782	260568	607,47	46433	108	–	7123		
					892474		159039		159039	–	171762	Казахстан
	2.4 Элементы многослойных стен				–		–		–	12723		
25	112 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР=91 %	т	0,44733	261990,75	1422,75	117196	636	–	106317	241394	
					260568	607,47	116560	272	–	17881		
26	113 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44733	402152		179895		179895	–	194287	
					–		–		–	14392		

27	114 298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,44733	121375		54295		54295	–	58639
					–		–		–	4344	
28	115 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91 %	т	0,01892	369174,25	2433,25	6985	46	–	6333	14383
					366741	1041,09	6939	20	–	1065	
29	116 261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01892	233942		4426		4426	–	4780
					–		–		–	354	
	2.5 Узлы 2, 3										
30	117 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР=93 %	т металлических изделий	2,755	73947,56	2375,96	203726	6546	–	185358	420211
					71571,6	773,28	197180	2130	–	31127	
31	118 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,755	349485		962831		962831	–	1039857 Казахстан
					–		–		–	77026	
	2.8 Балка-пояс БП1-БП17а										

32	135 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,00009	419679		38		38	–	41	
					–		–		–	3		
33	136 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00002	261990,75	1422,75	5	–	–	5	11	
					260568	607,47	5	–	–	1		
	2.9 Вентшахты ВШ1-ВШ-8											
34	146 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	44	1990,98	59,06	87603	2599	25363	71090	171388	
					1355,48	13,75	59641	605	–	12695		
35	147 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	1,672	59713		99840		99840	–	107827	Казахстан
					–		–		–	7987		
36	148 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,044	73947,56	2375,96	3254	105	–	2960	6711	
					71571,6	773,28	3149	34	–	497		

37	149	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм x 20 мм x 1,6 мм	м2	12,62	1187		14980		14980	–	16178	
						–		–		–	1198		
38	150	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	66,4	692,01	27,71	45949	1840	–	40572	93443	
						664,3	7,16	44110	475	–	6922		
39	151	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	3,32	43126		143178		143178	–	154632	Казахстан
						–		–		–	11454		
40	152	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,5	2764,89	37,79	175571	2400	75390	79117	275063	
						1539,85	17,57	97780	1116	–	20375		
41	153	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,969	22401		44108		44108	–	47637	Казахстан
						–		–		–	3529		
		2.10 Вентшахты. Узлы А, Б, В											
42	154	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,73	20127		14693		14693	–	15868	Казахстан
						–		–		–	1175		

43	155 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	39,733	424,7	109,99	16875	4370	2820	9925	28944	
					243,73	27,78	9684	1104	–	2144		
44	156 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,596	17192		10246		10246	–	11066	Казахстан
					–		–		–	820		
45	157 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - костылей НР=91 %	т	0,0871	261990,75	1422,75	22819	124	–	20701	47002	
					260568	607,47	22695	53	–	3482		
46	158 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0871	469545		40897		40897	–	44169	Казахстан
					–		–		–	3272		
47	159 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	38	1205,45	14,47	45807	550	1008	40844	93583	
					1164,46	3,86	44249	147	–	6932		
48	160 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	39,41765	4525		178365		178365	–	192634	

					–		–		–	14269		
	Раздел 3 Перекрытие											
	3.7 Перекрытие 9-го этажа											
49	215 1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	3418,9	916,7	136756	36668	63496	52715	204629	
					914,8	202,06	36592	8082	–	15158		
50	216 1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	2575,15	776,17	61804	18628	25064	26315	95169	
					754,66	174,56	18112	4189	–	7050		
51	217 222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	375,63	10349		3887395		3887395	–	4198387	Казахстан
					–		–		–	310992		
52	218 222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	117,84	9917		1168619		1168619	–	1262109	Казахстан
					–		–		–	93490		
53	219 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0884	292105,7	12101,94	25822	1070	1579	27503	57591	
					262140	1532,24	23173	135	–	4266		
54	220 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,0884	335138		29626		29626	–	31996	Казахстан

						–		–		–	2370		
55	221	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-82 прим.п.1) НР=84 %	м3 заделки	3	96857,04	755,88	290571	2268	109585	150989	476885	
						59572,8	343,68	178718	1031	–	35325		
56	222	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,12	21521		67146		67146	–	72518	Казахстан
						–		–		–	5372		
		3.8 Перекрытие на отм. +27,100											
57	223	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	3418,9	916,7	136756	36668	63496	52715	204629	
						914,8	202,06	36592	8082	–	15158		
58	224	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	2575,15	776,17	41202	12419	16709	17544	63446	
						754,66	174,56	12075	2793	–	4700		
59	225	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	375,63	10349		3887395		3887395	–	4198387	Казахстан
						–		–		–	310992		
60	226	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	78,56	9917		779080		779080	–	841406	Казахстан

						–		–		–	62326	
61	227	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0647	292105,7	12101,94	18899	783	1156	20130	42151
						262140	1532,24	16960	99	–	3122	
62	228	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,0647	335138		21683		21683	–	23418 Казахстан
						–		–		–	1735	
63	229	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-37 прим.п.1) НР=84 %	м3 заделки	2,76	96857,04	755,88	267325	2086	100818	138911	438735
						59572,8	343,68	164421	949	–	32499	
64	230	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,87	21521		61765		61765	–	66706 Казахстан
						–		–		–	4941	
		3.9 Перекрытие на отм. +26,100 и отм.+29,400										
65	231	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	3418,9	916,7	54702	14667	25398	21087	81852
						914,8	202,06	14637	3233	–	6063	
66	232	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	68,36	10349		707458		707458	–	764055 Казахстан
						–		–		–	56597	

67	233	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	53,13	9917		526890		526890	–	569041	Казахстан
						–		–		–	42151		
68	234	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,027	292105,7	12101,94	7887	327	482	8400	17590	
						262140	1532,24	7078	41	–	1303		
69	235	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,027	335138		9049		9049	–	9773	Казахстан
						–		–		–	724		
70	236	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-38 прим.п.1) НР=84 %	м3 заделки	0,57	96857,04	755,88	55209	431	20821	28688	90609	
						59572,8	343,68	33956	196	–	6712		
71	237	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,593	21521		12762		12762	–	13783	Казахстан
						–		–		–	1021		
72	238	1107-0516-0115	Панели перекрытии. Промазка и расшивка швов снизу раствором (АС-32 п.10) НР=118 %	м шва	3486	429,84	3,1	1498422	10807	–	1761269	3520466	
						426,74	1,43	1487616	4985	–	260775		

73	239	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,394	17468		24350		24350	–	26298 Казахстан
						–		–		–	1948	
		3.10 Монолитная плита МП3 (2шт.)										
74	240	1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2,3	19390,62	2942,98	44598	6769	14164	22887	72884
						10289,24	645,76	23665	1485	–	5399	
75	241	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,335	22978		53654		53654	–	57946 Казахстан
						–		–		–	4292	
76	242	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03032	349485		10596		10596	–	11444 Казахстан
						–		–		–	848	
77	243	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,047	346394		16281		16281	–	17583 Казахстан
						–		–		–	1302	

78	244	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,1146	335138		38407		38407	–	41480	Казахстан
						–		–		–	3073		
79	245	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,1456	419679		61105		61105	–	65993	
						–		–		–	4888		
80	246	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: 7,2*0,75-3,14*0,45*2=10,482м 2) НР=91 % К=2,000;	м2	10,482	401,45	65,09	4208	682	1116	2433	7172	
						229,88	25,2	2410	264	–	531		
81	247	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (толщ.220-80=140мм) НР=91 % К=2,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	10,482	126,09	25,59	1322	268	438	655	2135	
						58,72	9,93	616	104	–	158		
82	248	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5 К=2,000;	м3	1,46748	28561		41913		41913	–	45266	Казахстан

						–		–		–	3353	
		3.11 Монолитная плита МП4 (2шт.)										
83	249	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2,62	14847,26	2658,13	38900	6964	11349	20151	63775
						7857,46	594,46	20587	1557	–	4724	
84	250	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,659	22978		61099		61099	–	65987 Казахстан
						–		–		–	4888	
85	251	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0268	346394		9283		9283	–	10026 Казахстан
						–		–		–	743	
86	252	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,2706	419679		113565		113565	–	122650
						–		–		–	9085	
87	253	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0183	261990,75	1422,75	4794	26	–	4349	9874
						260568	607,47	4768	11	–	731	

88	254	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0183	892474		16332		16332	–	17639	Казахстан
						–		–		–	1307		
		3.12 Монолитная плита МП5 (2шт.)											
89	255	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	3,34	14847,26	2658,13	49590	8878	14468	25689	81301	
						7857,46	594,46	26244	1986	–	6022		
90	256	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,39	22978		77895		77895	–	84127	Казахстан
						–		–		–	6232		
91	257	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00368	349485		1286		1286	–	1389	Казахстан
						–		–		–	103		

92	258	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,098	346394		33947		33947	–	36663	Казахстан
						–		–		–	2716		
93	259	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,3972	419679		166696		166696	–	180032	
						–		–		–	13336		
94	260	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,08596	335138		28808		28808	–	31113	Казахстан
						–		–		–	2305		
95	261	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - РМ1 НР=91 % К=2,000;	т	0,03688	77750,75	1422,75	2867	52	–	2582	5885	
						76328	607,47	2815	22	–	436		
96	262	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03688	892474		32914		32914	–	35547	Казахстан
						–		–		–	2633		

3.13 Сечение 1-1 (21,88мп) (1шт.)

97	263	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,84	14847,26	2658,13	42166	7549	12302	21843	69130	
						7857,46	594,46	22315	1688	–	5121		
98	264	212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	2,883	32316		93167		93167	–	100620	Казахстан
						–		–		–	7453		
99	265	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1496	349485		52283		52283	–	56466	Казахстан
						–		–		–	4183		
100	266	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0405	346394		14029		14029	–	15151	Казахстан
						–		–		–	1122		

3.14 Сечение 2-2 (7,2мп) (2шт.)

101	267 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,28	17839,88	2693,7	4995	754	1432	2710	8321	
					10032,62	604,56	2809	169	–	616		
102	268 212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	0,284	32316		9178		9178	–	9912	Казахстан
					–		–		–	734		
103	269 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,02548	349485		8905		8905	–	9617	Казахстан
					–		–		–	712		
104	270 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,00168	402152		676		676	–	730	
					–		–		–	54		

3.15 Сечение 3-3 (6,6мп) (22шт.)

105	271 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=22,000;	м3	7,26	17839,88	2693,7	129518	19556	37124	70276	215777	
					10032,62	604,56	72837	4389	–	15984		
106	272 212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	7,369	32316		238137		238137	–	257188	Казахстан
					–		–		–	19051		
107	273 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,57112	349485		199598		199598	–	215566	Казахстан
					–		–		–	15968		
108	274 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=22,000;	т	0,03168	402152		12740		12740	–	13759	
					–		–		–	1019		

3.16 Сечение 4-4 (7,2мп) (20шт.)

109	275 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=20,000;	м3	4,4	17839,88	2693,7	78495	11852	22500	42592	130774	
					10032,62	604,56	44144	2660	–	9687		
110	276 212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	4,466	32316		144323		144323	–	155869	Казахстан
					–		–		–	11546		
111	277 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	0,5096	349485		178098		178098	–	192346	Казахстан
					–		–		–	14248		
112	278 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=20,000;	т	0,0336	402152		13512		13512	–	14593	
					–		–		–	1081		

3.17 Сечение 5-5 (22,02мп) (10шт.)

113	279 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	28,6	14847,26	2658,13	424632	76023	123886	219970	696170	
					7857,46	594,46	224723	17002	–	51568		
114	280 212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	29,029	32316		938101		938101	–	1013149	Казахстан
					–		–		–	75048		
115	281 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	1,4685	349485		513219		513219	–	554277	Казахстан
					–		–		–	41058		
116	282 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,4077	346394		141225		141225	–	152523	Казахстан
					–		–		–	11298		

3.18 Сечение 6-6 (4,8мп) (2шт.)

117	283	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,36	17839,88	2693,7	6422	970	1841	3485	10700	
						10032,62	604,56	3612	218	–	793		
118	284	212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	0,365	32316		11795		11795	–	12739	Казахстан
						–		–		–	944		
119	285	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03392	349485		11855		11855	–	12803	Казахстан
						–		–		–	948		
120	286	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,00216	402152		869		869	–	939	
						–		–		–	70		

3.19 Сечение 7-7 (4,8мп) (16шт)

121	287	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	3,2	17839,88	2693,7	57088	8620	16363	30975	95108	
						10032,62	604,56	32104	1935	–	7045		
122	288	212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	3,248	32316		104962		104962	–	113359	Казахстан
						–		–		–	8397		
123	289	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;	т	0,27136	349485		94836		94836	–	102423	Казахстан
						–		–		–	7587		
124	290	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=16,000;	т	0,01728	402152		6949		6949	–	7505	
						–		–		–	556		

Раздел 5 Разные работы

5.7 Конструкции лифта (2шт.)

125	356	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД5, ЗД6, скоба (объем: (1,75+3,5+3,04)*2/1000=0,0166т) НР=91 % К=2,000;	т	0,0166	261990,75	1422,75	4349	24	–	3945	8958	
						260568	607,47	4325	10	–	664		
126	357	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0166	892474		14815		14815	–	16000	Казахстан
						–		–		–	1185		
127	358	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД7 НР=91 % К=2,000;	т	0,0133	77750,75	1422,75	1034	19	–	931	2122	
						76328	607,47	1015	8	–	157		
128	359	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0133	892474		11870		11870	–	12820	Казахстан
						–		–		–	950		
129	360	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	10,4	4347,37	1056,86	45213	10991	47	36324	88060	

					3286,01	429,6	34175	4468	–	6523		
130	361 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,648	2030		23645		23645	–	25537	Казахстан
					–		–		–	1892		
131	362 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	2,4	6359,93	7,2	15264	17	5593	9075	26286	
					4022,34	–	9654	–	–	1947		
132	363 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	25528		62493		62493	–	67492	Казахстан
					–		–		–	4999		
133	364 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	10	439,95	96,64	4400	966	633	2971	7961	
					280,03	36,06	2800	361	–	590		
134	365 212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,204	22084		4505		4505	–	4865	Казахстан
					–		–		–	360		
135	366 1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 - до толщ.50мм НР=94 % К=2,000; ктрр1=6; ктрм1=6;	м2 покрытия	10	90,73	27,65	907	277	–	722	1759	

					63,08	13,66	631	137	–	130		
136	367	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,306	22084		6758		6758	–	7299 Казахстан
						–		–		–	541	
137	368	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-1 НР=91 % К=2,000;	м3	12	17991,99	4778,5	215904	57342	30654	127760	371157
						10659	1040,63	127908	12488	–	27493	
138	369	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,18	25528		310931		310931	–	335805 Казахстан
						–		–		–	24874	
139	370	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,4832	335138		161939		161939	–	174894 Казахстан
						–		–		–	12955	
140	371	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,132	349485		46132		46132	–	49823 Казахстан
						–		–		–	3691	
141	372	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 НР=91 % К=2,000;	т	0,074	261990,75	1422,75	19387	105	–	17588	39933
						260568	607,47	19282	45	–	2958	

142	373	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,074	892474		66043		66043	–	71326	Казахстан
						–		–		–	5283		
143	374	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД2 НР=91 % К=2,000;	т	0,18	77750,75	1422,75	13995	256	–	12602	28725	
						76328	607,47	13739	109	–	2128		
144	375	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18	892474		160645		160645	–	173497	Казахстан
						–		–		–	12852		
145	376	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	21,47	70,44	3,77	1512	81	228	839	2539	
						56,06	0,58	1204	12	–	188		
146	377	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0039	508438		1983		1983	–	2142	Казахстан
						–		–		–	159		

147	378	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-2 НР=91 % К=2,000;	м3	0,72	17991,99	4778,5	12954	3441	1839	7665	22269	
						10659	1040,63	7674	749	–	1650		
148	379	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,731	25528		18661		18661	–	20154	Казахстан
						–		–		–	1493		
149	380	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,03488	335138		11690		11690	–	12625	Казахстан
						–		–		–	935		
150	381	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00896	349485		3131		3131	–	3381	Казахстан
						–		–		–	250		
151	382	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗДЗ НР=91 %	т	0,0123	261990,75	1422,75	3222	18	–	2923	6637	
						260568	607,47	3205	7	–	492		
152	383	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0123	892474		10977		10977	–	11855	Казахстан
						–		–		–	878		

153	384	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,52	70,44	3,77	107	6	16	59	179	
						56,06	0,58	85	1	–	13		
154	385	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438		153		153	–	165	Казахстан
						–		–		–	12		
155	386	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-3 НР=91 % К=2,000;	м3	4	17991,99	4778,5	71968	19114	10218	42587	123719	
						10659	1040,63	42636	4163	–	9164		
156	387	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	25528		103644		103644	–	111936	Казахстан
						–		–		–	8292		
157	388	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,1396	335138		46785		46785	–	50528	Казахстан
						–		–		–	3743		
158	389	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,041	349485		14329		14329	–	15475	Казахстан
						–		–		–	1146		
159	390	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД4 НР=91 % К=2,000;	т	0,0864	261990,75	1422,75	22636	123	–	20534	46624	

					260568	607,47	22513	52	–	3454		
160	391	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0864	892474		77110		77110	–	83279 Казахстан
						–		–		–	6169	
161	392	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	7,21	70,44	3,77	508	27	77	282	853
						56,06	0,58	404	4	–	63	
162	393	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013	508438		661		661	–	714 Казахстан
						–		–		–	53	
163	394	1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,774	59260,76	30653,51	45868	23726	2542	17147	68056
						25323,61	6784,16	19600	5251	–	5041	

164	395	222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. К=2,000;	т	0,5368	829586		445322		445322	–	480948	Казахстан
						–		–		–	35626		
165	396	222-512-1201	Детали крепления рельсов К=2,000;	т	0,2372	1034859		245469		245469	–	265107	Казахстан
						–		–		–	19638		
166	397	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,064	647579		41445		41445	–	44761	Казахстан
						–		–		–	3316		
167	398	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	20,898	70,44	3,77	1472	79	222	817	2472	
						56,06	0,58	1172	12	–	183		
168	399	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0038	508438		1932		1932	–	2087	Казахстан
						–		–		–	155		
169	400	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	1990,98	59,06	15928	472	4612	12926	31162	
						1355,48	13,75	10844	110	–	2308		

170	401 221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 К=2,000;	м3	0,216	69482	15008	15008	–	16209	Казахстан
					–	–	–	1201		

Итого	**53 675 205**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 391 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 662 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 020 574
- накладные расходы, тенге	7 624 735
в т.ч. зарплата, тенге	686 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 975 947
Временные здания и сооружения 0,9%	483 077
Итого	**53 675 205**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	1 003 726
Итого:	**54 678 931**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 093 579
Итого:	55 772 510
ИТОГО ПО АКТУ	**55 772 509,96**
Налог на добавочную стоимость (12%)	6 692 701,20
Всего:	**62 465 211,16**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**56 218 690,04**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №0008583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.