Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 19 от 01 июля 2022 год
Локальная смета 2-1-3

за июль 2022 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000										
1	1	1307-0401-0102	лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	49907,32	1546,5	49907	1547	9553	23885	79695	

					38808	347,7	38808	348	–	5903	
2	2 580-000-0000(пл)(об)	установка WILO COR-3 MHI 403-2G/VR-EB (в комплекте из трех насосов напорного и всасыв.коллекторов , шкафа управления, обратных клапанов, зап.- рег. арматуры, напорного мембранного бака на общей плите)	компл.	1	2656141		2656141		–	–	2656141
					–		–		2656141	–	
3	3 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	617,8	31	618	31	19	570	1283
					568,26	14,32	568	14	–	95	
4	4 244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	87484		87484		87484	–	94483
					–		–		–	6999	
5	5 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	–	50100
					–		–		–	3711	
6	6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2331,25	122,55	4663	245	548	3847	9191
					1934,52	28,64	3869	57	–	681	

7	10 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1211,36	155,37	1211	155	16	1063	2456
					1039,5	44,8	1040	45	–	182	
8	11 261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15411		15411		15411	–	16644
					–		–		–	1233	
9	12 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	345,68	–	346	–	19	320	719
					327,14	–	327	–	–	53	
10	13 261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179		2179		2179	–	2353
					–		–		–	174	
11	14 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
12	15 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	2331,25	122,55	9325	490	1097	7696	18383

					1934,52	28,64	7738	115	–	1362	
13	17 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701		13608		13608	–	14697 Казахстан
					–		–		–	1089	
14	21 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	345,68	–	691	–	37	641	1439
					327,14	–	654	–	–	107	
15	22 261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179		4358		4358	–	4707
					–		–		–	349	
16	25 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	45	517,36	22,55	23281	1015	550	21674	48551
					482,58	8,88	21716	400	–	3596	
17	27 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	518,13	22,55	15544	677	390	14448	32391
					482,58	8,88	14477	266	–	2399	
18	29 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	676,94	39,73	10154	596	257	9348	21062
					620,06	15,89	9301	238	–	1560	

19	31 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	90	722,57	77,5	65031	6975	29818	23910	96056	
					313,76	35,8	28238	3222	–	7115		
20	32 234-303-0310	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	49,5	437		21632		21632	–	23363	Казахстан
					–		–		–	1731		
21	33 234-303-0313	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	33	545		17985		17985	–	19424	Казахстан
					–		–		–	1439		

22	34	234-303-0316	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	16,5	737		12161		12161	–	13134	Казахстан
						–		–		–	973		
23	35	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	72	397		28584		28584	–	30871	
						–		–		–	2287		
24	36	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	3	2308,62	570,5	6926	1712	54	5548	13472	
						1720,2	166,7	5161	500	–	998		
25	39	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=84 %	м3	0,096	65553,95	34804,35	6293	3341	–	3799	10899	
						30749,6	16367,76	2952	1571	–	807		

26	40 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,24	84169,65	2139	20201	513	7212	9662	32252
					51981,6	988,08	12476	237	–	2389	
27	41 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24778	34710		8600		8600	–	9288
					–		–		–	688	
28	42 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	516,69	15,42	2893	86	754	1587	4838
					366,6	6,16	2053	35	–	358	
29	43 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б К=1,150;	м2	6,44	259		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
30	44 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	2676,44	167,46	14988	938	1916	9289	26219
					2166,91	15,47	12135	87	–	1942	

31	45	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0429	693247		29740		29740	–	32119	
						–		–		–	2379		
32	46	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,3	512		154		154	–	166	Казахстан
						–		–		–	12		
33	47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	90	92,66	1,17	8339	105	64	8007	17654	
						90,78	–	8170	–	–	1308		
34	48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	3	93,33	1,17	280	4	4	267	591	
						90,78	–	272	–	–	44		
		Раздел 2 Внутриквартирный прибор учета холодной воды											
35	49	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	108	617,8	31	66722	3348	2002	61661	138654	
						568,26	14,32	61372	1547	–	10271		
36	50	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	108	3195		345060		345060	–	372665	Казахстан

					–		–		–	27605		
37	51 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	108	1215,67	161,74	131292	17468	1558	115542	266581	
					1039,5	52,17	112266	5634	–	19747		
38	52 241-222-0201	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм	шт.	108	455		49140		49140	–	53071	Казахстан
					–		–		–	3931		
39	53 242-207-1102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	108	1753		189324		189324	–	204470	
					–		–		–	15146		
40	54 241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	108	403		43524		43524	–	47006	Казахстан
					–		–		–	3482		
	Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000											
41	55 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	400	1519,43	14,84	607772	5936	2688	587204	1290574	
					1497,87	0,1	599148	40	–	95598		

42	58 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	180	1642,3	17,79	295614	3202	1375	285247	627330
					1616,87	0,17	291037	31	–	46469	
43	61 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	75	1792,59	20,99	134444	1574	554	129690	285265
					1764,22	0,27	132317	20	–	21131	
44	69 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	655	92,66	1,17	60692	766	465	58272	128481
					90,78	–	59461	–	–	9517	
	Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000										
45	70 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	22144,48	440,21	22144	440	3985	17507	42823
					17719	145,21	17719	145	–	3172	
46	71 290-000-0000(пл)	Насос WILO Q=1,68м3/ч, Н=28м	шт	1	96803,57		96804		96804	–	104548
					–		–		–	7744	

47	72 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	78	517,36	22,55	40354	1759	954	37567	84155
					482,58	8,88	37641	693	–	6234	
48	7374 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	50	518,13	22,55	25907	1128	650	24082	53988
					482,58	8,88	24129	444	–	3999	
49	76 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	45	676,94	39,73	30462	1788	772	28046	63189
					620,06	15,89	27903	715	–	4681	
50	78 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	173	722,57	77,5	125005	13408	57317	45959	184641
					313,76	35,8	54280	6193	–	13677	

51	79 234-303-0310	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	85,8	437	37495	37495	–	40495	Казахстан
					–	–	–	3000		
52	80 234-303-0313	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	55	545	29975	29975	–	32373	Казахстан
					–	–	–	2398		
53	81 234-303-0316	изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	49,5	737	36482	36482	–	39401	Казахстан

					–		–		–	2919		
54	82 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	173	92,66	1,17	16030	202	123	15391	33935	
					90,78	–	15705	–	–	2514		
55	83 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2331,25	122,55	4663	245	548	3847	9191	
					1934,52	28,64	3869	57	–	681		
	Раздел 5 Внутриквартирный прибор учета горячей воды											
56	93 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	108	617,8	31	66722	3348	2002	61661	138654	
					568,26	14,32	61372	1547	–	10271		
57	94 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	108	3195		345060		345060	–	372665	Казахстан
					–		–		–	27605		
58	95 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	108	1215,67	161,74	131292	17468	1558	115542	266581	
					1039,5	52,17	112266	5634	–	19747		

59	96	241-222-0201	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм	шт.	108	455		49140		49140	–	53071	Казахстан
						–		–		–	3931		
60	97	242-207-1102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	108	1753		189324		189324	–	204470	
						–		–		–	15146		
61	98	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	108	403		43524		43524	–	47006	Казахстан
						–		–		–	3482		
		Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000											
62	99	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	442	1634,66	17,79	722520	7863	–	700437	1536794	
						1616,87	0,17	714657	75	–	113837		
63	102	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	203	1785,21	20,99	362398	4261	–	351028	770500	
						1764,22	0,27	358137	55	–	57074		

64	105 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	220	1512,71	14,84	332796	3265	–	322962	708219	
					1497,87	0,1	329531	22	–	52461		
65	112 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	43	722,57	77,5	31071	3333	14246	11424	45895	
					313,76	35,8	13492	1539	–	3400		
66	113 234-303-0310	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	22	437		9614		9614	–	10383	Казахстан
					–		–		–	769		

67	114	234-303-0308	Теплая труба [illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	25,3	368		9310		9310	–	10055	Казахстан
					–		–		–	745		
68	117	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518	–	7039
						–		–		–	521	
69	118	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	865	92,66	1,17	80151	1012	614	76955	169674
						90,78	–	78525	–	–	12568	
	Раздел 7 Канализация дождевая К2 ниже отм.0,000											
70	129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,2	161,96	3,77	194	5	123	47	260
						56,06	0,58	67	1	–	19	
	Раздел 8 Канализация дождевая К2 выше отм.0,000											

71	132 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	50	722,57	77,5	36129	3875	16566	13283	53365	
					313,76	35,8	15688	1790	–	3953		
72	133 234-303-0323	[illegible] изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм К=1,100;	м	55	1661		91355		91355	–	98663	Казахстан
					–		–		–	7308		
73	134 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 %	воронка	4	4285,13	369,32	17141	1477	606	14869	34571	
					3764,22	28,64	15057	115	–	2561		
74	135 224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	4	14001		56004		56004	–	60484	
					–		–		–	4480		
75	143 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,57	161,96	3,77	254	6	160	61	340	
					56,06	0,58	88	1	–	25		

Раздел 12 Санитарно-техническое оборудование

76	177	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	72	3080,08	99,13	221766	7137	13576	200353	455889	
						2792,4	47,07	201053	3389	–	33770		
77	178	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	72	8000		576000		576000	–	622080	Казахстан
						–		–		–	46080		
78	179	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23269-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	785		56520		56520	–	61042	Казахстан
						–		–		–	4522		
79	180	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,44	5802		8355		8355	–	9023	
						–		–		–	668		
80	181	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400	
						–		–		–	104		
81	182	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	72	1025,99	0,12	73871	9	1690	70730	156169	

					1002,4	–	72173	–	–	11568		
82	183	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	72	3191		229752		229752	–	248132	Казахстан
						–		–		–	18380		
83	184	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,44	450		648		648	–	700	
						–		–		–	52		
84	185	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	72	3830,86	196,69	275822	14162	36286	227513	543602	
						3130,2	94,19	225374	6782	–	40267		
85	186	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	72	8879		639288		639288	–	690431	Казахстан
						–		–		–	51143		
86	187	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	72	8876		639072		639072	–	690198	Казахстан
						–		–		–	51126		
87	188	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	1729		124488		124488	–	134447	
						–		–		–	9959		
88	189	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400	

89	190	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	2	–		–		–	104	
						1928,25	246,5	3857	493	528	3007	7413
90	191	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	2	1417,68	116,33	2835	233	–	549	
						11208		22416		22416	–	24209 Казахстан
91	192	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	–		–		–	1793	
						1072		2144		2144	–	2316 Казахстан
92	193	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	2	–		–		–	172	
						1025,99	0,12	2052	–	47	1965	4338
93	194	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	1002,4	–	2005	–	–	321	
						10011		20022		20022	–	21624 Казахстан
94	195	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	–		–		–	1602	
						450		18		18	–	19
95	196	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	72	–		–		–	1	
						2610,27	74,33	187939	5352	21745	160139	375924
						2233,92	35,62	160842	2565	–	27846	

96	197	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	72	4598		331056		331056	–	357540	Казахстан
						–		–		–	26484		
97	198	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	785		56520		56520	–	61042	Казахстан
						–		–		–	4522		
98	199	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,44	5802		8355		8355	–	9023	
						–		–		–	668		
99	200	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400	
						–		–		–	104		
100	201	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	72	3421		246312		246312	–	266017	
						–		–		–	19705		
101	202	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	72	3408,46	386,64	245409	27838	16518	209680	491496	

					2792,4	179,25	201053	12906	–	36407	
102	203 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	72	28592		2058624		2058624	–	2223314 Казахстан
					–		–		–	164690	
103	204 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	72	9181,44	31,24	661064	2249	595921	62646	781607
					873,52	14,32	62893	1031	–	57897	
104	205 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400
					–		–		–	104	

Итого	**20 322 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 233 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 790 723
- оборудование, тенге	2 656 141
- накладные расходы, тенге	4 159 878
в т.ч. зарплата, тенге	374 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 308 592
Временные здания и сооружения 0,9%	182 899
Итого	**20 504 988**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	383 443
Итого:	**20 888 431**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	417 769
Итого:	21 306 200
ИТОГО ПО АКТУ	**21 306 199,69**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 556 743,96

Всего:	23 862 943,66
Всего с коэф. скидки К=0,9	21 130 814,39

Составил: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____ Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____Нурпеисов С.К.
м.п.