Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год. Доп.соглашение № 3 от 29.06.2022год

Акт
приемки выполненных работ № 21 от 01 июля 2022 год
Локальная смета 2-1-5

за июль 2022 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электрооборудование											
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	35853,52	3713,3	35854	3713	26192	5309	44456
						5948	1425,57	5948	1426	–	3293	

2	2 515-301-0301(об)	Вводно распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
					–		–		693838	–		
3	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105	
					1293,69	34,77	2587	70	–	378		
4	4 247-301-0343	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	74287		148574		148574	–	160460	
					–		–		–	11886		
5	5 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	35853,52	3713,3	35854	3713	26192	5309	44456	
					5948	1425,57	5948	1426	–	3293		

6	6 515-301-0313(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	440307		440307		–	–	440307	Казахстан
					–		–		440307	–		
7	7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553	
					1293,69	34,77	1294	35	–	189		
8	8 247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	19029		19029		19029	–	20551	
					–		–		–	1522		
9	9 1308-0305-0903	щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	18	7340,3	354,41	132125	6379	18682	78888	227894	
					5948	139,08	107064	2503	–	16881		
10	10 247-201-1203	щит распределительный , этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	33639		605502		605502	–	653942	
					–		–		–	48440		

11	11 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=18,000;	шт.	72	1499,95	–	107996	–	932	77086	199889
					1487	–	107064	–	–	14807	
12	12 247-204-0719	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" К=18,000;	шт.	72	681		49032		49032	–	52955
					–		–		–	3923	
13	13 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % К=18,000;	шт.	72	618,67	86,18	44544	6205	1938	28012	78361
					505,58	34,77	36402	2503	–	5805	
14	14 247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 К=18,000;	шт.	72	8032		578304		578304	–	624568
					–		–		–	46264	
15	15 1308-0305-0901	щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	72	4070,41	90,55	293070	6520	72422	155974	484968
					2974	34,77	214128	2503	–	35924	
16	16 247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	72	1462		105264		105264	–	113685
					–		–		–	8421	

17	17 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=72,000;	шт.	72	1499,95	–	107996	–	932	77086	199889
					1487	–	107064	–	–	14807	
18	18 247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА К=72,000;	шт.	72	4828		347616		347616	–	375425
					–		–		–	27809	
19	19 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=72,000;	шт.	72	1499,95	–	107996	–	932	77086	199889
					1487	–	107064	–	–	14807	
20	20 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА К=72,000;	шт.	72	4609		331848		331848	–	358396
					–		–		–	26548	
21	21 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % К=72,000;	шт.	72	1499,95	–	107996	–	932	77086	199889
					1487	–	107064	–	–	14807	
22	22 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" К=72,000;	шт.	72	622		44784		44784	–	48367
					–		–		–	3583	
23	23 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1680,48	175,48	6722	702	72	4483	12101

					1487	69,54	5948	278	–	896	
24	24 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12892		51568		51568	–	55693
					–		–		–	4125	
25	25 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17158,09	995,01	17158	995	13189	2392	21114
					2974	347,7	2974	348	–	1564	
26	26 290-000-0000(пл)	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР-3-63-2УХЛ4	шт	1	107232		107232		107232	–	115811
					–		–		–	8579	
27	27 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17158,09	995,01	17158	995	13189	2392	21114
					2974	347,7	2974	348	–	1564	
28	28 247-201-0306	щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13471		13471		13471	–	14549
					–		–		–	1078	

29	29 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1499,95	–	1500	–	13	1071	2777
					1487	–	1487	–	–	206	
30	30 247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	–	1960
					–		–		–	145	
31	31 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	7	1499,95	–	10500	–	91	7494	19434
					1487	–	10409	–	–	1440	
32	32 247-204-0705	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	1	814		814		814	–	879
					–		–		–	65	
33	33 247-204-0703	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	2	814		1628		1628	–	1758
					–		–		–	130	
34	34 247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	681		1362		1362	–	1471
					–		–		–	109	
35	35 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	–	3653
					–		–		–	271	

36	36 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553
					1293,69	34,77	1294	35	–	189	
37	37 247-301-0305	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
38	38 1308-0303-0416	трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР=72 %	ящик	2	4470,52	428,97	8941	858	2023	4581	14604
					3030	151,34	6060	303	–	1082	
39	39 247-203-0202(об)	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	2	20453		40906		–	–	40906
					–		–		40906	–	

40	40 1308-0305-0901	щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4060,52	90,55	4061	91	996	2166	6725
					2974	34,77	2974	35	–	498	
41	41 580-000-0000(пл)(об)	Щит управления освещением с фотореле ЩУОФ-25	шт	1	112310,63		112311		–	–	112311
					–		–		112311	–	
42	42 1310-0202-0301	устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	44619,48	–	44619	–	227	27079	77434
					44392	–	44392	–	–	5736	
43	43 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	450		5		5	–	5
					–		–		–	–	
44	44 580-000-0000(пл)(об)	Концентратор трехфазный Меркурий-225	шт	1	115179		115179		–	–	115179
					–		–		115179	–	
45	45 580-000-0000(пл)(об)	GSM Шлюз	шт	1	152679		152679		–	–	152679
					–		–		152679	–	
	Раздел 2 Оборудование светотехническое										
46	46 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	50	1987,61	654,59	99381	32730	10145	56210	168038
					1130,12	431,27	56506	21564	–	12447	
47	47 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР=72 %	шт.	72	2216,84	610,81	159612	43978	10711	97227	277386

					1457,26	418,26	104923	30115	–	20547		
48	48 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	90	1987,61	654,59	178885	58913	18261	101178	302468	
					1130,12	431,27	101711	38814	–	22405		
49	49 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	11	1987,61	654,59	21864	7200	2232	12366	36968	
					1130,12	431,27	12431	4744	–	2738		
50	50 290-000-0000(пл)	Светильник CD 160W	шт	50	14899,1		744955		744955	–	804551	
					–		–		–	59596		
51	51 290-000-1802(пл)	Светильник тип НБО023-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт	72	1339,29		96429		96429	–	104143	
					–		–		–	7714		
52	52 290-000-0000(пл)	Светильник ДПО46-11-004 Luxe LED 11Вт	шт	90	4092,44		368320		368320	–	397786	
					–		–		–	29466		
53	53 247-102-0163	Светильник для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	11	11476		126236		126236	–	136335	Казахстан
					–		–		–	10099		
54	54 290-000-2202(пл)	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82	шт	1	4553,57		4554		4554	–	4918	
					–		–		–	364		

55	55	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	288	184		52992		52992	–	57231	
						–		–		–	4239		
56	56	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	36	225		8100		8100	–	8748	
						–		–		–	648		
57	57	247-106-0107	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 15W	шт.	446	501		223446		223446	–	241322	
						–		–		–	17876		
58	58	290-000-0502(пл)	Лампы накаливания для местного освещения типа МО36-40	шт	1	133,93		134		134	–	145	
						–		–		–	11		
59	59	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	288	479		137952		137952	–	148988	Казахстан
						–		–		–	11036		
		Раздел 3 Установочные изделия											
60	60	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	203	447,59	3,45	90861	700	2621	63232	166420	
						431,23	1,39	87540	282	–	12327		

61	61 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	203	345		70035		70035	–	75638
					–		–		–	5603	
62	62 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	174	447,59	3,45	77881	600	2246	54199	142646
					431,23	1,39	75034	242	–	10566	
63	63 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	174	368		64032		64032	–	69155
					–		–		–	5123	
64	64 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	134	1135,51	16,65	152158	2231	14432	97892	270054
					1011,16	3,48	135495	466	–	20004	
65	65 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	134	396		53064		53064	–	57309
					–		–		–	4245	
66	66 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	630	534,39	3,45	336666	2174	15977	229962	611958

					505,58	1,39	318515	876	–	45330	
67	67 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	630	411		258930		258930	–	279644
					–		–		–	20714	
68	68 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	144	534,39	3,45	76952	497	3652	52563	139876
					505,58	1,39	72804	200	–	10361	
69	69 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	144	550		79200		79200	–	85536
					–		–		–	6336	
70	70 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	72	534,39	3,45	38476	248	1826	26281	69938
					505,58	1,39	36402	100	–	5181	
71	71 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72	411		29592		29592	–	31959
					–		–		–	2367	

72	72 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1131,93	18,37	1132	18	102	731	2012
					1011,16	4,17	1011	4	–	149	
73	73 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
74	74 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	72	1018,14	10,34	73306	744	2970	50322	133518
					966,55	4,17	69592	300	–	9890	
75	75 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	72	1202		86544		86544	–	93468
					–		–		–	6924	
76	76 247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1223	31		37913		37913	–	40946
					–		–		–	3033	

77	77 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	50	829		41450		41450	–	44766
					–		–		–	3316	
78	78 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	648	49		31752		31752	–	34292
					–		–		–	2540	
79	79 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	288	751,01	11,48	216291	3306	3139	151953	397703
					728,63	4,17	209845	1201	–	29459	
80	80 247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	288	225		64800		64800	–	69984
					–		–		–	5184	
81	81 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	72	991,84	10,92	71412	786	2105	49516	130602
					951,68	3,48	68521	251	–	9674	
82	82 290-000-5003(пл)	Звонок электрический 220В IP20	шт	72	982,14		70714		70714	–	76371
					–		–		–	5657	
83	83 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	72	3063,3	89,3	220558	6430	–	155974	406655

					2974	34,77	214128	2503	–	30123		
84	84 580-000-0000(пл)(об)	Плита электрическая 4-ех комфорочная "Мечта"	шт	72	63700		4586400		–	–	4586400	
					–		–		4586400	–		
85	85 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1131,93	18,37	4528	73	410	2925	8049	
					1011,16	4,17	4045	17	–	596		
86	86 247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1380		5520		5520	–	5962	
					–		–		–	442		
87	87 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	2	549,34	4,22	1099	8	20	773	2022	
					535,32	1,39	1071	3	–	150		
88	88 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202		2404		2404	–	2596	
					–		–		–	192		
89	89 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	2	479		958		958	–	1035	Казахстан
					–		–		–	77		

Раздел 4 Кабели

90	90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72 %	м	100	217,39	2,59	21739	259	3462	13048	37570
						180,18	1,04	18018	104	–	2783	
91	91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	180	686,11	403,49	123500	72628	19940	39044	175548
						171,84	129,43	30931	23297	–	13004	
92	92	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	97	777,91	466,65	75457	45265	10746	24530	107986
						200,48	150,75	19447	14623	–	7999	
93	93	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	153	686,11	403,49	104975	61734	16949	33188	149216
						171,84	129,43	26292	19803	–	11053	

Раздел 5 Провода

94	110 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	99	89,04	0,86	8815	85	1869	4964	14881
					69,3	0,34	6861	34	–	1102	
95	111 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	198	45,07	0,86	8924	170	3265	4000	13958
					27,72	0,34	5489	67	–	1034	
96	112 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	384	89,04	0,86	34191	330	7250	19254	57721
					69,3	0,34	26611	131	–	4276	

97	113	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	826	45,07	0,86	37228	710	13621	16688	58229
						27,72	0,34	22897	281	–	4313	
98	114	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	106,2	89,04	0,86	9456	91	2005	5325	15963
						69,3	0,34	7360	36	–	1182	
99	115	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	106,2	45,07	0,86	4786	91	1751	2146	7487
						27,72	0,34	2944	36	–	555	

100	116	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	232	189,67	2,59	44003	601	8032	25641	75216
						152,46	1,04	35371	241	–	5572	
101	117	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	124	189,67	2,59	23519	321	4293	13704	40201
						152,46	1,04	18905	129	–	2978	
102	118	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1030	89,04	0,86	91711	886	19446	51645	154824
						69,3	0,34	71379	350	–	11468	
103	119	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1665	45,07	0,86	75042	1432	27456	33638	117374

						27,72	0,34	46154	566	–	8694	
104	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	166	104,79	1,72	17395	286	3305	10023	29611
						83,16	0,7	13805	116	–	2193	
105	121	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	600	45,07	0,86	27042	516	9894	12122	42297
						27,72	0,34	16632	204	–	3133	
106	122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	200	123,12	3,45	24624	690	4530	14171	41899
						97,02	1,39	19404	278	–	3104	

107	123	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	200	94,15	6,89	18830	1378	3592	10381	31548
						69,3	2,79	13860	558	–	2337	
108	124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	80	104,79	1,72	8383	138	1593	4830	14270
						83,16	0,7	6653	56	–	1057	
	Раздел 6 Трубы											
109	130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	2885,6	228,46	9,63	659244	27788	71534	411101	1155973
						194,04	3,83	559922	11052	–	85628	
110	134	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	648,88	22,18	32444	1109	20247	8222	43919
						221,76	6,61	11088	331	–	3253	

111	135	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	16	864,6	24,37	13834	390	10339	2323	17450
						194,04	7,65	3105	122	–	1293	
112	136	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	6567,5	194,02	118215	3492	92269	17022	146056
						1247,4	66,07	22453	1189	–	10819	
113	137	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям - 6мм НР=72 %	м	340	379,91	15,29	129169	5199	43860	58617	202809
						235,62	3,83	80111	1302	–	15023	

Итого	**19 526 241**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 535 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	416 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 764 766
- оборудование, тенге	6 141 620
- накладные расходы, тенге	2 676 252
в т.ч. зарплата, тенге	240 863
- сметная прибыль (8 %), тенге	991 454
Временные здания и сооружения 0,9%	120 462
Итого	**19 646 703**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	252 545
Итого:	**19 899 248**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	275 153

Итого:	20 174 400
ИТОГО ПО АКТУ	**20 174 400,19**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 420 928,02
Всего:	**22 595 328,21**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**20 008 331,46**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Нурпеисов С.К.

м.п.