Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 22 от 01 июля 2022 год
Локальная смета 2-1-6

за июль 2022 год
на Система связи

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР=61 %	пара	144	334,22	71,02	48128	10227	–	25510	79529	
						263,2	27,21	37901	3918	–	5891		
		Раздел 1 Интернет											
2	2	1310-0901-1115	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8467,24	971,88	8467	972	4073	2314	11643	
						3422	372,32	3422	372	–	862		

3	3 290-000-0000(пл)	Муфта оптическая FOSC A4 24C	шт	1	18093,75		18094		18094	–	19542
					–		–		–	1448	
4	4 1310-0302-0108	Шкаф вводныи к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	13555,48	1695,93	13555	1696	404	7277	22499
					11456	472,56	11456	473	–	1667	
5	5 290-000-0000(пл)	Шкаф ШРМ-02	шт	1	28303,57		28304		28304	–	30568
					–		–		–	2264	
6	6 1310-0408-0504	коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	4950,27	–	9901	–	317	5846	17007
					4792	–	9584	–	–	1260	
7	7 290-000-0000(пл)	Коробка протяжная подвальная КПП-02	шт	2	7317,86		14636		14636	–	15807
					–		–		–	1171	
8	8 1310-0902-0912	коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 %	коробка	18	4491,05	1270,92	80839	22877	6410	36793	127043
					2864	486,88	51552	8764	–	9411	
9	9 290-000-0000(пл)	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2	шт	18	3146,43		56636		56636	–	61167
					–		–		–	4531	
10	10 1310-0302-0108	Шкаф вводныи к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	13555,48	1695,93	54222	6784	1614	29106	89994
					11456	472,56	45824	1890	–	6666	

11	11 290-000-0000(пл)	Шкаф распределения оптики ШРПО-12 (ОРК-32)	шт	4	65100,89		260404		260404	–	281236
					–		–		–	20832	
12	12 290-000-0000(пл)	Сплиттер SPL32-SP/in250/out900-SC/APC	шт	2	18125,89		36252		36252	–	39152
					–		–		–	2900	
13	13 290-000-0000(пл)	Сплиттер SPL16-SP/in250/out900-SC/APC	шт	2	9312,5		18625		18625	–	20115
					–		–		–	1490	
14	14 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	72	1213,17	–	87348	–	1092	52616	151161
					1198	–	86256	–	–	11197	
15	15 290-000-0000(пл)	Розетка абонентская РА-8686-SC/APC	шт	72	1294,64		93214		93214	–	100671
					–		–		–	7457	
16	16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	302	342,9	154,69	103556	46716	13593	41900	157092
					143,2	49,5	43246	14949	–	11636	
17	17 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	450	313,04	129,09	140868	58091	18338	59438	216330
					143,2	40,25	64440	18113	–	16024	

18	18 290-000-0000(пл)	Оптический двухволоконный кабель КС-ОКГОнг-П2-G.652.A2-CF-0.08-LSZN	м	122	166,96		20369		20369	–	21999
					–		–		–	1630	
19	19 290-000-0000(пл)	Оптический кабель (патчкорд) не распространяющий горение КС-FTTH-П-2-G.657.A2 -CF-0.08-LSZH	м	630	181,25		114188		114188	–	123323
					–		–		–	9135	
20	20 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	106	259,29	12,27	27485	1301	2678	17296	48363
					221,76	4,86	23507	515	–	3582	
21	21 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	106	140		14840		14840	–	16027
					–		–		–	1187	
22	22 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	450	248,79	2,31	111956	1040	7556	74459	201328
					229,69	0,12	103361	54	–	14913	
23	23 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	450	65		29250		29250	–	31590
					–		–		–	2340	

Раздел 3 Телевидение

24	47 1310-0601-0102	Антенна I -образная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	62659,17	–	125318	–	75145	30606	168398
					25086,6	–	50173	–	–	12474	
25	48 248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	2	7270		14540		14540	–	15703
					–		–		–	1163	
26	49 1310-0601-0102	Антенна I -образная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	62659,17	–	125318	–	75145	30606	168398
					25086,6	–	50173	–	–	12474	
27	50 248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	2	5825		11650		11650	–	12582
					–		–		–	932	
28	51 1310-0602-0104	Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования НР=61 %	стойка	2	87679,75	6	175360	12	119836	33862	225960
					27756	–	55512	–	–	16738	
29	52 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	450		36		36	–	39
					–		–		–	3	
30	53 248-101-0305	Мачта телескопическая, марки МТП 12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	2	121978		243956		243956	–	263472
					–		–		–	19516	

31	54 1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	23457,56	2787,4	46915	5575	276	26010	78759
					20532	787,6	41064	1575	–	5834	
32	55 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	450		36		36	–	39
					–		–		–	3	
33	56 290-000-5008(пл)	Усилители мощности модели Рокот-5УМ-ZAB1.2M	шт	2	97946,43		195893		195893	–	211564
					–		–		–	15671	
34	57 1310-0301-0212	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка НР=61 %	комплект	2	17110	–	34220	–	–	20874	59502
					17110	–	34220	–	–	4408	
35	58 1310-0602-0307	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые). Монтаж оборудования НР=61 %	абонентское устройство	18	35107,29	–	631931	–	12227	378019	1090746
					34428	–	619704	–	–	80796	
36	59 290-000-5007(пл)	Широкополосный усилитель серии MX900, модель 951	шт	2	16267,86		32536		32536	–	35139
					–		–		–	2603	
37	60 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10,8	450		4860		4860	–	5249

					–		–		–	389	
38	61 261-404-0608	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	3410		61380		61380	–	66290
					–		–		–	4910	
39	62 1310-0410-0101	Блок резонаторных фильтров приема. Монтаж оборудования НР=61 %	блок	2	28182,88	4155,76	56366	8312	8574	25515	88431
					19740	1174,24	39480	2348	–	6550	
40	63 290-000-5006(пл)	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM368	шт	2	1017,86		2036		2036	–	2199
					–		–		–	163	
41	64 1310-0302-0108	Шкаф вводныи к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	13555,48	1695,93	27111	3392	807	14553	44997
					11456	472,56	22912	945	–	3333	
42	65 243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	2	4884		9768		9768	–	10549
					–		–		–	781	
43	66 1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	72	1213,17	–	87348	–	1092	52616	151161
					1198	–	86256	–	–	11197	
44	67 247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	72	354		25488		25488	–	27527

					–		–		–	2039	
45	68 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	4	740,34	–	2961	–	43	1780	5120
					729,5	–	2918	–	–	379	
46	69 243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	4	3913		15652		15652	–	16904
					–		–		–	1252	
47	70 247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	72	39		2808		2808	–	3033
					–		–		–	225	
48	71 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	66	259,29	12,27	17113	810	1667	10769	30113
					221,76	4,86	14636	321	–	2231	
49	72 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	66	194		12804		12804	–	13828
					–		–		–	1024	
50	73 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	66	342,9	154,69	22631	10210	2971	9157	34331
					143,2	49,5	9451	3267	–	2543	

51	74 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,066	206547		13632		13632	–	14723 Казахстан
					–		–		–	1091	
52	75 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	695	313,04	129,09	217563	89718	28321	91799	334111
					143,2	40,25	99524	27974	–	24749	
53	76 243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,695	93920		65274		65274	–	70496 Казахстан
					–		–		–	5222	
54	77 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	515	248,79	2,31	128127	1190	8647	85213	230407
					229,69	0,12	118290	62	–	17067	
55	78 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	380	142		53960		53960	–	58277
					–		–		–	4317	
56	79 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	135	65		8775		8775	–	9477
					–		–		–	702	

Раздел 4 Домофон

57	80 1310-1001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР=61 %	система	2	3715,81	10,81	7432	22	–	4520	12908
					3705	–	7410	–	–	956	
58	81 248-401-0201	управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670		43340		43340	–	46807
					–		–		–	3467	
59	82 1310-0408-0501	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	29066,07	–	58132	–	7892	30646	95880
					25120	–	50240	–	–	7102	
60	83 248-401-0610	Блок коммутаций БК-10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	5384		10768		10768	–	11629
					–		–		–	861	

61	84 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	7790,78	1,56	15582	3	158	9406	26987
					7710	–	15420	–	–	1999	
62	85 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,06	450		27		27	–	29
					–		–		–	2	
63	86 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 - БПФ18/12-1-1	шт.	2	19116		38232		38232	–	41291
					–		–		–	3059	
64	87 248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10913		21826		21826	–	23572
					–		–		–	1746	
65	88 248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М	шт.	2	21670		43340		43340	–	46807
					–		–		–	3467	

66	89 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1815,57	344,72	3631	689	78	2262	6364
					1432	139,08	2864	278	–	471	
67	90 247-209-0102	Пост кнопочный - кнопка управления выходом и аварийным разблокированием замка "EXIT"	шт.	2	2686		5372		5372	–	5802
					–		–		–	430	
68	91 248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239		28478		28478	–	30756
					–		–		–	2278	
69	92 1310-0906-0401	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж НР=61 %	комплект абонентского оборудования	72	4748,52	3,99	341893	287	37322	185613	569706
					4226,17	–	304284	–	–	42200	
70	93 248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	3185		229320		229320	–	247666
					–		–		–	18346	

71	94 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	60	259,29	12,27	15557	736	1516	9791	27376
					221,76	4,86	13306	292	–	2028	
72	95 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	60	194		11640		11640	–	12571
					–		–		–	931	
73	96 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	120	342,9	154,69	41148	18563	5401	16649	62421
					143,2	49,5	17184	5940	–	4624	
74	97 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	396	248,79	2,31	98521	915	6649	65524	177169
					229,69	0,12	90957	48	–	13124	
75	98 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	396	142		56232		56232	–	60731
					–		–		–	4499	
76	99 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	792	313,04	129,09	247928	102239	32274	104610	380741
					143,2	40,25	113414	31878	–	28203	

77	100	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	114	380,59	2,59	43387	295	17811	18288	66609	
						221,76	1,04	25281	119	–	4934		
78	101	290-000-0000(пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 8х2х0,75	м	120	1447,32		173678		173678	–	187572	
						–		–		–	13894		
79	102	290-000-0000(пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 4х2х0,75	м	76	649,11		49332		49332	–	53279	
						–		–		–	3947		
80	103	290-000-0000(пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 1х2х0,75	м	830	145,54		120798		120798	–	130462	
						–		–		–	9664		
81	104	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	95	258,85	17,48	24591	1661	1863	15501	43299	
						221,76	4,86	21067	462	–	3207		
82	105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07283	349485		25453		25453	–	27489	Казахстан
						–		–		–	2036		

Итого **7 826 633**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 386 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	394 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 839 522
- накладные расходы, тенге	1 626 744
в т.ч. зарплата, тенге	146 407
- сметная прибыль (8 %), тенге	579 748
Временные здания и сооружения 0,9%	70 440
Итого	**7 897 073**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	147 675
Итого:	**8 044 748**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	104 105
Итого:	8 148 852
ИТОГО ПО АКТУ	**8 148 852,48**
Налог на добавочную стоимость (12%)	977 862,30
Всего:	**9 126 714,77**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**8 081 773,93**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 23 от 01 июля 2022 год
Локальная смета 2-1-8

за июль 2022 год
на Оборудование, мебель, инвентарь

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0111-0301	Столы, шкафы и др. Установка - почтовых ящиков НР=90 %	изделие	10	882,76	117,42	8828	1174	470	6970	17062	
						718,3	56,1	7183	561	–	1264		
2	2	580-000-0000(пл)(об)	Ящик почтовый ПМ-8 (8-ми секционный)	шт	8	11464,29		91714		–	–	91714	
						–		–		91714	–		
3	3	580-000-0000(пл)(об)	Ящик почтовый ПМ-4 (4-ех секционный)	шт	2	6678,57		13357		–	–	13357	
						–		–		13357	–		

Итого **122 133**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	470
- оборудование, тенге	105 071
- накладные расходы, тенге	6 970
в т.ч. зарплата, тенге	627
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 264
Временные здания и сооружения 0,9%	154
Итого	**122 287**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	322
Итого:	**122 608**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	351
Итого:	122 959
ИТОГО ПО АКТУ	**122 959,24**
Налог на добавочную стоимость (12%)	14 755,11
Всего:	**137 714,35**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**121 947,08**

СОСТАВИЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Моргулана строение 30А

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 24 от 01 июля 2022 год

Локальная смета 2-1-10

за июль 2022 год

на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118 %	м2 площади застройки	587	10893,63	10893,63	6394561	6394561	–	3600558	10794729	
						–	5198,16	–	3051320	–	799610		

Итого **10 794 729**

в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 394 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 051 320

- накладные расходы, тенге	3 600 558
в т.ч. зарплата, тенге	324 050
- сметная прибыль (8 %), тенге	799 610
Временные здания и сооружения 0,9%	97 153
Итого	**10 891 882**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	203 678
Итого:	**11 095 560**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	221 911
Итого:	11 317 471
ИТОГО ПО АКТУ	**11 317 470,94**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 358 096,51
Всего:	**12 675 567,45**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**11 224 309,41**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____Бощаев Н.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Нурпеисов С.К.

м.п.