Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик:ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"
Наименование строительства и его адрес : Строительство мини-футбольной площадки в селе Мынкуль Железинского района Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 18 от 06.04.2022г

СПРАВКА № 1 от 11.07.2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					18	06.04.2022г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини-футбольной площадки в селе Мынкуль Железинского района Павлодарской области	12 928 743,80								-	-
за месяц	12 928 743,80	11 543 521,25							1 385 222,55	12 928 743,80
удержание аванса 30%	3 878 623,14	3 463 056,38							415 566,77	3 878 623,14
удержание 5 %	646 437,19	577 176,06							69 261,13	646 437,19
К оплате:	**8 403 683,47**	**7 503 288,81**							**900 394,66**	**8 403 683,47**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347

Директор _____ Джумашев Ж.Н.

Технадзор:
ИП «Слямбеков Серик Максутович»

Эксперт Туткышев Асылбек Рымбаевич_____
№KZ00VJE00042004 от 05.11.2018 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
БИН 190840013850

Руководитель_____ Серикбаев Е.С.

Авторский надзор :
ТОО "САХЛСТРОЙ"
БИН 130940024663

Директор Кабдышева А.Б.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К" БИН 040540008347 г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Евгений Брусиловский, 21А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство мини-футбольной площадки в селе Мынкуль Железинского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство мини-футбольной площадки в селе Мынкуль Железинского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 06.04.2022г

Акт приемки выполненных работ №1 от 11.07.2022г

за июль 2022г

на Строительство мини-футбольной площадки в селе Мынкуль Железинского района Павлодарской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	800	6,98	6,98	5584	5584	0	1164	7288	
						0	2,02	0	1616	0	540		
			Раздел 2 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ										
			2.1 Искусственное покрытие (разрез 1-1)										

2	2 1101-0201-0701	Грунт оснований . Уплотнение НР=72 %	м2 уплотненной площади основания	800	36,58	36,58	29264	29264	0	6998	39163	
					0	12,15	0	9720	0	2901		
3	11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (100.20.8) НР=108 %	м бортового камня	120	2252,7	32,62	270324	3914	167908	108072	408668	
					820,85	13,04	98502	1565	0	30272		
4	12 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	42767		82113		82113	0	88682	Казахстан
					0		0		0	6569		

Раздел 3 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

5	13 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	120	4065,37	1012,11	487844	121453	1652	485066	1050743	
					3039,49	386,12	364739	46334	0	77833		
6	14 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	922,79	30,61	923	31	42	1010	2088	
					850,58	4,87	851	5	0	155		
7	15 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	32255,89	5182,27	32256	5182	1103	33061	70542	

					25970,2	2048,2	25970	2048	0	5225		
8	16 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (фундаменты)	м3	4,5	20453		92039		92039	0	99402	Казахстан
					0		0		0	7363		
9	17 297--77-1-01(пл)	Ограждение 3D (в комплект входят панели ограждения,столбы,крепления,ворота и калитка)	к-т	1	2357488,26		2357488		2357488	0	2546087	
					0		0		0	188599		

Раздел 4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

10	18 8601-0805-0101	Конструкции ворот футбольных, поставляемые вготовом виде с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (комплект из двух ворот без сетки) НР=0	комплект	1	109734	1893	109734	1893	101671	5173	124100	
					6170	601	6170	601	0	9193		
11	19 2977-7702-01(пл)	Сетка для футбольных ворот D5мм (3х2м)	1 пара	1	10200		10200		10200	0	11016	
					0		0		0	816		

12	20 8601-0302-0301	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки НР=0	шт.	4	50322	202	201288	808	175912	21552	240667
					6142	55	24568	220	0	17827	
13	21 8601-0303-0204	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" НР=0	шт.	2	32606	32	65212	64	64928	186	70630
					110	8	220	16	0	5232	

Итого	**4 759 076**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	521 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 055 056
- накладные расходы, тенге	662 282
в т.ч. зарплата, тенге	59 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 525
Всего	**4 759 076**

Добавить по нулевой смете 0-1
Раздел 2 Покрытие территории

1	1 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	246,85	210,58	197480	168464	0	86348	306534	
					36,27	63,67	29016	50936	0	22706		
2	2 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=0,189;	м3	151,2	5864		886637		886637	0	957568	Казахстан
					0		0		0	70931		
3	3 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203-до толщины 10 см НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-800	50,21	50,21	-40168	-40168	0	-13599	-58068	

				0	15,74	0	-12592	0	-4301		
4	4 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=-1,000;	м3	-91,2803	5864		-535268		-535268	0	-578089	Казахстан
					0		0		0	-42821		
5	5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	40	1232,68	1078,4	49307	43136	60	17280	71914	
					152,78	247,23	6111	9889	0	5327		
6	6 211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 К=1,100;	м3	44	1910		84040		84040	0	90763	Казахстан
					0		0		0	6723		
7	7 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	5544	455	4435200	364000	3334400	796000	5649696	
					921	132	736800	105600	0	418496		

Итого	**6 440 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	771 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	535 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 769 573
- накладные расходы, тенге	886 029
в т.ч. зарплата, тенге	79 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	477 037

Всего	6 440 318

Итого	**11 199 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 292 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	703 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 824 629
- накладные расходы, тенге	1 548 311
в т.ч. зарплата, тенге	139 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	829 562

Всего	**11 199 394**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	145 592
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**226 900**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**11 571 886**
в том числе в текущих ценах на 2022г-100% к=10500514	12 151 075
Итого с понижающим договорным коэффициентомь к=0,95	**11543521,25**
НДС (12 %)	1 385 222,55
Итого	**12 928 743,80**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347

Директор _____ Джумашев Ж.Н.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел
БИН 190840013850

Руководитель_____Серикбаев Е.С.

Технадзор:
ИП «Слямбеков Серик Максутович»

Эксперт Туткышев Асылбек Рымбаевич_____
№KZ00VJE00042004 от 05.11.2018 г.

Авторский надзор :
ТОО "САХЛСТРОЙ"
БИН 130940024663

Директор Кабдышева А.Б._____