Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Строительство КНС и напорная канализация"
Договор: №50 от 25.05.2016г

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс. тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс. тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
"Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Строительство КНС и напорная канализация" за сентябрь месяц 2016 г.	62081,310	48158,430	62081,310	46276,697	39623,252	22399,450	19028,492
Итого:	**62081,310**	**48158,430**	**62081,310**	**46276,697**	**39623,252**	**22399,450**	**19028,492**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р.

Тех. надзор: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
Тех.надзор Толебай О.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Строительство КНС и напорная канализация"
Договор: №50 от 25.05.2016г

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за сентябрь месяц 2016 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентар	Прочие затраты	
Акт Ф-2	Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Строительство КНС и напорная канализация	18936,760	91,732		19028,492
	Итого по главе 1-7:	18936,760			19028,492
СН РК.8.02-09-2002	Временное здания и сооружения (1,5%)	284,051			284,051
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений	709,240			
	Смтная заработная плата от Взи (0,141)				40,051
	Итого по главе 1-8:	19220,811	91,732		19312,543
СН РК.8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время -1,35%	259,481			259,481
	Смтная заработная плата от ЗУ (0,46)				119,361
	Оплата труда в зонах экол. бедствия 30%			302,632	302,632
	в том числе возвратные суммы	709,240			
	Итого по сметному расчету в ценах 2016 г.	19480,292	91,732	302,632	19874,656
	в том числе в ценах 2016 г. (91%)	17727,066	83,476	275,395	18085,937
	в том числе в ценах 2017 г. (9%)	1753,226	8,256	27,237	1788,719
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв.	**19602,668**	**92,308**	**304,533**	**19999,509**
	в том числе текущих ценах 2016 г. (91%), К=1%	17727,066	83,476	275,395	18085,937
	в том числе текущих ценах 2017 г. (9%), К=1,0698%	1875,602	8,832	29,138	1913,572

	НДС в текущих ценах - 12%			**2399,941**	**2399,941**
	НДС на 2016 год - 12%			2170,312	2170,312
	НДС на 2017 год - 12%			229,629	229,629
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**19602,668**	**92,308**	**2704,474**	**22399,450**
		17838,427	84,001	2461,072	20383,500
		1764,240	8,308	243,403	2015,951
	Общая стоимость строительства 2016г.	**19602,668**	**92,308**	**2399,941**	**22399,450**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Имапова Р.

Тех. надзор: ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"
Тех.надзор Толебай О.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Строительство КНС и напорная канализация"
Договор: №50 от 25.05.2016г

Форма 2

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внеплощадочные сети канализации К1								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	2382,35	98,69	92,51	235117	220392	77943	0,01	26
		м3 грунта		6,18	40,13	14725	95613	59,1	0,05	119

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	25,9700	567,050	14725,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	118,6400		
1.3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,05	118,6400		220392,00
		Накладные расходы -		*32,72*		*77943*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,37*			*65210*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,35*			*12734*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,51*		*25045*	
		Сметная стоимость				*338105*	

2	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1415,53	108,56	101,76	153671	144046	50943	0,01	15
		м3 грунта		6,80	44,15	9624	62492	59,1	0,05	70

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	15,4300	623,750	9624,00
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	70,4900		
2.3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,05	70,4900		130951,00
		Накладные расходы -		*35,99*		*50943*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,11*			*42620*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,88*			*8323*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,56*		*16369*				
		Сметная стоимость				*220983*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	179,32	938,46	--	168285	--	110809	1,54	276
		м3 грунта		938,46	--	168285	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	276,1500	609,390	168285,00			
		Накладные расходы -		*617,94*		*110809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*99456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*11352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*22327*				
		Сметная стоимость				*301421*				
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	106,55	938,46	--	99993	--	65841	1,54	164
		м3 грунта		938,46	--	99993	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	164,0900	609,390	99993,00			
		Накладные расходы -		*617,94*		*65841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*554,63*				*59096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*6745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,51*		*13267*				
		Сметная стоимость				*179101*				
5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2834,12	10,09	10,09	28608	28608	7441	--	--
		м3 грунта		--	3,57	--	10109	59,1	--	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	10,7700					
5.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	10,7700		28608,00			
		Накладные расходы -		*2,63*		*7441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,11*				*5974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*1466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,02*		*2884*				
		Сметная стоимость				*38933*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2834,12	98,00	41,56	277742	117773	142400	0,11	306
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	159969	52062	59,1	0,03	74
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	306,0800	522,630	159969,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	74,4000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	74,4000		114181,00			
6.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	297,5800		3592,00			
		Накладные расходы -		*50,24*		*142400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*125310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*17089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*33611*				
		Сметная стоимость				*453753*				
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	490,992	810,18	810,18	397792	397792	164036	--	--
		м3 мокрого грунта		--	486,54	--	238889	59,1	0,86	421
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86	421,2700					
7.2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1404,2400		397792,00			
		Накладные расходы -		*334,09*		*164036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*287,55*				*141183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,54*				*22853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,54*		*44946*				
		Сметная стоимость				*606774*				
8	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,386	342788,70	118747,67	132316	45837	66693	306,00	118
		км трубопровода		204383,52	40075,28	78892	15469	62,1	63,40	24
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	306,00	118,1200	667,920	78892,00			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,40	24,4700					
8.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,50	21,0400		39536,00			
8.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,2393		562,00			
8.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	13,5100		1631,00			
8.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,5700		1612,00			
8.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	1,6300		2495,00			
8.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,3200	215,220	285,00			
8.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170,00	65,6200	111,290	7303,00			
8.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010,00	389,8600	--	--			
		Накладные расходы -		*172779,85*		*66693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*151808,92*				*58598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20970,94*				*8095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41245,48*		*15921*				
		Сметная стоимость				*214930*				
9	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	30,96	35892,06	4029,58	1111218	124756	225397	11,16	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкций колодца		7366,49	1529,17	228067	47343	62,1	1,79	56
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,16	345,5100	660,080	228067,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	55,5100					
9.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,15	35,5700		93452,00			
9.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06	1,8900		761,00			
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	19,9400		30543,00			
9.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	3,1300	15773,670	49324,00			
9.7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	16,1000	18929,840	304755,00			
9.8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	2,5400	15500,570	39352,00			
9.9	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,00	0,1176	4620,600	544,00			
9.10	21-060804-0101	Опалубка стальная	т	0,00	0,0588	463139,630	27244,00			
9.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0217	18043,940	391,00			
9.12	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,2477	114482,180	28355,00			
9.13	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00	0,0464	49868,820	2316,00			
9.14	21-130804-0401	Каболка	т	0,01	0,1858	1098659,340	204087,00			
9.15	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,02	0,5882	--	--			
9.16	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,21	6,3800	15997,650	102029,00			
		Накладные расходы -		*7280,26*		*225397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5524,21*				*171029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756,05*				*54367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3453,79*		*106929*				
		Сметная стоимость				*1443544*				
10	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10060,49	--	20121	--	853	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*426,56*		*853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,56*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,96*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22652*				
11	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	18288,07	--	128016	--	5428	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*775,41*		*5428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,41*				*5428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,08*		*10676*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*144119*				
12	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	1,66	20594,49	670,43	34187	1113	3220	3,06	5
		м3		1946,28	163,70	3231	272	48,5	0,23	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	5,0800	636,070	3231,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,3796					
12.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0045		13,00			
12.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,3023		9,00			
12.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,3121		965,00			
12.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0254		67,00			
12.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0133		0,63			
12.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0377		58,00			
12.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,6900	16926,270	28660,00			
12.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0012	16704,870	19,00			
12.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0143	20497,230	293,00			
12.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	22500,480	10,00			
12.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0008	381819,660	317,00			
12.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,7138	153,640	110,00			
12.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0013	22,670	0,03			
12.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,6640	655,420	435,00			
		Накладные расходы -		*1939,94*		*3220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*1699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*1522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*2993*				
		Сметная стоимость				*40400*				
13	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,176	299900,77	--	52783	--	2238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*2238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*2238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*4402*				
		Сметная стоимость				*59423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	4	10978,59	--	43914	--	1862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,49*		*1862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*465,49*				*1862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915,53*		*3662*				
		Сметная стоимость				*49438*				
15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	14087,27	--	84524	--	3584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,30*		*3584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*3584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*7049*				
		Сметная стоимость				*95156*				
16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	37	14087,27	--	521229	--	22100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,30*		*22100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,30*				*22100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,77*		*43466*				
		Сметная стоимость				*586795*				
17	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	9	4024,77	--	36223	--	1536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170,65*		*1536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,65*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,63*		*3021*				
		Сметная стоимость				*40780*				
18	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	5075,22	--	5075	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,19*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,19*				*215*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,23*		*423*				
		Сметная стоимость				*5713*				
19	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	2241,40	--	2241	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,04*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,04*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,91*		*187*				
		Сметная стоимость				*2523*				
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	12442,61	--	111983	--	4748	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*527,57*		*4748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*527,57*				*4748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1037,61*		*9339*				
		Сметная стоимость				*126070*				
21	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	9	12685,02	--	114165	--	4841	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*537,84*		*4841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*537,84*				*4841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1057,83*		*9520*				
		Сметная стоимость				*128526*				
22	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	8	8081,03	--	64648	--	2741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,64*		*2741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,64*				*2741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,89*		*5391*				
		Сметная стоимость				*72780*				
23	11-220701-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	0,386	46341,63	--	17888	--	5219	28,80	11
		км трубопровода		17851,39	--	6891	--	62,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,80	11,1200	619,870	6891,00			
23.2	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	256,00	98,8200	111,290	10997,00			
		Накладные расходы -		*13520,63*		*5219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11085,71*				*4279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2434,92*				*940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4788,98*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24956*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3841741	1080317			1268
			Тенге			769676	522248			776
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3640821				
	Материалы -		Тенге			806824				
	Всего заработная плата -		Тенге				1291924			
	Местные материалы -		Тенге			984003				
		Накладные расходы -	Тенге			961663				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					774456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187207		
		Сметная прибыль -	Тенге			368199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4970683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2043
		Сметная заработная плата -	Тенге				1291924			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52783				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52783				
		Накладные расходы -	Тенге			2238				
		Сметная прибыль -	Тенге			4402				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59422				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148137				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148137				
		Накладные расходы -	Тенге			6281				
		Сметная прибыль -	Тенге			12353				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5196877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2043
		Сметная заработная плата -	Тенге				1291924			
		КНС								
		Земляные работы								
		Сухой грунт								
24	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 -238	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	--	72,59	68,48	--	--	--	0,01	--
		м3 грунта		4,11	25,39	--	--	--	0,03	--
		Мокрый грунт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 1,4	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1139	101,62	95,87	115745	109198	33879	0,01	8
		м3 грунта		5,75	35,54	6547	40480	59,1	0,03	36
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	8,2500	793,930	6547,00			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	35,8800					
25.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03	35,8800		77999,00			
		Накладные расходы -		*29,74*		*33879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,40*				*27793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*6086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,51*		*11970*				
		Сметная стоимость				*161594*				
26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	104	1266,92	--	131760	--	86758	1,89	197
		м3 грунта		1266,92	--	131760	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	196,5600	670,330	131760,00			
		Накладные расходы -		*834,22*		*86758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*748,75*				*77870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,46*				*8888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,09*		*17481*				
		Сметная стоимость				*236000*				
27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	781	17,39	17,39	13578	13578	3701	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	5073	59,1	0,01	6
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,2900					
27.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	6,2900		13578,00			
		Накладные расходы -		*4,74*		*3701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,84*				*2998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,77*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18661*				
28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	334	538,48	--	179852	--	118425	0,97	325
		м3 грунта		538,48	--	179852	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	324,6500	553,990	179852,00			
		Накладные расходы -		*354,57*		*118425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*318,24*				*106292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,32*				*12133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*23862*				
		Сметная стоимость				*322139*				
29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	781	98,00	41,56	76538	32455	39241	0,11	84
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	44083	14347	59,1	0,03	21
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	84,3500	522,630	44083,00			
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	20,5000					
29.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	20,5000		31465,00			
29.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	82,0000		990,00			
		Накладные расходы -		*50,24*		*39241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,21*				*34532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*4709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*		*9262*				
		Сметная стоимость				*125042*				
		Вывоз излишнего грунта								
30	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	262	90,07	85,59	23598	22425	6690	0,01	2
		м3 грунта		4,39	30,86	1150	8086	59,1	0,04	9
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,8100	636,130	1150,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	9,1700					
30.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,3100		3480,00			
30.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	3,9300		18945,00			
30.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0105	2277,070	24,00			
		Накладные расходы -		*25,54*		*6690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,83*				*5458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,70*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,25*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32711*				
31	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	510,9	469,69	--	239965	--	10174	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,91*		*10174*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,91*				*10174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,17*		*20011*				
		Сметная стоимость				*270151*				
32	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	262	11,70	9,72	3065	2548	990	--	1
		м3 грунта		1,88	3,44	493	902	59,1	--	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,8698	566,770	493,00			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,9668					
32.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0210		35,00			
32.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,9458		2512,00			
32.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0105	2277,070	24,00			
		Накладные расходы -		*3,78*		*990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,63*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*324*				
		Сметная стоимость				*4379*				
		Водопонижение								
33	11-010208-0102 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	17	4945,54	922,02	84074	15674	26918	3,07	52
		иглофильтр		2000,78	229,04	34013	3894	59,1	0,28	5
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,07	52,1900	651,710	34013,00			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	4,6900					
33.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,2414		725,00			
33.4	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,18	3,0600		10284,00			
33.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,03	0,4743		1398,00			
33.6	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,18	3,0600		2965,00			
33.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,3060		41,00			
33.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	11,2200		262,00			
33.9	21-010102-0101	Глина	м3	0,02	0,2907	1423,880	414,00			
33.10	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,10	1,7000	1057,300	1797,00			
33.11	21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	т	0,00	0,0000	1246220,700	42,00			
33.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,1139	179,730	20,00			
33.13	21-130812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	397675,560	68,00			
33.14	23-010102-0111	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	1,0200	1501,030	1531,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.15	23-030103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1,0	17,0000	1593,240	27085,00			
33.16	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0	0,0170	9666,300	164,00			
33.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	8,7	143,9900	22,670	3264,00			
		Накладные расходы -		*1583.0*		*26918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1317.*				*22403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265.7*				*4515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522.7*		*8879*				
		Сметная стоимость				*119871*				
34	11-010208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	17	1794,1	1087,79	30505	18492	11961	1,14	19
		иглофильтр		706,2	311,97	12012	5304	59,1	0,34	6
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,4	19,3800	619,810	12012,00			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,7800					
34.3	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,1	5,2700		17711,00			
34.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,5100		781,00			
		Накладные расходы -		*703.5*		*11961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*601.9*				*10234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.6*				*1727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199.8*		*3397*				
		Сметная стоимость				*45863*				
35	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	22	5150,3	230,12	113309	5063	8337	0,34	8
		м коллектора		183,9	77,30	4035	1701	59,1	0,09	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,4	7,5200	536,280	4035,00			
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0	1,9100					
35.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0	0,2442		642,00			
35.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0	1,2900		3858,00			
35.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0	0,3674		563,00			
35.6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0	0,0374	7822,870	293,00			
35.7	23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1,0	22,0000	4723,620	103920,00			
		Накладные расходы -		*378.9*		*8337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*154.0*				*3389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*224.9*				*4948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442.3*		*9732*				
		Сметная стоимость				*131378*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	22	261,97	141,24	5763	3107	2549	0,23	5
		м коллектора		120,73	49,33	2656	1085	59,1	0,06	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	5,0800	522,630	2656,00			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,2500					
36.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2442		642,00			
36.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,03	0,6380		1903,00			
36.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3674		563,00			
		Накладные расходы -		*115,87*		*2549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*100,50*				*2211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,37*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,23*		*665*				
		Сметная стоимость				*8977*				
37	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	42	1593,24	--	66916	--	2837	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,55*		*2837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,55*				*2837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,86*		*5580*				
		Сметная стоимость				*75334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1084667	222540			701
			Тенге			416600	80871			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1017751				
	Материалы -		Тенге			138646				
	Всего заработная плата -		Тенге				497471			
	Транспортные расходы -		Тенге			239965				
		Накладные расходы -	Тенге			349624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					294006		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55618		
		Сметная прибыль -	Тенге			109390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1476765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата -	Тенге				497471			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66916				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66916				
		Накладные расходы -	Тенге			2837				
		Сметная прибыль -	Тенге			5580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1552099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							787
		Сметная заработная плата -	Тенге				497471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основание								
38	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,95	4198,68	942,96	20783	4668	3217	0,85	4
		м3 основания		504,65	386,38	2498	1913	50,8	0,54	3
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	4,2100	593,700	2498,00			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,6700					
38.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,2800		3495,00			
38.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,5500		55,00			
38.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,3960		1118,00			
38.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,6900	2389,270	13601,00			
38.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,7425	22,670	17,00			
		Накладные расходы -		*649,86*		*3217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*2241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*1920*				
		Сметная стоимость				*25920*				
39	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	33	950,21	46,99	31357	1551	8604	0,42	14
		м2 изолируемой поверхности		340,69	6,55	11243	216	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	13,7300	818,980	11243,00			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3234					
39.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,9800		27,00			
39.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	2,6600		1070,00			
39.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1287		155,00			
39.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1947		298,00			
39.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,9600	229,200	8471,00			
39.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,1142	58564,320	6687,00			
39.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0046	31967,820	148,00			
39.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,1650	84,660	14,00			
39.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0762	20254,140	1544,00			
39.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0313	54217,080	1700,00			
		Накладные расходы -		*260,72*		*8604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*6978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*1625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*3197*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*43158*				
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33	575,94	16,19	19006	534	5278	0,36	12
		м2 стяжки		205,59	7,87	6785	260	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	11,7500	577,550	6785,00			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4191					
40.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	2,9900		29,00			
40.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4191		505,00			
40.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,6732	17322,000	11661,00			
40.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	1,1600	22,670	26,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*5278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*4290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*1943*				
		Сметная стоимость				*26226*				
		3 Слоя								
41	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	33	950,21	46,99	31357	1551	8604	0,42	14
		м2 изолируемой поверхности		340,69	6,55	11243	216	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	13,7300	818,980	11243,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3234					
41.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,9800		27,00			
41.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	2,6600		1070,00			
41.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1287		155,00			
41.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1947		298,00			
41.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,9600	229,200	8471,00			
41.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,1142	58564,320	6687,00			
41.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0046	31967,820	148,00			
41.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,1650	84,660	14,00			
41.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0762	20254,140	1544,00			
41.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0313	54217,080	1700,00			
		Накладные расходы -		*260,72*		*8604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*6978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*1625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*3197*				
		Сметная стоимость				*43158*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	33	1256,51	46,54	41465	1536	10527	0,25	8
		м2 изолируемой поверхности		411,12	7,47	13567	247	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	8,2800	1637,930	13567,00			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1848					
42.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,05	1,4900		20,00			
42.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	1,2100		489,00			
42.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0759		91,00			
42.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1089		167,00			
42.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,9600	229,200	8471,00			
42.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0498	58564,320	2918,00			
42.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0020	31967,820	63,00			
42.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0350	20254,140	708,00			
42.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0188	54217,080	1020,00			
		Накладные расходы -		*319,00*		*10527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*254,92*				*8412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,08*				*2115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,04*		*4159*				
		Сметная стоимость				*56152*				
43	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 `33	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	--	575,94	16,19	--	--	--	0,36	--
		м2 стяжки		205,59	7,87	--	--	--	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			143968	9839			52
			Тенге			45335	2851			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143968				
	Материалы -		Тенге			88794				
	Всего заработная плата -		Тенге				48186			
		Накладные расходы -	Тенге			36229				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28900		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7329		
		Сметная прибыль -	Тенге			14416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				48186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			194613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				48186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТА ДНИЩА ПДМ1								
44	11-061301-0201 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	9,2	23295,93	619,43	214323	5699	21707	3,81	35
		м3		2514,90	198,28	23137	1824	48,5	0,25	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	35,0500	660,080	23137,00			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	2,2900					
44.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0248		75,00			
44.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,9600		61,00			
44.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1095		288,00			
44.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	1,8300		4299,00			
44.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0644		3,00			
44.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,39	3,5500		472,00			
44.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,3266		500,00			
44.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	9,3400	18929,840	176767,00			
44.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,50	4,6000	66,300	305,00			
44.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0828	20497,230	1697,00			
44.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0828	20497,230	1697,00			
44.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0029	22500,480	66,00			
44.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,20	11,0400	153,640	1696,00			
44.16	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0042	204847,620	867,00			
44.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0062	197175,180	1215,00			
44.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0828	14197,870	1176,00			
44.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0086	22,670	0,20			
		Накладные расходы -		*2359,43*		*21707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1315,89*				*12106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1043,54*				*9601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2052,43*		*18882*				
		Сметная стоимость				*254912*				
45	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,384	705,84	--	6624	--	281	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*552*				
		Сметная стоимость				*7457*				
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,155	10935,01	798,01	1695	124	859	14,94	2
		т		9861,60	187,73	1529	29	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	2,3200	660,280	1529,00			
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0310					
46.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0310		81,00			
46.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0062		0,13			
46.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1552		29,00			
46.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1269		13,00			
46.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,4650	91,800	43,00			
46.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1550	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*204*				
		Сметная стоимость				*2759*				
47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,155	94348,52	--	14624	--	620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*1220*				
		Сметная стоимость				*16464*				
48	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0486	94348,23	--	4585	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*382*				
		Сметная стоимость				*5162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,067	99812,80	--	6687	--	284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*558*				
		Сметная стоимость				*7528*				
50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,056	10935,01	798,01	612	45	310	14,94	1
		т		9861,60	187,73	552	11	48,5	0,20	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,8366	659,780	552,00
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0112		
50.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0112		29,00
50.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0022		0,05
50.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0561		10,00
50.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0459		5,00
50.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1680	91,800	15,00
50.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0560	--	--

		Накладные расходы -		*5544,22*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
51	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,056	114384,23	--	6406	--	272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
52	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,085	123896,61	--	10531	--	447	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5253,22*		*447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*878*				
		Сметная стоимость				*11856*				
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,138	10935,01	798,01	1509	110	765	14,94	2
		т		9861,60	187,73	1361	26	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	2,0600	660,130	1361,00			
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0276					
53.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0276		73,00			
53.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0055		0,11			
53.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1381		26,00			
53.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1130		12,00			
53.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,4140	91,800	38,00			
53.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1380	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*182*				
		Сметная стоимость				*2456*				
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,138	96169,95	--	13271	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14940*				
55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,056	10935,01	798,01	612	45	310	14,94	1
		т		9861,60	187,73	552	11	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,8366	659,780	552,00			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0112					
55.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0112		29,00			
55.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0022		0,05			
55.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0561		10,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0459		5,00			
55.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1680	91,800	15,00			
55.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0560	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
56	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,192	99812,80	--	19164	--	813	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*813*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21575*				
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,178	10935,01	798,01	1946	142	987	14,94	3
		т		9861,60	187,73	1755	33	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	2,6600	659,940	1755,00			
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0356					
57.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0356		94,00			
57.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0071		0,15			
57.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1782		33,00			
57.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1458		15,00			
57.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,5340	91,800	49,00			
57.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1780	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*235*				
		Сметная стоимость				*3168*				
58	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,178	99812,80	--	17767	--	753	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*1482*				
		Сметная стоимость				*20002*				
59	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,346	154210,74	--	53357	--	2262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*2262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*2262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*4450*				
		Сметная стоимость				*60069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			373714	6164			44
			Тенге			28886	1934			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			373714				
	Материалы -		Тенге			185647				
	Всего заработная плата -		Тенге				30820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146393				
	Местные материалы -		Тенге			6624				
		Накладные расходы -	Тенге			31427				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14948		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16479		
		Сметная прибыль -	Тенге			32411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				30820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			437552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				30820			

СТЕНЫ СТм1 И СТм2

СТМ 1

60	11-061301-0203 РСНБ РК 2015	Стены круглые насосных станций. Строительство	48,1	32380,07	2537,39	1557481	122048	316809	13,88	668
		м3		9488,37	823,99	456391	39634	48,5	1,03	49

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,88	667,6300	683,600	456391,00
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	49,3100		
60.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1299		390,00
60.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,78	37,3900		1174,00
60.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,5195		1365,00
60.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,98	47,1400		110699,00
60.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,3126		15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,95	45,6500		6071,00			
60.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5200		2336,00			
60.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	48,8200	18929,840	924183,00			
60.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,60	28,8600	66,300	1913,00			
60.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,4233	20497,230	8676,00			
60.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,4185	20497,230	8577,00			
60.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0149	22500,480	336,00			
60.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,92	44,2500	153,640	6799,00			
60.16	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0111	204847,620	2266,00			
60.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0952	197175,180	18779,00			
60.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,5291	14197,870	7512,00			
60.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0443	22,670	1,00			
		Накладные расходы -		*6586,47*		*316809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5001,49*				*240572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1584,98*				*76237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3117,32*		*149943*				
		Сметная стоимость				*2024234*				
61	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,062	705,84	--	34630	--	1468	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38986*				
62	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,065	10935,01	798,01	711	52	360	14,94	1
		т		9861,60	187,73	641	12	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,9711	660,080	641,00			
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0130					
62.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0130		34,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0026		0,05			
62.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0651		12,00			
62.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0532		6,00			
62.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1950	91,800	18,00			
62.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0650	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*86*				
		Сметная стоимость				*1157*				
63	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,065	94348,23	--	6133	--	260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*511*				
		Сметная стоимость				*6904*				
64	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,097	111146,61	--	10781	--	457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*899*				
		Сметная стоимость				*12137*				
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,668	10935,01	798,01	40110	2927	20336	14,94	55
		т		9861,60	187,73	36172	689	48,5	0,20	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	54,8000	660,070	36172,00			
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,7336					
65.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,7336		1927,00			
65.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1467		3,00			
65.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	3,6700		683,00			
65.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	3,0000		314,00			
65.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	11,0000	91,800	1010,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	3,6700	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*20336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*17878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*2459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*4836*				
		Сметная стоимость				*65282*				
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	3,668	96169,95	--	352751	--	14957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*14957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*14957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*29417*				
		Сметная стоимость				*397124*				
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,661	10935,01	798,01	7228	527	3665	14,94	10
		т		9861,60	187,73	6519	124	48,5	0,20	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	9,8800	660,130	6519,00
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,1322		
67.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,1322		347,00
67.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0264		0,55
67.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,6617		123,00
67.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,5414		57,00
67.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	1,9800	91,800	182,00
67.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,6610	--	--

		Накладные расходы -		*5544,22*		*3665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*3222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*871*				
		Сметная стоимость				*11764*				
68	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,661	99812,80	--	65976	--	2797	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*2797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*2797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*5502*				
		Сметная стоимость				*74275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,521	10935,01	798,01	27567	2012	13977	14,94	38
		т		9861,60	187,73	24861	473	48,5	0,20	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	37,6600	660,080	24861,00			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,5042					
69.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,5042		1325,00			
69.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1008		2,00			
69.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	2,5200		469,00			
69.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	2,0600		216,00			
69.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	7,5600	91,800	694,00			
69.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	2,5200	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*13977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*12287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*3324*				
		Сметная стоимость				*44868*				
70	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2,521	99812,80	--	251628	--	10669	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*10669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*10669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*20984*				
		Сметная стоимость				*283281*				
71	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0097	94348,23	--	915	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				
72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0037	114384,23	--	423	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4849,89*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*35*				
		Сметная стоимость				*476*				
73	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 `0,0069	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	--	107098,51	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 `0,045	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	--	96169,95	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 `0,009	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	--	99812,80	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 `0,106	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	--	154210,74	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТМ2								
77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 `3,8	Подготовка бетонная. Устройство	--	19067,49	563,19	--	--	--	1,35	--
		м3		765,52	126,87	--	--	--	0,18	--
78	11-060401-0105 РСНБ РК 2015 `8,3	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	--	26722,46	1496,08	--	--	--	9,27	--
		м3		5896,09	327,51	--	--	--	0,46	--
79	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 `12,1.1,02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	--	705,84	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1`0,008	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	--	10935,01	798,01	--	--	--	14,94	--
		т		9861,60	187,73	--	--	--	0,20	--
81	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 `0,008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	--	94348,23	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 `0,145	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	--	123896,61	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1`0,703	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	--	10935,01	798,01	--	--	--	14,94	--
		т		9861,60	187,73	--	--	--	0,20	--
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 `0,703	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	--	96169,95	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1`0,261	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	--	10935,01	798,01	--	--	--	14,94	--
		т		9861,60	187,73	--	--	--	0,20	--
86	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 `0,261	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	--	99812,80	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 `0,001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	--	114384,23	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 `0,002	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	--	107098,51	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 `0,0156	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	--	96169,95	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 `0,009	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	--	99812,80	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 `0,092	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	--	154210,74	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2356335	127567			771
			Тенге			524583	40932			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2356335				
	Материалы -		Тенге			980947				
	Всего заработная плата -		Тенге				565516			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			688608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			34630				
		Накладные расходы -	Тенге			385813				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					274275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111538		
		Сметная прибыль -	Тенге			219372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2961519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				565516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2961519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				565516			
		ФОРШАХТА ФШм1-1шт								
92	11-010205-0101 РСНБ РК 2015 `14	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	--	761,74	--	--	--	--	1,25	--
		м3 грунта		761,74	--	--	--	--	--	--
93	11-010205-0501 РСНБ РК 2015 `2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	--	490,28	--	--	--	--	0,89	--
		м3 грунта		490,28	--	--	--	--	--	--
ОП1-9										
94	11-060101-0115 РСНБ РК 2015 `0,18	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	--	21460,68	871,23	--	--	--	1,79	--
		м3		1109,51	203,74	--	--	--	0,29	--
95	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 `0,18.1,02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	--	705,84	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1`0,008	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	--	10935,01	798,01	--	--	--	14,94	--
		т		9861,60	187,73	--	--	--	0,20	--
97	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 `0,008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	--	94348,23	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 `0,001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	--	94348,52	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 `0,036	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	--	178506,12	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
ФШМ1										
100	11-060401-0104 РСНБ РК 2015 `11,78	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	--	21816,85	934,16	--	--	--	4,53	--
		м3		2881,26	206,33	--	--	--	0,29	--
101	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 `11,78*1,02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	--	705,84	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 `0,153	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	--	94348,52	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 `0,125	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	--	154210,74	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНОЕ КОЛЬЦО								
104	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,33	19067,49	563,19	44427	1312	2935	1,35	3
		м3		765,52	126,87	1784	296	48,5	0,18	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	3,1500	567,160	1784,00
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,4224		
104.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,1200		11,00
104.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4194		1297,00
104.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0030		5,00
104.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,3800	15773,670	37488,00
104.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5825	6598,380	3844,00
104.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0047	22,670	0,11
		Накладные расходы -		*1259,62*		*2935*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*			*1008*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*			*1926*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*3789*	
		Сметная стоимость				*51151*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3766	705,84	--	1677	--	71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (ї130) - 8%		*58,86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				
106	11-061301-0203 РСНБ РК 2015	Стены круглые насосных станций. Строительство	3,73	32380,07	2537,39	120778	9464	24568	13,88	52
		м3		9488,37	823,99	35392	3073	48,5	1,03	4

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,88	51,7700	683,610	35392,00
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	3,8200		
106.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0101		30,00
106.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,78	2,9000		91,00
106.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0403		106,00
106.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,98	3,6600		8584,00
106.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0242		1,00
106.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,95	3,5400		471,00
106.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1182		181,00
106.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,7900	18929,840	71667,00
106.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,60	2,2400	66,300	148,00
106.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0328	20497,230	673,00
106.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0325	20497,230	665,00
106.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0012	22500,480	26,00
106.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,92	3,4300	153,640	527,00
106.16	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0009	204847,620	176,00
106.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0074	197175,180	1456,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0410	14197,870	583,00			
106.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0034	22,670	0,08			
		Накладные расходы -		*6586,47*		*24568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5001,49*				*18656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1584,98*				*5912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3117,32*		*11628*				
		Сметная стоимость				*156973*				
107	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,8046	705,84	--	2685	--	114	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*224*				
		Сметная стоимость				*3023*				
108	11-061601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,246	13461,14	1350,75	3311	332	1694	20,97	5
		т		12110,38	382,59	2979	94	48,5	0,52	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,97	5,1600	577,480	2979,00			
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	0,1269					
108.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,0728		225,00			
108.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,0221		58,00			
108.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,0320		49,00			
108.6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,2460	--	--			
		Накладные расходы -		*6886,75*		*1694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6059,09*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*827,66*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1627,83*		*400*				
		Сметная стоимость				*5406*				
109	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09	94348,52	--	8491	--	360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*360*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*708*				
		Сметная стоимость				*9559*				
110	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,156	10935,01	798,01	1706	124	865	14,94	2
		т		9861,60	187,73	1538	29	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	2,3300	659,900	1538,00			
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0312					
110.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0312		82,00			
110.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0062		0,13			
110.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1562		29,00			
110.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1278		13,00			
110.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,4680	91,800	43,00			
110.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1560	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*206*				
		Сметная стоимость				*2777*				
111	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,156	96169,95	--	15003	--	636	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*1251*				
		Сметная стоимость				*16890*				
112	11-061601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	0,0286	47084,46	1975,16	1347	56	717	78,11	2
		т		45109,31	527,45	1290	15	48,5	0,72	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	78,11	2,2300	577,450	1290,00			
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	0,0207					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,49	0,0141		44,00			
112.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,0026		7,00			
112.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0040		6,00			
112.6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0286	--	--			
		Накладные расходы -		*25068,68*		*717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22133,83*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2934,86*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5772,25*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
113	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0286	154210,74	--	4410	--	187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*368*				
		Сметная стоимость				*4965*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
3 СЛОЯ										
114	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	153	79,35	1,02	12140	156	3253	0,04	6
		м2		31,54	0,14	4825	21	54,2	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	6,3200	763,580	4825,00			
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0306					
114.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		46,00			
114.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0153		0,44			
114.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		23,00			
114.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	1,7100		86,00			
114.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0252	246946,350	6234,00			
114.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0084	109928,760	925,00			
		Накладные расходы -		*21,26*		*3253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,17*				*2627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,09*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,05*		*1231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16624*				
115	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	153	126,85	2,04	19408	312	6299	0,04	6
		м2		63,07	0,28	9650	43	54,2	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	6,3200	1527,160	9650,00			
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0306					
115.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		46,00			
115.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0153		0,44			
115.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		23,00			
115.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	1,7100		86,00			
115.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0132	246946,350	3268,00			
115.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0132	109928,760	1455,00			
		Накладные расходы -		*41,17*		*6299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*34,34*				*5253*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,83*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,44*		*2057*				
		Сметная стоимость				*27764*				
ТОЛЩ. 25ММ										
116	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	153	3948,93	2806,55	604187	429403	144304	1,03	157
		м2 поверхности		720,09	814,29	110174	124586	48,5	1,16	178
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,03	157,4400	699,800	110174,00			
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	178,0300					
116.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,70	107,1000		321637,00			
116.4	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,18	27,5400		3449,00			
116.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	44,3700		68098,00			
116.6	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,05	7,3400		704,00			
116.7	31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,09	13,7700		16765,00			
116.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	12,2400		18750,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.9	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	8,9500	1742,120	15593,00			
116.10	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,9180	19533,390	17932,00			
116.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01	1,6800	18043,940	30368,00			
116.12	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	7,6500	84,660	648,00			
116.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	3,0600	22,670	69,00			
		Накладные расходы -		*943,16*		*144304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*744,18*				*113859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,99*				*30445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,37*		*59879*				
		Сметная стоимость				*808370*				
117	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	153	523,42	389,01	80083	59519	15450	0,07	11
		м2 поверхности		49,97	105,88	7645	16200	48,5	0,15	23
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	10,9200	699,820	7645,00			
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	23,1500					
117.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	16,8300		50543,00			
117.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02	2,6300		4039,00			
117.5	31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,01	2,2600		2757,00			
117.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4200		2180,00			
117.7	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,01	1,4500	1742,120	2532,00			
117.8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,5661	18043,940	10215,00			
117.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,8400	84,660	155,00			
117.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,7650	22,670	17,00			
		Накладные расходы -		*100,98*		*15450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75,59*				*11565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,40*				*3886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,95*		*7643*				
		Сметная стоимость				*103176*				
118	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	153	347,55	3,01	53176	461	22958	0,37	57
		м2 оштукатуриваемой поверхности		235,33	1,55	36006	237	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	56,6100	636,040	36006,00			
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3825					
118.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,3825		461,00			
118.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,9180	18201,270	16709,00			
		Накладные расходы -		*150,05*		*22958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*129,81*				*19861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,24*				*3097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,81*		*6091*				
		Сметная стоимость				*82225*				
		САЛЬНИКИ								
119	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	0,3	15996,28	253,78	4799	76	595	2,91	1
		м трубопровода		2013,60	60,82	604	18	60,4	0,09	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,91	0,8730	691,870	604,00			
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,0256					
119.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,0068		21,00			
119.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0015		4,00			
119.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,62	0,1862		25,00			
119.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,0173		26,00			
119.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0001	15500,570	2,00			
119.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,16			
119.9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	195385,080	13,00			
119.10	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,95	0,2850	12555,840	3578,00			
119.11	23-020101-0311	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,05	0,0150	31096,170	466,00			
119.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,76	0,5275	111,290	59,00			
		Накладные расходы -		*1984,32*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1252,95*				*376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*731,37*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5826*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	0,6	9752,89	133,51	5852	80	777	1,98	1
		м трубопровода		1370,08	30,27	822	18	60,4	0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,98	1,1900	691,920	822,00			
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0253					
120.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0076		23,00			
120.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0019		5,00			
120.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34	0,2067		27,00			
120.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0159		24,00			
120.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0002	15500,570	3,00			
120.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,13			
120.9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	195385,080	6,00			
120.10	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,5580	7002,410	3907,00			
120.11	23-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,11	0,0660	14953,220	987,00			
120.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,69	0,4121	111,290	46,00			
		Накладные расходы -		*1295,20*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*845,81*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,38*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*883,85*		*530*				
		Сметная стоимость				*7159*				
121	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	0,6	3846,22	54,85	2308	33	376	1,04	1
		м трубопровода		719,64	15,82	432	9	60,4	0,02	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,04	0,6240	692,310	432,00			
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0133					
121.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0030		9,00			
121.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0009		2,00			
121.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0094		14,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49	0,2965		7,00			
121.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0007	15500,570	11,00			
121.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,0042	275,940	1,00			
121.9	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,05			
121.10	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,0055	5987,370	33,00			
121.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,0060	179,730	1,00			
121.12	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-8	м	1,00	0,6000	2968,250	1781,00			
121.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,25	0,1484	111,290	17,00			
		Накладные расходы -		*626,13*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*444,22*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,91*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,79*		*215*				
		Сметная стоимость				*2898*				
122	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1,2	1071,45	23,19	1286	28	357	0,55	1
		м трубопровода		392,77	7,59	471	9	60,4	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,55	0,6636	709,760	471,00			
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0127					
122.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0014		4,00			
122.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,00			
122.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0104		16,00			
122.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18	0,2213		5,00			
122.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0001	15500,570	1,00			
122.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00	0,0024	275,940	0,66			
122.9	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,01			
122.10	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,0038	5987,370	23,00			
122.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00	0,0042	179,730	0,75			
122.12	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	1,2000	630,840	757,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,0330	111,290	4,00			
		Накладные расходы -		*297,50*		*357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,68*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,52*		*131*				
		Сметная стоимость				*1774*				
123	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	4	1271,31	--	5085	--	3208	1,80	7
		сальник		1188,14	--	4753	--	60,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,80	7,2000	660,140	4753,00			
123.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	1,9600	122,140	239,00			
123.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0026	35035,980	90,00			
123.4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00	0,0072	498,780	4,00			
		Накладные расходы -		*801,97*		*3208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*717,64*				*2871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,33*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,86*		*663*				
		Сметная стоимость				*8956*				
124	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	3	1709,70	--	5129	--	3160	2,36	7
		сальник		1557,79	--	4673	--	60,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,36	7,0800	660,030	4673,00			
124.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	2,3400	122,140	286,00			
124.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0046	35035,980	160,00			
124.4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,01	0,0204	498,780	10,00			
		Накладные расходы -		*1053,29*		*3160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*940,90*				*2823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,39*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,04*		*663*				
		Сметная стоимость				*8952*				
125	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	2	2207,03	--	4414	--	2689	3,01	6
		сальник		1986,84	--	3974	--	60,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,01	6,0200	660,130	3974,00			
125.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,96	1,9200	122,140	235,00			
125.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0056	35035,980	196,00			
125.4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,01	0,0194	498,780	10,00			
		Накладные расходы -		*1344,51*		*2689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1200,05*				*2400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,46*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,12*		*568*				
		Сметная стоимость				*7671*				
126	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	1	2687,04	15,32	2687	15	1598	3,56	4
		сальник		2349,88	7,00	2350	7	60,4	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,56	3,5600	660,110	2350,00			
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0100					
126.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0100		15,00			
126.4	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,38	1,3800	122,140	169,00			
126.5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0042	35035,980	147,00			
126.6	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,01	0,0123	498,780	6,00			
		Накладные расходы -		*1597,85*		*1598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1423,56*				*1424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,29*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,79*		*343*				
		Сметная стоимость				*4628*				
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ								
127	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,4	20594,49	670,43	8238	268	776	3,06	1
		м3		1946,28	163,70	779	65	48,5	0,23	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	1,2200	636,440	779,00			
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0915					
127.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0011		3,00			
127.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0728		2,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0752		233,00			
127.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0061		16,00			
127.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0032		0,15			
127.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0091		14,00			
127.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4080	16926,270	6906,00			
127.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	16704,870	5,00			
127.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0034	20497,230	71,00			
127.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	22500,480	2,00			
127.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	76,00			
127.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,1720	153,640	26,00			
127.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	22,670	0,01			
127.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,1600	655,420	105,00			
		Накладные расходы -		*1939,94*		*776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48.5%		*1023,34*				*409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*721*				
		Сметная стоимость				*9735*				
128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4	10935,01	798,01	4374	319	2218	14,94	6
		т		9861,60	187,73	3945	75	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	5,9800	660,140	3945,00			
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0800					
128.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0800		210,00			
128.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0160		0,33			
128.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,4004		74,00			
128.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,3276		34,00			
128.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	1,2000	91,800	110,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,4000	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*2218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*1950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*527*				
		Сметная стоимость				*7119*				
129	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4	94348,52	--	37739	--	1600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*1600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*1600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*3147*				
		Сметная стоимость				*42486*				
130	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	5455,52	735,16	16367	2205	3038	1,53	5
		шт. сборных конструкций		1009,92	196,87	3030	591	62,1	0,26	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,53	4,5900	660,130	3030,00
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,7653		
130.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,17	0,5190		1804,00
130.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,1788		24,00
130.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,2463		377,00
130.6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	0,4710	18929,840	8916,00
130.7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	3,0000	--	--
130.8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,0500	66,300	70,00
130.9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0039	364834,150	1423,00
130.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0221	15560,430	344,00
130.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	2,5200	85,530	216,00
130.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0001	336809,930	45,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	197175,180	118,00			
		Накладные расходы -		*1012,51*		*3038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*749,42*				*2248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,09*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,44*		*1552*				
		Сметная стоимость				*20957*				
131	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	1,44	3674,81	--	5292	--	224	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,81*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,81*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,45*		*441*				
		Сметная стоимость				*5958*				
		ЛЕСТНИЦЫ								
132	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,472	41472,87	14408,51	19575	6801	8014	28,90	14
		т конструкций		19756,04	4218,69	9325	1991	60,9	5,24	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,90	13,6400	683,610	9325,00
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	2,4700		
132.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,0500		944,00
132.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,4059		9,00
132.5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,0283		118,00
132.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0566		149,00
132.7	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,3000		5398,00
132.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,1369		3,00
132.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,1841		24,00
132.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0897		137,00
132.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7930		19,00
132.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0009	118937,370	109,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0142	66,300	0,94			
132.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0088	1467,210	13,00			
132.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0005	327441,790	155,00			
132.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	25050,510	12,00			
132.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0063	381819,660	2415,00			
132.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0047	153,640	0,73			
132.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,6466	179,730	116,00			
132.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,1935	91,000	18,00			
132.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	84,00			
132.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0019	208172,820	393,00			
132.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	246946,350	36,00			
132.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	344620,530	98,00			
132.25	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,4720	--	--			
		Накладные расходы -		*16978,12*		*8014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14600,61*				*6891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,52*				*1122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,08*		*2207*				
		Сметная стоимость				*29796*				
133	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,272	43246,99	13067,63	11763	3554	5343	35,90	10
		т конструкций		23978,33	4074,02	6522	1108	60,9	4,40	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	35,90	9,7600	667,910	6522,00			
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,40	1,2000					
133.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	1,6800		390,00			
133.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,8622		19,00			
133.5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0218		91,00			
133.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	1,1200		2951,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0789		2,00			
133.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,0925		12,00			
133.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0517		79,00			
133.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,4434		10,00			
133.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0005	118937,370	63,00			
133.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0082	66,300	0,54			
133.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0051	1467,210	7,00			
133.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0003	327441,790	89,00			
133.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	25050,510	7,00			
133.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0029	381819,660	1090,00			
133.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0027	153,640	0,42			
133.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,3726	179,730	67,00			
133.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,1115	91,000	10,00			
133.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	48,00			
133.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0011	208172,820	226,00			
133.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	246946,350	21,00			
133.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0002	344620,530	56,00			
133.24	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,2720	--	--			
		Накладные расходы -		*19641,91*		*5343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17083,88*				*4647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2558,03*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5031,11*		*1368*				
		Сметная стоимость				*18474*				
134	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,744	299900,77	--	223126	--	9461	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12715,79*		*9461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*9461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*18607*				
		Сметная стоимость				*251193*				
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК								
135	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,3	3168,78	942,96	4119	1226	788	0,85	1
		м3 основания		504,65	386,38	656	502	50,8	0,54	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	1,1000	593,670	656,00			
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7020					
135.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5980		918,00			
135.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,2000		14,00			
135.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1040		294,00			
135.6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,5000	1493,710	2233,00			
135.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1950	22,670	4,00			
		Накладные расходы -		*606,19*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*393*				
		Сметная стоимость				*5300*				
136	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,18	20594,49	670,43	3707	121	349	3,06	1
		м3		1946,28	163,70	350	29	48,5	0,23	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	0,5508	635,440	350,00			
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0412					
136.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0005		1,00			
136.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0328		1,00			
136.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0338		105,00			
136.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0028		7,00			
136.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0014		0,07			
136.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0041		6,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	16926,270	3108,00			
136.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	16704,870	2,00			
136.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0015	20497,230	32,00			
136.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	22500,480	1,00			
136.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	34,00			
136.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0774	153,640	12,00			
136.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0001	22,670	0,00			
136.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,0720	655,420	47,00			
		Накладные расходы -		*1939,94*		*349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*324*				
		Сметная стоимость				*4381*				
137	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,07	19067,49	563,19	1335	39	88	1,35	--
		м3		765,52	126,87	54	9	48,5	0,18	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,0945	571,430	54,00			
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0127					
137.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0336		0,33			
137.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0126		39,00			
137.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,14			
137.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0714	15773,670	1126,00			
137.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0175	6598,380	115,00			
137.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0001	22,670	0,00			
		Накладные расходы -		*1259,62*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*114*				
		Сметная стоимость				*1537*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	705,84	--	176	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*15*				
		Сметная стоимость				*198*				
139	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	0,7	1858,30	24,46	1301	17	103	0,20	--
		м2 поверхности		124,59	4,90	87	3	50,8	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	0,1407	618,340	87,00
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0049		
139.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	0,0239		10,00
139.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0049		8,00
139.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,0175	12593,280	220,00
139.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	1,5400	215,220	331,00
139.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	2,9400	212,160	624,00
139.8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0002	51147,900	9,00
139.9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0001	109928,760	12,00

		Накладные расходы -		*147,36*		*103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*65,78*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,58*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,45*		*112*				
		Сметная стоимость				*1516*				
140	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	0,8	575,94	16,19	461	13	128	0,36	--
		м2 стяжки		205,59	7,87	164	6	60,9	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,2848	575,840	164,00
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0102		
140.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,0726		0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0102		12,00			
140.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0163	17322,000	283,00			
140.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0280	22,670	0,63			
		Накладные расходы -		*159,93*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
141	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	0,8	950,21	46,99	760	38	209	0,42	--
		м2 изолируемой поверхности		340,69	6,55	273	5	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	0,3328	820,310	273,00			
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0078					
141.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,0480		0,66			
141.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	0,0644		26,00			
141.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0031		4,00			
141.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0047		7,00			
141.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	0,8960	229,200	205,00			
141.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0028	58564,320	162,00			
141.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	4,00			
141.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0040	84,660	0,34			
141.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0018	20254,140	37,00			
141.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0008	54217,080	41,00			
		Накладные расходы -		*260,72*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*77*				
		Сметная стоимость				*1046*				
142	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	0,8	628,26	23,27	503	19	128	0,25	--
		м2 изолируемой поверхности		205,56	3,73	164	3	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	0,2008	816,730	164,00			
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0045					
142.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,05	0,0360		0,49			
142.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	0,0294		12,00			
142.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0018		2,00			
142.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		4,00			
142.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	0,8960	229,200	205,00			
142.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0012	58564,320	71,00			
142.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0000	31967,820	2,00			
142.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0008	20254,140	17,00			
142.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0005	54217,080	25,00			
		Накладные расходы -		*159,50*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,04*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*50*				
		Сметная стоимость				*681*				
143	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	8	575,94	16,19	4608	129	1279	0,36	3
		м2 стяжки		205,59	7,87	1645	63	60,9	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	2,8500	577,600	1645,00			
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1016					
143.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,7256		7,00			
143.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1016		122,00			
143.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1632	17322,000	2827,00			
143.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2800	22,670	6,00			
		Накладные расходы -		*159,93*		*1279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*1040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*471*				
		Сметная стоимость				*6358*				
144	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,1	61656,45	380,20	6166	38	1988	55,16	6
		м3 заделки		32431,87	167,95	3243	17	50,8	0,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	55,16	5,5200	587,930	3243,00			
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0240					
144.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	0,0440		1,00			
144.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0240		37,00			
144.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,1040	18929,840	1969,00			
144.6	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	0,0070	94348,230	660,00			
144.7	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,50	0,0500	107,100	5,00			
144.8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,50	0,9500	66,300	63,00			
144.9	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0090	20497,230	184,00			
144.10	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	22500,480	2,00			
144.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	22,670	0,01			
		Накладные расходы -		*19877,12*		*1988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*16560,71*				*1656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3316,41*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6522,69*		*652*				
		Сметная стоимость				*8806*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
145	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	2,92	2247,43	1479,61	6562	4320	2571	1,05	3
		м рельса в одну нитку		701,32	535,53	2048	1564	60,9	0,78	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,05	3,0700	667,970	2048,00			
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,78	2,2700					
145.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,06	0,1752		41,00			
145.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,00	0,0117		49,00			
145.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0172		45,00			
145.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,27	0,7884		2741,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01	0,0307		0,61			
145.8	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,49	1,4300		1402,00			
145.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,0088		1,00			
145.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0228		35,00			
145.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,10	0,2780		6,00			
145.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0002	118937,370	29,00			
145.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,0032	66,300	0,21			
145.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00	0,0013	1467,210	2,00			
145.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0001	327441,790	19,00			
145.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	25050,510	4,00			
145.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	21,00			
145.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0012	153,640	0,18			
145.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,08	0,2447	179,730	44,00			
145.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,03	0,0742	91,000	7,00			
145.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	22,00			
145.22	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	200244,360	10,00			
145.23	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	208172,820	24,00			
145.24	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246946,350	10,00			
145.25	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	344620,530	2,00			
		Накладные расходы -		*880,47*		*2571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*753,24*				*2199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,23*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,23*		*731*				
		Сметная стоимость				*9864*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	0,624	189067,71	--	117978	--	5002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,47*		*5002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8016,47*				*5002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15766,73*		*9838*				
		Сметная стоимость				*132819*				
147	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,061	14000,27	6593,69	854	402	341	9,35	1
		т конструкций		6245,05	1629,63	381	99	60,9	2,03	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,35	0,5703	668,010	381,00
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,1238		
147.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,0598		14,00
147.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0049		20,00
147.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0122		32,00
147.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,0878		305,00
147.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,0055		0,11
147.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0189		29,00
147.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,0616		1,00
147.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	118937,370	14,00
147.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0018	66,300	0,12
147.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0011	1467,210	2,00
147.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0000	327441,790	8,00
147.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	25050,510	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	3,00			
147.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0006	153,640	0,09			
147.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,70	0,0427	179,730	8,00			
147.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,0128	91,000	1,00			
147.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	11,00			
147.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	5,00			
147.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246946,350	5,00			
147.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	344620,530	13,00			
147.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0610	--	--			
		Накладные расходы -		*5592,63*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4795,68*				*293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*796,95*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1567,43*		*96*				
		Сметная стоимость				*1291*				
148	21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стойки фахверка	0,061	253776,41	--	15480	--	656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10760,12*		*656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10760,12*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21162,92*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17427*				
149	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	25,8	63,30	1,02	1633	26	404	0,03	1
		м2		22,83	0,14	589	4	54,2	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,7611	773,880	589,00			
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0052					
149.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		8,00			
149.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0026		0,07			
149.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		4,00			
149.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,2890		15,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0004	273897,540	99,00			
149.8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00	0,0023	395697,030	919,00			
		Накладные расходы -		*15,66*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,21*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,32*		*163*				
		Сметная стоимость				*2200*				
150	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	25,8	38,09	0,78	983	20	249	0,02	1
		м2		14,06	0,14	363	4	54,2	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,5495	660,550	363,00			
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0052					
150.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		8,00			
150.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0026		0,07			
150.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		4,00			
150.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,1677		8,00			
150.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0004	246946,350	89,00			
150.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0023	219899,670	511,00			
		Накладные расходы -		*9,64*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,70*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,82*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
151	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,494	41472,87	14408,51	20488	7118	8387	28,90	14
		т конструкций		19756,04	4218,69	9759	2084	60,9	5,24	3
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,90	14,2800	683,570	9759,00			
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	2,5900					
151.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,2400		988,00			
151.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,4248		9,00			
151.5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,0296		124,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0593		156,00			
151.7	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,4100		5650,00			
151.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,1433		3,00			
151.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,1927		25,00			
151.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0939		144,00			
151.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,8299		19,00			
151.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0010	118937,370	114,00			
151.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0148	66,300	0,98			
151.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0092	1467,210	14,00			
151.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0005	327441,790	162,00			
151.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	25050,510	13,00			
151.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0066	381819,660	2527,00			
151.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0049	153,640	0,76			
151.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,6768	179,730	122,00			
151.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,2025	91,000	18,00			
151.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	88,00			
151.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0020	208172,820	411,00			
151.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0002	246946,350	38,00			
151.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	344620,530	102,00			
151.25	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,4940	--	--			
		Накладные расходы -		*16978,12*		*8387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14600,61*				*7213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,52*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*4676,08*		*2310*				
		Сметная стоимость				*31185*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,074	43246,99	13067,63	3200	967	1454	35,90	3
		т конструкций		23978,33	4074,02	1774	301	60,9	4,40	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	35,90	2,6600	667,770	1774,00
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,40	0,3256		
152.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,4558		106,00
152.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,2346		5,00
152.5	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0059		25,00
152.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,3056		803,00
152.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0215		0,42
152.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,0252		3,00
152.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0141		22,00
152.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,1206		3,00
152.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	118937,370	17,00
152.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0022	66,300	0,15
152.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0014	1467,210	2,00
152.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0001	327441,790	24,00
152.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	25050,510	2,00
152.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0008	381819,660	297,00
152.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0007	153,640	0,11
152.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,1014	179,730	18,00
152.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,0303	91,000	3,00
152.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	208172,820	62,00			
152.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246946,350	6,00			
152.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	344620,530	15,00			
152.24	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0740	--	--			
		Накладные расходы -		*19641,91*		*1454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17083,88*				*1264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2558,03*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5031,11*		*372*				
		Сметная стоимость				*5026*				
153	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,568	299900,77	--	170344	--	7223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*7223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*7223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*14205*				
		Сметная стоимость				*191772*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
154	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	55,35	439,50	23,19	24326	1283	14983	0,55	31
		м трубопровода		392,77	7,59	21740	420	60,4	0,01	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,55	30,6100	710,260	21740,00
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5867		
154.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0664		205,00
154.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0387		102,00
154.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4815		738,00
154.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18	10,2100		239,00
154.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0044	15500,570	69,00
154.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00	0,1107	275,940	31,00
154.9	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,30
154.10	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,1771	5987,370	1060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00	0,1937	179,730	35,00			
154.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,9742	111,290	108,00			
		Накладные расходы -		*270,70*		*14983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*13384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*1599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,82*		*3145*				
		Сметная стоимость				*42454*				
155	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	40,9	317,08	--	12969	--	550		--
		м		--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*13,44*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,44*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14600*				
156	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	14,45	401,98	--	5809	--	246		--
		м		--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*17,04*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,04*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,52*		*484*				
		Сметная стоимость				*6540*				
157	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,86	20972,44	535,92	18036	461	1897	3,9	3
		м3		2421,56	183,63	2083	158	48,5	0,2	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	3,3900	614,740	2083,00
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1965		
157.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		7,00
157.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1806		6,00
157.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0090		24,00
157.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	0,1720		404,00
157.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0095		0,45
157.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0132		20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8772	16926,270	14848,00			
157.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	0,3440	66,300	23,00			
157.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0007	16704,870	11,00			
157.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0017	20497,230	35,00			
157.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0059	20497,230	122,00			
157.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	22500,480	10,00			
157.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,3182	153,640	49,00			
157.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0048	6598,380	32,00			
157.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0059	14197,870	84,00			
157.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,0150	22,670	0,34			
157.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	0,4257	655,420	279,00			
		Накладные расходы -		*2206,32*		*1897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*1087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*942,80*				*811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,30*		*1595*				
		Сметная стоимость				*21528*				
158	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,013	178506,12	--	2321	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				
159	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,31	22080,33	598,12	28925	784	3330	4,90	6
		м3		3037,22	139,63	3979	183	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,90	6,4200	619,880	3979,00			
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,2581					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0035		11,00			
159.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29	0,3820		12,00			
159.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2307		713,00			
159.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0097		25,00			
159.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0113		0,54			
159.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0141		22,00			
159.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3400	16926,270	22617,00			
159.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,76	0,9982	66,300	66,00			
159.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0092	20497,230	188,00			
159.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	22500,480	24,00			
159.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,30	0,3930	153,640	60,00			
159.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0982	6598,380	648,00			
159.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0056	22,670	0,13			
159.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,65	0,8528	655,420	559,00			
		Накладные расходы -		*2542,30*		*3330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*2018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1001,53*				*1312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1969,81*		*2580*				
		Сметная стоимость				*34836*				
160	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,001	501535,75	--	502	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21265,12*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21265,12*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41824,07*		*42*				
		Сметная стоимость				*565*				
161	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,015	154210,74	--	2313	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*98*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*193*				
		Сметная стоимость				*2604*				
		ОПОРА ОП1, ОП2								
162	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,027	14000,27	6593,69	378	178	151	9,35	--
		т конструкций		6245,05	1629,63	169	44	60,9	2,03	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,35	0,2525	669,440	169,00
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,0548		
162.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,0265		6,00
162.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0022		9,00
162.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0054		14,00
162.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,0389		135,00
162.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,0024		0,05
162.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0084		13,00
162.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,0273		0,64
162.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	118937,370	6,00
162.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0008	66,300	0,05
162.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0005	1467,210	0,74
162.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0000	327441,790	4,00
162.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	25050,510	0,70
162.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	2,00
162.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0003	153,640	0,04
162.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,70	0,0189	179,730	3,00
162.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,0057	91,000	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	5,00			
162.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	2,00			
162.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246946,350	2,00			
162.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	344620,530	6,00			
162.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0270	--	--			
		Накладные расходы -		*5592,63*		*151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4795,68*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*796,95*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1567,43*		*42*				
		Сметная стоимость				*571*				
163	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,027	329904,12	--	8907	--	378	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*743*				
		Сметная стоимость				*10027*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛЕСТНИЦУ И МОНОРЕЛЬСЫ								
164	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,313	19067,49	563,19	5968	176	394	1,35	--
		м3		765,52	126,87	240	40	48,5	0,18	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,4226	567,980	240,00			
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0567					
164.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1502		1,00			
164.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0563		174,00			
164.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		0,62			
164.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3193	15773,670	5036,00			
164.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0783	6598,380	516,00			
164.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0006	22,670	0,01			
		Накладные расходы -		*1259,62*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*509*				
		Сметная стоимость				*6871*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,4	20972,44	535,92	29361	750	3089	3,94	6
		м3		2421,56	183,63	3390	257	48,5	0,23	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	5,5200	614,580	3390,00			
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,3199					
165.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0038		11,00			
165.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,2940		9,00			
165.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0147		39,00			
165.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	0,2800		658,00			
165.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0154		0,73			
165.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0214		33,00			
165.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,4300	16926,270	24171,00			
165.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	0,5600	66,300	37,00			
165.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0011	16704,870	19,00			
165.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0028	20497,230	57,00			
165.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0097	20497,230	198,00			
165.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0007	22500,480	16,00			
165.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,5180	153,640	80,00			
165.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0078	6598,380	52,00			
165.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0097	14197,870	137,00			
165.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,0245	22,670	0,56			
165.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	0,6930	655,420	454,00			
		Накладные расходы -		*2206,32*		*3089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*1769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*942,80*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,30*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35046*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,003	178506,12	--	536	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*45*				
		Сметная стоимость				*603*				
167	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,74726	705,84	--	1233	--	52	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*103*				
		Сметная стоимость				*1388*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ РКМ2 НА ОТМ.-6,2М								
168	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,53	35942,71	3324,15	19050	1762	3410	14,40	8
		м3		9038,59	674,65	4790	358	48,5	0,96	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,40	7,6300	627,620	4790,00
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96	0,5080		
168.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0014		4,00
168.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,86	0,4541		14,00
168.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,92	0,4850		1500,00
168.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0086		23,00
168.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,06	0,0333		2,00
168.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,83	1,5000		200,00
168.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0129		20,00
168.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,5380	18929,840	10183,00
168.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,2862	66,300	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0080	31425,510	251,00			
168.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	0,0507	16704,870	846,00			
168.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0108	20497,230	221,00			
168.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	22500,480	9,00			
168.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,3551	153,640	55,00			
168.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0018	200244,360	361,00			
168.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00	0,0009	14197,870	13,00			
168.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0012	22,670	0,03			
168.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,8215	655,420	538,00			
		Накладные расходы -		*6434.64*		*3410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4710,92*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1723,71*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3390,19*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24257*				
169	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,47	30239,96	944,13	14213	444	1857	8,06	4
		м3		5059,10	220,37	2378	104	48,5	0,31	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	3,7900	627,740	2378,00			
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,1465					
169.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0013		4,00			
169.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2254		2,00			
169.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	0,1342		415,00			
169.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0044		12,00			
169.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,05	0,0216		1,00			
169.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0066		10,00			
169.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,4770	18929,840	9030,00			
169.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0545	107,100	6,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01	0,0023	346249,800	814,00			
169.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0047	31425,510	146,00			
169.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0292	16704,870	488,00			
169.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0025	20497,230	51,00			
169.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0123	20497,230	251,00			
169.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	22500,480	9,00			
169.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,3713	153,640	57,00			
169.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00	0,0020	6598,380	13,00			
169.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,03	0,0132	19717,620	259,00			
169.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0012	22,670	0,03			
169.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,86	0,4047	655,420	265,00			
		Накладные расходы -		*3951,29*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*1203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17356*				
170	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5508	705,84	--	389	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*32*				
		Сметная стоимость				*438*				
171	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,007	10935,01	798,01	77	6	39	14,94	--
		т		9861,60	187,73	69	1	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,1046	659,780	69,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0014					
171.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0014		4,00			
171.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0003		0,01			
171.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0070		1,00			
171.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0057		0,60			
171.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,0210	91,800	2,00			
171.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0070	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
172	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,007	94348,23	--	660	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
173	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0335	10935,01	798,01	366	27	186	14,94	1
		т		9861,60	187,73	330	6	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,5005	659,350	330,00			
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0067					
173.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0067		18,00			
173.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0013		0,03			
173.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0335		6,00			
173.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0274		3,00			
173.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1005	91,800	9,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0335	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
174	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0335	114384,23	--	3832	--	162	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*320*				
		Сметная стоимость				*4314*				
175	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,074	123896,61	--	9168	--	389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5253,22*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*765*				
		Сметная стоимость				*10321*				
176	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0103	10935,01	798,01	113	8	57	14,94	--
		т		9861,60	187,73	102	2	48,5	0,20	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,1539	662,850	102,00
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0021		
176.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0021		5,00
176.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0004		0,01
176.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0103		2,00
176.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0084		0,88
176.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,0309	91,800	3,00
176.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0103	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5544,22*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*14*				
		Сметная стоимость				*184*				
177	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0103	96169,95	--	991	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*83*				
		Сметная стоимость				*1116*				
178	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,191	154210,74	--	29454	--	1249	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*1249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*2456*				
		Сметная стоимость				*33159*				
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
179	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	71	689,53	2,76	48957	196	18690	0,70	50
		м2 горизонтальной проекции		440,63	1,26	31285	89	50,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	49,8400	627,680	31285,00
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1278		
179.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1278		196,00
179.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00	0,0206	243924,070	5022,00
179.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00	0,0057	29921,700	170,00
179.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,06	3,9000	3145,680	12284,00

		Накладные расходы -		*263,23*		*18690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*224,48*				*15938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,75*				*2752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,22*		*5412*				
		Сметная стоимость				*73058*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	27	6754,40	1236,72	182369	33392	50951	4,54	123
		м3 кладки		2742,89	279,92	74058	7558	50,8	0,40	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,54	122,5800	604,160	74058,00			
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	10,8000					
180.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,40	10,8000		33392,00			
180.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,4800	11493,720	74479,00			
180.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0135	12649,950	171,00			
180.6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	10,2600	--	--			
180.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	11,8800	22,670	269,00			
		Накладные расходы -		*1887,08*		*50951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*41461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,50*				*9490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*691,32*		*18666*				
		Сметная стоимость				*251986*				
181	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	57,2	1160,81	127,07	66399	7269	26404	1,21	69
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	42900	1645	50,8	0,04	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	69,2100	619,830	42900,00			
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,3500					
181.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	2,3500		7269,00			
181.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,3200	12039,420	15839,00			
181.5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0013	205870,680	271,00			
181.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0092	12649,950	116,00			
181.7	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,05	2,8800	--	--			
181.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1716	22,670	4,00			
		Накладные расходы -		*461,61*		*26404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*22629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,99*				*3775*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,79*		*7424*				
		Сметная стоимость				*100227*				
182	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	10,26	17981,04	--	184485	--	7822	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*7822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*7822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*15385*				
		Сметная стоимость				*207692*				
183	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,86	17981,04	--	51426	--	2180	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*2180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*2180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*4288*				
		Сметная стоимость				*57895*				
184	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,7	23303,04	1387,31	16312	971	6545	20,04	14
		м3 изоляции		14023,99	482,86	9817	338	55,3	0,69	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,04	14,0300	699,810	9817,00
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,4830		
184.3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,5040		34,00
184.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,70	0,4900		197,00
184.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,4830		740,00
184.6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0350	16704,870	585,00
184.7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0840	48846,780	4103,00
184.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,00	1,4000	297,840	417,00
184.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,90	2,7300	153,640	419,00
184.10	21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	0,6790	--	--
		Накладные расходы -		*9350,48*		*6545*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8022,29*				*5616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328,19*				*930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,28*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24686*				
185	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	0,721	23382,58	--	16859	--	715	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*991,42*		*715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,42*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1949,92*		*1406*				
		Сметная стоимость				*18980*				
186	21-020402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0157	18201,27	--	286	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*771,73*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*771,73*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1517,84*		*24*				
		Сметная стоимость				*322*				
187	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	11,62	2793,66	19,87	32462	231	6535	1,15	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		768,11	9,04	8925	105	54,8	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,15	13,3600	667,890	8925,00
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1673		
187.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0163		49,00
187.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1511		182,00
187.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,3602	17905,470	6450,00
187.6	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,08	12,5500	1284,180	16116,00
187.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,2905	153,640	45,00
187.8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,3900	498,780	695,00
187.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0012	22,670	0,03

		Накладные расходы -		*562,38*		*6535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*425,88*				*4949*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,51*				*1586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,48*		*3120*				
		Сметная стоимость				*42117*				
188	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02	164130,01	1185,99	3283	24	528	56,40	1
		т металлических изделий		36314,83	377,89	726	8	50,8	0,54	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,40	1,1300	643,620	726,00			
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0108					
188.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0046		14,00			
188.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0062		9,00			
188.5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0200	126629,190	2533,00			
		Накладные расходы -		*26389,35*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7749,44*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15241,55*		*305*				
		Сметная стоимость				*4116*				
189	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03	285622,33	715,75	8569	21	2350	198,00	6
		т		130695,84	287,75	3921	9	48,5	0,36	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	5,9400	660,100	3921,00			
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0108					
189.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0045		12,00			
189.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0063		10,00			
189.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0300	154210,740	4626,00			
		Накладные расходы -		*78330,98*		*2350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*873*				
		Сметная стоимость				*11792*				
190	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,017	193211,13	715,75	3285	12	471	58,00	1
		т		38284,64	287,75	651	5	48,5	0,36	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	0,9860	660,240	651,00			
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0061					
190.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0026		7,00			
190.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0036		5,00			
190.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0170	154210,740	2622,00			
		Накладные расходы -		*27692,97*		*471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48.5%		*18707,61*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				
191	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	8,67	271,70	9,46	2356	82	689	0,22	2
		м		150,39	1,80	1304	16	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерител	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	1,9100	683,650	1304,00			
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0191					
191.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0095		27,00			
191.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,2341		31,00			
191.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0095		18,00			
191.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,4196		6,00			
191.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,1821	209,640	38,00			
191.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,00	0,0173	222,360	4,00			
191.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,13	1,1600	182,580	212,00			
191.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,13	1,1600	270,300	314,00			
191.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	18,00			
191.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,02	0,1561	1453,500	227,00			
191.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,07	0,5809	216,240	126,00			
191.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,5600	11,220	18,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,0867	150,960	13,00			
		Накладные расходы -		*79,42*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,14*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,09*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
192	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	8,67	498,97	--	4326	--	183	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,16*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,16*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,61*		*361*				
		Сметная стоимость				*4870*				
193	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	17	263,03	130,14	4471	2212	1557	0,15	3
		шт. сборных конструкций		94,13	30,09	1600	512	62,1	0,04	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	2,5200	635,930	1600,00			
193.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,7310					
193.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	0,7004		2166,00			
193.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0306		47,00			
193.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0425	15500,570	659,00			
193.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	17,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*91,57*		*1557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*482*				
		Сметная стоимость				*6510*				
194	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,673	42481,95	--	28590	--	1212	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*2384*				
		Сметная стоимость				*32186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	11-080501-0102 РСНБ РК 2015	Плиты подоконные железобетонные гладкие. Укладка	0,5	2425,97	77,95	1213	39	222	0,98	--
		м2 плит (в деле)		623,32	20,57	312	10	50,8	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,98	0,4900	636,730	312,00			
195.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0147					
195.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,0105		33,00			
195.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0042		6,00			
195.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,0153	18300,210	280,00			
195.6	21-049999-9902	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	м2	1,02	0,5100	--	--			
195.7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0017	12595,490	21,00			
195.8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,25	1,1300	498,780	561,00			
195.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	22,670	0,01			
		Накладные расходы -		*443,83*		*222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*327,10*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,73*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,58*		*115*				
		Сметная стоимость				*1550*				
196	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012	0,5	4593,51	--	2297	--	97	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*192*				
		Сметная стоимость				*2586*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0,00								
197	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	8,64	35942,71	3324,15	310545	28721	55595	14,40	124
		м3		9038,59	674,65	78093	5829	48,5	0,96	8
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,40	124,4200	627,680	78093,00			
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96	8,2800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0233		70,00			
197.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,86	7,4000		232,00			
197.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,92	7,9100		24445,00			
197.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1408		370,00			
197.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,06	0,5426		26,00			
197.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,83	24,4700		3254,00			
197.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2108		323,00			
197.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	8,7700	18929,840	166007,00			
197.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,6700	66,300	309,00			
197.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1305	31425,510	4100,00			
197.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	0,8260	16704,870	13798,00			
197.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1754	20497,230	3595,00			
197.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0068	22500,480	154,00			
197.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	5,7900	153,640	889,00			
197.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0294	200244,360	5882,00			
197.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00	0,0154	14197,870	218,00			
197.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0203	22,670	0,46			
197.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	13,3900	655,420	8777,00			
		Накладные расходы -		*6434,64*		*55595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4710,92*				*40702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1723,71*				*14893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3390,19*		*29291*				
		Сметная стоимость				*395431*				
198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0121	10935,01	798,01	132	10	67	14,94	--
		т		9861,60	187,73	119	2	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,1808	658,280	119,00			
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0024					
198.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0024		6,00			
198.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0005		0,01			
198.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0121		2,00			
198.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0099		1,00			
198.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,0363	91,800	3,00			
198.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0121	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*16*				
		Сметная стоимость				*215*				
199	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0121	94348,23	--	1142	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*95*				
		Сметная стоимость				*1286*				
200	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0496	10935,01	798,01	542	40	275	14,94	1
		т		9861,60	187,73	489	9	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
200.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,7410	659,900	489,00			
200.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0099					
200.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0099		26,00			
200.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0020		0,04			
200.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0496		9,00			
200.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0406		4,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1488	91,800	14,00			
200.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0496	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*65*				
		Сметная стоимость				*882*				
201	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0496	114384,09	--	5673	--	241	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,72*		*473*				
		Сметная стоимость				*6387*				
202	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0408	10935,01	798,01	446	33	226	14,94	1
		т		9861,60	187,73	402	8	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,6096	659,500	402,00			
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0082					
202.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0082		21,00			
202.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0016		0,03			
202.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0408		8,00			
202.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0334		3,00			
202.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1224	91,800	11,00			
202.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0408	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*54*				
		Сметная стоимость				*726*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0408	114384,23	--	4667	--	198	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*389*				
		Сметная стоимость				*5254*				
204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1557	10935,01	798,01	1703	124	863	14,94	2
		т		9861,60	187,73	1535	29	48,5	0,20	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	2,3300	659,890	1535,00			
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0311					
204.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0311		82,00			
204.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0062		0,13			
204.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1559		29,00			
204.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1275		13,00			
204.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,4671	91,800	43,00			
204.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1557	--	--			

		Накладные расходы -		*5544,22*		*863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*205*				
		Сметная стоимость				*2772*				
205	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1557	96169,95	--	14974	--	635	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,61*		*635*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,14	154210,74	--	21590	--	915	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*1800*				
		Сметная стоимость				*24306*				
207	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1217,44	667,83	2435	1336	968	0,81	2
		шт. сборных конструкций		517,10	151,16	1034	302	62,1	0,22	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	1,6300	635,920	1034,00			
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,4320					
207.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	0,4320		1336,00			
207.4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0046	14134,500	65,00			
207.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	2,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*484,20*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*272*				
		Сметная стоимость				*3676*				
208	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,27	42481,95	--	11470	--	486	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*957*				
		Сметная стоимость				*12913*				
209	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	15	371,61	87,61	5574	1314	2920	0,41	6
		шт. сборных конструкций		256,09	20,31	3841	305	62,1	0,03	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	6,1200	627,610	3841,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3780					
209.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,03	0,3780		1314,00			
209.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0270	15500,570	419,00			
209.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	15,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*194,68*		*2920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171,65*				*2575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,03*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,30*		*680*				
		Сметная стоимость				*9174*				
210	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	7,2	3674,81	--	26459	--	1122	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,81*		*1122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,81*				*1122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,45*		*2206*				
		Сметная стоимость				*29787*				
211	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0099	285622,33	715,75	2828	7	775	198,00	2
		т		130695,84	287,75	1294	3	48,5	0,36	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	1,9600	660,140	1294,00			
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0036					
211.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0015		4,00			
211.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0021		3,00			
211.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0099	154210,740	1527,00			
		Накладные расходы -		*78330,98*		*775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*288*				
		Сметная стоимость				*3892*				
212	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,098	193211,13	715,75	18935	70	2714	58,00	6
		т		38284,64	287,75	3752	28	48,5	0,36	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	5,6800	660,100	3752,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0353					
212.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0147		39,00			
212.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0206		32,00			
212.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0980	154210,740	15113,00			
		Накладные расходы -		*27692,97*		*2714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*1833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8985,35*				*881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17672,33*		*1732*				
		Сметная стоимость				*23381*				
		КАНАЛ КЛ1								
213	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,5	20594,49	670,43	10297	335	970	3,06	2
		м3		1946,28	163,70	973	82	48,5	0,23	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	1,5300	635,950	973,00			
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1144					
213.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0014		4,00			
213.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0911		3,00			
213.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0940		291,00			
213.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0077		20,00			
213.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0040		0,19			
213.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0114		17,00			
213.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5100	16926,270	8632,00			
213.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0004	16704,870	6,00			
213.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0043	20497,230	88,00			
213.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	22500,480	3,00			
213.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	95,00			
213.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,2150	153,640	33,00			
213.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0004	22,670	0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,2000	655,420	131,00			
		Накладные расходы -		*1939,94*		*970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*901*				
		Сметная стоимость				*12168*				
214	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,044	62072,22	1602,70	2731	71	1769	95,00	4
		т конструкций		58884,80	318,13	2591	14	60,9	0,40	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95,00	4,1800	619,860	2591,00
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	0,0176		
214.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	0,1417		33,00
214.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0070		18,00
214.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,0321		0,64
214.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,0114		2,00
214.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0106		16,00
214.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,70	0,0308		0,72
214.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0001	118937,370	10,00
214.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0013	66,300	0,09
214.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0008	1467,210	1,00
214.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0004	153,640	0,07
214.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,40	0,0176	179,730	3,00
214.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0198	91,000	2,00
214.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	8,00
214.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	208172,820	33,00
214.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	246946,350	3,00
214.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	344620,530	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.19	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0440	--	--			
		Накладные расходы -		*40215,16*		*1769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36054,59*				*1586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4160,58*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8182,99*		*360*				
		Сметная стоимость				*4861*				
215	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,044	329904,12	--	14516	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13987,93*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16342*				
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. 3,6М								
216	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,12	22080,33	598,12	2650	72	305	4,90	1
		м3		3037,22	139,63	364	17	48,5	0,20	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,90	0,5880	619,050	364,00
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0236		
216.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,97
216.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29	0,0350		1,00
216.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0211		65,00
216.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0009		2,00
216.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0010		0,05
216.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0013		2,00
216.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	16926,270	2072,00
216.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,76	0,0914	66,300	6,00
216.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0008	20497,230	17,00
216.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	22500,480	2,00
216.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,30	0,0360	153,640	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0090	6598,380	59,00			
216.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0005	22,670	0,01			
216.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,65	0,0781	655,420	51,00			
		Накладные расходы -		*2542,30*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1001,53*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1969,81*		*236*				
		Сметная стоимость				*3191*				
217	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,065	10935,01	798,01	711	52	360	14,94	1
		т		9861,60	187,73	641	12	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,9711	660,080	641,00			
217.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0130					
217.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0130		34,00			
217.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0026		0,05			
217.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0651		12,00			
217.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0532		6,00			
217.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1950	91,800	18,00			
217.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0650	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*86*				
		Сметная стоимость				*1157*				
218	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,065	94348,23	--	6133	--	260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*511*				
		Сметная стоимость				*6904*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,053	10935,01	798,01	580	42	294	14,94	1
		т		9861,60	187,73	523	10	48,5	0,20	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,7918	660,500	523,00			
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0106					
219.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0106		28,00			
219.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0021		0,04			
219.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0531		10,00			
219.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0434		5,00			
219.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1590	91,800	15,00			
219.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0530	--	--			
		Накладные расходы -		*5544,22*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,92*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,30*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,34*		*70*				
		Сметная стоимость				*944*				
220	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,053	94348,52	--	5000	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*417*				
		Сметная стоимость				*5629*				
221	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,024	154210,74	--	3701	--	157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6538,54*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6538,54*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12859,94*		*309*				
		Сметная стоимость				*4167*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	7556,81	939,16	15114	1878	2712	2,01	4
		шт. сборных конструкций		1342,52	257,42	2685	515	62,1	0,34	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,01	4,0200	667,910	2685,00
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,6714		
222.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,21	0,4240		1474,00
222.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,1896		25,00
222.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,2474		379,00
222.6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	0,4200	18929,840	7951,00
222.7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	2,0000	--	--
222.8	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	0,0004	94348,230	38,00
222.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	0,8200	66,300	54,00
222.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0052	364834,150	1897,00
222.11	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0170	15560,430	264,00
222.12	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	1,9600	85,530	168,00
222.13	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0002	336809,930	61,00
222.14	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	197175,180	118,00

		Накладные расходы -		*1356,10*		*2712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*993,56*				*1987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*362,54*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,03*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19252*				
223	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	36	3674,81	--	132293	--	5609	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,81*		*5609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,81*				*5609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,45*		*11032*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*148934*				
224	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,2	19067,49	563,19	3813	113	252	1,35	--
		м3		765,52	126,87	153	25	48,5	0,18	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,2700	566,670	153,00			
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0363					
224.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0960		0,94			
224.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0360		111,00			
224.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,40			
224.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2040	15773,670	3218,00			
224.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0500	6598,380	330,00			
224.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0004	22,670	0,01			
		Накладные расходы -		*1259,62*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*432,81*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,81*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,17*		*325*				
		Сметная стоимость				*4390*				
225	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,2	28504,03	2504,72	5701	501	837	8,25	2
		м3		5376,69	508,03	1075	102	48,5	0,72	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,25	1,6500	651,520	1075,00			
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	0,1446					
225.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0005		2,00			
225.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49	0,0982		3,00			
225.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,70	0,1399		433,00			
225.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0017		4,00			
225.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,08	0,4165		55,00			
225.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0025		4,00			
225.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,2030	18929,840	3843,00			
225.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,50	0,5000	66,300	33,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0016	20497,230	33,00			
225.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	22500,480	2,00			
225.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0740	153,640	11,00			
225.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0005	200244,360	100,00			
225.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	22,670	0,01			
225.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,78	0,1558	655,420	102,00			
		Накладные расходы -		*4183,67*		*837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2854,09*				*571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1329,58*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2615,02*		*523*				
		Сметная стоимость				*7061*				
226	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	6	1221,08	29,68	7326	178	2977	1,03	6
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	4079	40	62,1	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,03	6,1800	660,030	4079,00			
226.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0576					
226.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0576		178,00			
226.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,1980	15500,570	3069,00			
226.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	6,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*496,23*		*2977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*2558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*824*				
		Сметная стоимость				*11128*				
227	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм x 200 мм x 90 мм ГОСТ 13015-2012	6	248,21	--	1489	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*124*				
		Сметная стоимость				*1676*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	2	2129,22	512,95	4258	1026	1939	1,80	4
		шт. сборных конструкций		1245,53	112,72	2491	225	62,1	0,14	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,80	3,6000	691,940	2491,00			
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,2800					
228.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,14	0,2780		967,00			
228.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21	0,4234		56,00			
228.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0020		3,00			
228.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции ГОСТ 13015-2012	шт.	1,00	2,0000	--	--			
228.7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0016	364834,150	584,00			
228.8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0008	197175,180	158,00			
		Накладные расходы -		*969,51*		*1939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*843,47*				*1687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,04*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,90*		*496*				
		Сметная стоимость				*6693*				
229	21-049999-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	0,58	37816,47	--	21934	--	930	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1603,42*		*930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1603,42*				*930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3153,59*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24693*				
230	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,005	285622,33	715,75	1428	4	392	198,00	1
		т		130695,84	287,75	653	1	48,5	0,36	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	0,9900	659,600	653,00			
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018					
230.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0008		2,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0010		2,00			
230.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0050	154210,740	771,00			
		Накладные расходы -		*78330,98*		*392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*146*				
		Сметная стоимость				*1965*				
		КРОВЛЯ								
231	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	476,21	27,78	17143	1000	6762	0,40	15
		м2 утепляемого покрытия		278,86	6,29	10039	226	56,4	0,01	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,40	14,5100	691,960	10039,00			
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2988					
231.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,1260		390,00			
231.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0720		189,00			
231.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,6624		267,00			
231.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1008		154,00			
231.7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	72,3600	62,320	4509,00			
231.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0090	58564,320	527,00			
231.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0209	51147,900	1068,00			
231.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	37,0800	--	--			
		Накладные расходы -		*187,83*		*6762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*5790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,12*		*1912*				
		Сметная стоимость				*25817*				
232	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	5,4	13749,65	--	74248	--	3148	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582,99*		*3148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,99*				*3148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146,61*		*6192*				
		Сметная стоимость				*83588*				