Справка КС-3

**Заказчик:** **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Благоустройство Север"**

**Договор № 117 от 07.09.2021г**

**С П Р А В К А №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42**

**за НОЯБРЬ 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 117 | 07.09.2121 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за НОЯБРЬ 2021 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция и переоборудование** | **51 179 650,96** | **45 696 117** | **48 025 438** | **48 025 438** | | | | **2 748 026** | **5 483 534,03** | **51 179 650,96** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "Благоустройство-Север"

**Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42**

**Договор № 117 от 07.09.2021г**

# АКТ №1
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

**Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж ограждений** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | м оград | 51 | | 2135,31 | 812,19 | 108901 | 41422 | -- | 98832 | 224352 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 1323,12 | 319,16 | 67479 | 16277 | | 16619 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 108901 | 41422 | -- | 98832 | 224352 |
| | | | | | | | | 67479 | 16277 | -- | 16619 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 108901 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 83756 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 98832 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 16619 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 224352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 83756 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 224352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 83756 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Уборка мусора** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Очистка от строительного мусора** | т | 8,55 | | 2254,65 | -- | 19277 | -- | -- | 13880 | 35809 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2254,65 | -- | 19277 | -- | | 2653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 1 | 8,55 | -- | | | | -- | | |
| 3 | 414-104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 8,55 | | 891,00 | -- | 7618 | -- | | -- | 8227 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 609 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 4 | 411-101-0108 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 8 км | т·км | 8,55 | | 125,00 | -- | 1069 | -- | | -- | 1155 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 27964 | -- | -- | 13880 | 45191 |
| | | | | | | | | 19277 | -- | -- | 3348 | |
| | | | | | | | | 27964 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | 19277 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8687 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 13880 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3348 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 45192 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | | | | | 18 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 19277 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 45192 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | | 18 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 19277 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 27,7 | | 2061,57 | 187,70 | 57105 | 5199 | -- | 45867 | 111210 |
| | | | | | | 1873,87 | 97,37 | 51906 | 2697 | | 8238 | |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 2 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 6,7 | | 1220,43 | 187,70 | 8177 | 1257 | -- | 6360 | 15700 |
| | | | | | | 1032,73 | 97,37 | 6919 | 652 | | 1163 | |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 3 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 655,7 | | 304,16 | 1,71 | 199438 | 1121 | -- | 142788 | 369604 |
| | | | | | | 302,45 | -- | 198316 | -- | | 27378 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | -- | | |
| 3.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,0218 | 14,29426 | -- | | | | | | |
| 4 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 655,7 | | 185,92 | 20,22 | 121908 | 13258 | -- | 81490 | 219670 |
| | | | | | | 165,70 | 6,91 | 108649 | 4531 | | 16272 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | -- | | |
| 4.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,014 | 9,1798 | -- | | | | | | |
| 5 | 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | м2 кровли | 655,7 | | 325,28 | 18,46 | 213286 | 12104 | -- | 147830 | 390005 |
| | | | | | | 306,82 | 6,31 | 201182 | 4137 | | 28889 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | -- | | |
| 5.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,0125 | 8,19625 | -- | | | | | | |
| 7 | 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 37,84 | | 22285,70 | 7912,10 | 843291 | 299394 | -- | 578219 | 1535231 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 14373,60 | 3817,62 | 543897 | 144459 | | 113721 | |
| 8 | 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Разборка** | м3 | 67 | 13039,45 | 3582,25 | 873643 | 240011 | -- | 629528 | 1623425 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 9457,20 | 1728,45 | 633632 | 115806 | | 120254 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2316848 | 572344 | -- | 1632082 | 4264845 |
| | | | | | | | 1744501 | 272282 | -- | 315915 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2316848 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1744501 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1632082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 315915 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4264845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1744501 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 45192 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1744501 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20.Уборка мусора** | | | | | | | | | |
| 189 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Очистка от строительного мусора** | т | 31,72 | 2254,65 | -- | 71517 | -- | -- | 51493 | 132850 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2254,65 | -- | 71517 | -- | | 9841 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 189.1 | 261-107-0831 | **Мусор строительный** | т | 1 31,72 | -- | | | | -- | | |
| 190 | 414-104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | 31,72 | 891,00 | -- | 28263 | -- | | -- | 30524 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2261 | |
| 191 | 411-101-0108 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 8 км** | т·км | 31,72 | 125,00 | -- | 3965 | -- | | -- | 4282 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 317 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **Тенге** | | | | 103745 | -- | -- | 51493 | 167656 |
| | | | | | | | 71517 | -- | -- | 12419 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 103745 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 71517 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 32228 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51493 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12419 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71517 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 167657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71517 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Ограждение** | | | | | | | | | |
| 34 | ТТОО "PetroStroyKZ" | **Изготовление ограждения (с воротами и калитками) (на стойки профтруба 80х80, на ограждения профтруба 50х50, поликарбонат зеленого цвета)** | м.п. | 173 | 128041,93 | -- | 22151254 | -- | 22151254 | -- | 23923354 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1772100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ТТОО "PetroStroyKZ" | Эмблемы | комплект | 1 | 1500000,00 | -- | 1500000 | -- | 1500000 | -- | 1620000 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120000 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 23651254 | -- | 23651254 | -- | 25543354 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 1892100 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 23651254 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 23651254 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1892100 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 25543354 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 25543354 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Брусчатка тип III (дорожки)** | | | | | | | | | |
| 6.2 | 255-102-0205 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 1387 | 2536,00 | -- | 3517432 | -- | 3517432 | -- | 3798827 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 281395 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3517432 | -- | 3517432 | -- | 3798827 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 281395 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3517432 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3517432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 281395 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3517432 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3798827 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 19.2 | 213-101-0602 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 44,85 | 66235,00 | -- | 2970640 | -- | 2970640 | -- | 3208291 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 237651 | |
| 20.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,3696 | 296003,00 | -- | 701409 | -- | 701409 | -- | 757522 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56113 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3672048 | -- | 3672048 | -- | 3965812 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 293764 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3672048 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3672048 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 293764 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3672048 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3965812 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОТКОСЫ ОКОН** | | | | | | | | | |
| 44 | 261-107-0846 РСНБ РК 2015 прим | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,11 | 2819698,00 | -- | 310167 | -- | 310167 | -- | 334980 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24813 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 310167 | -- | 310167 | -- | 334980 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 24813 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 310167 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 310167 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24813 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 310167 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 334980 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 | 233-202-0104 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 269,28 | 2556,00 | -- | 688280 | -- | 688280 | -- | 743342 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55062 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 688280 | -- | 688280 | -- | 743342 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 55062 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 688280 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 688280 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55062 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 688280 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 743342 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 61.1 | 212-402-0202 | **Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)** | кг | 2469,3 | 677,00 | -- | 1671716 | -- | 1671716 | -- | 1805453 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 133737 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 1671716 | -- | 1671716 | -- | 1805453 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 133737 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1671716 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1671716 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 133737 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1671716 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1805453 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Устройство проемов стены** | | | | | | | | | |
| 72 | 214-203-0203 РСНБ РК 2015 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П** | т | 0,7152 | 426861,00 | -- | 305291 | -- | 305291 | -- | 329714 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24423 | |
| 73 | 214-201-0202 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм** | т | 0,5576 | 367151,00 | -- | 204723 | -- | 204723 | -- | 221101 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16378 | |
| 74 | 214-208-0102 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,7176 | 301324,00 | -- | 216230 | -- | 216230 | -- | 233528 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17298 | |
| 75 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** | т | 0,5851 | 647579,00 | -- | 378898 | -- | 378898 | -- | 409210 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30312 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 1105142 | -- | 1105142 | -- | 1193553 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 88411 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1105142 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1105142 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 88411 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1105142 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1193553 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.АРМОПОЯС** | | | | | | | | | |
| 79 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,62834 | 250492,00 | -- | 157394 | -- | 157394 | -- | 169986 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12592 | |
| 80 | 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,25575 | 267997,00 | -- | 68540 | -- | 68540 | -- | 74023 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5483 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 225934 | -- | 225934 | -- | 244009 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 18075 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 225934 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 225934 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18075 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 225934 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 244009 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.БАЛКИ (АС-20)** | | | | | | | | | |
| 83 | 214-202-0302 РСНБ РК 2015 | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** | т | 6,54588 | 312210,00 | -- | 2043689 | -- | 2043689 | -- | 2207184 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 163495 | |
| 84 | 214-202-0301 РСНБ РК 2015 | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** | т | 0,9005 | 306930,00 | -- | 276390 | -- | 276390 | -- | 298501 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22111 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | 2320079 | -- | 2320079 | -- | 2505685 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 185606 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2320079 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2320079 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 185606 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2320079 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 2505685 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.КРЫША** | | | | | | | | | |
| 88.1 | 261-102-0126 | **Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70** | т | 0,662672 | 216199,00 | -- | 143269 | -- | 143269 | -- | 154731 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11462 | |
| 88.2 | 215-202-0502 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 2,7902 | 69870,00 | -- | 194951 | -- | 194951 | -- | 210547 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15596 | |
| 88.3 | 215-204-0501 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1** | м3 | 14,474163 | 69663,00 | -- | 1008314 | -- | 1008314 | -- | 1088979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80665 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 215-204-0402 РСНБ РК 2015 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 4,3 | 68867,00 | -- | 296128 | -- | 296128 | -- | 319818 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23690 | |
| 100 | 224-104-0305 РСНБ РК 2015 | **Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм** | м2 | 440,335 | 2118,00 | -- | 932630 | -- | 932630 | -- | 1007240 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 74610 | |
| 102 | 215-202-0502 РСНБ РК 2015 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,6 | 69870,00 | -- | 41922 | -- | 41922 | -- | 45276 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3354 | |
| 103 | 215-202-0702 РСНБ РК 2015 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 4,9 | 68365,00 | -- | 334988 | -- | 334988 | -- | 361787 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26799 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 2952202 | -- | 2952202 | -- | 3188378 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 236176 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2952202 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2952202 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 236176 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2952202 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3188378 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | 42671712 | 613766 | 40114254 | 1796287 | 48025438 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 1902774 | 288559 | | 3557440 | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1902774 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 613766 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 288559 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 40114254 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 40915 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1796287 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3557440 | |
| Временные здания и сооружения 1,2% | | | Тенге | | | | | | | | 576305 |
| Зимние удорожания 2,42% | | | Тенге | | | | | | | | 1176162 |
| ИТОГО | | | Тенге | | | | | | | | 49777905 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | | | Тенге | | | | | | | | 995558 |
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА К=0,9 | | | Тенге | | | | | | | | 45696116,92 |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12% | | | Тенге | | | | | | | | 5483534,03 |
| ВСЕГО ПО АКТУ | | | Тенге | | | | | | | | 51179650,96 |

Заказчик _____

Подрядчик: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____