Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Благоустройство-Север"

Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42

Договор № 117 от 07.09.2021г

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СНОС ЗДАНИЙ										
1	1146-0601-0401 РСНБ РК 2015	Фундаменты жилых зданий из бутового камня. Разборка	м2 площади застройки	980		4006,35	981,41	3926223	961782	--	2781889	7244761
						3024,94	354,42	2964441	347332		536649	
2	1146-0601-0301 РСНБ РК 2015	Система водопровода. Разборка	м3 строительного объема	980		219,73	20,79	215335	20374	29596	146151	390405
						168,74	8,80	165365	8624		28919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0039	3,822	5867,00				22424		
2.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	29,4	244,00				7174		
3	1146-0601-0303 РСНБ РК 2015	Система канализации. Разборка	м3 строительного объема	980		1109,08	138,14	1086898	135377	--	849460	2091267
						970,94	60,96	951521	59741		154909	
4	1146-0601-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	980		2516,55	910,08	2466219	891879	--	1619926	4413036
						1606,47	361,37	1574341	354143		326892	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	70		117,00	--	8190	--		--	8845
						--	--	--	--		655	
6	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	30		891,00	--	26730	--		--	28868
						--	--	--	--		2138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	411-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1000	117,00	--	117000	--		--	126360
					--	--	--	--		9360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7846595	2009412	29596	5397426	14303542
							5655668	769840	--	1059522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7846595				
	Материалы		Тенге				29596				
	Всего заработная плата		Тенге					6425508			
	Транспортные расходы		Тенге				151920				
		Накладные расходы	Тенге				5397426				
		Сметная прибыль	Тенге				1059522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14303543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4492
		Сметная заработная плата	Тенге					6425508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14303543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4492
		Сметная заработная плата	Тенге					6425508			
											19,94
		РАЗДЕЛ 2.РАБОТЫ ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ									
8	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	3,44	-22285,70	-7912,10	-76663	-27218	--	-52565	-139567
					-14373,60	-3817,62	-49445	-13133		-10338	
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	19,94	1220,43	187,70	24335	3743	--	18929	46725
					1032,73	97,37	20593	1942		3461	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	264	913,88	34,92	241264	9219	--	170517	444723
					878,96	18,12	232045	4784		32943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,052 13,728	--				--		
11	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	86	95,76	0,03	8235	3	--	5928	15296
					95,73	--	8233	--		1133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,002 0,172	--				--		
12	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	м	112	122,88	--	13763	--	--	9909	25566
					122,88	--	13763	--		1894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,00325 0,364	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				210934	-14253	--	152718	392743
							225189	-6407	--	29093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210934				
	Всего заработная плата		Тенге					218782			
		Накладные расходы	Тенге				152718				
		Сметная прибыль	Тенге				29093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					218782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				392745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					218782			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
13	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	9,5	51621,31	1714,44	490402	16288	409130	50798	584496
					6840,45	586,17	64984	5569		43296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,392 3,724	98188,00				365652		
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1	89418,04	3024,52	8942	302	--	8129	18437
					86393,52	1014,52	8639	101		1366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				499344	16590	409130	58927	602933
							73623	5670	--	44662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				499344				
	Материалы		Тенге				409131				
	Всего заработная плата		Тенге					79293			
		Накладные расходы	Тенге				58927				
		Сметная прибыль	Тенге				44662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				602933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					79293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				602933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					79293			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
15	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	666,8	129,18	6,36	86137	4241	--	60410	158271
					122,82	3,01	81896	2007		11724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86137	4241	--	60410	158271
							81896	2007	--	11724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86137				
	Всего заработная плата		Тенге					83903			
		Накладные расходы	Тенге				60410				
		Сметная прибыль	Тенге				11724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					83903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				158271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					83903			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
16	1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции	823,1	7297,97	76,32	6006959	62819	4436361	1106977	7683051
					1831,83	36,07	1507779	29689		569115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.1	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	4,1155	123438,00				508009		
16.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,026	21,4006	123438,00				2641647		
16.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства	м3	0,0189	15,55659	44541,00				692906		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6006959	62819	4436361	1106977	7683051
								1507779	29689	--	569115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6006959				
	Материалы		Тенге					4436361				
	Всего заработная плата		Тенге						1537468			
		Накладные расходы	Тенге					1106977				
		Сметная прибыль	Тенге					569115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7683051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1074
		Сметная заработная плата	Тенге						1537468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7683051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1074
		Сметная заработная плата	Тенге						1537468			
		РАЗДЕЛ 6.АРМОПОЯС										
17	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3		22,3	47861,81	6061,05	1067318	135162	645265	288776	1464582
						12865,05	1365,28	286891	30446		108488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	22,6345	25885,00				585894		
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,020168	316271,89	1818,19	6379	37	--	5786	13138
						314453,70	796,91	6342	16		973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1073697	135199	645265	294562	1477720
								293233	30462	--	109461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1073697				
	Материалы		Тенге					645266				
	Всего заработная плата		Тенге						323695			
		Накладные расходы	Тенге					294562				
		Сметная прибыль	Тенге					109461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1477720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	Тенге						323695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1477720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	Тенге						323695			
		РАЗДЕЛ 7.Ленточные фундаменты										
19	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в	м3 грунта		20,4	2640,80	--	53872	--	--	38788	100073
						2640,80	--	53872	--		7413	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		3,6	25875,44	1416,82	93152	5100	82172	6466	107588
						1633,23	340,62	5880	1226		7969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,672	20679,00				75933		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	16,8		40736,54	2582,94	684374	43394	548337	93260	839844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5514,48	585,70	92643	9840		62211	
21.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	17,052	30097,00				513214		
22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1936		419679,00	--	920608	--	920608	--	994257
						--	--	--	--		73649	
23	261-102-0251 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и	т	0,369		447247,00	--	165034	--	165034	--	178237
						--	--	--	--		13203	
24	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	85,02		3110,61	9,02	264464	767	213785	46619	335970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				587,06	2,54	49912	216		24887	
24.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ	м2	2,3	195,546	259,00				50646		
24.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного	кг	3,09	262,7118	571,00				150008		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2181504	49261	1929936	185133	2555969
								202307	11282	--	189332	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2181504				
		Материалы	Тенге					844293				
		Всего заработная плата	Тенге						213589			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1085642				
		Накладные расходы	Тенге					185133				
		Сметная прибыль	Тенге					189332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2555969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						213589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2555969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						213589			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									27174232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8039695				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2263269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						842543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7450289		
		- Перевозка грузов	Тенге					151920				
		- Накладные расходы	Тенге								7256153	
		- Сметная прибыль	Тенге								2012909	
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге									326091
Зимние удорожания 2,2%			Тенге									605007
ИТОГО			Тенге									28105330
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%			Тенге									562107
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге									28667436
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 20 %, К=1			Тенге									5733487
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 80 %, К=1,0500514			Тенге									24081825
Итого на 2021-2022 год			Тенге									29815313
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА К=0,9			Тенге									26833781,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3220053,78
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			Тенге								30053835,31
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге								
КОРРЕКТИРОВКА ПО 2 АКТУ ЗА СЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЙ			Тенге								942361,03
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге								30996196,34

Заказчик_____

Подрядчик: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР_____ с.В.

ТОО „Размах"

Справка КС-3

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Благоустройство Север"**

Договор № 117 от 07.09.2021г

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42
за февраль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		117	07.09.2121				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за февраль 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и переоборудование	**107 101 355,97**	**27 675 175**	**27 174 232**	**27 174 232**				**1 493 204**	**3 220 053,78**	**30 996 196,34**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____