Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Благоустройство-Север"

Наименование объекта: Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42

Договор № 117 от 07.09.2021г

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	ТИП "Асербеков Б.Н."	Художественная керамика	м2	260		156735,00	--	40751100	--	40751100	--	44011188
						--	--	--	--		3260088	
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
2	1108-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	115		55757,35	3025,03	6412095	347879	4951978	1121788	8136593
						9671,64	817,26	1112238	93985		602711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,25	28,75	19064,00				548090		
2.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,39	44,85	98188,00				4403732		
3	213-101-0102 РСНБ РК 2015 корректировка акт 1 - 2021 год	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	44,85		-66235,00	--	-2970640	--	-2970640	--	-3208291
						--	--	--	--		-237651	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,3696		531294,04	3024,52	1258954	7167	1047069	192624	1567704
						86393,52	1014,52	204718	2404		116126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					86393,52	1014,52	204718	2404		116126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1 2,3696	441876,00				1047069		
5	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,3696	-296003,00	--	-701409	--	-701409	--	-757522
					--	--	--	--		-56113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3999000	355046	43078098	1314412	49749672
							1316956	96389	--	3685161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3999000				
	Материалы		Тенге				5999047				
	Всего заработная плата		Тенге					1413345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-701409				
	Местные материалы		Тенге				-2970640				
		Накладные расходы	Тенге				1314412				
		Сметная прибыль	Тенге				425073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5738485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1413345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5738485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1413345			
		РАЗДЕЛ 2.АРМОПОЯС									
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	21,7	47861,81	6061,05	1038601	131525	627904	281006	1425176
					12865,05	1365,28	279172	29627		105569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 22,0255	25885,00				570130		
7	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,62834	-250492,00	--	-157394	--	-157394	--	-169986
					--	--	--	--		-12592	
8	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25575	-267997,00	--	-68540	--	-68540	--	-74023
					--	--	--	--		-5483	
9	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,62834	419679,00	--	263701	--	263701	--	284797
					--	--	--	--		21096	
10	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25575	447247,00	--	114383	--	114383	--	123534
					--	--	--	--		9151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1190751	131525	780054	281006	1589498
							279172	29627	--	117741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1190751				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					627905				
	Всего заработная плата		Тенге						308799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					152150				
		Накладные расходы	Тенге					281006				
		Сметная прибыль	Тенге					117741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1589498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226
		Сметная заработная плата	Тенге						308799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1589498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226
		Сметная заработная плата	Тенге						308799			
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки										
11	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**1**		**39220,46**	**13320,37**	**39220**	**13320**	**4707**	**17507**	**61266**
						21193,01	**4180,01**	**21193**	**4180**		**4538**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,003**	**0,003**	**647579,00**				**1943**		
11.2	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0026**	**0,0026**	**211214,00**				**549**		
11.3	**236-104-0103**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,0006**	**651547,00**				**391**		
11.4	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,00194**	**532604,00**				**1033**		
12	**214-203-0202 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**1**		**470303,00**	**--**	**470303**	**--**	**470303**	**--**	**507927**
						--	**--**	**--**	**--**		**37624**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**509523**	**13320**	**475010**	**17507**	**569193**
								21193	**4180**	**--**	**42162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					470303				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					470303				
		Сметная прибыль	Тенге					37624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					507927				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					39220				
	Материалы		Тенге					4707				
	Всего заработная плата		Тенге						25373			
		Накладные расходы	Тенге					17507				
		Сметная прибыль	Тенге					4538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					61265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						25373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					569192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						25373			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**51908363**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1617321				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						499891			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						130196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44333163		
		- Накладные расходы	Тенге							1612925	
		- Сметная прибыль	Тенге							3845064	
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге								622900
Зимние удорожания 2,2%			Тенге								1155688
ИТОГО			Тенге								53686951
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%			Тенге								1073739
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге								54760690
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 20 %, К=1			Тенге								10952138
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 80 %, К=1,0500514			Тенге								46001232
Итого на 2021-2022 год			Тенге								56953370
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА К=0,9			Тенге								51258032,68
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			Тенге								6150963,92
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге								57408996,61

Заказчик _____

Подрядчик: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____ Валеев С.В.
Ген. директор ТОО Размах

Справка КС-3

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Благоустройство Север"**

Договор № 117 от 07.09.2021г

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42
за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		117	07.09.2121				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за апрель 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и переоборудование	**164 510 352,58**	**51 258 032,68**	**51 908 363**	**51 908 363**				**2 852 327**	**6 150 963,92**	**57 408 996,61**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____