Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Благоустройство-Север"

Форма 2В

Наименование объекта: **Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42**

Договор № 117 от 07.09.2021г

АКТ №6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА

Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж ограждений										
1	1146-0601-0904 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные отапливаемые. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов	м3 строительного объема, включая подвал		3636,8381	1664,46	338,15	6053369	1229796	--	4489697	11386511
						1326,31	143,34	4823573	521304		843445	
2	1146-0601-0301 РСНБ РК 2015	Система водопровода. Разборка	м3 строительного объема		8485	79,47	5,40	674323	45819	256247	329018	1083608
						43,87	2,29	372257	19431		80267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0039	33,0915	5867,00				194148		
2.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	254,55	244,00				62110		
3	1146-0601-0302 РСНБ РК 2015	Система центрального отопления. Разборка	м3 строительного объема		8485	282,19	35,29	2394401	299436	256247	1654713	4373043
						216,70	15,46	1838718	131178		323929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0039	33,0915	5867,00				194148		
3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03	254,55	244,00				62110		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1146-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Система канализации. Разборка**	м3 строительного объема	8485		288,36	35,92	2446772	304781	--	1912242	4707735
						252,44	15,85	2141991	134487		348721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					11568865	1879832	512494	8385670	21550897
								9176539	806400	--	1596362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11568865				
	Материалы		Тенге					512494				
	Всего заработная плата		Тенге						9982939			
		Накладные расходы	Тенге					8385670				
		Сметная прибыль	Тенге					1596362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21550897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7050
		Сметная заработная плата	Тенге						9982939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21550897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7050
		Сметная заработная плата	Тенге						9982939			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	264		887,67	40,20	234344	10613	105597	116002	378373
						447,48	19,97	118134	5272		28028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	5,3856	19554,00				105310		
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	264		224,11	13,60	59166	3590	52655	4383	68633
						11,06	6,60	2921	1742		5084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	2,6928	19554,00				52655		
7	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	264		446,74	44,41	117939	11724	--	105113	240896
						402,33	21,24	106214	5607		17844	
8	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,596		42045,00	--	571644	--	571644	--	617376
						--	--	--	--		45732	
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	264		1858,34	109,67	490600	28953	230395	221650	769230
						875,96	17,22	231252	4546		56980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**235-101-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б**	**м2**	**1,12**	**295,68**	**259,00**				**76581**		
9.2	**216-201-0602**	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	**т**	**0,00346**	**0,91344**	**129125,00**				**117948**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	264		1137,06	54,67	300183	14432	146223	133594	468479
						528,52	9,82	139528	2592		34702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	295,68	259,00				76581		
10.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,39864	129125,00				51474		
11	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264		981,90	39,38	259223	10396	131932	114837	403985
						442,78	19,97	116895	5272		29925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	5,3856	24444,00				131646		
12	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	264		3556,53	176,82	938923	46680	855696	55662	1074151
						138,44	85,86	36547	22667		79567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1326	35,0064	24444,00				855696		
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,05461		19723,74	1923,50	20801	2029	33	17861	41755
						17768,88	842,52	18739	889		3093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,295291	112,00				33		
14	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,05461		441876,00	--	466007	--	466007	--	503288
						--	--	--	--		37281	
15	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	264		410,73	43,38	108433	11452	71861	27715	147040
						95,15	16,53	25120	4364		10892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,051	13,464	5336,00				71844		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3567263	139869	2632043	796817	4713206
								795350	52951	--	349128	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3567263				
		Материалы	Тенге					1594389				
		Всего заработная плата	Тенге						848301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1037651				
		Накладные расходы	Тенге					796817				
		Сметная прибыль	Тенге					349128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4713208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									612
		Сметная заработная плата	Тенге						848301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4713208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									612

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						848301			
		РАЗДЕЛ 3.БАЛКИ (АС-20)										
16	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		7,44638	39220,46	13320,37	292050	99189	35050	130367	456210
						21193,01	4180,01	157811	31126		33793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,022339	647579,00				14466		
16.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,019361	211214,00				4089		
16.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004468	651547,00				2911		
16.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,014446	532604,00				7694		
17	214-202-0302 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		6,54588	-312210,00	--	-2043689	--	-2043689	--	-2207184
						--	--	--	--		-163495	
18	214-202-0302 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		6,54588	514094,00	--	3365198	--	3365198	--	3634414
						--	--	--	--		269216	
19	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		0,9005	-306930,00	--	-276390	--	-276390	--	-298501
						--	--	--	--		-22111	
20	214-202-0301 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		0,9005	506544,00	--	456143	--	456143	--	492634
						--	--	--	--		36491	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		178,71312	87,28	2,38	15599	425	9128	4219	21403
						33,83	0,38	6046	68		1585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,016084	508438,00				8178		
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2		178,71312	105,13	3,34	18788	597	7847	7184	28050
						57,88	0,38	10344	68		2078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,016084	439993,00				7077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1332	679742,01	3109,81	90542	414	31162	53825	155916
					442690,20	1365,76	58966	182		11549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1 0,1332	233942,00				31161		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1918241	100625	1584449	195595	2282942
							233167	31444	--	169106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626191				
	Материалы		Тенге				48135				
	Всего заработная плата		Тенге					75674			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1501262				
		Накладные расходы	Тенге				65228				
		Сметная прибыль	Тенге				135313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1826732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					75674			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292050				
	Материалы		Тенге				35051				
	Всего заработная плата		Тенге					188937			
		Накладные расходы	Тенге				130367				
		Сметная прибыль	Тенге				33793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				456210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					188937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2282942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					264611			
		РАЗДЕЛ 4.КРЫША									
24	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,662672	-216199,00	--	-143269	--	-143269	--	-154731
					--	--	--	--		-11462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-143269	--	-143269	--	-154731
							--	--	--	-11462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-143269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-143269				
		Сметная прибыль	Тенге				-11462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-154731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-154731				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								28392316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10205056				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2120326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					890795			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4585713		
		- Накладные расходы	Тенге							9378082	
		- Сметная прибыль	Тенге							2103134	
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								340708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								632127
Зимние удорожания 2,2%			Тенге								29365150
ИТОГО			Тенге								587303
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%			Тенге								29952453
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге								5990491
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 20 %, К=1			Тенге								25161292
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 80 %, К=1,0500514			Тенге								31151783
Итого на 2021-2022 год			Тенге								28036604,79
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА К=0,9			Тенге								3364392,57
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			Тенге								31400997,36
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге								

Заказчик _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР _____

Подрядчик: _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____

Справка КС-3

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Благоустройство Север"**

Договор № 117 от 07.09.2021г

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат

Реконструкция и переоборудование под музей исламской культуры здания, находящегося на территории завода им. Кирова по адресу РК, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 48, копус 42

за ИЮНЬ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		117	07.09.2121				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и переоборудование	**215 258 105,08**	**28 036 604,79**	**28 392 316**	**28 392 316**				**1 560 137**	**3 364 392,57**	**31 400 997,36**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____