"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№216 «18» 07 2022ж.

Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
ПриказомМинистра по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 06 2022г.

Заказчик:**ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»", БИН190140023514, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Е.Көтібарұлы №33, Руководитель Садуакасова Шуга Аяпбергеновна,**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 27.06 2022 года, Генеральный подрядчик ТОО "Караганды Жолдары" БИН040440000219, тел: 8(7212)415535, адрес: г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3, Председатель правления Мухажанов А. Б., Субподрядчик ТОО «АвтоДорСервис-НС» БИН 110540016482, тел: 8(7212)415535, адрес: г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3, заместитель директора Дадиев М.К.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):**Заключения эксперта технического надзора от 27.06.2022 г., Технический надзорТОО "Аймереке", Руководитель Батыров С.С. ,БИН 930540000893**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефона

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**от 27.06. 2022 года ТОО «Болашак-АА» Байшуаков С.Б. аттестат № KZ38VJE00046946 от 27.05.2019 г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского районаАктюбинской области (2,25км)",капитальный ремонт, Технически несложный,II (нормальный) уровня ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: **Актюбинская область, Шалкарский район, с. Жылтыр**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____ 202_ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "_12_" _января_2021 года №01, Аппарат акима Шалкарского сельского округа; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданного *ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"*№KZ32REA00271408 от 21.04.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «AmirZhoba» Рабочий проект № 22-196.12-АД-РП-2021

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Шалкарским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», приказ №175 от 03.08.2021г

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2022г.;**

окончание работ: **июнь 2022г.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3.8**месяц;

фактически, месяц:**3 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительнаядлина	км	2,34	2,34	2,34	2,34
Земляныеработы					
Насыпь земляного полотна	м3	3094,0	3094,0	3094,0	3094,0
Дорожнаяодежда					

Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной 15 см	м3	3853,0	3853,0	3853,0	3853,0
Подгрунтовка по основанию битумной эмульсией	т	17,2	17,2	17,2	17,2
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см	м2	3168,44	3168,44	3168,44	3168,44
Подгрунтовка по нижнему слою покрытия битумной эмульсией	т	5,21	5,21	5,21	5,21
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II	м2	15 987	15 987	15 987	15 987
Присыпные обочины	м3	789	789	789	789
Нанесение дорожной разметки дорожной краской	км	2,235	2,235	2,235	2,235
Установка новых дорожных знаков	шт.	7	7	7	7

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013
Техническая категория дороги - IV
Ширина земляного полотна: дороги - 10,0 м;
Ширина проезжей части: дороги - 7,0 м;
Ширина обочина - 2,0м ;
Для безопасности движения установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **141 491,299 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ**133 127,541 тысяч тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге, прочие расходы **8363,758 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **140 544,684 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ**133 127,541 тысяч тенге,** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _0_ тысяч тенге, прочие расходы **7417,143 тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу ЖылтырШалкарского района Актобинской области (2,25км)"

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Садуакасова Ш. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:

1) аккредитованная организация **ТОО "Аймереке"Батыров С.С.**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП

Авторский надзор

разработчик проекта **Байшуаков С.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухажанов А. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Субподрядчик

Дадиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2,34		
2	Ширина проезжей части	м	7,0		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширинапешеходныхдорог	м			
6	Ширинаобочины	м	2,0		
7	Угол откоса	градус			
9	Дополнительныетранспортныепути	-			
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	7		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	15 987	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, тип Б, марки II	
15	Электроосвещение				

Заказчик **Садуакасова Ш.А.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
МП

Авторский надзор **Байшуаков С.Б.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
МП