ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман-Курылыс»

Наименование стройки - г.Шахтинск КГКП "Художественная школа акимата г.Шахтинска ГУ "Отдел образования г.Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания художественной школы

Договор № 16 от 01.03.2018 года

АКТ № 3

выполненных работ за июнь 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт кровли / мансарда /конференцзал								
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	387,5	122,62	0,31	47515	119	30730	0,17	67
		м2 кровли		122,31	--	47396	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,30*		*30730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*72,29*				*28011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,02*				*2719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,15*		*6260*				
		Сметная стоимость				*84505*				
2	11-070512-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	72	631,40	429,44	45461	30920	18015	0,24	18
		шт. сборных конструкций		201,96	151,62	14541	10917	62,1	0,17	13
		Накладные расходы -		*250,21*		*18015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*219,57*				*15809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,63*				*2206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,53*		*5078*				
		Сметная стоимость				*68554*				
3	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжка выравнивающая бетонная. Демонтаж**	387,5	304,49	34,86	117990	13509	70260	0,34	133
		м2		269,63	8,60	104481	3333	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*181,31*		*70260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*164,43*				*63718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,88*				*6541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,86*		*15060*				
		Сметная стоимость				*203310*				
4	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	278	535,85	71,59	148967	19903	35826	0,24	68
		м2 стяжки		170,72	16,82	47459	4676	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*128,87*		*35826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*105,77*				*29404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,10*				*6421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*14783*				
		Сметная стоимость				*199576*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шлак**	14,0656	1441,42	--	20274	--	730	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,89*		*730*		*730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,89*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,46*		*1680*				
		Сметная стоимость				*22684*				
6	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	3,8	18351,66	1455,40	69736	5531	9641	4,30	16
		м3 кладки		3218,54	346,80	12230	1318	50,8	0,40	2
		Накладные расходы -		*2537,06*		*9641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1811,19*				*6883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,86*				*2758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,10*		*6350*				
		Сметная стоимость				*85727*				
7	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	110	42,90	0,74	4719	82	3009	0,05	6
		отверстие		42,16	--	4638	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,36*		*3009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,92*				*2741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,44*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,62*		*618*				
		Сметная стоимость				*8347*				
8	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	8,4	70448,57	915,35	591768	7689	109291	22,10	186
		м3 древесины в конструкции		16542,36	365,18	138956	3068	59,8	0,37	3
		Накладные расходы -		*13010,84*		*109291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10110,71*				*84930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2900,13*				*24361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6676,75*		*56085*				
		Сметная стоимость				*757144*				
9	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	1162	209,85	1,75	243847	2032	25772	0,03	34
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	26555	875	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*22,18*		*25772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*14,12*				*16403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,06*				*9369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*21570*				
		Сметная стоимость				*291188*				
10	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, прогон, стойка, настил. Огнезащита**	39,3	6026,26	37,69	236832	1481	23689	0,78	31
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	23838	637	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*602,78*		*23689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*372,43*				*14637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*230,35*				*9053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,32*		*20842*				
		Сметная стоимость				*281363*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	21-070203-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород (150x150), (100x100), (150x100)(150x25) мауэрлат, стойки,лежень, прогоны	47,7	26042,38	--	1242222	--	44720	--	--
		м3Огнезащита		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,53*		*44720*		*44720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,53*		*102955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,39*		*1389897*				
		Сметная стоимость								
12	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	773	275,80	8,20	213195	6337	33265	0,07	54
		м2 изолируемой поверхности		54,69	1,97	42274	1522	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*43,03*		*33265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,95*				*24701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*8564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*19717*				
		Сметная стоимость				*266177*				
13	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	766,27	530,09	14,54	406191	11139	221548	0,57	434
		м2 кровли		457,25	4,91	350379	3761	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*289,13*		*221548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*260,66*				*199735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,47*				*21813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,54*		*50219*				
		Сметная стоимость				*677958*				
14	21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	881,2105	1552,17	--	1367789	--	49240	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,88*		*49240*		*49240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,88*		*113362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,64*		*1530392*				
		Сметная стоимость								
15	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	78	1127,53	8,68	87948	677	13313	0,27	21
		м планки		220,81	1,83	17223	143	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*170,68*		*13313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*125,57*				*9794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,11*				*3519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,86*		*8101*				
		Сметная стоимость				*109362*				
16	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	78	1215,98	--	94846	--	3414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,78*		*3414*		*3414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,78*		*7861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,78*		*106121*				
		Сметная стоимость								
17	12-080101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (ендовы, примыкания)	67,1	823,78	2,02	55276	135	6465	0,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		107,90	1,04	7240	70	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*96,35*		*6465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*64,38*				*4320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,97*				*2145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,61*		*4939*				
		Сметная стоимость				*66681*				
18	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов** м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	49,2	2564,47	16,55	126172	814	38253	1,43	70
				1098,15	7,80	54029	384	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*777,49*		*38253*		*32539*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*661,36*				*5714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*116,13*		*13154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,36*		*177579*				
		Сметная стоимость								
19	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** м ограждения	42	824,76	16,13	34640	678	2340	0,05	2
				40,49	4,05	1701	170	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*55,72*		*2340*		*1055*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,12*				*1285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,60*		*2958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,44*		*39939*				
		Сметная стоимость								
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,2265	147003,58	--	33296	--	1199	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5292,13*		*1199*		*1199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5292,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12183,66*		*2760*				
		Сметная стоимость				*37254*				
21	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов** м	87	1044,92	1,87	90908	163	11902	0,21	19
				161,04	0,96	14011	84	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*136,81*		*11902*		*8330*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*95,74*				*3573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,54*		*8225*				
		Сметная стоимость				*111035*				
22	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Кронштейн для желоба металлический** шт	90	1000,00	--	90000	--	3240	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,00*		*3240*		*3240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,88*		*7459*				
		Сметная стоимость				*100699*				
23	12-080101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных люлек** м труб	45	849,33	268,45	38220	12080	15527	0,44	20
				385,30	128,32	17338	5774	59,1	0,15	7
		Накладные расходы -		*345,05*		*15527*		*13660*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*303,55*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,50*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,55*		*4300*				
		Сметная стоимость				*58047*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Труба водосточная 3м** шт	15	3087,07	--	46306	--	1667	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,13*		*1667*		*1667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,86*		*3838*				
		Сметная стоимость				*51811*				
25	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Соединение с хомутом для водосточной трубы** шт	40	1295,00	--	51800	--	1865	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,62*		*1865*		*1865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,62*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,33*		*4293*				
		Сметная стоимость				*57958*				
26	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Угол желоба наружний 90 град.** шт	5	2432,62	--	12163	--	438	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,57*		*438*		*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*87,57*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,62*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13609*				
27	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Угол желоба внутренний 90 град.** шт	1	2432,62	--	2433	--	88	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,57*		*88*		*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*87,57*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,62*		*202*				
		Сметная стоимость				*2722*				
28	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Заглушка желоба левая** шт	1	561,37	--	561	--	20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,21*		*20*		*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,21*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,53*		*47*				
		Сметная стоимость				*628*				
29	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Заглушка желоба правая** шт	1	561,37	--	561	--	20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,21*		*20*		*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,21*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,53*		*47*				
		Сметная стоимость				*628*				
30	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Воронка** шт	4	422,23	--	1689	--	61	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,20*		*61*		*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,20*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,99*		*140*				
		Сметная стоимость				*1890*				
31	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Колено трубы** шт	12	1544,98	--	18540	--	667	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,62*		*667*		*667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*55,62*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,05*		*1537*				
		Сметная стоимость				*20744*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для флага. Монтаж т конструкций	0,00507	264414,63 4747,75	8873,98 2201,03	1341 24	45 11	70 60,9	5,88 2,21	-- --
		Накладные расходы -		*13903,08*		*70*		*21*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4231,81*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9671,27*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22265,42*		*113*				
		Сметная стоимость				*1524*				
33	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с однослойной обшивкой. Глухие. Устройство м2 перегородок (за вычетом проемов)	813,5	1100,14 821,56	18,63 6,90	894963 668341	15159 5615	449753 59,8	1,00 0,01	817 6
		Накладные расходы -		*552,86*		*449753*		*403025*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*495,42*				*46728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,44*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,24*		*107577*				
		Сметная стоимость				*1452293*				
34	21-070509-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм м2	813,5	664,00 --	-- --	540164 --	-- --	19446 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*23,90*		*19446*		*19446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,90*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,03*		*44769*				
		Сметная стоимость				*604379*				
35	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 м3	27,775	11099,62 --	-- --	308292 --	-- --	11099 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*399,59*		*11099*		*11099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*399,59*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*919,94*		*25551*				
		Сметная стоимость				*344942*				
36	11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С дверным проемом. Обшивка без металлического каркаса гипсокартонным листом в один слой м2 стен (за вычетом проемов)	42,795	860,07 676,48	9,81 3,45	36807 28950	420 148	19352 59,8	0,83 --	35 --
		Накладные расходы -		*452,20*		*19352*		*17400*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*406,60*				*1951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,60*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,98*		*4493*				
		Сметная стоимость				*60652*				
37	11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С дверным проемом. Обшивка без металлического каркаса гипсокартонным листом в один слой м2 стен (за вычетом проемов)	473,705	860,07 676,48	9,81 3,45	407421 320454	4648 1635	214210 59,8	0,83 --	392 2
		Накладные расходы -		*452,20*		*214210*		*192609*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*406,60*				*21601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,60*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,98*		*49731*				
		Сметная стоимость				*671362*				
38	11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С дверным проемом. Обшивка на металлическом каркасе гипсокартонным листом в один слой	39	1151,81	9,81	44920	383	18045	0,83	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стен (за вычетом проемов)		676,48	3,45	26383	135	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*462,70*		*18045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*406,60*				*15857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,10*				*2188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,16*		*5037*				
		Сметная стоимость				*68003*				
39	22-030201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие толщиной 9мм СТ РК EN 520-2012	622,16	506,76	--	315286	--	11350	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,24*		*11350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,24*				*11350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,00*		*26131*				
		Сметная стоимость				*352767*				
40	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	555,5	739,43	17,43	410754	9684	115889	0,37	206
		м2 оштукатуриваемой поверхности		306,18	14,40	170082	7999	54,8	0,02	10
		Накладные расходы -		*208,62*		*115889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*97589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,94*				*18300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,84*		*42131*				
		Сметная стоимость				*568774*				
41	22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	22,22	170,91	--	3798	--	137	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,15*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,15*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,17*		*315*				
		Сметная стоимость				*4249*				
42	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	555,5	187,07	1,59	103919	885	39125	0,14	77
		м2 окрашиваемой поверхности		111,43	0,77	61898	428	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,43*		*39125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*61,48*				*34154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,95*				*4971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*11443*				
		Сметная стоимость				*154488*				
43	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	278	2761,09	14,39	767584	4001	65582	0,28	78
		м2 покрытия		209,59	6,77	58265	1883	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*235,91*		*65582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131,76*				*36630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,14*				*28952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,76*		*66653*				
		Сметная стоимость				*899819*				
44	11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	103	220,43	1,69	22704	175	4520	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов		**56,41**	**0,58**	**5810**	**59**	**60,9**	--	--
		Накладные расходы -		*43,89*		*4520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,70*				*3574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,18*				*946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,15*		*2178*				
		Сметная стоимость				*29402*				
45	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(слуховое окно)**	**0,7744**	**3024,17**	**117,58**	**2342**	**91**	**603**	**1,30**	**1**
		м2		**1026,79**	**54,14**	**795**	**42**	**59,8**	**0,07**	**--**
		Накладные расходы -		*778,54*		*603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,40*				*501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,14*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,22*		*236*				
		Сметная стоимость				*3180*				
46	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**0,7744**	**19535,07**	**--**	**15128**	**--**	**545**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*703,26*		*545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*703,26*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1619,07*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16926*				
47	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**8,976**	**1916,43**	**114,66**	**17202**	**1029**	**4503**	**0,82**	**7**
		м2		**643,42**	**54,91**	**5775**	**493**	**59,8**	**0,07**	**1**
		Накладные расходы -		*501,63*		*4503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*417,60*				*3748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84,03*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,44*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23441*				
48	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**8,976**	**19457,55**	**--**	**174651**	**--**	**6287**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*700,47*		*6287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*700,47*				*6287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612,64*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195414*				
49	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка**	**7,9**	**761,78**	**3,29**	**6018**	**26**	**1021**	**0,21**	**2**
		м		**162,73**	**1,61**	**1286**	**13**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*129,23*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*98,27*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,96*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,28*		*563*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7602*				
50	21-090205-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	7,9	3869,25	--	30567	--	1100	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*1100*		*1100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*139,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,68*		*2533*				
		Сметная стоимость				*34201*				
51	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство**	8,5	1255,32	4,19	10670	36	1880	0,39	3
		м		309,30	0,70	2629	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*221,18*		*1880*		*1444*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,88*				*436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,31*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,12*		*1004*				
		Сметная стоимость				*13554*				
		Конференцзал								
52	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	88,3	535,85	71,59	47316	6322	11379	0,24	21
		м2 стяжки		170,72	16,82	15074	1485	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*128,87*		*11379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*105,77*				*9340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,10*				*2040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63391*				
53	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	83,84	267,83	15,76	22454	1321	1464	0,01	1
		м2 стяжки		9,48	3,90	795	327	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*17,46*		*1464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,55*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,91*				*831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,82*		*1913*				
		Сметная стоимость				*25832*				
54	21-070509-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм**	83,84	664,00	--	55670	--	2004	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,90*		*2004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,90*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,03*		*4614*				
		Сметная стоимость				*62288*				
55	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**	83,84	2134,92	14,08	178991	1181	23813	0,42	35
		м2 покрытия		321,34	7,02	26941	589	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*284,03*		*23813*		*16766*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199,97*				*7047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,52*		*16224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*219028*				
56	11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	47,2	220,43	1,69	10404	80	2071	0,07	3
		м плинтусов		56,41	0,58	2662	27	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*43,89*		*2071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,70*				*1638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,18*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,15*		*998*				
		Сметная стоимость				*13474*				
57	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	83,84	962,68	94,57	80711	7929	46394	1,03	86
		м2		868,11	45,55	72783	3819	54,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*553,37*		*46394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*500,69*				*41977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,68*				*4417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,28*		*10168*				
		Сметная стоимость				*137274*				
58	22-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	83,84	2355,41	--	197478	--	7109	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,79*		*7109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84,79*				*7109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,22*		*16367*				
		Сметная стоимость				*220954*				
59	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	6	3582,53	89,15	21495	535	3601	0,89	5
		м2 покрытия		713,57	33,32	4281	200	60,9	0,04	--
		Накладные расходы -		*600,20*		*3601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*454,86*				*2729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*145,35*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,62*		*2008*				
		Сметная стоимость				*27104*				
60	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	9	1961,57	8,19	17654	74	1707	0,23	2
		м		185,71	2,92	1671	26	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*189,63*		*1707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*114,88*				*1034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,75*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,10*		*1549*				
		Сметная стоимость				*20910*				
61	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	1,9	2034,19	419,49	3865	797	2200	1,03	2
		м2		855,52	113,86	1625	216	108	0,15	--
		Накладные расходы -		*1157,85*		*2200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 108%		*1046,93*				*1989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,92*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,36*		*485*				
		Сметная стоимость				*6550*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(выход на мансарду)**	1,9	42876,80	--	81466	--	2933	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1543,56*		*2933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1543,56*				*2933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,63*		*6752*				
		Сметная стоимость				*91151*				
63	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	1	5039,96	--	5040	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,44*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,44*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,71*		*418*				
		Сметная стоимость				*5639*				
64	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	4	3022,95	70,68	12092	283	2820	1,15	5
		м2		928,56	33,81	3714	135	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*705,04*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*575,50*				*2302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*129,54*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,24*		*1193*				
		Сметная стоимость				*16105*				
65	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92(сан.узел)**	1,6	7022,20	--	11236	--	404	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,80*		*404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*252,80*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582,00*		*931*				
		Сметная стоимость				*12572*				
66	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92(вход в конференцзал)**	2,4	6201,82	--	14884	--	536	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,27*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*223,27*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,01*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16653*				
67	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Петля накладная**	6	316,75	--	1901	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,40*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,40*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,25*		*158*				
		Сметная стоимость				*2127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	2	5039,96	--	10080	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,44*		*363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,44*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,71*		*835*				
		Сметная стоимость				*11278*				
69	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	2,25	1158,22	31,50	2606	71	625	0,46	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		390,24	25,66	878	58	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*277,82*		*625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*227,92*				*513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,90*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,88*		*258*				
		Сметная стоимость				*3490*				
70	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	2,25	278,24	1,96	626	4	262	0,23	1
		м2 окрашиваемой поверхности		186,52	0,94	420	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*116,44*		*262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*102,73*				*231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,71*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,57*		*71*				
		Сметная стоимость				*959*				
71	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	138,74	437,00	--	60629	--	2183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,73*		*2183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,73*				*2183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,22*		*5025*				
		Сметная стоимость				*67837*				
72	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	138,74	701,25	--	97291	--	3502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,25*		*3502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,25*				*3502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,12*		*8064*				
		Сметная стоимость				*108857*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10590283**	**168464**			**3006**
			Тенге			**2405827**	**62080**			**70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**13463969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3076**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2467907**			

РАЗДЕЛ 2. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	175,9	14209,19	105,09	2499397	18485	158122	0,70	124
		кВт		567,19	51,91	99769	9131	60,4	0,06	11
		Накладные расходы -		*898,93*		*158122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*373,94*				*65776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*524,99*				*92346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,65*		*212602*				
		Сметная стоимость				*2870121*				
74	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	54,88	1123,90	11,68	61680	641	11219	0,30	16
		м трубопровода		257,50	4,54	14132	249	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*204,43*		*11219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*158,27*				*8686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,16*				*2533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,27*		*5832*				
		Сметная стоимость				*78731*				
75	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	54,88	181,74	--	9974	--	359	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,54*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,54*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,06*		*827*				
		Сметная стоимость				*11160*				
76	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	7,13	1128,21	11,68	8044	83	1459	0,30	2
		м трубопровода		257,50	4,54	1836	32	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*204,59*		*1459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*158,27*				*1128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,31*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,62*		*760*				
		Сметная стоимость				*10263*				
77	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	7,13	234,34	--	1671	--	60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,44*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,44*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,42*		*138*				
		Сметная стоимость				*1870*				
78	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	247,14	1480,35	11,68	365854	2887	53695	0,30	73
		м трубопровода		257,50	4,54	63639	1123	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*217,27*		*53695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*158,27*				*39116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,99*				*14579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,81*		*33564*				
		Сметная стоимость				*453113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	247,14	375,90	--	92900	--	3344	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,53*		*3344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,53*				*3344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,15*		*7700*				
		Сметная стоимость				*103944*				
80	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	7,95	2432,80	44,34	19341	353	3948	0,73	6
		м трубопровода		637,97	15,64	5072	124	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*496,58*		*3948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*394,78*				*3139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,79*				*809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,35*		*1863*				
		Сметная стоимость				*25152*				
81	23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	7,95	1785,03	--	14191	--	511	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,26*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*64,26*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,94*		*1176*				
		Сметная стоимость				*15878*				
82	11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	96,29	2058,37	30,57	198200	2943	42525	0,66	63
		м трубопровода		576,37	10,99	55499	1058	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*441,64*		*42525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*354,77*				*34160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,87*				*8365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,00*		*19258*				
		Сметная стоимость				*259983*				
83	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	17,8	1791,06	21,56	31881	384	4839	0,37	7
		м трубопровода		322,53	8,88	5741	158	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*271,85*		*4839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,17*				*3563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*71,68*				*1276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,03*		*2938*				
		Сметная стоимость				*39658*				
84	23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 45, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	17,8	909,17	--	16183	--	583	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,73*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,73*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,35*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** м трубопровода	238	3001,95	44,34	714464	10553	123061	0,73	173
				637,97	15,64	151837	3723	60,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*517,06*		*123061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*394,78*				*93958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*122,28*				*29103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,52*		*67002*				
		Сметная стоимость				*904527*				
86	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** м трубопровода	29,268	1367,72	11,68	40031	342	6240	0,30	9
				257,50	4,54	7537	133	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*213,21*		*6240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*158,27*				*4632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,94*				*1608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,47*		*3702*				
		Сметная стоимость				*49973*				
87	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** м	45	311,12	--	14000	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,20*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,20*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,79*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15664*				
88	12-150101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена** шт.	101	1140,38	4,71	115178	476	71547	1,33	134
				1087,67	2,25	109855	228	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*708,39*		*71547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*644,15*				*65059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*64,24*				*6489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,90*		*14938*				
		Сметная стоимость				*201664*				
89	23-040501-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** шт.	101	2017,59	--	203777	--	7336	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,63*		*7336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,63*				*7336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,22*		*16889*				
		Сметная стоимость				*228002*				
90	11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка** узел	1	54943,00	699,16	54943	699	7457	9,79	10
				8483,69	271,59	8484	272	60,4	0,28	--
		Накладные расходы -		*7456,52*		*7457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5288,19*				*5288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2168,32*				*2168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,96*		*4992*				
		Сметная стоимость				*67391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	**ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена**	**АТП в сборе (регулятор расхода теплоносителя с функцией ограничения максимального расхода Ду 50мм, погодный контролер с датчиком температуры, насосная группа (два насоса, диаметр условного прохода 40мм), грязевики (Ду80мм), сетчатые фильтры (Ду80мм), запорная арматура, термометры и монометры**	**1**	**1842659,38**	**--**	**1842659**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*66335,74*		*66336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*66335,74*				*66336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152719,61*		*152720*				
		Сметная стоимость				*2061714*				
92	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**4**	**1587,50**	**101,77**	**6350**	**407**	**3281**	**1,47**	**6**
		шт.		**1202,17**	**17,34**	**4809**	**69**	**60,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*820,25*		*3281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*736,58*				*2946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*83,67*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,62*		*770*				
		Сметная стоимость				*10401*				
93	**23-040203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**4**	**25787,18**	**--**	**103149**	**--**	**3713**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*928,34*		*3713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*928,34*				*3713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,24*		*8549*				
		Сметная стоимость				*115411*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6413866**	**38254**			**622**
			Тенге			**528209**	**16300**			**19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8330431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**641**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**544509**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17004150**	**206718**			**3629**
			Тенге			**2934036**	**78380**			**89**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**21794400**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3012416**			

ИТОГО по АКТу:	**21 794 400**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**256 779**
Итого	**22 051 179**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**476 410**
Итого	**22 527 589**
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах с 01.07.17г.	**22 527 589**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. с разбивкой по годам				**22 527 589**				
		2018г.-100% (МРП=2269 тенге)								
		в текущих прогнозных ценах				**24 104 520**				
		в т.ч. с разбивкой по годам				**0,74**				
		2018г.-100% (Инф.=1,070)				**17 857 143**				
		Понижающий коэффициент				**2 142 857**				
		ИТОГО:				**20 000 000**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**20 000 000**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость								
		ИТОГО по АКТу:								

СДАЛ (а):
Руководитель ТОО «Арман-Құрылыс» **Бейсембина Н.А.**

ПРИНЯЛ (и):
Директор авторского надзора ТОО "Ника - К" **Кравцова М. Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "NOVAT STROY " **Скурихин П. З.**

Директор КГКП "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска" **Абдыгаликов Ш. К.**