ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман-Курылыс»

Наименование стройки - г.Шахтинск КГКП "Художественная школа акимата г.Шахтинска ГУ "Отдел образования г.Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания художественной школы

Договор № 16 от 01.03.2018 года

АКТ № 5

выполненных работ за июль 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	15,732	1367,72	11,68	21517	184	3354	0,30	5
		м трубопровода		257,50	4,54	4051	71	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*213,21*		*3354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*158,27*				*2490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,94*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,47*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26861*				
2	23-040203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки клиновые типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	9	25787,18	--	232085	--	8355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*928,34*		*8355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*928,34*				*8355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,24*		*19235*				
		Сметная стоимость				*259675*				
3	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	3	589,51	--	1769	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,22*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,22*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*147*				
		Сметная стоимость				*1979*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	36	246,27	--	8866	--	319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,87*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,87*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,41*		*735*				
		Сметная стоимость				*9920*				
5	23-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	104	225,59	--	23461	--	845	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,12*		*845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,12*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*1944*				
		Сметная стоимость				*26250*				
6	23-020101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	122	90,06	--	10987	--	396	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,24*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,24*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,46*		*911*				
		Сметная стоимость				*12293*				
7	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	5	122,00	--	610	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,39*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,39*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,11*		*51*				
		Сметная стоимость				*683*				
8	23-020101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	25	251,25	--	6281	--	226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,04*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,82*		*521*				
		Сметная стоимость				*7028*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-020101-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфты прямые стальные без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	13	296,18	--	3850	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,66*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,66*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,55*		*319*				
		Сметная стоимость				*4308*				
10	23-020101-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	14	573,96	--	8035	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,66*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,66*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,57*		*666*				
		Сметная стоимость				*8990*				
11	23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	2	100,06	--	200	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,60*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,29*		*17*				
		Сметная стоимость				*224*				
12	23-020101-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	14	150,12	--	2102	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,40*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,40*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,44*		*174*				
		Сметная стоимость				*2352*				
13	23-020101-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	2	100,24	--	200	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,61*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,61*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,31*		*17*				
		Сметная стоимость				*224*				
14	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	89	208,75	--	18579	--	6814	0,12	11
		комплект		110,34	--	9821	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*76,56*		*6814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*66,65*				*5932*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,91*				*882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,82*		*2031*				
		Сметная стоимость				*27425*				
15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	65,72	**511,02**	**--**	**33584**	**--**	**1209**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,40*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*2783*				
		Сметная стоимость				*37576*				
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	371,95	**57,07**	**2,04**	**21228**	**760**	**13512**	**0,05**	**19**
		м трубопровода		**54,77**	**--**	**20372**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,33*		*13512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*33,08*				*12305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,25*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*2779*				
		Сметная стоимость				*37519*				
17	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	342,24	**54,79**	**2,04**	**18751**	**699**	**11916**	**0,05**	**17**
		м трубопровода		**52,49**	**--**	**17964**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,82*		*11916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,70*				*10850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,11*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*2453*				
		Сметная стоимость				*33120*				
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	136,81	**59,76**	**1,06**	**8176**	**145**	**2481**	**0,03**	**4**
		м2		**28,29**	**0,17**	**3870**	**24**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,13*		*2481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,43*				*2111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,71*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,23*		*853*				
		Сметная стоимость				*11509*				
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	136,81	**117,65**	**1,68**	**16096**	**229**	**3282**	**0,04**	**6**
		м2		**34,84**	**0,35**	**4766**	**47**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,99*		*3282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,07*				*2609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,92*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*1550*				
		Сметная стоимость				*20929*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**436378**	**2017**			**62**
			Тенге			**60844**	**143**			**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			604872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				60987			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод. Канализация								
20	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	15	1428,60	319,09	21429	4786	11998	1,22	18
		м трубопровода		1090,14	105,97	16352	1590	60,4	0,14	2
		Накладные расходы -		*799,89*		*11998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*722,45*				*10837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,44*				*1162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,28*		*2674*				
		Сметная стоимость				*36102*				
21	23-010501-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	14,19	343,63	--	4876	--	176	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,37*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,37*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,48*		*404*				
		Сметная стоимость				*5456*				
22	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	1	1041,00	101,77	1041	102	695	1,22	1
		счетчик (водомер)		1033,27	17,34	1033	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*694,89*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*634,57*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,32*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,87*		*139*				
		Сметная стоимость				*1875*				
23	23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	1	33156,74	--	33157	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1193,64*		*1194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1193,64*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2748,03*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37099*				
24	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	1	2282,00	--	2282	--	205	0,22	--
		комплект		196,63	--	197	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*205,19*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*118,77*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*86,43*				*86*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,98*		*199*				
		Сметная стоимость				*2686*				
25	23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	2073,66	--	2074	--	75	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,65*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,65*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,86*		*172*				
		Сметная стоимость				*2321*				
26	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	1	11250,95	320,51	11251	321	5412	9,45	9
		насос		7914,73	86,68	7915	87	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*5411,87*		*5412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4832,85*				*4833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*579,02*				*579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1333,03*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17996*				
27	51-020206-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Насос центробежный моноблочный, модель CS 32 - 160C, Q 20,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст., типа Speroni**	1	113985,00	--	113985	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4103,46*		*4103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4103,46*				*4103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9447,08*		*9447*				
		Сметная стоимость				*127536*				
28	12-150101-0509 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	3	4444,67	76,12	13334	228	6886	4,22	13
		шт.		3451,12	36,41	10353	109	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*2295,34*		*6886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2061,13*				*6183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,21*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539,20*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21838*				
29	23-040101-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	3	20138,75	--	60416	--	2175	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*725,00*		*2175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,00*				*2175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1669,10*		*5007*				
		Сметная стоимость				*67598*				
30	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	70	507,26	2,09	35508	146	23226	0,56	39
		м трубопровода		500,39	0,67	35028	47	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*331,80*		*23226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*302,64*				*21185*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,16*				*2041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,12*		*4699*				
		Сметная стоимость				*63432*				
31	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** **м трубопровода**	30	**530,17** **521,84**	0,86 0,29	15905 15655	26 9	10374 60,4	0,58 --	18 --
		Накладные расходы -		*345,81*		*10374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*315,37*				*9461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,44*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,08*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28381*				
32	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** **м трубопровода**	60	**1064,20** **938,24**	115,05 38,32	63852 56294	6903 2299	38963 60,4	1,05 0,05	63 3
		Накладные расходы -		*649,39*		*38963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*589,84*				*35391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,55*				*3573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,09*		*8225*				
		Сметная стоимость				*111041*				
33	23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** **м**	56,76	**148,46** **--**	-- --	8427 --	-- --	303 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*5,34*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,34*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,30*		*698*				
		Сметная стоимость				*9429*				
34	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** **м трубопровода**	80	**1359,46** **1152,69**	196,27 65,05	108756 92215	15702 5204	64875 60,4	1,29 0,08	103 7
		Накладные расходы -		*810,93*		*64875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*735,51*				*58841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*75,42*				*6034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,63*		*13890*				
		Сметная стоимость				*187521*				
35	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** **м**	75,68	**132,20** **--**	-- --	10005 --	-- --	360 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4,76*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,76*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,96*		*829*				
		Сметная стоимость				*11194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	11	1961,70	58,77	21579	646	12614	1,95	21
		комплект		1690,67	29,06	18597	320	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1146,73*		*12614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1038,72*				*11426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,01*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,67*		*2735*				
		Сметная стоимость				*36928*				
37	23-030102-0944 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	11	8219,32	--	90413	--	3255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,90*		*3255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*295,90*				*3255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,22*		*7493*				
		Сметная стоимость				*101161*				
38	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	5	10836,20	299,47	54181	1497	23230	7,87	39
		комплект		6665,42	135,80	33327	679	60,4	0,15	1
		Накладные расходы -		*4645,93*		*23230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4107,94*				*20540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*537,99*				*2690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1238,57*		*6193*				
		Сметная стоимость				*83603*				
39	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	Водонагреватель, 80л	1	75893,00	--	75893	--	2732	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2732,15*		*2732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2732,15*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6290,01*		*6290*				
		Сметная стоимость				*84915*				
40	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	Водонагреватель, 50л	4	49107,00	--	196428	--	7071	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1767,85*		*7071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1767,85*				*7071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4069,99*		*16280*				
		Сметная стоимость				*219779*				
41	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1569,37	83,64	15694	836	8142	1,47	15
		шт.		1202,17	8,67	12022	87	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*814,17*		*8142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*731,35*				*7313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,83*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,68*		*1907*				
		Сметная стоимость				*25743*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	4	1972,75	101,77	7891	407	3336	1,47	6
		шт.		1202,17	17,34	4809	69	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*834,12*		*3336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*736,58*				*2946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*97,54*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,55*		*898*				
		Сметная стоимость				*12126*				
43	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	12	1112,36	--	13348	--	481	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,04*		*481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,04*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,19*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14935*				
44	23-040501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	4	2023,68	--	8095	--	291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,85*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,85*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*671*				
		Сметная стоимость				*9057*				
45	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	1	1032,39	41,78	1032	42	543	0,93	1
		комплект		787,65	20,68	788	21	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*542,98*		*543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*488,24*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,74*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,03*		*126*				
		Сметная стоимость				*1701*				
46	23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Писсуар настенный керамический ГОСТ 30493-96**	1	9028,83	--	9029	--	325	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,04*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*325,04*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,31*		*748*				
		Сметная стоимость				*10102*				
47	11-170301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Унитаз для инвалидов. Установка**	1	2504,14	116,83	2504	117	1318	2,22	2
		комплект		1903,21	58,39	1903	58	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1317,60*		*1318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1184,80*				*1185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,80*				*133*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,74*		*306*				
		Сметная стоимость				*4127*				
48	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Стоимость унитаза для инвалидов**	1	108477,97	--	108478	--	3905	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,21*		*3905*		*3905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3905,21*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8990,65*		*8991*				
		Сметная стоимость				*121374*				
49	11-170101-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Умывальники одиночные для инвалидов. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	1	1961,70	58,77	1962	59	1147	1,95	2
		комплект		1690,67	29,06	1691	29	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1146,73*		*1147*		*1039*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1038,72*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,01*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,67*		*249*				
		Сметная стоимость				*3357*				
50	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Стоимость умывальника для инвалидов с пьедесталом**	1	70927,90	--	70928	--	2553	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2553,40*		*2553*		*2553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2553,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5878,50*		*5879*				
		Сметная стоимость				*79360*				
51	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Стоимость поручня для инвалидов**	1	25033,38	--	25033	--	901	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*901,20*		*901*		*901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*901,20*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074,77*		*2075*				
		Сметная стоимость				*28009*				
52	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	5	2504,14	116,83	12521	584	6588	2,22	11
		комплект		1903,21	58,39	9516	292	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1317,60*		*6588*		*5924*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1184,80*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,80*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,74*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20638*				
53	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	5	14382,73	--	71914	--	2589	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*517,78*		*2589*		*2589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*517,78*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,04*		*5960*				
		Сметная стоимость				*80463*				
54	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	1	2074,00	230,19	2074	230	1201	1,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		**1690,67**	**109,40**	**1691**	**109**	**60,4**	**0,13**	**--**
		Накладные расходы -		*1201,05*		*1201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1087,24*				*1087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*113,80*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,00*		*262*				
		Сметная стоимость				*3537*				
55	**23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**1**	**17004,28**	**--**	**17004**	**--**	**612**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*612,15*		*612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*612,15*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1409,31*		*1409*				
		Сметная стоимость				*19025*				
56	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**1**	**634,00**	**0,12**	**634**	**--**	**403**	**0,70**	**1**
		шт.		**606,91**	**--**	**607**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*402,59*		*403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*366,57*				*367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,93*		*83*				
		Сметная стоимость				*1120*				
57	**23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**1**	**6285,48**	**--**	**6285**	**--**	**226**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*226,28*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*226,28*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*520,94*		*521*				
		Сметная стоимость				*7032*				
58	**11-170501-0102 РСНБ РК 2015**	**Мойки на два отделения. Установка**	**1**	**2636,00**	**162,73**	**2636**	**163**	**1373**	**2,26**	**2**
		комплект		**1959,44**	**82,96**	**1959**	**83**	**60,4**	**0,10**	**--**
		Накладные расходы -		*1372,92*		*1373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1233,61*				*1234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*139,31*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,71*		*321*				
		Сметная стоимость				*4330*				
59	**ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена**	**Мойка оцинкованная двойная для столовых**	**1**	**67411,00**	**--**	**67411**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**14**	**634,28**	**0,12**	**8880**	**2**	**5636**	**0,70**	**10**
		шт.		**606,91**	**--**	**8497**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*402,60*		*5636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*366,57*				*5132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,03*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,95*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15678*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	14	3070,74	--	42990	--	1548	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,55*		*1548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,55*				*1548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,50*		*3563*				
		Сметная стоимость				*48101*				
		Пожарный водопровод								
62	12-150101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили пожарные диаметром до 50 мм. Смена	6	1113,97	4,71	6684	28	4245	1,33	8
		шт.		1087,67	2,25	6526	14	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*707,44*		*4245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*644,15*				*3865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,29*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,71*		*874*				
		Сметная стоимость				*11803*				
63	23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	6	6505,29	--	39032	--	1405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*234,19*		*1405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,19*				*1405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539,16*		*3235*				
		Сметная стоимость				*43672*				
64	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	42	788,93	23,43	33135	984	11311	0,43	18
		м трубопровода		375,42	9,57	15767	402	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*269,30*		*11311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*232,53*				*9766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,77*				*1544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,66*		*3556*				
		Сметная стоимость				*48001*				
65	21-130814-1810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х	120	292,22	--	35066	--	1262	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*1262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,52*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,22*		*2906*				
		Сметная стоимость				*39235*				
66	23-030103-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	6	4594,99	--	27570	--	993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165,42*		*993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*165,42*				*993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,83*		*2285*				
		Сметная стоимость				*30848*				
67	23-080307-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК**	6	20368,32	--	122210	--	4400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*733,26*		*4400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*733,26*				*4400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1688,13*		*10129*				
		Сметная стоимость				*136738*				
68	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	3,29	395,94	0,69	1303	2	597	0,37	1
		м2 окрашиваемой поверхности		294,36	0,34	968	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*181,56*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*161,50*				*531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,07*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,20*		*152*				
		Сметная стоимость				*2052*				
69	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	2,93	437,00	--	1280	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,73*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,73*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,22*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
70	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	2,93	701,25	--	2055	--	74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,25*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,25*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,12*		*170*				
		Сметная стоимость				*2299*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1709469**	**33812**			**404**
			Тенге			**353711**	**11525**			**15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2442451**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365235**			
		РАЗДЕЛ 3. 1-3 этажи								
71	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	**Монолитный участок. Устройство**	7,09902	30223,41	2071,78	214557	14708	48586	14,20	101
		м3		11042,77	412,89	78393	2931	48,5	0,47	3
		Накладные расходы -		*6844,05*		*48586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5555,99*				*39442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1288,06*				*9144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2965,40*		*21051*				
		Сметная стоимость				*284194*				
		Шахта лифта /большой								
72	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,401**	**195987,00**	**--**	**78591**	**--**	**2829**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7055,53*		*2829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7055,53*				*2829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16243,40*		*6514*				
		Сметная стоимость				*87934*				
73	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,547**	**192072,23**	**--**	**105064**	**--**	**3782**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6914,60*		*3782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6914,60*				*3782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15918,95*		*8708*				
		Сметная стоимость				*117554*				
74	**21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шлак**	**4**	**1441,42**	**--**	**5766**	**--**	**208**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*51,89*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,89*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,46*		*478*				
		Сметная стоимость				*6451*				
75	**21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки кладочные**	**43,2**	**695,41**	**--**	**30042**	**--**	**1082**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25,03*		*1082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,03*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,64*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33613*				
76	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**43,2**	**667,76**	**19,38**	**28847**	**837**	**8247**	**0,36**	**15**
		м2 стяжки		**254,71**	**9,75**	**11004**	**421**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*190,90*		*8247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*161,06*				*6958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,84*				*1289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*2968*				
		Сметная стоимость				*40061*				
		Шахта лифта /малый								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,06038	195987,00	--	11834	--	426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7055,53*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7055,53*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16243,40*		*981*				
		Сметная стоимость				*13241*				
78	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,08228	192072,23	--	15804	--	569	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6914,60*		*569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6914,60*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15918,95*		*1310*				
		Сметная стоимость				*17683*				
79	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шлак**	0,14	1441,42	--	202	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,89*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,89*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,46*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
80	21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки кладочные**	7	695,41	--	4868	--	175	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,03*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,03*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,64*		*403*				
		Сметная стоимость				*5447*				
81	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	4,2	667,76	19,38	2805	81	802	0,36	1
		м2 стяжки		254,71	9,75	1070	41	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*190,90*		*802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*161,06*				*676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,84*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*289*				
		Сметная стоимость				*3895*				
82	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	15,43	13522,23	4963,36	208648	76585	94898	10,60	164
		м3		8558,86	2202,21	132063	33980	50,8	2,54	39
		Накладные расходы -		*6150,22*		*94898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5466,62*				*84350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*683,60*				*10548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1573,80*		*24284*				
		Сметная стоимость				*327830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	5,07	29572,53	23,95	149933	121	34112	14,63	74
		м3		10761,39	--	54560	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*6728,20*		*34112*		*27717*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5466,79*				*6395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1261,42*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2904,06*		*14724*				
		Сметная стоимость				*198769*				
84	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	60,9	774,99	111,02	47197	6761	24885	0,91	56
		м2		663,97	59,44	40436	3620	50,8	0,08	5
		Накладные расходы -		*408,62*		*24885*		*22380*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*367,49*				*2505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,69*		*5767*				
		Сметная стоимость				*77849*				
85	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	42,38	4766,40	312,65	202000	13250	130409	4,98	211
		м2		4449,93	155,29	188588	6581	60,9	0,20	8
		Накладные расходы -		*3077,13*		*130409*		*118858*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2804,58*				*11551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*272,56*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*627,48*		*26593*				
		Сметная стоимость				*359002*				
86	21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	42,38	20353,41	--	862578	--	31053	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*732,72*		*31053*		*31053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*732,72*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,89*		*71490*				
		Сметная стоимость				*965121*				
87	11-100402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	714,5	4245,76	33,74	3033594	24110	619933	1,39	997
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1140,59	13,19	814948	9428	59,8	0,01	9
		Накладные расходы -		*867,65*		*619933*		*492977*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*689,96*				*126957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*177,69*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,07*		*292282*				
		Сметная стоимость				*3945810*				
88	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	8,705	1586,90	335,59	13814	2921	3643	0,59	5
		м2		492,13	91,09	4284	793	59,8	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*418,45*		*3643*		*3036*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*348,77*				*607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,68*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,43*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18853*				
89	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные, однопольные ГОСТ 31173-2003(архив)** **м2**	**1,6**	**42876,80**	**--**	**68603**	**--**	**2470**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1543,56*		*2470*		*2470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1543,56*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,63*		*5686*				
		Сметная стоимость				*76759*				
90	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные, однопольные ГОСТ 31173-2003(эл.щитовая)** **м2**	**1,6**	**42876,80**	**--**	**68603**	**--**	**2470**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1543,56*		*2470*		*2470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1543,56*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,63*		*5686*				
		Сметная стоимость				*76759*				
91	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(центральный вход)** **м2**	**2,775**	**46433,31**	**--**	**128852**	**--**	**4639**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1671,60*		*4639*		*4639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1671,60*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3848,39*		*10679*				
		Сметная стоимость				*144170*				
92	**21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014** **комплект**	**1**	**6005,27**	**--**	**6005**	**--**	**216**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*216,19*		*216*		*216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*216,19*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*497,72*		*498*				
		Сметная стоимость				*6719*				
93	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные, однопольные ГОСТ 31173-2003(запасной выход)** **м2**	**2,73**	**42876,80**	**--**	**117054**	**--**	**4214**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1543,56*		*4214*		*4214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1543,56*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,63*		*9701*				
		Сметная стоимость				*130969*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 шт.	4	5039,96	--	20160	--	726	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,44*		*726*		*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,44*		*1671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,71*		*22557*				
		Сметная стоимость								
95	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков м2	52,6	3022,95	70,68	159007	3718	37085	1,15	60
				928,56	33,81	48842	1779	59,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*705,04*		*37085*		*30271*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*575,50*				*6814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*129,54*		*15687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,24*		*211780*				
		Сметная стоимость								
96	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	44,2	7021,67	--	310358	--	11173	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,78*		*11173*		*11173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*252,78*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,96*		*25722*				
		Сметная стоимость				*347253*				
97	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 м2	8,4	6201,82	--	52095	--	1875	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,27*		*1875*		*1875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*223,27*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,01*		*4318*				
		Сметная стоимость				*58288*				
98	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная шт.	60	316,75	--	19005	--	684	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,40*		*684*		*684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,25*		*1575*				
		Сметная стоимость				*21264*				
99	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 шт.	30	5039,96	--	151199	--	5443	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,44*		*5443*		*5443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*181,44*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,71*		*12531*				
		Сметная стоимость				*169174*				
100	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	3,96	2717,17	119,47	10760	473	2156	0,83	3
		м2		665,47	55,60	2635	220	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*544,54*		*2156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*431,20*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*113,34*				*449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,94*		*1033*				
		Сметная стоимость				*13950*				
101	21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	3,96	23107,35	--	91505	--	3294	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*831,86*		*3294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*831,86*				*3294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1915,14*		*7584*				
		Сметная стоимость				*102383*				
102	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	38,25	2208,29	29,55	84467	1130	35928	1,79	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1498,64	15,82	57323	605	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*939,30*		*35928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*829,92*				*31745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,38*				*4184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,81*		*9632*				
		Сметная стоимость				*130027*				
103	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	38,25	1158,22	31,50	44302	1205	10626	0,46	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		390,24	25,66	14927	982	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*277,82*		*10626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*227,92*				*8718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,90*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,88*		*4394*				
		Сметная стоимость				*59323*				
104	11-150405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	38,25	482,58	2,64	18459	101	8638	0,42	16
		м2 окрашиваемой поверхности		365,88	1,28	13995	49	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*225,82*		*8638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*201,20*				*7696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,62*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,67*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29264*				
105	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	489,5	81,88	1,86	40082	913	25725	0,11	56
		м2		80,02	1,00	39169	489	59,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*52,55*		*25725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,88*				*23438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,67*				*2287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,75*		*5265*				
		Сметная стоимость				*71071*				
106	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**472,1**	**557,21**	**20,65**	**263061**	**9751**	**167762**	**0,70**	**330**
		м2		**536,56**	**11,06**	**253310**	**5221**	**59,1**	**0,01**	**7**
		Накладные расходы -		*355,35*		*167762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*323,64*				*152792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,71*				*14971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,01*		*34466*				
		Сметная стоимость				*465289*				
107	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**1,1852**	**1254,95**	**401,00**	**1487**	**475**	**804**	**1,11**	**1**
		м2		**853,95**	**180,29**	**1012**	**214**	**59,1**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*678,42*		*804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*611,23*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,18*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,67*		*183*				
		Сметная стоимость				*2474*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6671205**	**157141**			**2176**
			Тенге			**1756560**	**67352**			**78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**10109956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1823912**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8817052**	**192971**			**2643**
			Тенге			**2171114**	**79020**			**93**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**113985**				
	Накладные расходы -		Тенге			**4103**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**9447**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**127536**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7477107**				
	Материалы -		Тенге			**2627631**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1655422**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3107160**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1253299**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**949926**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**303373**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1570553**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**698433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10999392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2067**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1655422**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**202000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			162				
		Всего заработная плата -	Тенге				195169			
		Накладные расходы -	Тенге			130409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					118858		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11551		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60932				
		Сметная прибыль -	Тенге			26593				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			419934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				195169			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			956549				
		Материалы -	Тенге			81650				
		Всего заработная плата -	Тенге				399543			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451727				
		Сдача и испытание -	Тенге			532				
		Накладные расходы -	Тенге			284447				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					241324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43123		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192618				
		Сметная прибыль -	Тенге			99280				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1532894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				399543			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			67411				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10112				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			77523				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13157279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2736
		Сметная заработная плата -	Тенге				2250134			

ИТОГО по АКТу:	**13 157 279**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**155 017**
Итого	**13 312 296**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**287 609**
Итого	**13 599 905**
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах с 01.07.17г.	**13 599 905**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018г.-100% (МРП=2269 тенге)	**13 599 905**
в текущих прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018г.-100% (Инф.=1,070)	**14 551 898**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Понижающий коэффициент	**0,74**
ИТОГО:	**10 780 357**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 293 643**
Итого с налогом на добавленную стоимость	**12 074 000**
ИТОГО по АКТу:	**12 074 000**

СДАЛ (а):
Руководитель ТОО «Арман-Құрылыс» **Бейсембина Н.А.**

ПРИНЯЛ (и):
Директор авторского надзора ТОО "Ника - К" **Кравцова М. Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "NOVAT STROY " **Скурихин П. З.**

Директор КГКП "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска" **Абдыгаликов Ш. К.**