АКТ №18 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) / ACT №18 OF ACCEPTANCE (OF PERFORMED SERVICES)

The date of preparation 06/06/2017

Item / Пункт	Description of main milestones, sub-milestones / Описание основных этапов, под-этапов	Payment % / Оплата %	Value in KZT ex VAT / Сумма в тенге без учета НДС	Completed before the current date %/ Выполнено до текущей даты, %		Total cost in tenge excluding VAT for fulfilled work before the current date, /Общая стоимость выполненных работ до текущей даты, тенге без НДС	Cost of fulfilled work, in tenge, excluding VAT to date /Стоимость выполненных работ, тенге без учета НДС на текущую дату
	In total		**4 875 083 610**	**97,0%**	**3,0%**	**4 728 831 101,7**	**146 252 508,3**
A	**Mobilization/Мобилизация**	**10%**	**487 508 361**	**10%**		**487 508 361,00**	
A.1	Work Method statement for the entire project / План производства работ для всего проекта	5%	243 754 180,5				
A.2	Mobilization to site/ Мобилизация на место работ	5%	243 754 180,5				
B	**J Line/Линия J**	**15%**	**731 262 541,50**	**15%**		**731 262 541,50**	
B.1	Completion of Well Hook Up/ Обвязка скважин	6%	292 505 016,60				
B.2	Completion of Pig Launcher Area/ Завершение работ по площадке камеры запуска скребка	6%	292 505 016,60				
B.3	J Line completion/ Завершение работ по Линии J	3%	146 252 508,30				
C	**I Line/Линия I**	**19%**	**926 265 885,90**	**19,0%**	**0,0%**	**926 265 885,90**	**0,00**
C.1	Trunk & Flow line completion/ Завершение строительства выкидных линий и линии сбора	6%	292 505 016,60			292 505 016,60	0,00
	excavation/экскавация	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
	Pipe laying/укладка трубопроводов	*0,20%*	*9 750 167,22*	100%	0%	*9 750 167,22*	*0,00*
	Manufacturing concrete goods of VALVE PITS FOR I-LINE WELLS/Изготовление ЖБИ технологических колодцев	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.1.4	*Delivery and installation of concrete goods/Доставка и монтаж ЖБИ*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.1.5	*Manufacturing, installation and heat insulation of pipe spools/Изготовление, монтаж и тепловая изоляция трубных узлов*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.1.6	*Backfill/обратная засыпка*	*0,80%*	*39 000 668,88*	100%	0%	*39 000 668,88*	*0,00*
C.1.7	*Hydrotest/гидротест*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.2	Completion of Well Hook Up/ Обвязка скважин	5%	243 754 180,50			243 754 180,50	0,00
C.2.1	*Structural works/Общестроительные работы*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.2.2	*Mechanical installation/Механомонтаж*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.2.3	*Electrical installation/Электромонтаж*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.2.4	*Instrumentation/КИПиА*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.2.5	*Heat insulation/Тепловая изоляция*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.3	Completion of Pig Launcher Area/ Завершение работ по площадке камеры запуска скребка	5%	243 754 180,50			243 754 180,50	0,00
C.3.1	*Structural and installation /общестроительные и монтажные работы*	*2,00%*	*97 501 672,20*	100%	0%	*97 501 672,20*	*0,00*
C.3.2	*Electrical supply/Электроснабжение*	*1,00%*	*48 750 836,10*	100%	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
C.3.3	*E &I engineering/КИП и ПИГ*	*1,44%*	*70 201 203,98*	100%	0%	*70 201 203,98*	*0,00*
C.3.4	*Pig receiver - Electrical&Instrumentation/камера приема скребка - электрика и КИП*	*0,56%*	*27 300 468,22*	100%	0%	*27 300 468,22*	*0,00*
	I Line completion/Завершение работ по Линии I	3,00%	146 252 508,30	100%	0%	146 252 508,30	0,00
	M Line/Линия M	**30%**	**1 462 525 083,00**	**30,0%**	**0,0%**	**1 462 525 083,00**	**0,00**
D.1	Trunk & Flow line completion/ Завершение строительства выкидных линий и линии сбора	10%	487 508 361,00			487 508 361,00	0,00
D.1.1	*excavation/экскавация*	*1,67%*	*81 413 896,29*	*100%*	0%	*81 413 896,29*	*0,00*
D.1.2	*Pipe laying/укладка трубопроводов*	*0,33%*	*16 087 775,91*	*100%*	0%	*16 087 775,91*	*0,00*
D.1.3	*Manufacturing concrete goods of VALVE PITS FOR I-LINE WELLS/Изготовление ЖБИ технологических колодцев*	*1,67%*	*81 413 896,29*	*100%*	0%	*81 413 896,29*	*0,00*
D.1.4	*Delivery and installation of concrete goods/Доставка и монтаж ЖБИ*	*1,66%*	*80 926 387,93*	*100%*	0%	*80 926 387,93*	*0,00*
D.1.5	*Manufacturing, installation and heat insulation of pipe spools/Изготовление, монтаж и тепловая изоляция трубных узлов*	*1,67%*	*81 413 896,29*	*100%*	0%	*81 413 896,29*	*0,00*
D.1.6	*Backfill/обратная засыпка*	*1,33%*	*64 838 612,01*	*100%*	0%	*64 838 612,01*	*0,00*
D.1.7	*Hydrotest/гидротест*	*1,67%*	*81 413 896,29*	*100%*	0%	*81 413 896,29*	*0,00*
D.2	Completion of Well Hook Up/ Обвязка скважин	11%	536 259 197,10			536 259 197,10	0,00
D.2.1	*Structural works/Общестроительные работы*	*2,20%*	*107 251 839,42*	*100%*	0%	*107 251 839,42*	*0,00*
D.2.2	*Mechanical installation/Механомонтаж*	*2,20%*	*107 251 839,42*	*100%*	0%	*107 251 839,42*	*0,00*
D.2.3	*Electrical installation/Электромонтаж*	*2,20%*	*107 251 839,42*	*100%*	0%	*107 251 839,42*	*0,00*
D.2.4	*Instrumentation/КИПиА*	*2,20%*	*107 251 839,42*	*100%*	0%	*107 251 839,42*	*0,00*
D.2.5	*Heat insulation/Тепловая изоляция*	*2,20%*	*107 251 839,42*	*100%*	0%	*107 251 839,42*	*0,00*
D.3	Completion of Pig Launcher & Receiver Area/ Завершение работ по площадке камеры запуска скребка	6%	292 505 016,60			292 505 016,60	0,00
D.3.1	*Structural and installation /общестроительные и монтажные работы*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	*97 501 672,20*	*0,00*
D.3.2	*Electrical supply/Электроснабжение*	*1,00%*	*48 750 836,10*	*100%*	0%	*48 750 836,10*	*0,00*
D.3.3	*E &I engineering/КИП и ПИГ*	*1,23%*	*59 963 528,40*	*100%*	0%	*59 963 528,40*	*0,00*
D.3.4	*Pig receiver/камера приема скребка*	*1,77%*	*86 288 979,90*	*100%*	0%	*86 288 979,90*	*0,00*
D.4	M Line completion/Завершение работ по Линии M	3%	146 252 508,30	100%	0%	146 252 508,30	0,00
E	**E Line/Линия E**	**26%**	**1 267 521 738,60**	**23,0%**	**3,0%**	**1 121 269 230,3**	**146 252 508,3**

Item / Пункт	Description of main milestones, sub-milestones / Описание основных этапов, под-этапов	Payment % / Оплата %	Value in KZT ex VAT / Сумма в тенге без учета НДС	Completed before the current date %/ Выполнено до текущей даты, %		Total cost in tenge excluding VAT for fulfilled work before the current date, /Общая стоимость выполненных работ до текущей даты, тенге без НДС	Cost of fulfilled work, in tenge, excluding VAT to date /Стоимость выполненных работ, тенге без учета НДС на текущую дату
E.1	Trunk & Flow line completion/ Завершение строительства выкидных линий и линии сбора	7%	341 255 852,70			341 255 852,71	0,00
E.1.1	*excavation/Экскавация*	*1,17%*	*57 038 478,24*	*100%*	0%	*57 038 478,24*	*0,00*
E.1.2	*Pipe laying/укладка трубопроводов*	*0,23%*	*11 212 692,30*	*100%*	0%	*11 212 692,30*	*0,00*
E.1.3	*Manufacturing concrete goods of VALVE PITS FOR I-LINE WELLS/Изготовление ЖБИ технологических колодцев*	*1,17%*	*57 038 478,24*	*100%*	0%	*57 038 478,24*	*0,00*
E.1.4	*Delivery and installation of concrete goods/Доставка и монтаж ЖБИ*	*1,17%*	*57 038 478,24*	*100%*	0%	*57 038 478,24*	*0,00*
E.1.5	*Manufacturing, installation and heat insulation of pipe spools/Изготовление, монтаж и тепловая изоляция трубных узлов*	*1,16%*	*56 550 969,88*	*100%*	0%	*56 550 969,88*	*0,00*
E.1.6	*Backfill/обратная засыпка*	*0,93%*	*45 338 277,57*	*100%*	0%	*45 338 277,57*	*0,00*
E.1.7	*Hydrotest/гидротест*	*1,17%*	*57 038 478,24*	*100%*	0%	*57 038 478,24*	*0,00*
E.2	Completion of Well Hook Up/ Обвязка скважин	10%	487 508 361,00			487 508 361,00	0,00
E.2.1	*Structural works/Общестроительные работы*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	97 501 672,20	*0,00*
E.2.2	*Mechanical installation/Механомонтаж*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	97 501 672,20	*0,00*
E.2.3	*Electrical installation/Электромонтаж*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	97 501 672,20	*0,00*
E.2.4	*Instrumentation/КИПиА*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	97 501 672,20	*0,00*
E.2.5	*Heat insulation/Тепловая изоляция*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	97 501 672,20	*0,00*
E.3	Completion of Pig Launcher Area/ Завершение работ по площадке камеры запуска и приема скребка	6%	292 505 016,60			292 505 016,60	0,00
E.3.1	*Structural and installation /общестроительные и монтажные работы*	*2,00%*	*97 501 672,20*	*100%*	0%	97 501 672,20	*0,00*
E.3.2	*Electrical supply/Электроснабжение*	*1,00%*	*48 750 836,10*	*100%*	0%	48 750 836,10	*0,00*
E.3.3	*E&I engineering/КИП и ПИГ*	*1,23%*	*59 963 528,40*	*100%*	0%	59 963 528,40	*0,00*
E.3.4	*Pig receiver/камера приема скребка*	*1,77%*	*86 288 979,90*	*100%*	0%	*86 288 979,90*	*0,00*
E.4	E Line completion/Завершение работ по Линии Е	3%	146 252 508,30	0%	100%	0,00	146 252 508,3

COMPANY
Maersk Oil Kazakhstan GmbH

E&P Construction
Site Manager
John Moore

CONTRACTOR
Munaigazkurylys LLP

Ponomarev d.V.