Типовая межотраслевая форма № КС-3

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Договор №20 от 26 апреля 2017 года
Объект: Строительство Центра обслуживания населения в с. Аккистау, Исатайского района

Программа - 080 Строительство специализированных центров обслуживания населения
Подпрограмма - 000
Спецификa - 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Отчетный период	Код операции	Единица измерения
за декабрь 2017 г.		в тенге

№	Наименование пусковых комплексов,объектов, видов работ оборудования, затрат	Код	С начало проведение работ	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Строительство Центра обслуживания населения в с. Аккистау, Исатайского района		87025365,28	87025365,28	**15888194,82**
	НДС 12%		9433972,28	9433972,28	**1906583,38**
	Всего выполненных работ		88050408,91	88050408,91	**17794778,20**

Сумма прописью: **Семнадцать миллионов семьсот девяноста четыре тысячи семьсот семьдесят восемь тенге 20 тиын**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" Ж. Сыдихов

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров

Форма2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"

Договор №20 от 26 апреля 2017 года

Акт выполненных работ

Строительство Центра обслуживания населения в с. Аккистау, Исатайского района

за декабрь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Общая стоимость тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей на единицу	Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей всего	Затраты труда,чел.-ч рабочих обслуживающих машин на единицу	Затраты труда,чел.-ч рабочих обслуживающих машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Локальная смета 5-1										
1	1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	387,936	23,36	22,08	9062	8566	2574	0,01	4		
			м3		1,28	5,56	497	2157	97	0,02	8		
2	2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	11,63808	262,72	0,00	3058	0	3455	1,85	22		
			м3		262,72	0,00	3058	0	113	0,00	0		
3	3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,9701856	134,10	0,00	3751	0	4238	0,97	27		
			м3		134,10	0,00	3751	0	113	0,00	0		
4	4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	371,603894	3,35	3,35	1245	1245	418	0,00	0		
			м3		0,00	1,16	0	431	97	0,00	0		

5	5	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,184	14832,30	10420,00	2729	1917	1674	26,00	5
			км		4365,00	2474,96	803	455	133	14,35	3
6	6	С151606-528	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,267	61333,00	0,00	16376	0	0	0,00	0
			км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	7	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диам до 110 мм	83	41,80	2,20	3469	183	2153	0,16	13
			м		27,00	0,30	2241	25	95	0,00	0
8	8	С130804-856	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 75х2,9	83	157,00	0,00	13031	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	9	Ц0108-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металические рукова: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	83	8,50	0,10	706	8	576	0,05	4
			м		7,30	0,00	606	0	95	0,00	0
10	10	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, ККС-2	2	19173,50	575,55	38347	1151	2950	6,91	14
			колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
11	11	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,2	29500,00	0,00	94400	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 6-1								
12	47	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	0,75	306,20	152,52	230	114	206	1,02	1
			м3		153,68	57,15	115	43	130	0,28	0
13	48	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 160 мм	0,005	78245,00	36133,62	391	181	335	247,00	1
			км		41850,00	9612,90	209	48	130	37,30	0
14	49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
			км		33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	0
15	50	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	444,00	0,00	2220	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

16	51	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-100х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	208,00	0,00	1040	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	52	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1 м в мокрых грунтах	1,21	17793,84	2538,55	21531	3072	5656	15,87	19
			м3		2645,33	950,63	3201	1150	130	4,64	6
18	53	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	35400,00	0,00	9912	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	54	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм	1,8	5870,00	0,00	10566	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	55	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	1	1170,00	0,00	1170	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	56	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0076	23500,00	0,00	179	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	57	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	1	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
			компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	58	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200,00	0,00	2582	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	59	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	0,88816	21,80	0,05	19	0	5	0,03	0
			м2		5,81	0,02	5	0	90	0,00	0
25	60	Е0113-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	0,88816	20,36	0,02	18	0	3	0,02	0
			м2		4,16	0,00	4	0	90	0,00	0
26	61	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,53	4772,77	100,89	2530	53	101	0,85	0
			м3		123,75	38,25	66	20	118	0,18	0

27	62	E0113-49-1	Пропитка щебня	0,53	5652,57	462,96	2996	245	1006	11,00	6
			м3		1935,00	173,25	1026	92	90	0,85	0
28	63	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100 мм (из бетона В15)	5,3	581,39	14,76	3081	78	378	0,36	2
			м2		52,43	5,54	278	29	123	0,03	0
29	64	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (из бетона В15)	74,2	76,82	0,67	5700	50	177	0,01	1
			м2		1,69	0,25	125	19	123	0,00	0
30	65	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	58,5	30,83	29,14	1804	1705	512	0,01	1
			м3		1,69	7,34	99	429	97	0,03	2
31	66	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени с откосами с сильно налипающего на инструменты (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	1,75	302,12	0,00	529	0	597	2,13	4
			м3		302,12	0,00	529	0	113	0,00	0
32	67	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	29,2	289,15	289,15	8443	8443	5286	0,00	0
			м3		0,00	186,62	0	5449	97	0,86	25
33	68	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,2	134,10	0,00	3111	0	3516	0,97	23
			м3		134,10	0,00	3111	0	113	0,00	0
34	69	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,052	3,35	3,35	34	34	11	0,00	0
			м3		0,00	1,16	0	12	97	0,00	0
35	70	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещений грунта 2 группы до 10 м	27	12,34	12,34	333	333	92	0,00	0
			м3		0,00	3,50	0	95	97	0,01	0

36	71	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,61	207,50	2,62	1994	25	136	0,07	1
			м2		10,51	0,99	101	10	123	0,00	0
37	72	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4559171	14162,17	66,01	6457	30	106	1,35	1
			м3		195,75	24,93	89	11	105	0,12	0
							288205,21	27561,80			148
			Итого прямые затраты				22467,42	10801,35			46
			Всего заработная плата					33268,77			
			Накладные расходы						36419		
			Нормативная трудоемкость в Н.Р.								18,21
			Сметная заработная плата в Н.Р.					5462,81			
			Сметная заработная плата					38731,58			
СН РК 8.02-07-2002			Временные здания и сооружения 1,8%				5187,69				
			Всего стоимость работ				298855,71				
			Нормативная трудоемкость								211,66
			Стоимость работ в цена 2001 года				298855,71				
			К=4,309714895								
			Итого в текущих ценах 2017 г.				1287983				
СН РК 8.02-07-2002			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%				18257				
СН РК 8.02-07-2002			Затраты на выслугу лет, 1%				12880				
СН РК 8.02-07-2002			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5152				
СН РК 8.02-07-2002			Налоги, сборы и объязательные платежи 2%				25760				
			Сметная стоимость в текущем уровне цен				1350031,50				
			НДС 12%				162003,78				
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**1512035,28**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" Ж. Сыдихов

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Стройнадзор" М. Жумагулов

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров

Форма2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"

Договор №20 от 26 апреля 2017 года

Акт выполненных работ

Строительство Центра обслуживания населения в с. Аккистау, Исатайского района

за декабрь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Общая стоимость тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих обслуживающих машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Локальная смета 2-1										
1	14	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 м	-3	302,09	197,24	-906	-592	-724	0,65	-2		
			шт		104,85	67,51	-315	-203	140	0,25	-1		
2	15	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 м	-9	408,67	272,99	-3678	-2457	-2900	0,83	-7		
			шт		135,68	94,48	-1221	-850	140	0,36	-3		
3	16	E0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,масса конструкций до 3,5 м	3	626,36	424,53	1879	1274	1476	1,21	4		
			шт		201,83	149,49	605	448	140	0,61	2		
4	17	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные , опорные, анкерные; башмаки иподлятники, баластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80	-2,013	26900,00	0,00	-54150	0	0	0,00	0		
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
5	18	E0107-42-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	33	419,32	172,69	13838	5699	6306	0,48	16		
			шт		76,28	60,21	2517	1987	140	0,24	8		
6	19	E0107-42-2	Установка блоков стен подвала массой до 1 т	-1	605,40	243,37	-605	-243	-269	0,67	-1		

			т		106,88	85,08	-107	-85	140	0,34	0
7	20	E0107-42-3	Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т	10	884,84	389,08	8848	3891	4071	0,94	9
			шт		153,90	136,92	1539	1369	140	0,55	6
8	21	E0107-42-4	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т	6,00	1283,69	598,40	7702	3590	3441	1,18	7
			шт		195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
9	22	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	20,681	13400,00	0,00	277125	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	23	C143003-17	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	12,855	13000,00	0,00	167115	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	24	C143003-21	Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	-16,731	12500,00	0,00	-209138	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	34	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	60,3	509,02	7,14	30694	431	1763	0,14	8
			м2		22,10	2,68	1333	162	118	0,01	1
13	35	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слой стен, фундаментов	60,3	788,66	11,21	47556	676	2541	0,20	12
			м2		31,50	4,21	1899	254	118	0,02	1
14	48	E0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом толщ. 200 мм	56,7	5273,52	245,72	299009	13932	32033	2,71	154
			м3		382,50	92,25	21688	5231	119	0,45	26
15	49	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	283,5	272,89	15,94	77364	4519	13700	0,24	68
			м2		34,65	5,96	9823	1690	119	0,03	9
16	50	E0112-17-2 K=10	добавлять на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщ. 25 мм)	283,5	104,50	1,40	29626	397	540	0,01	3
			м2		1,10	0,50	312	142	119	0,00	0
17	51	E0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из материалов Технопласт ПРАЙМ ЭКМ	283,5	84,88	3,28	24063	930	7085	0,12	34
			м2		20,22	0,78	5732	221	119	0,00	0
18	52	C11011-1462	Технопласт ПРАЙМ ЭКМ (нижний слой)	283,5	199,00	0,00	56417	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	53	C11011-1459	Технопласт ПРАЙМ ЭКМ (верхний слой)	283,5	225,00	0,00	63788	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

20	54	E0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	69	611,09	3,73	42165	257	3330	0,23	16
			м		39,15	1,40	2701	97	119	0,01	1
21	61	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	2327,49	403,26	9310	1613	3327	2,74	11
			шт		447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
22	62	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см	24	2830,00	0,00	67920	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	63	C12041-6	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 (Анкера А-1)	0,00128	50642,00	0,00	65	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	71	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13,5	1272,33	34,37	17176	464	3216	1,21	16
			м2		189,00	12,87	2552	174	118	0,06	1
25	72	E0110-91-2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проемоа более 2 м2	16,65	378,28	18,53	6298	309	3242	0,93	15
			м2		156,07	6,18	2599	103	120	0,03	0
26	73	C1206-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной	16,65	5206,00	0,00	86680	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	77	E0110-91-2	Установка витражей глухих площадью проемоа более 2 м2	2,088	378,28	18,53	790	39	407	0,93	2
			м2		156,07	6,18	326	13	120	0,03	0
28	78	C1206-182	Витраж с форточкой	2,088	5206,00	0,00	10870	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	81	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	1,51	400,18	102,53	604	155	339	0,90	1
			м2		151,65	35,67	229	54	120	0,14	0
30	87	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,51	4250,00	0,00	6418	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	88	C12069-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	4,5	123,00	0,00	554	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

32	90	С11011-791	Скобяные изделя для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	0,00	1380	0	0	0,00	0
			компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	91	С11011-815	Замок врезной оцилиндрованный с цилиндрическим механизмом из латуни	1	844,00	0,00	844	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	92	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	23,815	74,90	2,62	1784	62	337	0,07	2
			м2		10,51	0,99	250	24	123	0,00	0
35	93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,1392	15271,08	0,00	32668	0	1492	3,66	8
			м3		567,00	0,00	1213	0	123	0,00	0
36	94	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,815	431,25	13,43	10270	320	1690	0,37	9
			м2		52,65	5,04	1254	120	123	0,02	0
37	95	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	14,0580	36,16	0,22	508	3	321	0,10	1
			м		18,50	0,09	260	1	123	0,00	0
38	96	Е0106-36-4	Железнение поверхности	23,82	57,48	0,23	1369	5	1285	0,29	7
			м2		51,30	0,09	1222	2	105	0,00	0
39	123	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещения известковая по затирке потолков	23,82	9,90	0,12	236	3	170	0,04	1
			м2		6,75	0,05	161	1	105	0,00	0
40	141	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	742,78	369,67	1486	739	1171	1,75	4
			шт		290,25	127,90	581	256	140	0,52	1
41	142	0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	1187,83	567,53	1188	568	952	2,92	3
			шт		483,75	195,94	484	196	140	0,79	1
42	143	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующей дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85)	7,28	3100,00	0,00	22568	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	144	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2 (ГОСТ 9818-85)	3,6	3720,00	0,00	13392	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

44	145	С143021-8	Ступеньки лесничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84)	6	1240,00	0,00	7440	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	146	С143014-3	Опорные подушки ОП.2-т	0,068	26900,00	0,00	1829	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	147	Е0107-60-4	Установка металических ограждений без поручня	4,08	89,04	5,89	363	24	423	0,42	2
			м		71,78	2,23	293	9	140	0,01	0
47	148	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, марши, пожарные лестницы	0,01933	133700,00	0,00	2584	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	149	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	1,005	21,80	0,05	22	0	5	0,03	0
			м2		5,81	0,02	6	0	90	0,00	0
49	150	Е0113-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	1,005	20,36	0,02	20	0	4	0,02	0
			м2		4,16	0,00	4	0	90	0,00	0
50	151	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл В12,5	0,43	16417,86	95,97	7060	41	365	4,90	2
			м3		771,75	36,25	332	16	105	0,18	0
51	152	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,57982	28686,82	5605,29	16633	3250	11809	120,00	70
			т		21600,00	1029,79	12524	597	90	4,42	3
52	153	С11011-847	Двутавры с паралелными гранями полок, гормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длинны, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,28556	82900,00	0,00	23673	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	154	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длинны, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10286	58700,00	0,00	6038	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	155	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина полки 100-200 мм, немерной длинны, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00804	50100,00	0,00	403	0	0	0,00	0

			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	156	С11011-623	Трубы стальные профильные	0,04429	80500,00	0,00	3565	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
56	157	С110011-870	Сталь листовая рифления, толщина 4,0 мм	0,13694	43100,00	0,00	5902	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	158	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д 12 мм	0,00213	52400,00	0,00	112	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	159	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,000512	119700,00	0,00	61	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	160	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	30,15064	21,80	0,05	657	2	158	0,03	1
			м2		5,81	0,02	175	1	90	0,00	0
60	161	Е0113-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	30,15064	20,36	0,02	614	1	113	0,02	1
			м2		4,16	0,00	125	0	90	0,00	0
61	162	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	27,8	13,19	2,62	367	73	393	0,07	2
			м2		10,51	0,99	292	28	123	0,00	0
62	163	Е0106-1-16	Устройство крыльца и пандуса из бетона В15	2,78	15502,17	196,62	43096	547	1011	1,79	5
			м3		272,25	74,27	757	206	105	0,36	1
63	164	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 4 мм	0,02891	50800,00	0,00	1469	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	165	Е0111-17-2	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	27,8	710,77	23,26	19759	647	9222	1,57	44
			м2		261,00	8,71	7256	242	123	0,04	1
65	166	Е0109-24-1	Монтаж ограждении крыльца и пандуса из уголков и труб	0,1336	13864,97	4022,39	1852	537	1222	56,50	8
			т		9090,00	1071,86	1214	143	90	3,81	1
66	167	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, марши, пожарные лестницы	0,1336	133700,00	0,00	17862	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	168	Е113-16-6	Окраска металических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	6,9472	21,80	0,05	151	0	36	0,03	0
			м2		5,81	0,02	40	0	90	0,00	0
68	169	Е0113-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	6,9472	20,36	0,02	141	0	26	0,02	0
			м2		4,16	0,00	29	0	90	0,00	0
69	170	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 10 см	70	1554,96	49,10	108847	3437	8443	0,53	37

				м2		79,66	18,40	5576	1288	123	0,09	6
70	171	E0108-1-1	Устройство бетонной отмостки		7	14162,17	66,01	99135	462	1622	1,35	9
				м3		195,75	24,93	1370	175	105	0,12	1
71	172	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		7,14	132,00	0,00	942	0	0	0,00	0
				м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 2-3									
72	34	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				компл		346,50	9,00	347	9	128	0,04	0
73	35	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				компл		387,00	15,75	387	16	128	0,07	0
74	39	E0117-2-3	Установка смесителей		2	1573,32	1,57	3147	3	323	0,70	1
				шт		126,00	0,00	252	0	128	0,00	0
			Локальная смета 2-5									
75	1	Ц0110-100-1	Устройства телефонные (концентраторы)		1	5511,00	0,00	5511	0	4779	31,00	31
				шт		5310,00	0,00	5310	0	90	0,00	0
76	2	С прайс ТОО"ALLKOM"	Телекоммуникационное оборудование Мини АТС		1	67372,73	0,00	67373	0	0	0,00	0
				компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	3	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка		18	107,30	0,00	1931	0	1800	1,00	18
				шт		99,00	0,00	1782	0	101	0,00	0
78	4	C151801-840	Розетка телефонная 2-портоваяя RJ-11		18	81,00	0,00	1458	0	0	0,00	0
				шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	5	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки, масса 1 м до 0,6 кг		800	28,90	0,00	23120	0	14190	0,10	80
				м		18,10	0,00	14480	0	98	0,00	0
80	6	C151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диам. Жил 1х2х0,4 мм2		0,8	2980,00	0,00	2384	0	0	0,00	0
				1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	7	E0121-2-3	Проводка винилпластовых труб поставляемых прямыми трубами длинной прохода до 50 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		35	80,57	8,47	2820	296	2143	0,32	11
				м		51,75	4,94	1811	173	108	0,02	1
82	8	C130804-1	Трубы винилпластовые		29,1095	650,00	0,00	18921	0	0	0,00	0

			кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
83	9	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	54	107,30	0,00	5794	0	5399	1,00	54
			шт		99,00	0,00	5346	0	101	0,00	0
84	10	С151801-840	Розетка телефонная 2-портоваяя RJ-11	54	81,00	0,00	4374	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	11	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки, масса 1 м до 0,6 кг	800	28,90	0,00	23120	0	14190	0,10	80
			м		18,10	0,00	14480	0	98	0,00	0
86	12	С151606-11	Кабель сетевой UTR четырехпарный распределительный емк. 4х2х0,5	0,8	126500,00	0,00	101200	0	0	0,00	0
			1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 2-6								
87	1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные	1	248,50	0,20	249	0	215	1,30	1
			луч		239,00	0,00	239	0	90	0,00	0
88	2	С151802-42	Прибор Гранит-8	1	3890,00	0,00	3890	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	3	Ц0110-667-7	Приборы светозвуковые сигнальные	1	248,50	0,20	249	0	215	1,30	1
			луч		239,00	0,00	239	0	90	0,00	0
90	4	С151801-31	Выносное светозвуковое сигнальное устройство	1	429,00	0,00	429	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
91	5	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	39	457,50	1,60	17843	62	15339	2,00	78
			шт		437,00	0,00	17043	0	90	0,00	0
92	6	С151801-93	Датчик дымоыой ИП-212-41М	8	874,00	0,00	6992	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	7	С151801-92	Датчик тепловой ИП-103	31	703,00	0,00	21793	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	8	Ц011-668-3	Извещатели ру-ные ИПР: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	3	457,50	1,60	1373	5	1180	2,00	6
			шт		437,00	0,00	1311	0	90	0,00	0
95	9	С151801-38	Ручной пожарный извещатель ИПР	3	1300,00	0,00	3900	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	10	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы: 12V	2	596,40	0,00	1193	0	967	3,00	6
			шт		509,00	0,00	1018	0	95	0,00	0
97	11	5555-221	Батарея аккумуляторная на 7 а.ч., 12В	1	5129,00	0,00	5129	0	0	0,00	0
			компл.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
98	12	С151801-28	Зарядное устройство 220/12В	1	264,00	0,00	264	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	13	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	4	3220,00	0,00	12880	0	7128	25,00	100

				шт		1980,00	0,00	7920	0	90	0,00	0
100	14	С151802-29	Сирена LD-96		4	19200,00	0,00	76800	0	0	0,00	0
				шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
101	15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		580	72,90	0,00	42282	0	27823	0,33	191
				м		53,30	0,00	30914	0	90	0,00	0
102	16	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диам. жил 1х2х0,5 мм2		0,4	3660,00	0,00	1464	0	0	0,00	0
				1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
103	17	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские; без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2		0,18	10100,00	0,00	1818	0	0	0,00	0
				1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
104	18	С151608-1	Кабелегон 12х10		0,45	37500,00	0,00	16875	0	0	0,00	0
				1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
105	19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
				м		19,70	0,50	394	10	95	0,00	0
106	20	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	32123,00	0,00	642	0	0	0,00	0
				км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	21	С130804-939	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питтьевая СТ РК ИСО 4427-2004		20	32,00	0,00	640	0	0	0,00	0
				м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
108	22	С151802-21	Коробка универсальная УК-П		3	59,00	0,00	177	0	0	0,00	0
				шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
109	23	С151801-40	Устройство коммутационное для конца шлейфа ПС		6	2090,00	0,00	12540	0	0	0,00	0
				шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 3-2									
110	1	Е0118-2-8	Установка котлов водогрейный на газообразном топливе мощ 0,0302 гкал/час		2	14570,63	2455,60	29141	4911	25671	53,15	106
				котел		9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9
111	2	75-1-74	Котел водогрейный на газообразном топливе мощ 0,0302 гкал/час GENUS35FF		2	93600,00	0,00	187200	0	0	0,00	0
				шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

112	3	E0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 80 литров	1	5978,67	70,66	5979	71	718	6,98	7
			1бак		639,63	25,49	640	25	108	0,00	0
113	4	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	70459,00	0,00	70459	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	5	C131004-5	Насос сетевой MAGNA 40/100 с электр 0,18 кВт	2	63400,00	0,00	126800	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	6	C151803-158	Насос сетевой MAGNA 25/60 с электр 0,085 кВт	1	36900,00	0,00	36900	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	7	E0118-10-9	Установка бака запаса подпиточной воды вместимостью 1 м3	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
			1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	0
117	8	E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб6 диам. 125 мм	12	229,57	27,87	2755	334	2929	1,04	12
			м		180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
118	9	C130806-83	Трубы электросварные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	12	828,00	0,00	9936	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
119	10	E0109-23-1	Монтаж металлоконструкции	0,06	11412,94	2642,46	685	159	472	50,10	3
			т		8032,50	714,33	482	43	90	2,58	0
120	11	C12021-260	Стоимость метеллоконструкции	0,06	114900,00	0,00	6894	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
121	12	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	0
			комплект		57,94	0,00	58	0	128	0,00	0
122	13	E0118-16-1	Установка грязвиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
			1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	0
123	14	E0118-16-1	Установка грязвиков наружным диаметром патрубков 25 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3
			1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
124	15	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0

125	16	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	296,00	0,00	592	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
126	17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
127	18	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	743,00	0,00	1486	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
128	19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	3	309,24	39,24	928	118	1037	1,47	4
			1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
129	20	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/, Ду 50 мм	3	5670,00	0,00	17010	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
130	21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	6	309,24	39,24	1855	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
131	22	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/, Ду 40 мм	6	5670,00	0,00	34020	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	14	309,24	39,24	4329	549	4801	1,47	21
			1шт		254,25	15,75	3560	221	127	0,07	1
133	24	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/, Ду 25 мм	8	1390,00	0,00	11120	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
134	25	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	1390,00	0,00	2780	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

135	26	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/, Ду 15 мм	4	1250,00	0,00	5000	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
136	27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
137	28	С130903-12	Клапан поплавковый диам. 25 мм	1	296,00	0,00	296	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
138	29	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
			комплект		57,94	0,00	116	0	128	0,00	0
139	30	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные мутовые латунные 11 Б18бк для жидких сред, Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	1	328,00	0,00	328	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
140	31	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов металопластиковых диам. 40 мм	11	412,02	6,65	4532	73	3583	1,40	15
			м		252,00	2,50	2772	28	128	0,01	0
141	32	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов металопластиковых диам. 25 мм	10	336,95	7,90	3370	79	3004	1,29	13
			м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	0
142	33	С130804-97	Трубы металопластиковые, д-40 мм	10,307	237,00	0,00	2443	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
143	34	С130804-95	Трубы металопластиковые, д-25 мм	9,29	122,00	0,00	1133	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
144	35	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов полиэтиленовые диам. 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
			м		292,50	4,57	1755	27	128	0,02	0
145	36	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов полиэтиленовые диам. 25 мм	20	336,95	7,90	6739	158	6008	1,29	26
			м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	0
146	37	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов полиэтиленовые диам. 32 мм	9	310,32	5,28	2793	48	2195	1,05	9
			м		188,55	1,98	1697	18	128	0,01	0
147	38	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов полиэтиленовые диам. 63 мм	12	465,38	9,63	5585	116	3370	1,22	15
			м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	0
148	39	С130804-68	Трубы для водоснабжения полиэтиленовые PN20, d-20x1,9 мм	5,394	32,00	0,00	173	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
149	40	С130804-69	Трубы для водоснабжения полиэтиленовые PN20, d-25x2,3 мм	16,722	53,00	0,00	886	0	0	0,00	0

			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
150	41	С130804-70	Трубы для водоснабжения полиэтиленовые PN20, d-32x3,0 мм	8,442	90,00	0,00	760	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
151	42	С130804-73	Трубы для водоснабжения полиэтиленовые PN20, d-63x5,8 мм	11,352	432,00	0,00	4904	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
152	43	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x490 мм	2	338,79	16,96	678	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
153	44	Е0113-26-16	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	4	111,11	0,05	444	0	10	0,01	0
			м2		2,75	0,02	11	0	90	0,00	0
154	45	Е0113-29-3	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	4	157,64	0,07	631	0	10	0,01	0
			м2		2,72	0,02	11	0	90	0,00	0
155	46	С11021-28	Брусья обрезные из хвойных пород	0,12	22100,00	0,00	2652	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
156	47	Е0118-17-9	Установка воздухосборников ВС-3	1	13527,41	47,58	13527	48	632	2,76	3
			1шт		475,09	18,54	475	19	128	0,08	0
157	48	Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
			1счетчик		67,50	0,00	68	0	128	0,00	0
158	49	С131102-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	0,00	8320	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
159	50	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
			комплект		41,72	0,00	42	0	128	0,00	0
160	51	Е0117-1-129	Установка трапов дима 100 мм	1	3365,08	9,20	3365	9	184	0,79	1
			комплект		139,50	4,50	140	5	128	0,02	0
161	52	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам 110 мм	9	259,53	14,83	2336	133	2324	1,11	10
			м		196,20	5,56	1766	50	128	0,03	0
162	53	С130804-89	Трубы полиэтиленовые для канализации, д 100x2,2 мм	9	386,00	0,00	3474	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
163	54	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1 м в сухих грунтах	1,27	12140,88	2308,84	15419	2932	5202	13,87	18
			м3		2286,00	864,68	2903	1098	130	4,22	5

164	55	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	35400,00	0,00	23010	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
165	56	С143018-37	Колодца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,5	9460,00	0,00	14190	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
166	57	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (а15), ГОСТ 3634-99	1	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
167	58	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0076	23500,00	0,00	179	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
168	59	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,53	4772,77	100,89	2530	53	101	0,85	0
			м3		123,75	38,25	66	20	118	0,18	0
169	60	Е0113-49-1	Пропитка щебня	0,53	5652,57	462,96	2996	245	1006	11,00	6
			м3		1935,00	173,25	1026	92	90	0,85	0
170	61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100 мм (из бетона В15)	5,3	581,39	14,76	3081	78	378	0,36	2
			м2		52,43	5,54	278	29	123	0,03	0
171	62	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (из бетона В15)	74,2	76,82	0,67	5700	50	177	0,01	1
			м2		1,69	0,25	125	19	123	0,00	0
			Локальная смета 3-3								
172	1	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств	2	7410,00	2137,00	14820	4274	10110	28,00	56
			шт		4860,00	460,99	9720	922	95	2,67	5
173	2	75-6-74	Пункт (шкаф) распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	27342,00	0,00	27342	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
174	3	75-6-108	Ящик автоматического включения резерва (АВР) ЯУ8254-22А2	1	115864,00	0,00	115864	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
175	4	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	42	73,10	20,80	3070	874	1109	0,14	6

			м		23,40	4,40	983	185	95	0,03	1	
176	5	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 660, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,2 мм2	0,031	76339,00	0,00	2367	0	0	0,00	0	
			1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
177	6	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,011	50586,00	0,00	556	0	0	0,00	0	
			1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
178	7	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,30	120,00	216	120	94	0,41	0	
			шт		65,00	34,40	65	34	95	0,20	0	
179	8	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	1	757,00	0,00	757	0	0	0,00	0	
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
180	9	С151706-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-100	1	39,00	0,00	39	0	0	0,00	0	
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
181	10	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1	342,80	134,00	343	134	186	0,99	1	
			шт		158,00	37,80	158	38	95	0,22	0	
182	11	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	1	2480,00	0,00	2480	0	0	0,00	0	
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
183	12	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99,00	0,00	198	0	0	0,00	0	
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
184	13	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	2	17,00	0,00	34	0	0	0,00	0	
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
185	14	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,20	1,00	57	1	50	0,37	0	
			шт		52,20	0,02	52	0	95	0,00	0	
186	15	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип0-2-84-10/220	1	182,00	0,00	182	0	0	0,00	0	
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
187	16	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	0	55	0,34	0	
			шт		57,80	0,10	58	0	95	0,00	0	

188	17	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	0,00	68	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
189	18	С151801-131	Подрозетники	2	509,00	0,00	1018	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
190	19	С151801-133	Коробка распределительная	1	1080,00	0,00	1080	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
191	20	Е0121-2-1	Прокладка винилпластовых труб диам до 25 мм	4	72,13	6,92	289	28	218	0,29	1
			м		46,13	4,33	185	17	108	0,02	0
192	21	С130804-1	Трубы винилпластовые	1,608	650,00	0,00	1045	0	0	0,00	0
			кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
193	22	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам 16 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
			м		27,50	0,30	550	6	95	0,00	0
194	23	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д 16-18 мм	0,0316	49131,00	0,00	1553	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
195	24	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
			м		23,00	0,40	690	12	95	0,00	0
196	25	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0378	46400,00	0,00	1754	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
197	26	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
			шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
198	27	С151801-105	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	1	2671,00	0,00	2671	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
199	28	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фанарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	0,00	136	0	134	0,78	1
			шт		124,20	0,00	124	0	108	0,00	0
200	29	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457,00	0,00	457	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 3-4								
201	1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные	1	248,50	0,20	249	0	215	1,30	1
			луч		239,00	0,00	239	0	90	0,00	0
202	2	С151802-41	Прибор Гранит-3	1	3890,00	0,00	3890	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

203	3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	2	457,50	1,60	915	3	787	2,00	4
			шт		437,00	0,00	874	0	90	0,00	0
204	4	С151801-93	Датчик дымоьой БД-169	2	874,00	0,00	1748	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
205	5	Ц0110-668-3	Извещатели ручные ИПР: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1	457,50	1,60	458	2	4	2,00	2
			шт		4,37	0,00	4	0	90	0,00	0
206	6	С151801-38	Ручной пожарный извещатель ИПР	1	1300,00	0,00	1300	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
207	7	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы: 12V	1	596,40	0,00	596	0	484	3,00	3
			шт		509,00	0,00	509	0	95	0,00	0
208	8	5555-221	Аккумулятор гелевый	1	5129,00	0,00	5129	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
209	9	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	0,00	3220	0	1782	25,00	25
			шт		1980,00	0,00	1980	0	90	0,00	0
210	10	С151802-29	Сирена LD-96	1	19200,00	0,00	19200	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
211	11	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,90	0,00	1094	0	720	0,33	5
			м		53,30	0,00	800	0	90	0,00	0
212	12	С151603-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,015	48300,00	0,00	725	0	0	0,00	0
			1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
213	13	Ц0110-485-7	Коробка распределительная	1	1752,50	141,00	1753	141	1615	10,00	10
			шт		1595,00	4,50	1595	5	101	0,03	0
214	14	С151802-13	Коробка УК-2П	1	526,00	0,00	526	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
215	15	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457,00	0,00	457	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
216	16	Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметичные и герметичные	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
			шт		115,00	0,30	115	0	95	0,00	0
217	17	С151801-158	Электророзетка	1	237,00	0,00	237	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
218	18	С151801-7	Электровилка	1	112,00	0,00	112	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
219	19	С151608-1	Пластиковый кабел-канал 10х15 мм	0,015	37500,00	0,00	563	0	0	0,00	0
			1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 3-5								

220	1	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм	9	343,95	4,59	3096	41	611	0,28	3
			м		51,30	1,71	462	15	128	0,01	0
221	2	E0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 100 мм	2	1320,75	20,80	2642	42	354	0,73	1
			м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	0
222	3	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм	13,5	302,95	4,59	4090	62	916	0,28	4
			м		51,30	1,71	693	23	128	0,01	0
223	4	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 15 мм	0,5	292,95	4,59	146	2	34	0,28	0
			м		51,30	1,71	26	1	128	0,01	0
224	5	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
225	6	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
226	7	C130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град С, Р 4 Мпа, Ду 32 мм	5	3443,00	0,00	17215	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
227	8	C130904-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град С, Р 4 Мпа, Ду 20 мм	5	2596,00	0,00	12980	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
228	9	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град С, Р 4 Мпа, Ду 15 мм	1	2430,00	0,00	2430	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
229	10	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,40	0,07	594	0	454	0,65	3
			м2		108,00	0,02	432	0	105	0,00	0

230	11	Е0119-15-1	Пневмотическое испытание газопроводов	25	78,92	0,00	1973	0	2232	0,33	8
			м		69,75	0,00	1744	0	128	0,00	0
231	12	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на технологическом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ратомерт, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм (сигнализация загазованности)	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
			комплект		477,00	0,00	477	0	90	0,00	0
232	13	С131401-15п	Сигнализатор загазованности	1	19800,00	0,00	19800	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
233	14	Е0109-17-1	Монтаж опоры из стальных труб диам 89х4 мм	0,032472	4646,85	2285,57	151	74	64	9,35	0
			т		1579,50	617,13	51	20	90	2,34	0
234	15	С130806-76	Трубы электросварные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	4,4	509,00	0,00	2240	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
235	16	Е0113-16-6	Огрунтовка металических повержностей грунтовкой гф-021 за один раз	0,5	40,72	0,04	20	0	4	0,04	0
			м2		8,32	0,00	4	0	90	0,00	0
236	17	Е0113-26-6 к=2	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	0,5	40,72	0,04	20	0	4	0,04	0
			м2		8,32	0,00	4	0	90	0,00	0
237	18	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на технологическом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ратомерт, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм (Счетчик газовый ВК G-40)	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
			шт		477,00	0,00	477	0	90	0,00	0
238	19	С131401-14	Счетчие газовый G-6	1	14500,00	0,00	14500	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
239	20	С131903-27	Термозапорный клапан КТЗ 001-32	1	634,00	0,00	634	0	0	0,00	0

			шт	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Итого прямые затраты				3113410,54	63574,17			1735
						275238,85	21830,23			101
		Всего заработная плата					297069,08			
		Накладные расходы						325687		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								162,84
		Сметная заработная плата в Н.Р.					48853,11			
		Сметная заработная плата					345922,19			
СН РК 8.02-07-2002		Временные здания и сооружения 1,8%				56041,39				
		Всего стоимость работ				3218305,04				
		Нормативная трудоемкость								1998,15
		Стоимость работ в цена 2001 года				3218305,04				
		К=4,309714895								
		Итого в текущих ценах 2017 г.				13869977				
СН РК 8.02-07-2002		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%				196607				
СН РК 8.02-07-2002		Затраты на выслугу лет, 1%				138700				
СН РК 8.02-07-2002		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				55480				
СН РК 8.02-07-2002		Налоги, сборы и объязательные платежи 2%				277400				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				14538163,32				
		НДС 12%				1744579,60				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**16282742,92**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" Ж. Сыдихов

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Стройнадзор" М. Жумагулов

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров