Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО

Договор № 21 от 24.05.2020 г.

Акт
приемки выполненных работ

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земельные работы											
1	1101-0102-0203	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	6504	90,26	82,81	587067	538585	1254	213360	864461
					7,26	38,3	47228	249106	–	64034	
2	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	11707,2	251		2938507		–	–	3173588
					–		–		–	235081	
3	1101-0107-0102	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	6504	62,19	58,9	404456	383094	–	147942	596590
					3,28	28,31	21362	184113	–	44192	
4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6504	84,02	66,25	546434	430864	64390	99751	697880

5	1101-0201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6504	7,87	13,43	51180	87363	–	51695	179191
					20,08	20,08	130581	130581	–	35337	
6	1101-0201-0312	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6504	–	7,55	–	49079	–	13273	78976
					8,87	8,87	57658	57658	–	15468	
7	1138-0101-0101	Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР = 93 %	м3 наброски	100	–	3,3	–	21483	–	5850	1061113
					8356,93	105,89	835693	10589	2471610	13611	
8	1136-0201-0203	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	28886	12,34	36,45	1234	3645	–	211809	263298
					7,53	7,53	217639	217639	–	26155	
9	1108-0101-0202	Крепление откоса плотины щебнем. Устройство НР = 93 %	м3 основания	26	–	1,26	–	36327	–	19504	303900
					9585,77	1461,62	249230	38002	192553	32159	
10	1108-0101-0202	Крепление ямы размыва из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо Устройство НР = 93 %	м3 основания	150	718,27	611,73	18675	15905	–	22511	1361223,5
					8356,93	119,28	1253539,5	17892	1234410	6807	
					12,34	36,45	1851	5468	–	100877	

Итого **8 580 221**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 824 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	652 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 964 217
- перевозка грузов, тенге	2 938 507
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	590 590
Сметная прибыль (8 %), тенге	768 826
Всего	**10228574**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	**439829**
Удорожание работы в зимнее время (1,08 %)	110469
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**215577**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**10 994 449**
Итого в текущих ценах с 2019 г. К=1,049	**11 533 177**
С договорным коэф. К= 0,9	**11 071 850**
НДС (12 %)	1 328 622
Итого	**12 400 472**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
ЗКО, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____ Губаев Б. М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, САРЫТАУ, 25
БИН/ИИН 130240023061
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ416010181000054738
АО "Народный Банк Казахстана"
Руководитель
_____ Сакпиреев Б. А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект"
_____

Технадзор:
Акционерное общество "Құрылысконсалтинг"
_____