Форма 2В

,венное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

,арищество с ограниченной ответственностью "BR[illegible]M"

,ект: Строительство новых объектов и реконструкция имею[illegible],хся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Та[illegible]линского района,

,№ 21 от 24.05.2020 г.

Акт

приемки выполненных работ

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2 Водосброс из одной тубы											
25	1108-0101-0202	Крепление отводящего канала щебнем. Устройство НР = 93 %	м3 основания	20	9585,8	1461,65	191716	29233	148118	24738	233770
					718,25	611,75	14365	12235	–	17316	
26	1136-0201-0203	Дно, откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	50	7,54	7,54	377	377	–	45	456
					–	1,26	–	63	–	34	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	84	66,24	4200	3312	495	767	5364
					7,86	13,44	393	672	–	397	
28	1101-0201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	20,08	20,08	1004	1004	–	271	1377
					–	7,54	–	377	–	102	
29	1101-0201-0312	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	50	8,86	8,86	443	443	–	119	607
					–	3,3	–	165	–	45	
30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,022	20160090,9	465136,36	443522	10233	423305	12924	492962

				453818,18	139590,91	9984	3071	–	36516	
	...и железобетонные буронабивные диаметром до 620 мм под защитой обсадной трубы длиной до 12 м. Устройство буровыми установками. Грунты групп 1-2 НР = 99 %	м3 конструктивного объема сваи	0,7	130434,29	94707,14	91304	66295	22669	6530	105661
				3342,86	6080	2340	4256	–	7827	
34 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0742	49056,6	25404,31	3640	1885	321	1240	5270
				19326,15	4892,18	1434	363	–	390	
38 1109-0601-0102	Диафрагма. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,165	48993,94	2412,12	8084	398	604	4932	14057
				42921,21	400	7082	66	–	1041	
39 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (диафрагма). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,165	155006,06	11139,39	25576	1838	848	15947	44845
				138727,27	1339,39	22890	221	–	3322	
41 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	2985136,36	295772,73	65673	6507	52646	7226	78731
				296363,64	35409,09	6520	779	–	5832	
42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,2	85,07	2,25	1208	32	652	364	1698
				36,9	0,28	524	4	–	126	
43 1113-0301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	14,2	360,35	3,1	5117	44	4685	272	5820
				27,32	0,42	388	6	–	431	
2.3 Ледозащитное сооружение										
44 1105-0101-4905	Скважины диаметром 300 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 5 НР = 99 %	м скважины	55	10792,51	6682,51	593588	367538	16335	376052	1047211
				3813	3093,38	209715	170136	–	77571	

	оетонные ивные диаметром до 620 мм , защитой обсадной трубы длиной до 12 м. Устройство буровыми установками. Грунты групп 1-2 НР = 99 %	м3 конструктивного объема сваи	6,43	130432,35	94706,53	838680	608963	208224	59971	970543
				3342,61	6078,38	21493	39084	–	71892	
48 1106-1905-0101	Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,442	29018,1	13934,39	12826	6159	867	6288	20643
				13122,17	2511,31	5800	1110	–	1529	
50 1106-1905-0401	Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные. Бетонирование НР = 91 %	м3	6,6	34306,67	3456,21	226424	22811	189721	16337	262182
				2104,85	615,3	13892	4061	–	19421	
51 1107-0501-0101	Блоки массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1472,25	745,75	5889	2983	1084	3376	10006
				455,5	259,75	1822	1039	–	741	
52 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,28	47802		13385		13385	–	14456
				–		–		–	1071	
53 1110-0114-0401	Настил из досок. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1	87877	1173	87877	1173	72395	13298	109269
				14309	467	14309	467	–	8094	
54 1110-0115-0102	Конструкции деревянные. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1	8005	37	8005	37	6169	1633	10409
				1799	15	1799	15	–	771	
55 1109-0305-0401	Ограждения защитные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,62108	93946,28	1422,5	340187	5151	29330	211931	596287
				84423,98	397,67	305706	1440	–	44169	

	и металлические. вка грунтовкой ГФ-021 за ин раз НР = 69 %	м2		84,98	2,21	28552	743	19	8600	40124
				36,88	0,22	12390	74	–	2972	
301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	336	360,41	3,13	121098	1053	110864	6437	137738
				27,32	0,44	9181	148	–	10203	

Итого по разделу 2	**4 209 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	662 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 138 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 318 136
Накладные расходы, тенге	779 298
Сметная прибыль (8 %), тенге	311 813
Всего	**4209486**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	**181008**
Удорожание работы в зимнее время (1,08 %)	**45462**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88719**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 524 675**
Итого в текущих ценах с 2019 г.	**4 746 385**
С договорным коэф.	**3 728 906**
НДС (12 %)	447 468,80
Итого	**4 176 374,80**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
ЗКО, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ970Z0102KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____Губаев Б. М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, САРЫТАУ, 25
БИН/ИИН 130240023061
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ416010181000054738
АО "Народный Банк Казахстана"
Руководитель
_____Сакпиреев Б. А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект"
_____

Технадзор:
Акционерное общество "Курылысконсалтинг"
_____