Цены региона Западно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКПнаПХВ "Зеленовская центральная районная больница" управление здравоохранения акиматаЗКО

Подрядчик: ТОО "BRAT.M"

Объект: Капитальный ремонт здания медицинского пункта с.Егендыбулак

Договор № 204 от 26.08.2018 г

Акт

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт здания медицинского пункта с.Егендыбулак

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	5,85	9748,25	2818,63	57027	16489	–	40274	105085,27
					6929,6	1266,15	40538	7407	–	7784	
2	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1136,58	48,89	10230	440	–	7194	18817,06
					1087,77	22,44	9790	202	–	1394	
3	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	13,3	774,96	–	10307	–	–	7421	19146,11
					774,96	–	10307	–	–	1418	
4	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1696,9	97,33	15272	876	–	10648	27994,48
					1599,6	43,67	14396	393	–	2074	
5	1204-0101-0402	Перемычки. Разборка НР = 72 %	м	25,5	232,35	2,47	5924	63	237	4069	10794,27
					220,57	1,1	5624	28	–	799	
6	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	120	59,14	–	7096	–	–	5109	13182,06
					59,14	–	7096	–	–	976	
7	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	155	139,72	18,29	21657	2835	–	14117	38635,66
					121,43	5,06	18822	785	–	2862	

8	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %								
			м2 кровли	155	241,46	16,7	37426	2588	–	25600	68068,64
					224,76	4,63	34838	717	–	5042	
9	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %								
			м2 кровли	155	223,19	1,52	34594	236	–	24738	64078,06
					221,66	–	34358	–	–	4747	
10	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР = 72 %								
			м3 конструкции	4,5	1756,08	1110,89	7902	4999	–	3019	11794,96
					645,08	286,67	2903	1290	–	874	
11	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %								
			м3	5,04	116078,35	6901,98	585035	34786	359057	171722	843309,4
					43625,14	2626,79	191192	13239	–	60541	
12	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %								
			м3 кладки	10	12536,69	3608,1	125365	36081	36898	55118	193542,14
					5238,6	688,1	52386	6881	–	14439	
13	2103-0302-0314	Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92								
			шт.	714	225		160650		160650	–	173502
					–		–		–	12852	
14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %								
			т металлических изделий	0,03618	342042,32	3261,47	12375	118	9967	2160	15692,5
					63303,36	912,11	2290	33	–	1163	
15	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	122,8	1400,84	83,66	172022,64	10273,72	48843,53	96589,99	290101,64
					919,42	63,78	112905,39	7832,09	–	21489,01	
16	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %								
			м2 оштукатуриваемой								

					505,08	3,45	62023,82	424,12	–	10374,73	
17	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	122,8	484,75	3,33	59527,7	409,49	22621,31	29344,03	95981,47
					297,21	1,49	36496,9	183,14	–	7109,74	
18	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1380,13	83,66	151813,79	9202,85	42822,68	85443,18	256237,53
					907,17	63,78	99788,26	7015,72	–	18980,56	
19	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	288,2	530,59	5,93	152917,08	1708,49	33852,55	94548,42	267262,74
					407,2	2,88	117356,05	829,48	–	19797,24	
20	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	288,2	435,71	3,33	125572,62	961,04	48510,62	61224,63	201741,03
					264,06	1,49	76100,97	429,81	–	14943,78	
21	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	81,5	4567,41	26,1	372244,12	2127,3	223380,96	118638,94	530153,71
					1800,44	19,18	146735,86	1562,81	–	39270,65	
22	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	3055,98	48,85	137518,95	2198,15	38241,94	78516,85	233318,67
					2157,31	23,72	97078,86	1067,21	–	17282,86	

23	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворимых смесей толщиной до 10 мм. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	406,17	13,98	18277,45	628,89	9987,96	6544,71	26807,93
					170,24	11,56	7660,61	520,28	–	1985,77	
24	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	435,71	3,33	19607,11	150,06	7574,52	9559,71	31500,16
					264,07	1,49	11882,52	67,11	–	2333,35	
25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,81	31180,42	8,96	212338	61	188057	22767	253914,42
					3556,61	–	24220	–	–	18808	
26	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	122,8	1325,57	102,32	162779	12565	71434	75508	257352,64
					641,53	12,61	78780	1548	–	19063	
27	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,137536	82405		11333,65		11333,65	–	12240,35
					–		–		–	1	
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	122,8	710,13	31,82	87205	3907	43028	39541	136885,15
					327,93	14,62	40270	1795	–	10140	
29	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	122,8	577,47	50,77	70913	6234	64181	3084	81389,28
					4,06	22,66	498	2783	–	5920	
30	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	122,8	3548,37	82,39	435740,41	10117,58	282366,43	138734,23	620432,61
					1166,58	35,29	143256,39	4333,21	–	45957,97	
31	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,3	449,17	34,95	4178	325	3205	715	52,83,85

					69,7	12,15	648	113	–	391	
32	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,465	34306,72	8,6	15953	4	14295	1555	18907,8
					3556,91	–	1654	–	–	1401	
33	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,3	723,6	31,83	6730	296	3384	2995	10501,94
					327,96	14,62	3050	136	–	778	
34	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	9,3	597,39	40,54	5555	377	5140	195	6366,69
					24,32	18,17	38	169	–	460	
35	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	9,3	3026,82	23,79	28149,47	221,22	24353,44	3455,7	34133,58
					384,39	10,91	3574,8	101,47	–	2528,41	
36	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	115	558,87	1,86	64269,56	213,73	30223,1	31892,02	103854,51
					294,2	0,83	33832,72	94,96	–	7692,93	
37	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	19,84	2537,72	191,38	50349	3797	28724	17564	73345,45
					898,6	85,08	17828	1688	–	5433	
38	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,84	20980		416243		416243	–	449542,66
					–		–		–	33299	
39	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	13,3	1042,05	5,64	13860	75	10800	2716	17902,08
					224,43	2,48	2985	33	–	1326	
40	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	13,3	2231		29672,3		29672,3	–	32046,08

41	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 2500 мм. Устройство НР = 80 %								
			м	17,5	1454,9	6,23	25459	109	17791	6064	34046,78
					431,97	1,2	7559	21	–	2522	
42	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %								
			м2	4,41	2678,88	641,87	11813,85	2830,63	4287,16	4805,95	17949,39
					1064,87	146,01	4696,06	643,89	–	1329,58	
43	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
			м2	2,52	49436		124578,72		124578,72	–	134545,02
					–		–		–	9966,3	
44	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
			м2	1,89	55860		105575,4		105575,4	–	114021,43
					–		–		–	8446,03	
45	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
			м2	17,22	1626,9	87,14	28015,15	1500,58	8031,2	17185,93	48817,18
					1073,34	35,55	18483,37	612,11	–	3616,09	
46	2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	5,88	11456		67361,28		67361,28	–	72750,18
					–		–		–	5388,9	
47	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	11,34	12102		137236,68		137236,68	–	148215,61
					–		–		–	10978,93	
48	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	40	387		15480		15480	–	16718,40
					–		–		–	1238,4	

49	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %									
			м3 древесины в конструкции	9,27	102965,85	1576,27	954493	14612	733734	190517	1236612,2
					22238,13	597,52	206147	5539	–	91601	
50	2113-0814-2203	Скобы металлические для монтажа	кг	2,6	126		328		328	–	353,81
					–		–		–	26	
51	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	122,8	4191,45	24,58	514711	3018	441942	63880	624875,91
					568	9,99	69751	1227	–	46287	
52	1112-0101-1503	Прокладка полиэтиленовой пленки. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	156	78,16	5,78	12816	901	–	11120	23857,58
					66,42	1,1	11915	172	–	1915	
53	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1716	82405		14140,7		14140,7	–	15271,95
					–		–		–	1131,26	
54	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	25,92	14663,89	1912,85	380087	49581	–	267451	699342,64
					12751	825,73	330506	21403	–	51803	
55	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	26,4384	7911		209154		209154	–	225886,52
					–		–		–	16732	
56	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	172,8	335,26	14,68	57932	2536	42198	12648	76227,36
					76,38	3,18	13198	550	–	5646	
57	1110-0101-0103	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка НР = 90 %	конструкция	2,53	10494,47	2073,91	26551	5247	5687	15692	45622,51
					6172,73	718,58	15617	1818	–	3379	
58	2107-0201-0205	Балка 150х100мм	м3	2,53	31477		79637		79637	–	86007,75
					–		–		–	6371	

59	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
			м3 древесины в конструкции	15,076	10104,16	64,34	152330	970	138662	11786	117245,44
					842,28	26,33	12698	397	–	13129	
60	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %									
			м2 кровли	156	2875,64	117,01	448600	18253	142286	269113	775130,04
					1846,54	28,54	288061	4453	–	57417	
61	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	200	2072		414400		414400	–	447552
					–		–		–	33152	
62	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м планки	62	1951,3	1285,84	120979	79722	24820	29216	162211,8
					265,11	247,08	16437	15319	–	12016	
63	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	50	785		39250		39250	–	42390
					–		–		–	3140	
64	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	12	653		7836		7836	–	8462,88
					–		–		–	627	
65	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м планки	37	1178,16	13,05	43592	483	31483	10799	58743,92
					314,22	3,03	11626	112	–	4351	
66	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	37	967		35779		35779	–	38641,32
					–		–		–	2862	
67	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90									
			шт.	26	92		2392		2392	–	2583,36

68	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	200	351,16	2,99	70233	597	63253	5964	82293,36
					31,92	1,22	6383	244	–	6096	
69	1110-0109-0102	Лестницы. Устройство НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	0,8	21033,75	186,25	16827	149	12545	3779	22253,78
					5166,25	82,5	4133	66	–	1648	
70	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	8309,17	40	831	4	620	188	1100,33
					2069,03	20	207	2	–	82	
71	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	17850,71	941	17852	941	10471	6126	25895,33
					6439,63	367	6440	367	–	1918	
72	1110-0110-0101	Жалюзи. Установка НР = 90 %	м3	0,009	121506,51	777,78	1094	7	634	410	1626,19
					50321,7	333,33	453	3	–	120	
73	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	1	298		298		298	–	321,84
					–		–		–	24	
74	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	401		401		401	–	433,08
					–		–		–	32	
75	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,3	159,09	78,98	2274,97	1129,41	–	1196,76	3749,47
					80,11	36,13	1145,56	516,61	–	277,74	
76	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,8	42924,75	2402,09	592361,5	33148,88	440485,29	113944,07	762810,02
					8603,43	469,99	118727,33	6485,93	–	56504,45	
77	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	202055		50311,69		50311,69	–	54336,63
					–		–		–	4024,94	
78	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м								

					2287,14	37,89	24243,72	401,61	–	5388,15	
79	2301-0201-0118	Ограждение	м	13,117	417		5469,79		5469,79	–	5907,37
					–		–		–	437,58	
80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,002	395351,94	1465,54	790,7	2,93	326,91	420,45	1308,05
					230432,4	583,76	460,86	1,17	–	96,89	
81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	91,06	2,76	200,33	6,08	100,96	64,79	286,33
					42,41	0,28	93,29	0,61	–	21,21	
82	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,2	160,3	3,92	352,66	8,62	234,97	76,09	463,05
					49,58	0,55	109,07	1,21	–	34,3	
83	1109-0302-0112	Стойки опорные под козырек. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,27183	26901,49	14229,48	7316	3868	1621	1940	9992,19
					6721,11	3623,59	1827	985	–	740	
84	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,235	248133		58311		58311	–	62976,16
					–		–		–	4665	
85	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00117	215312		252		252	–	272,07
					–		–		–	20	
86	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 x 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,035643	248776		8864		8864	–	9576,49
					–		–		–	709	
87	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,052562	58514,23	28250,95	3078	1486	209	1223	4641,88
					26292,78	7414,45	1383	390	–	344	
88	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,052562	252610		13287		13287	–	14339,9

89	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %				–		–		–	1063
			м2 кровли	2,9	750,5	23,79	2177	69	231	1748	4239,45
					647,24	7,93	1877	23	–	314	
90	2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	3,335	1761		5873		5873	–	6342,77
					–		–		–	470	
91	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м примыканий	2,2	628,66	16,82	1383	37	315	954	2523,58
					468,64	2,73	1031	6	–	187	
92	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	2,2	1113		2449		2449	–	2644,49
					–		–		–	196	
93	1109-0305-0401	Каркас козырька. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,05959	106913,91	1778,82	6371	106	480	4012	11214,84
					97080,05	503,44	5785	30	–	831	
94	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,056042	255147		14298		14298	–	15442,86
					–		–		–	1144	
95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00351	202055		709		709	–	766
					–		–		–	57	
96	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м2 кровли	2,45	750,5	23,27	1838	57	195	1478	3581,61
					647,35	8,16	1586	20	–	265	
97	2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									

					–		–		–	397	
98	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м примыканий	2	628,66	16,5	1257	33	287	867	2294,16
					468,5	2,5	937	5	–	170	
99	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	2	1113		2226		2226	–	2404,08
					–		–		–	178	
100	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %									
			м2	148	687,57	2,93	101553	434	44371	45524	152644,05
					383,43	1,06	56748	157	–	11766	
101	2900-0000-0000 (пл)	Сайдинг "Корабельная доска"	м2	148	1875		277500		277500	–	299700
					–		–		–	22200	
102	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм									
			м	103	204		21012		21012	–	22692,96
					–		–		–	1681	
103	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм									
			шт.	397	19		7543		7543	–	8146,44
					–		–		–	603	
104	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм									
			10 шт.	3,97	77		3056		3056	–	3301,45
					–		–		–	244,55	
105	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %									
			м2 поверхности	148	184,7	33,24	27335	4919	–	21888	53161,2
					151,46	7,57	22416	1120	–	3938	
106	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,148	82405		12195,94		12195,94	–	13171,62
					–		–		–	975,68	
107	2113-0208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм									
			1000 шт.	1,1	5880		6468		6468	–	6985,44

					–		–		–	517,44	
108	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	1177,14	33,14	25897	729	8148	14102	43199
					773,64	27,64	17020	608	–	3200	
109	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,5	3055,98	48,85	62647,52	1001,38	17421,33	35768,79	106289,62
					2157,31	23,72	44224,81	486,17	–	7873,31	
110	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж НР = 52 %	котел	1	20588,47	–	20588,47	–	–	20588,47	41289,25
					45971	–	45971	–	–	5590	
111	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	116	336,7	2,76	39057	320	3557	25407	69620,44
					303,28	0,92	35180	107	–	5157	
112	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	122	907,09	42,49	110665	5184	–	77759	203497,88
					864,6	20,63	105481	2517	–	15074	
113	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	73933,84	12871,16	73933,84	12871,16	13712,28	51097,17	135033,48
					47350,39	4789,58	47350,39	4789,58	–	10002,48	
114	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	1590,06	20,79	101764,05	1330,66	76366,41	24043,08	135871,70
					376,05	7,29	24066,98	466,78	–	10064,57	
115	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1444,5	20,79	17334,56	249,5	12572,5	4508,08	23590,05
					376,05	7,29	4512,56	87,52	–	1747,41	
116	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	[illegible]	7,42	18761,20	177,44	139208,78	1316,64	131934,02	6426,31	157285,90

					802,98	80,77	5958,13	599,33	–	11650,81	
117	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	10	279,92	–	2799,18	–	1113,4	1652,06	4807,34
					168,58	–	1685,78	–	–	356,1	
118	2304-1008-0428	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	10	7789		77890		77890	–	84121,20
					–		–		–	6231,2	
119	2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1130		2260		2260	–	2440,80
					–		–		–	180,8	
120	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16537		33074		33074	–	35719,92
					–		–		–	2645,92	
121	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8033,99	76,7	8033,99	76,7	5010,2	2902,3	11811,19
					2947,08	14,45	2947,08	14,45	–	874,9	
122	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,12	5016,83	59,37	30700,24	363,37	19445,78	10805,21	44825,89
					1779,59	22	10891,09	134,64	–	3320,44	
123	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,04	4853,88	47,19	34171,33	332,19	22368,42	11360,49	49174,36
					1629,36	17,27	11470,72	121,61	–	3642,55	
124	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1627,11	37,13	9762,63	222,78	1834,21	7636,49	18791,06
					1284,27	14,45	7705,64	86,7	–	1391,93	

125	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
			зонт	2	4538,73	54,1	9077,46	108,2	7750,4	1222,8	11124,27
					609,43	14,45	1218,85	28,9	–	824,02	
126	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	2	2616,19	8,01	5832,37	16,01	362,2	5349,61	12076,54
					2727,08	2,31	5454,16	4,62	–	894,56	
127	2305-0310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм									
			шт.	2	25671		51342		51342	–	55449,36
					–		–		–	4107,36	
128	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,76	5016,38	59,37	28894,34	342	18301,91	10169,61	42189,07
					1779,59	22	10250,43	126,72	–	3125,12	
129	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %									
			решетка	2	1627,11	37,13	3254,21	74,26	611,4	2545,5	6263,69
					1284,27	14,45	2568,55	28,9	–	463,98	
130	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
			зонт	2	4538,73	54,1	9077,46	108,2	7750,4	1222,8	11124,27
					609,43	14,45	1218,85	28,9	–	824,02	
131	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	2	3327,25	10,01	6654,5	20,01	362,2	6152,51	13831,57
					3136,14	2,89	6272,29	5,78	–	1024,56	
132	2305-0310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм									
			шт.	2	25671		51342		51342	–	55449,36
					–		–		–	4107,36	
133	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровод								

					1695,64	97,79	11869,48	684,51	–	2148,67	
134	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровода	52	2774,58	605,18	144278,21	31469,49	712,42	117900,04	283152,51
					2155,7	157,88	112096,3	8209,87	–	20974,26	
135	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	1,858	140		260		260	–	280,93
					–		–		–	21	
136	2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	4,645	153		710,68		710,68	–	767,54
					–		–		–	57	
137	2301-0501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	46,748	88		4114		4114	–	4442,93
					–		–		–	329	
138	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	999		999		999	–	1078,92
					–		–		–	79,92	
139	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	623		2492		2492	–	2691,36
					–		–		–	199,36	
140	2303-0103-0503	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79									
			м	30	1212		36360		36360	–	39268,80
					–		–		–	2908,8	
141	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	22	542		11924		11924	–	12877,92
					–		–		–	954	
142	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %									
			м трубопровода	2	611,78	112	1222	224	443	499	1833,21
					277,35	50,5	555	101	–	138	

143	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77									
			м	2,2	187		411		411	–	444,31
					–		–		–	33	
144	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровода	5	2079,35	80,6	10396	403	2845	7005	20719,29
					1695,64	–	7148	–	–	1392	
145	2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	4,645	153		711		711	–	767,54
					–		–		–	57	
146	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровода	46	2774,58	605,18	127630	27838	630,22	104296,19	250481,07
					2155,7	0,11	99162,11	7262,58	–	14983	
147	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	41,354	179		7402		7402	–	7994,56
					–		–		–	592	
148	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	999		999		999	–	1078,92
					–		–		–	79,92	
149	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	623		623		623	–	672,84
					–		–		–	49,84	
150	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки									

					–		–		–	910,56	
151	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	542		11382		11382	–	12293
					–		–		–	911	
152	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	34	611,78	111,91	20774	3805	7539	8476	31164,61
					277,35	50,65	9430	1722	–	2340	
153	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	187		6994		6994	–	7553,3
					–		–		–	560	
154	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	745,02	3,87	2235,07	11,61	15,18	2167,29	4754,55
					736,09	1,08	2208,28	3,24	–	352,19	
155	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,988	1397		4174		4174	–	4508,17
					–		–		–	334	
156	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	6695		6695		6695	–	7230,6
					–		–		–	536	
157	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,8	11631,36	167,5	9306	134	7517	1647	11829,1
					2069,36	32,5	1655	26	–	876	

158	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	3000142,63	266400,08	2400,11	213,12	1914,35	304,99	2921,51
					340800,2	44288,13	272,64	35,43	–	216,41	
159	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	745,02	3,87	17135	89	116	16615	36451,57
					736,09	1,04	16930	24	–	2700	
160	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	771,5	1,57	10801	22	32	10539	23045,59
					767,64	0,5	10747	7	–	1707	
161	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	23	720		16560		16560	–	17884,8
					–		–		–	1325	
162	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	14	460		6440		6440	–	6955,2
					–		–		–	515	
163	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155		155		155	–	167,4
					–		–		–	12	
164	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400		400		400	–	432
					–		–		–	32	
165	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,33	542		4514,86		4514,86	–	4876,05
					–		–		–	361,19	
166	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,6	11631,36	167,34	18610,17	267,75	15031,45	3295,67	23658,32
					2069,36	32,48	3310,97	51,96	–	1752,47	

167	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %									
			км трубопровода	0,0016	3000142,63	266400,08	4800,23	426,24	3828,71	609,98	5843,02
					340800,2	44288,13	545,28	70,86	–	432,82	
168	2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	1317		1317		1317	–	1422,36
										106,36	
169	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %									
			комплект	7	2791,53	99,3	19540,74	695,07	1562,72	17247,66	39731,48
					2468,99	45,24	17282,95	316,71	–	2943,07	
170	2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	7	7251		50757		50757	–	54817,56
					–		–		–	4060,56	
171	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	7	966		6762		6762	–	7302,96
					–		–		–	540,96	
172	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	7	2405		16835		16835	–	18181,80
					–		–		–	1346,8	
173	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
			комплект	1	3505,99	197,01	3505,99	197,01	541,53	2800,81	6811,34
					2767,45	90,51	2767,45	90,51	–	504,54	
174	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	1	18173		18173		18173	–	19626,84
					–		–		–	1453,84	
175	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик								

					502,62	13,76	502,62	13,76	–	84,72	
176	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783		5783		5783	–	6245,64
					–		–		–	462,64	
177	2304-1013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1835		1835		1835	–	1981,80
					–		–		–	146,8	
178	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2515,19	–	2515,19	–	2217,34	291,9	3031,66
					297,85	–	297,85	–	–	224,57 –	
179	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2117,5	106,22	8470,36	424,9	1202,32	6760,23	16449,04
					1710,79	13,76	6843,14	55,05	–	1218,45	
180	2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2034		6102		6102	–	6102,00
					–		–		–	488,16	
181	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	92		92		92	–	99,36
					–		–		–	7,36	
182	1217-0101-2601	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт без ремонта автоматов НР = 72 %	шт.	2	1328,91	–	2657,81	–	–	1913,63	4937,16
					1328,91	–	2657,81	–	–	365,72	
183	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	147,5	1,5	1770	18	–	1268	3280,67
					146	0,75	1752	9	–	243	
184	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	45,04	–	1081	–	–	778	2007,38
					45,04	–	1081	–	–	149	
185	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	490	74,51	0,19	36512	93	–	26254	67787,33
					74,32	0,09	36419	45	–	5021	
186	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	5497,84	936,04	5497,84	936,04	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					2286	267,3	2286	267,3	–	586,9	
187	2307-0201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	12010		12010		12010	–	12970,80
					–		–		–	960,8	
188	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
			шт.	1	12067		12067		12067	–	13032,36
					–		–		–	965,36	
189	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %									
			м	1	158,06	21,68	158,06	21,68	21,1	87,52	265,23
					115,28	6,28	115,28	6,28	–	19,65	
190	2307-0222-0138	Шина ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ30	шт.	1	12693		12693		12693	–	13708,44
					–		–		–	1015,44	
191	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	3749,32	103,24	3749,32	103,24	1444,08	1604,69	5782,33
					2202	26,73	2202	26,73	–	428,32	
192	2307-0204-1810	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327 1-2010									
			шт.	1	5061		5061		5061	–	5465,88
					–		–		404,88	–	
193	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	20	293,36	137,54	5867,11	2750,81	914,3	2133,43	8640,58
					110,1	38,05	2202	761,09	–	640,04	
194	2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1645907		32918,14		32918,14	–	35551,59
					–		–		–	2633,45	
195	1308-0206-0802	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	1	33,69	2,41	33,69	2,41	9,96	15,93	53,59
					21,32	0,8	21,32	0,8	–	3,97	

196	2306-0901-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79								
			км	0,001	44573		44,57		44,57	–	48,14
					–		–		–	3,57	
197	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %									
			шт.	1	4200,44	89,54	4200,44	89,54	681,9	2488,13	7223,65
					3429	26,73	3429	26,73	–	535,09	
198	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	2414		2414		2414	–	2607,12
					–		–		–	193,12	
199	2307-0204-1410	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	5	6546		32730		32730	–	35348,40
					–		–		–	2618,4	
200	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	7	3048,26	22,88	21337,82	160,16	5763,66	11098,08	35030,77
					2202	–	15414	–	–	2594,87	
201	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	465		930		930	–	1004,40
					–		–		–	74,4	
202	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	15	228,48	23,06	3427,2	345,94	842,66	1675,3	5510,70
					149,24	5,88	2238,6	88,21	–	408,2	
203	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	18,5	2829,29	156,19	52341,83	2889,55	35647,58	10437,84	67802,05
					746,2	37,42	13804,7	692,31	–	5022,37	
204	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %									
			шт.	32	1654,63	668,63	52948,27	21377,84	4138,42	29585,82	89136,82

					857,25	426,86	27432	13659,42	–	6602,73	
205	2307-0101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82									
			шт.	3	1126		3378		3378	–	3648,24
					–		–		–	270,24	
206	2307-0102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82									
			шт.	14	4407		61698		61698	–	66633,84
					–		–		–	4935,84	
207	2307-0102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82									
			шт.	15	4271		64065		64065	–	69190,20
					–		–		–	5125,2	
208	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60									
			10 шт.	0,3	583		174,9		174,9	–	188,89
					–		–		–	13,99	
209	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91									
			шт.	71	145		10295		10295	–	11118,60
					–		–		–	823,6	
210	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %									
			шт.	11	347,63	3,21	3823,89	35,36	142,36	2633,71	6974,21
					331,47	1,07	3646,17	11,76	–	516,61	
211	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	11	306		3366		3366	–	3635,28
					–		–		–	269,28	
212	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %									
			шт.	1	347,63	3,21	347,63	3,21	12,94	239,43	634,02
					331,47	1,07	331,47	1,07	–	46,96	
213	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	1	315		315		315	–	340,20
					–		–		–	25.2	

214	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %									
			шт.	24	413,61	3,21	9926,65	77,15	522,63	6733,83	17993,32
					388,62	1,07	9326,88	25,66	–	1332,84	
215	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	24	564		13536		13536	–	14618,88
					–		–		–	1082,88	
216	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	63	2665,9	437,96	167951,83	27591,61	–	107667,34	297668,69
					2227,94	145,68	140360,22	9177,75	–	22049,53	
217	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК									
			шт.	33	121		3993		3993	–	4312,44
					–		–		–	319,44	
218	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	30	263		7890		7890	–	8521,20
					–		–		–	631,2	
219	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	490	293,36	137,54	143744,15	67394,8	22400,35	52268,98	211694,17
					110,1	38,05	53949	18646,8	–	15681,05	
220	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,24	167026		40086,24		40086,24	–	43293,14
					–		–		–	3206,9	
221	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,25	264888		66222		66222	–	71519,76
					–		–		–	5297,76	
222	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %									
			м	180	236,99	8,99	42657,35	1617,37	14176,77	19722,57	67370,31
					149,24	2,94	26863,2	529,25	–	4990,39	

223	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	180	29		5220		5220	–	5637,60
					–		–		–	417,6	
224	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %									
			м	250	261,23	11,44	65307,86	2859,4	19808,46	31374,4	104416,84
					170,56	3,74	42640	935,55	–	7734,58	
225	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	250	69		17250		17250	–	18630,00
					–		–		–	1380	
226	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	27278,24	2,08	27278,24	2,08	481,16	16344,95	47113,04
					26795	–	26795	–	–	3489,86	
227	2308-0303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	15278		15278		15278	–	16500,24
					–		–		–	1222,24	
228	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм									
			шт.	1	9125		9125		9125	–	9855,00
					–		–		–	730	
229	2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1921		1921		1921	–	2074,68
					–		–		–	153,68	
230	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	16	1153,72	0,78	18459,46	12,48	830,98	10745,76	31541,64
					1101	–	17616	–	–	2336,42	
231	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	232		3712		3712	–	4008,96
					–		–		–	296,96	

232	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	3	2310,05	2,08	6930,15	6,24	317,91	4029,66	11836,59
					2202	–	6606	–	–	876,78	
233	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141									
			шт.	3	729		2187		2187	–	2361,96
					–		–		–	174,96	
234	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %									
			шт.	1	1633,87	972,09	1633,87	972,09	201,28	588,9	2400,59
					460,5	324,7	460,5	324,7	–	177,82	
235	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10									
			шт.	1	825		825		825	–	891,00
					–		–		–	66	
236	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	1	608		608		608	–	656,64
					–		–		–	48,64	
237	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	12562,02	1,69	12562,02	1,69	218,33	7528,62	21697,89
					12342	–	12342	–	–	1607,25	
238	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	1	1387		1387		1387	–	1497,96
					–		–		–	110,96	
239	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	2	2093,42	22,88	4186,84	45,76	1973,08	1560,96	6207,63
					1084	–	2168	–	–	459,82	
240	2307-0204-0807	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	689		1378		1378	–	1488,24
					–		–		–	110,24	
241	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %									
			м	80	573,69	49,27	45895,37	3941,31	17222,85	18145,19	69163,80
					309,14	5,88	24731,2	470,45	–	5123,24	
242	2113-0814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х									
			м	80	160		12800		12800	–	13824,00

					–		–		–	1024	
243	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	350	72,72	0,8	25451,24	281,26	6514,98	13498,96	42066,22
					53,3	0,27	18655	93,56	–	3116,02	
244	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5									
			км	0,08	35095		2807,6		2807,6	–	3032,21
					–		–		–	224,61	
245	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5									
			км	0,2	18675		3735		3735	–	4033,80
					–		–		–	298,8	
246	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2									
			км	0,07	68332		4783,24		4783,24	–	5165,90
					–		–		–	382,66	
247	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	80	197,94	2,2	15835,41	176,14	1532,59	10176,52	28092,89
					176,58	0,09	14126,69	7,37	–	2080,95	
248	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм									
			м	50	45		2250		2250	–	2430,00
					–		–		–	180	
249	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм									
			м	30	67		2010		2010	–	2170,80
					–		–		–	160,8	
250	1311-0203-0102	Установка газового счетчика НР = 75 %									
			шт.	1	1001,07	–	1001,07	–	44,07	717,75	1856,33
					957	–	957	–	–	137,51	
251	2900-0000-0000 (пл)Прайс лист	Счетчик газа G 4									
			шт	1	11160,71		11160,71		–	–	11160,71
					–		–		11160,71	–	
252	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	7	2117,59	106,22	14823,14	743,58	2104,06	11830,4	28785,82

					1710,79	13,76	11975,5	96,34	–	2132,28	
253	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	647		3882		3882	–	4192,56
					–		–		–	310,56	
254	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1004		1004		1004	–	1084,32
					–		–		–	80,32	
255	1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5714,41	278,1	5714,41	278,1	2688,76	2773,52	9166,96
					2747,55	82,58	2747,55	82,58	–	679,03	
256	2900-0000-0002 (пл)Прайс лист	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН1 с клапаном КЗГУИ ДУ 20	шт	1	28482,14		28482,14		–	–	28482,14
					–		–		28482,14	–	
257	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1790,4	23,66	3580,8	47,31	2680,1	853,04	4788,55
					426,69	8,53	853,39	17,06	–	354,71	
258	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1626,88	23,66	19522,59	283,89	14118,4	5118,24	26612,10
					426,69	8,53	5120,31	102,38	–	1971,27	
259	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,4	2884,99	23,66	4038,99	33,12	3408,5	597,13	5007,00
					426,69	8,53	597,37	11,94	–	370,89	
260	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,4	91,06	2,76	127,49	3,87	64,25	41,23	182,21
					42,41	0,28	59,37	0,39	–	13,5	
261	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,4	160,3	3,92	224,42	5,49	149,52	48,42	294,67
					49,58	0,55	69,41	0,77	–	21,83	

262	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %									
			км трубопровода	0,014	997182,58	859069,5	13960,56	12026,97	114,2	3514,36	18872,91
					129955,75	145897,06	1819,38	2042,56	–	1397,99	
263	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,014	428787,33	364646,01	6003,02	5105,04	82,07	1713,71	8334,07
					58279,13	76234,75	815,91	1067,29	–	617,34	
264	4106-0101-1020	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	30,627	1467		44929,81		–	–	48524,19
					–		–		–	3594,38	
265	4101-0303-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	204,226	857		175021,68		–	–	189023,42
					–		–		–	5875,07	
266	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР = 72 %									
			м	50	121,2	–	6060,06	–	–	4363,24	11257,17
					121,2	–	6060,06	–	–	833,86	
267	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	4	214,21	214,21	856,84	856,84	–	136,23	1072,52
					–	47,3	–	189,21	–	79,45	
268	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	45	467,06	401	21017,54	18044,84	–	6461,94	29677,84
					66,06	133,38	2972,7	6002,22	–	2198,36	
269	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	45	523,43	308,18	23554,16	13868,01	768,05	9330,1	35515,00
					198,18	89,79	8918,1	4040,37	–	2630,74	
270	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	836873		58581,11		58581,11	–	63267,60
									–	4686,49	

271	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009									
			м	24	693		16632		16632	–	17962,56
					–		–		–	1330,56	
272	1310-0904-0101	Прокладка опознавательного провода НР = 61 %									
			км кабеля	0,045	7339,5	–	330,28	–	–	237,8	613,52
					7339,5	–	330,28	–	–	45,45	
273	2113-0809-1303	Лента сигнальная	м	45	51		2295		2295	–	2478,60
					–		–		–	183,6	
274	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	16	2906		46496		46496	–	50215,68
					–		–		–	3719,68	
275	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	2123		8492		8492	–	9171,36
					–		–		–	679,36	
276	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	2	5533,61	271,18	11067,22	542,36	8392,86	1650,51	13735,15
					1066	80,19	2132	160,38	–	1017,42	
277	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %									
			м	1,6	445,19	56,56	712,31	90,5	365,96	201,14	986,52
					159,9	14,7	255,84	23,52	–	73,08	
278	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	0,6	593,2	25,87	355,92	15,52	225,27	85,78	477,03
					191,88	6,68	115,13	4,01	–	35,34	
279	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %									
			м3 материала основания в плотном теле	8	4121,09	1237,69	32968,71	9901,51	21986,16	3306,89	39177,65
					135,13	247,61	1081,04	1980,9	–	2902,05	
280	1127-0701-0302	Тротуары из брусчаток НР = 108 %									
			м2 тротуара	80	413,3	42,34	33067,49	3386,99	61,56	33362,31	71744,19
					370,24	15,9	29618,94	1272,09	–	5314,38	
281	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	4,67	1539		7187,13		7187,13	–	7762,10

					–		–		–	574,97	
282	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85									
			т	1,023	33026		33785,6		33785,6	–	36488,45
					–		–		–	2702,85	
283	2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
			м2	80	2786		222880		222880	–	240710,40
					–		–		–	17830,4	
284	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %									
			м бортового камня	21	2457,29	34,38	51603,15	722,08	35625,76	16760,08	73832,29
					726,44	12,54	15255,31	263,28	–	5469,06	
285	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	0,336	48421		16269,46		16269,46	–	17571,01
					–		–		–	1301,56	
286	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	8	3644,13	–	29153,05	–	–	20990,2	54154,71
					3644,13	–	29153,05	–	–	4011,46	
287	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	6	1175,82	–	7054,9	–	–	5079,53	13105,19
					1175,82	–	7054,9	–	–	970,75	
288	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,1	3549,3	1083,59	7453,54	2275,53	3586,27	2301,76	10535,72
					757,97	420,61	1591,73	883,29	–	780,42	
299	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %									
			м3	7,7	36996,75	1373,88	284874,96	10578,9	234334,34	38295,45	349024,04
					5189,84	275,48	399961,73	2121,18	–	25853,63	
300	1109-0305-0301	Монтаж металлических стоек НР = 69 %									
			т конструкций	0,49815	100726,14	7783,49	50176,73	3877,34	3630,01	29591,85	86150,07
					85655,68	436,35	42669,38	218,37	–	6381,49	
301	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	60,75	2052		124659		124659	–	134631,72
					–		–		–	9972,72	
302	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %									
			т	0,11016	395351,94	1465,54	43551,97	161,44	18006,09	23158,35	72047,15
					230432,4	583,76	25384,42	64,21		5026,93	

303	1109-0305-0301	Монтаж металлических стоек НР = 69 %									
			т конструкций	0,0432	100726,14	7783,49	4351,37	336,25	314,8	2566,23	7471,01
					85655,68	436,35	3700,33	18,85	–	553,41	
304	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	16,4	1323		21697,2		21697,2	–	23432,98
					–		–		–	1735,78	
305	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03264	395351,94	1465,54	12904,29	47,84	5335,14	6861,73	21347,30
					230432,4	583,76	7521,31	19,05	–	1581,28	
306	1109-0601-0102	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток НР = 69 %	т конструкций	0,55836	55992,41	3015,94	21263,92	1683,98	2021,31	19207,05	54508,65
					49356,39	497,29	27558,63	277,67	–	4037,68	
307	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,55836	513048		286465,48		286465,48	–	309382,72
					–		–		–	22917,24	
308	1109-0601-0102	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток НР = 69 %	т конструкций	0,019361	55992,41	3015,94	1084,07	58,39	70,09	666	1890,07
					49356,39	497,29	955,59	9,63	–	140,01	
309	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,019361	513048		9933,12		9933,12	–	10727,77
					–		–		–	794,65	
310	1109-0601-0102	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток НР = 69 %	т конструкций	0,035524	55992,41	3015,94	1989,07	107,14	128,6	1221,99	3467,95
					49356,39	497,29	1753,34	17,67	–	256,89	
311	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,035524	513048		18225,52		18225,52	–	19683,56
					–		–		–	1458,04	
312	1109-0601-0102	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток НР = 69 %	т конструкций	0,13696	55992,41	3015,94	7668,72	413,06	495,81	4711,29	13370,41
					49356,39	497,29	6759,85	68,11	–	990,4	
313	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,13696	513048		70267,05		70267,05	–	75888,42
					–		–		–	5621,36	
314	1109-0601-0102	Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток НР = 69 %	т конструкций	0,06627	55992,41	3015,94	3710,62	199,87	239,9	2279,62	6469,46
					49356,39	497,29	3270,85	32,96	–	479,22	
315	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,06627	513048		33999,69		33999,69	–	36719,67

316	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
			м2	82	91,06	2,76	7467	226,64	3763,05	2414,92	10672,47
					42,41	0,28	3477,31	22,57	–	790,55	
317	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
			м2	82	209,88	3,92	17209,84	321,28	8757,8	5641,38	24679,32
					99,16	0,55	8130,77	45,14	–	1828,1	
318	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0									
			шт.	2	10040	–	20080	–	20080	–	21686,40
					–	–	–	–	–	1606,4	

Итого	20 050 688
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 242 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	661 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 729 491
- перевозка грузов, тенге	219 952
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	3 711 199
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 485 236
Всего	20 050 688
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	401 014
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	20 451 702
НДС (12 %)	2 454 204
Итого	22 905 906
Условная скидка	8 207 634
Всего к оплате с НДС	**14698271,84**

Заказчик:
ГКПнаПХВ "Зеленовская центральная районная больница"
управление здравоохранения акиматаЗКО
ЗКО, Зеленовский район, Переметнинский с.о.,
с.Калининское, Куйбышева, 4 Б
БИН 070740006234
БИК SABRKZKA
ИИК KZ83914398415BC07324
ДБ АО «Сбербанк»
Директор
Мусагалиев Т.К.

Технадзор:
ТОО "Акпатер Курылыс Жол"
Эксперт

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

ЗКО, г.Уральск, САРЫТАУ, 25

БИН/ИИН 130240023061
БИК TSESKZKA
ИИК KZ90998RTB0000139917
АО "Цеснабанк"
Руководитель
Сакпиреев Б. А.

Форма КС-3

Заказчик: ГКПнаПХВ "Зеленовская центральная районная больница" управление здравоохранения акиматаЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

Объект: Капитальный ремонт здания медицинского пункта с.Егендыбулак

Договор № 204 от 26.08.2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13123457	13123457			1574814,84	14698271,84
	Всего по объекту с начала строительства	**13123457**	**13123457**			**1574814,84**	**14698271,84**

Заказчик:
ГКПнаПХВ "Зеленовская центральная районная больница"
управление здравоохранения акиматаЗКО
ЗКО, Зеленовский район, Переметнинский с.о.,
с.Калининское, Куйбышева, 4 Б
БИН 070740006234
БИК SABRKZKA
ИИК KZ839143984 15BC07324
ДБ АО «Сбербанк»
Директор
_____ Мусагалиев Т.К.

Технадзор:
ТОО "Акпатер Курылыс Жол"
Эксперт
_____ Нуралиев К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

ЗКО, г.Уральск, САРЫТАУ, 25

БИН/ИИН 130240023061
БИК TSESKZKA
ИИК KZ90998RTB0000139917
АО "Цеснабанк"
Руководитель
_____ Сакпиреев Б. А.