Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №812 от 09.11.2021 года

Реестр №2
актов выполненных работ за май 2022г. по строительству объекта «Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области

№ пп	№ сметы	Номер АВР	Наименование работ и затрат	Сумма АВР	в.т.ч. Оборудование
1	2-1-1.	2	Ремонтные работы	32 500 000	
			ВСЕГО:	32 500 000	0,00

Составил инженер - сметчик _____ *ФИО, подпись*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		812	09.11.2021				
		812/2	20.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области	33 569 144,16	29 017 857,14							3 482 142,86	32 500 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова А.С. _____
должность, ФИО, подпись

Технический надзор:
Директор ТОО "АДС САПА"
Жылкибаев К.Ж. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: ГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы КСШ №3

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 812 от 09.11.2021.

Акт выполненных работ№2

за май 2022 (месяц,год) на № 2-1-1 Ремонтные работы

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1		1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		19,58	325,81	--	6379	--	--	5359	12677
			НР - 84%, СП - 8%				325,81	--	6379	--		939	
2		1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		866,864	325,81	--	282433	--	--	237243	561251
			НР - 84%, СП - 8%				325,81	--	282433	--		41575	
3		1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Отмостка. Разборка**	м3		19,581	24740,64	10312,38	484446	201927	--	313073	861320
			НР - 84%, СП - 8%				14428,26	4605,79	282520	90186		63802	
4		1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2		164,02	2770,43	908,05	454406	148938	--	268850	781116
			НР - 72%, СП - 8%				1862,38	414,19	305468	67935		57860	
5		1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		172,22	200,11	--	34463	--	--	24813	64019
			НР - 72%, СП - 8%				200,11	--	34463	--		4743	
6		1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		841,12	199,83	--	168081	--	--	121020	312232
			НР - 72%, СП - 8%				199,83	--	168081	--		23131	
7		1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		841,12	107,48	--	90404	--	--	65094	167938
			НР - 72%, СП - 8%				107,48	--	90404	--		12440	
8		1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		841,12	493,86	23,02	415396	19362	--	293862	766000
			НР - 72%, СП - 8%				470,84	14,40	396033	12112		56742	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	899,99	52,83	--	47546	--	--	34236	88325
			НР - 72%, СП - 8%			52,83	--	47546	--		6543	
10		1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	58,13	1612,89	211,07	93757	12270	--	74899	182149
			НР - 84%, СП - 8%			1401,82	132,08	81488	7678		13493	
11		1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	154,56	2754,63	211,07	425756	32623	--	347380	834986
			НР - 84%, СП - 8%			2543,56	132,08	393133	20414		61850	
12		1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное /Витраж/. Разборка	м2	51,8	2754,63	211,07	142690	10934	--	116423	279841
			НР - 84%, СП - 8%			2543,56	132,08	131756	6842		20729	
13		1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1896,85	325,81	--	618013	--	--	519130	1228116
			НР - 84%, СП - 8%			325,81	--	618013	--		90973	
14		1146-0401-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки деревянные подвесные. Разборка	м2	1005,14	1080,60	59,99	1086154	60298	--	893419	2137943
			НР - 84%, СП - 8%			1020,61	37,54	1025856	37733		158370	
15		1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	139,046	3003,31	--	417598	--	--	300670	775730
			НР - 72%, СП - 8%			3003,31	--	417598	--		57462	
16		1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1001,1	404,76	1,88	405205	1882	--	290389	751245
			НР - 72%, СП - 8%			402,88	--	403323	--		55651	
17		1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1001,1	251,46	30,82	251737	30854	--	165662	450796
			НР - 72%, СП - 8%			220,64	9,20	220883	9210		33397	
18		1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1001,1	361,77	19,43	362168	19451	--	250936	662148
			НР - 72%, СП - 8%			342,34	5,80	342717	5806		49044	
19		1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Покрытия. Демонтаж керамзитового гравия	м3 утеплителя	94,979	5064,23	1968,85	480996	187000	--	318914	863903
			НР - 92%, СП - 8%			3095,38	554,33	293996	52650		63993	
20		1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /парапет/	м3 кладки	20,9	35977,13	7089,80	751922	148177	--	482964	1333677
			НР - 72%, СП - 8%			28887,33	3207,54	603745	67038		98791	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				7019550	873716	--	5124336	13115412
								6145835	377604	--	971528	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				7019550				
Всего заработная плата				Тенге					6523439			
			Накладные расходы	Тенге				5124336				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				971528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13115414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4589
			Сметная заработная плата	Тенге					6523439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13115414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4589
			Сметная заработная плата	Тенге					6523439			
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
21		1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,58	5456,37	51,68	106836	1012	13945	74198	195517
			НР - 80%, СП - 8%			4692,48	44,37	91879	869		14483	
			Утепление стен									
22		1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	866,864	4524,32	32,84	3921970	28468	779961	2497444	6932970
			НР - 80%, СП - 8%			3591,73	9,53	3113541	8261		513556	
23		234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	43,3432	58760,00	--	2546846	--	2546846	--	2750594
			СП - 8%			--	--	--	--		203748	
24		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	866,864	2925,86	42,54	2536323	36876	668509	1481471	4339218
			НР - 80%, СП - 8%			2112,14	24,11	1830938	20900		321425	
25		1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,411378	834363,34	3356,58	343239	1381	127046	196034	582415
			НР - 91%, СП - 8%			522176,76	1481,97	214812	610		43142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9455214	67737	4136307	4249147	14800714
								5251170	30640	--	1096354	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9455214				
		Материалы		Тенге				1589460				
		Всего заработная плата		Тенге					5281810			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2546846				
			Накладные расходы	Тенге				4249147				
			Сметная прибыль	Тенге				1096354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14800715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2874
			Сметная заработная плата	Тенге					5281810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				14800715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2874
			Сметная заработная плата	Тенге					5281810			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27916128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11397005				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					941453			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**408244**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4136306**		
			- Накладные расходы	Тенге							**9373483**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2067882**	
			Итого									27916128,0
			Временные здания и сооружения	1,2 %								334994
			Итого									28251122
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %								197758
			Итого									28448879
			Непредвиденные работы и затраты	2 %								568978
			Итого									29017857
			НДС	12 %								3482143
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									32500000
			ИТОГО									32500000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Алтынбекова С. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурахмет Д.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Карабаев К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)