Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №812 от 09.11.2021 года

Реестр №3
актов выполненных работ за июнь 2022г. по строительству объекта «Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского

№ пп	№ сметы	Номер Авр	Наименование работ и затрат	Сумма АВР	в.т.ч. Оборудование
1	2-1-1.	3	Ремонтные работы	97 990 100	
			ВСЕГО:	97 990 100	0,00

Составил инженер - сметчик _____ *ФИО, подпись*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		812	09.11.2021					
		812/2	20.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области	131 559 244,16	87 491 160,71							10 498 939,29	97 990 100,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова А.С. _____
должность, ФИО, подпись

Технический надзор:
Директор ТОО "АДС САПА"
Жылкибаев К.Ж. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: ГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт зданий школы КСШ №3 в с.Каргалы ул.Досымбетова 4Б Жамбылского района Алматинской области
Здание школы КСШ №3

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 812 от 09.11.2021.

Акт выполненных работ№3
за июнь 2022 (месяц,год) на № 2-1-1 Ремонтные работы

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			Утепление стен										
1		1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,4497647	834363,34	3356,58	375267	1510	138900	214326	636761
			НР - 91%, СП - 8%				522176,76	1481,97	234857	667		47167	
			НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ, (АС-32)										
2		261-104-0216 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДН 31-17, ДН 31-14 СТ РК 943-92**	м2		13,95	18131,00	--	252927	--	252927	--	273161
			СП - 8%				--	--	--	--		20234	
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ, (АС-32)										
3		223-201-0104 РСНБ РК 2022 прим	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2		48,3	14971,00	--	723099	--	723099	--	780947
			СП - 8%				--	--	--	--		57848	
4		223-201-0102 РСНБ РК 2022 прим	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/окрашенные/**	м2		13,23	9366,00	--	123912	--	123912	--	133825
			СП - 8%				--	--	--	--		9913	
			ОКНА, (АС-32)										
5		1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,2,3/**	м2 проемов		149,94	3293,64	246,69	493848	36989	239753	212398	762746
			НР - 90%, СП - 8%				1447,95	125,99	217106	18891		56500	
6		1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2		2	4494,27	242,69	8989	486	3601	4636	14715
			НР - 90%, СП - 8%				2451,14	124,29	4902	249		1090	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	149,94	45471,00	--	6817922	--	6817922	--	7363356
			СП - 8%			--	--	--	--		545434	
8		223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2	21807,00	--	43614	--	43614	--	47103
			СП - 8%			--	--	--	--		3489	
9		1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	73,6	1532,87	7,63	112819	561	85646	24199	147979
			НР - 90%, СП - 8%			361,58	3,74	26612	275		10961	
10		223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	73,6	2672,00	--	196659	--	196659	--	212392
			СП - 8%			--	--	--	--		15733	
11		1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство СЛИВОВ	м2 покрытия	14,72	5308,18	21,20	78136	312	53409	22536	108726
			НР - 92%, СП - 8%			1658,62	5,50	24415	81		8054	
12		1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм="АЛИНКЕС"	м2 отделываемой поверхности	225,3	984,50	10,57	221808	2382	73560	117595	366556
			НР - 80%, СП - 8%			647,43	5,01	145866	1129		27153	
13		1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ. Отделка Асполом	м2 отделываемой поверхности	195,18	2457,77	11,59	479708	2262	339879	110882	637837
			НР - 80%, СП - 8%			704,82	5,30	137567	1034		47247	
Устройство подвесного потолка												
14		1110-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	1041,21	4340,01	17,78	4518862	18513	2596288	1720610	6738628
			НР - 90%, СП - 8%			1828,70	7,42	1904061	7726		499156	
15		1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1041,21	943,41	2,37	982288	2467	179734	640740	1752867
			НР - 80%, СП - 8%			768,42	0,81	800087	843		129839	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				**15429858**	**65482**	**11868903**	**3067922**	**19977599**
								3495473	**30895**	**--**	**1479818**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**15429858**				
Материалы				Тенге				**3710771**				
Всего заработная плата				Тенге					**3526368**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				8158133				
			Накладные расходы	Тенге				3067922				
			Сметная прибыль	Тенге				1479818				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				19977598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1989
			Сметная заработная плата	Тенге					3526368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19977598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1989
			Сметная заработная плата	Тенге					3526368			
РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы												
Перегородка												
16		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,93	36723,84	2983,17	144325	11724	107038	25535	183448
			НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	25563	2497		13589	
17		214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметро м от 6 мм до 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,076533	431408,00	--	33017	--	33017	--	35658
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
18		1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,49	6210,94	403,86	530973	34526	235076	250901	844424
			НР - 93%, СП - 8%			3057,33	98,43	261371	8415		62550	
19		214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09021	567060,00	--	51154	--	51154	--	55246
			СП - 8%			--	--	--	--		4092	
20		1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,015072	1332596,03	1961,63	20085	30	14463	5100	27200
			НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	5592	13		2015	
21		1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	75784,60	6491,54	16673	1428	10231	4838	23232
			НР - 91%, СП - 8%			22792,43	1375,71	5014	303		1721	
22		214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметро м от 6 мм до 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,03328	431408,00	--	14357	--	14357	--	15506
			СП - 8%			--	--	--	--		1149	
23		214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметро м от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01424	409726,00	--	5834	--	5834	--	6301
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
24		214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01612	434300,00	--	7001	--	7001	--	7561
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
Проемы												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,748	35977,13	7089,80	62888	12393	--	40393	111544
			НР - 72%, СП - 8%			28887,33	3207,54	50495	5607		8263	
26		1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,642976	860521,57	6418,75	553295	4127	340899	176361	788028
			НР - 84%, СП - 8%			323913,46	2620,47	208269	1685		58372	
27		1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,92	34320,79	2613,10	65896	5017	43405	13659	85920
			НР - 72%, СП - 8%			9100,90	780,09	17474	1498		6364	
28		1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0196884	105344,92	3439,14	2074	68	--	1886	4277
			НР - 93%, СП - 8%			101905,78	1100,50	2006	22		317	
29		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015426	431408,00	--	6655	--	6655	--	7187
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
30		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042624	434300,00	--	1851	--	1851	--	1999
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
31		1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1781,69	1969,60	110,48	3509217	196841	807213	2133877	6094538
			НР - 80%, СП - 8%			1406,06	91,03	2505163	162187		451445	
32		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	503,9105	1797,58	24,02	905819	12104	393896	403355	1413907
			НР - 80%, СП - 8%			991,88	8,68	499819	4374		104733	
			УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН-510мм									
33		1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,832	331123,07	6418,75	275494	5340	658	228208	543998
			НР - 84%, СП - 8%			323913,46	2620,47	269496	2180		40296	
34		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,832	434300,00	--	361338	--	361338	--	390245
			СП - 8%			--	--	--	--		28907	
35		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2587,8	3124,40	42,54	8085322	110085	2509441	4422550	13508497
			НР - 80%, СП - 8%			2112,14	24,11	5465796	62392		1000625	
36		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,3549	331233,00	--	5417283	--	5417283	--	5850666
			СП - 8%			--	--	--	--		433383	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН-380мм									
37		1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0994	331123,07	6418,75	32914	638	79	27264	64993
			НР - 84%, СП - 8%			323913,46	2620,47	32197	260		4814	
38		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0994	434300,00	--	43169	--	43169	--	46623
			СП - 8%			--	--	--	--		3454	
39		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	352,8	3124,40	42,54	1102288	15008	342117	602935	1841640
			НР - 80%, СП - 8%			2112,14	24,11	745163	8506		136417	
40		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2297	331233,00	--	738550	--	738550	--	797634
			СП - 8%			--	--	--	--		59084	
			УСИЛЕНИЕ СЕЙСМОПОЯСА									
41		1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,22074	439970,18	51058,02	1417030	164445	51426	1056639	2671562
			НР - 84%, СП - 8%			372945,08	17618,29	1201159	56744		197893	
42		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305	434300,00	--	56676	--	56676	--	61210
			СП - 8%			--	--	--	--		4534	
43		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,09024	431408,00	--	1333154	--	1333154	--	1439806
			СП - 8%			--	--	--	--		106652	
44		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014//	т	0,05708	434300,00	--	24790	--	24790	--	26773
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
			УСИЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ									
45		1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,2642	331123,07	6418,75	418606	8115	1000	346756	826590
			НР - 84%, СП - 8%			323913,46	2620,47	409491	3313		61229	
46		1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проемы. Обрамление сталью	т	3,2991	673848,65	1551,65	2223094	5120	1955779	190767	2606970
			НР - 72%, СП - 8%			79474,56	836,45	262195	2760		193109	
47		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5633	431408,00	--	1968644	--	1968644	--	2126136
			СП - 8%			--	--	--	--		157492	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ, (АС-52)									
48		1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	127,7	150,70	34,89	19244	4455	1175	13666	35544
			НР - 92%, СП - 8%			106,61	9,72	13614	1241		2633	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46626	973588,00	--	453945	--	453945	--	490261
			СП - 8%			--	--	--	--		36316	
50		1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,52154	1269,09	1,52	17160	20	1942	12167	31673
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	15198	10		2346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				29919815	591484	17333256	9956857	43066797
								11995075	324007	--	3190125	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29919815				
		Материалы		Тенге				6815838				
		Всего заработная плата		Тенге					12319082			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10517418				
			Накладные расходы	Тенге				9956857				
			Сметная прибыль	Тенге				3190125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43066797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6968
			Сметная заработная плата	Тенге					12319082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43066797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6968
			Сметная заработная плата	Тенге					12319082			
			РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
51		1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	750,5	7568,18	32,41	5679919	24324	4370326	1186968	7416238
			НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	1285269	4916		549351	
52		1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	750,5	413,14	4,05	310062	3039	268425	35964	373704
			НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	38598	1358		27678	
53		1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Карниз. Подшивка карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	82,5	2503,36	39,49	206527	3258	1957	182543	420195
			НР - 90%; СП - 8%			2440,15	18,34	201312	1513		31126	
54		261-107-0846 РСНБ РК 2022	Сайдинг	1000 м2	0,0825	3715098,00	--	306496	--	306496	--	331016
			СП - 8%			--	--	--	--		24520	
55		215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86, ОБРЕШЕТКА	м3	8,93	144859,00	--	1293591	--	1293591	--	1397078
			СП - 8%			--	--	--	--		103487	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56		215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	2,21	144859,00	--	320138	--	320138	--	345749
			СП - 8%			--	--	--	--		25611	
57		261-103-0103 РСНБ РК 2022	Пробки деревянные антисептированные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	140	177,00	--	24780	--	24780	--	26762
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
58		215-203-0402 РСНБ РК 2022	РЕЙКА АНТИСЕПТИРОВАННАЯ	м3	0,22	104858,00	--	23069	--	23069	--	24915
			СП - 8%			--	--	--	--		1846	
59		224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	89	2014,00	--	179246	--	179246	--	193586
			СП - 8%			--	--	--	--		14340	
60		224-105-0302 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	10	1431,00	--	14310	--	14310	--	15455
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
61		224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	137,48	1510,00	--	207595	--	207595	--	224203
			СП - 8%			--	--	--	--		16608	
62		224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	1331,00	--	69212	--	69212	--	74749
			СП - 8%			--	--	--	--		5537	
			ХОДОВЫЕ ДОСКИ, (АС-53)									
63		1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	46	69,15	7,32	3181	336	201	2510	6146
			НР - 90%, СП - 8%			57,48	3,14	2644	144		455	
64		215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37	144859,00	--	53598	--	53598	--	57886
			СП - 8%			--	--	--	--		4288	
65		215-202-0702 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	141521,00	--	15567	--	15567	--	16812
			СП - 8%			--	--	--	--		1245	
			РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УТЕПЛЕНИЮ КРОВЛИ									
66		1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой РУБЕРОИД	м2 изолируемой поверхности	129,64	1162,75	37,33	150739	4839	106252	37230	203006
			НР - 92%, СП - 8%			305,83	6,32	39648	819		15037	
67		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами в один слой	м2 утепляемого покрытия	555,5	932,14	79,27	517804	44034	297460	172205	745209

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%, СП - 8%			317,39	19,57	176310	10871		55200	
68		234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	102,9897	55733,00	--	5739925	--	5739925	--	6199119
			СП - 8%			--	--	--	--		459194	
69		1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,/ТОЛЩ. 25 мм. Устройство	м2 стяжки	555,5	933,36	145,54	518481	80847	244903	197519	773278
			НР - 92%, СП - 8%			346,95	39,54	192731	21964		57278	
70		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	555,5	230,62	21,55	128109	11971	109000	9688	148818
			НР - 92%, СП - 8%			12,85	6,11	7138	3394		11021	
71		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,61105	23076,30	2074,96	14101	1268	26	12163	28365
			НР - 91%, СП - 8%			20959,34	914,22	12807	559		2101	
72		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61105	567060,00	--	346502	--	346502	--	374222
			СП - 8%			--	--	--	--		27720	
73		1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой РУБЕРОЙД	м2 изолируемой поверхности	555,5	1162,75	37,33	645908	20737	455282	159528	869869
			НР - 92%, СП - 8%			305,83	6,32	169889	3511		64432	
			СЛУХОВОЕ ОКНО, (АС-55)									
74		1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	12546,96	1249,45	75282	7497	5536	58965	144986
			НР - 90%, СП - 8%			10374,91	544,46	62249	3267		10740	
75		215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86, Стропила, доска лобовая, бобышки, ригели	м3	1,6152	141521,00	--	228585	--	228585	--	246872
			СП - 8%			--	--	--	--		18287	
76		1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6152	11842,70	87,19	19128	141	16795	2030	22850
			НР - 90%, СП - 8%			1357,11	39,01	2192	63		1693	
77		1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	31,2	413,14	4,05	12890	126	11159	1495	15536
			НР - 90%, СП - 8%			51,43	1,81	1605	56		1151	
78		1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	31,2	7568,18	32,41	236127	1011	181684	49345	308310
			НР - 92%, СП - 8%			1712,55	6,55	53432	204		22838	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79		215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86, СО-1, ВЖ-1	м3	0,1224	144859,00	--	17731	--	17731	--	19149
			СП - 8%			--	--	--	--		1418	
80		1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,4	3628,37	33,54	8708	81	6411	1794	11342
			НР - 80%; СП - 8%			923,48	10,79	2216	26		840	
81		1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	м3 древесины в конструкции	0,0672	200568,92	1632,47	13478	109	10879	2286	17025
			НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	2490	49		1261	
82		1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0672	11842,70	87,19	796	6	699	84	951
			НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	91	3		70	
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
83		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	106,02	170,00	--	18023	--		--	19465
			СП - 8%			--	--	--	--		1442	
84		412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	742,14	65,00	--	48239	--		--	52098
			СП - 8%			--	--	--	--		3859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17447847	203624	14927340	2112317	21124964
								2250621	52717	--	1564801	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17447847				
		Материалы		Тенге				6086992				
		Всего заработная плата		Тенге					2303338			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8840345				
		Транспортные расходы		Тенге				66262				
			Накладные расходы	Тенге				2112317				
			Сметная прибыль	Тенге				1564801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21124965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1450
			Сметная заработная плата	Тенге					2303338			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21124965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1450
			Сметная заработная плата	Тенге					2303338			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84169360
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17741169				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					860590			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407619			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44129497		
			- Перевозка грузов	Тенге				66262				
			- Накладные расходы	Тенге							15137096	
			- Сметная прибыль	Тенге							6234744	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого									84169360,0
			Временные здания и сооружения	1,2 %								1010032
			Итого									85179392
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %								596256
			Итого									85775648
			Непредвиденные работы и затраты	2 %								1715513
			Итого									87491161
			НДС	12 %								10498939
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									97990100
			ИТОГО									97990100

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Алтыбекова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурахмет Д.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Карабаев К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)