Утверждена
приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		813	09.11.2021				
		813/2	20.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	531 250 382,00	79 317 410,71							9 518 089,29	88 835 500,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С.Д. _____
должность, Ф.И.О., подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Бидешоаев Т.Б. _____
должность, Ф.И.О., подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Стройка -

Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№13

за июль 2022 (месяц,год) на № 7-1-1 Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
		Тип-I, сечение а-а									
3	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1101	100,60	96,23	110760,60	105949,23	22,02	22658,58	144087,87
		НР - 108%; СП - 8%			4,35	14,71	4789,35	16195,71		10668,69	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9909	181525,38	3059,34	179873,50	3031,50	176842,00	1512,32	195896,69
		НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	1400,30		14510,87	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1101	2118,95	237,49	2332964,00	261476,49	2033690,13	83797,11	2610096,66
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	37797,33	39790,14		193335,60	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	64,6	2653,87	44,28	171440,00	2860,49	93048,54	82869,53	274654,00
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	75530,97	1200,27		20344,48	
7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,907	61643,00	--	179196,20	--	179196,20	--	193531,90
		СП - 8%			--	--	--	--		14335,70	
		Тип-II, сечение б-б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2610,7	980,47 51,65	328,67 109,99	2559713,00 134842,66	858058,77 287150,89	1566811,60	455749,90 241228,68	3256691,61
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2610,7	1722,24 34,33	226,31 37,05	4496252,00 89625,33	590827,51 96726,43	3815799,13	201258,86 375810,27	5073321,10
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2610,7	719,41 12,10	0,09 --	1878163,69 31589,47	234,96 --	1846339,26	34121,85 152987,02	2065272,56
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2610,7	2118,95 34,33	237,49 36,14	5531942,76 89625,33	620015,14 94350,70	4822302,29	198700,38 458438,92	6189082,06
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1111,7	2653,87 1169,21	44,28 18,58	2950307,28 1299810,76	49226,08 20655,39	1601270,44	1426099,88 350107,68	4726514,84
13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	50,0265	61643,00 --	-- --	3083783,54 --	-- --	3083783,54	-- 246702,68	3330486,22
				Тип-III, сечение в-в							
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	924,9	980,47 51,65	328,67 109,99	906836,70 47771,09	303986,88 101729,75	555078,73	161459,79 85460,76	1153757,25
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	36,996	6374,81 217,41	1353,25 351,95	235842,47 8043,30	50064,83 13020,74	177734,34	22749,21 20687,42	279279,10
16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР - 88%; СП - 8%	м2	924,9	2740,73 2484,43	249,16 102,10	2534901,18 2297849,31	230448,08 94432,29	6603,79	2105211,13 371208,61	5011320,93
17	255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	924,9	6666,00 --	-- --	6165383,40 --	-- --	6165383,40	-- 493230,67	6658614,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	171,8	2653,87 1169,21	44,28 18,58	455934,87 200870,28	7607,30 3192,04	247457,29	220386,76 54104,97	730426,60
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	2,7488	61643,00 --	-- --	169444,28 --	-- --	169444,28	-- 13555,54	182999,82
		Тип-IV, сечение г-г									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	96,132	5311,05 217,41	1403,41 366,83	510561,86 20900,06	134912,61 35264,10	354749,19	60657,37 45697,31	616916,54
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	64,088	25381,37 1655,21	1780,57 414,93	1626641,24 106079,10	114113,17 26592,03	1406449,00	120730,90 139790,03	1887162,16
22	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов СП - 8%	т	0,256352	98056,00 --	-- --	25136,85 --	-- --	25136,85	-- 2010,95	27147,80
23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	801,1	14507,93 1001,70	34,16 12,43	11622302,72 802461,87	27365,57 9957,67	10792475,28	877412,79 999981,09	13499696,59
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	113,6	2653,87 1169,21	44,28 18,58	301479,63 132822,26	5030,21 2110,69	163627,16	145727,22 35776,05	482982,89
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,8176	61643,00 --	-- --	112042,32 --	-- --	112042,32	-- 8963,39	121005,71
		Тип-V, сечение д-д									
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	158,66	6374,81 217,41	1353,25 351,95	1011427,35 34494,27	214706,65 55840,39	762226,43	97561,62 88719,50	1197708,47
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	169,2	2653,87 1169,21	44,28 18,58	449034,80 197830,33	7492,18 3143,74	243712,29	217051,45 53286,16	719372,41
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	2,7072	61643,00 --	-- --	166879,93 --	-- --	166879,93	-- 13350,39	180230,32
		Тип-VI, сечение е-е									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,996	5311,05 217,41	1403,41 366,83	5289,81 216,54	1397,79 365,36	3675,48	628,46 473,46	6391,72
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,415	30735,61 1927,48	1651,33 369,48	12755,28 799,90	685,30 153,33	11270,08	867,45 1089,82	14712,54
		Тип-VII, сечение ж-ж									
31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3,3	6374,81 217,41	1353,25 351,95	21036,87 717,45	4465,72 1161,43	15853,70	2029,20 1845,29	24911,37
32	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные СП - 8%	м3	0,99	4459,00 --	-- --	4414,41 --	-- --	4414,41	-- 353,15	4767,56
33	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	17,5	1806,80 1620,00	44,28 18,58	31619,00 28350,00	774,90 325,15	2494,10	30969,22 5007,10	67595,32
34	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП - 8%	м3	0,0175	141521,00 --	-- --	2476,62 --	-- --	2476,62	-- 198,13	2674,75
35	215-203-0501 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП - 8%	м3	0,175	104858,00 --	-- --	18350,15 --	-- --	18350,15	-- 1468,01	19818,16
		Тип-VIII, сечение з-з									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	38,208	5311,05 217,41	1403,41 366,83	202924,60 8306,80	53621,49 14015,84	140996,31	24108,48 18162,55	245195,64
37	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	25,472	24458,27 1655,21	1780,57 414,93	623001,05 42161,51	45354,68 10569,10	535484,86	47984,92 53678,93	724664,90
38	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	318,4	14507,93 1001,70	34,16 12,43	4619324,91 318941,28	10876,54 3957,71	4289507,09	348730,78 397445,98	5365501,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	77,4	2653,87 1169,21	44,28 18,58	205409,54 90496,85	3427,27 1438,09	111485,42	99289,49 24375,58	329074,62
40	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,2384	61643,00 --	-- --	76338,69 --	-- --	76338,69	-- 6107,10	82445,79
		Тип-IX, сечение и-и									
41	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	587,8	980,47 51,65	328,67 109,99	576320,27 30359,87	193192,22 64652,12	352768,18	102612,25 54312,72	733245,24
42	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	587,8	-146,74 --	-38,18 -13,45	-86253,77 --	-22442,20 -7905,91	-63811,57	-8540,73 -7582,62	-102377,12
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	587,8	2118,95 34,33	237,49 36,14	1245518,81 20179,17	139596,62 21243,09	1085743,00	44737,46 103217,68	1393473,95
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	564,7	2653,87 1169,21	44,28 18,58	1498640,39 660252,89	25004,92 10492,13	813382,58	724402,81 177840,97	2400884,17
45	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,2	61643,00 --	-- --	76427,46 --	-- --	76427,46	-- 6114,20	82541,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58901840,21 6813515,33	4043362,90 1023220,71	48044961,98 --	7953536,43 5348401,48	72203778,11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58901840,21				
	Материалы		Тенге				37965088,11				
	Всего заработная плата		Тенге					7836736,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10079873,85				
		Накладные расходы	Тенге				7953536,46				
		Сметная прибыль	Тенге				5348401,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72203778,15				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4657,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7836736,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72203778,15				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4657,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7836736,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72203775,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6813515,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4043363,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1023221,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48044962,00		
		- Накладные расходы	Тенге							7953536,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5348401,00	
		Итого									72 203 775
		Временные здания и сооружения	1,2%								866 445
		Итого									73 070 220
		Зимние	1,35%								986 448
		Итого									74 056 668
		Непредвиденные работы и затраты	2%								1 481 133
		Итого									75 537 802
		В том числе в текущ ценах на 2021г.	1,050036								79 317 411
		НДС	12%								9 518 089
		Всего по акту с НДС									88 835 500
		ИТОГО									**88 835 500**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова Г.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN group" Бейсембаев Т.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный