Заказчик: ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Символ»

Наименование объекта: «Строительство одного двух квартирного жилого дома и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Узункуль, Жанибекского района, ЗКО»

Договор № 26 от 07.04.2022 г.

## Акт №1 от 27.05.2022 г.

## Акт выполненных работ за май месяц 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | **м3 грунта** | **15,3939** | | 279,96 | 273,93 | 4310 | 4216 | -- | 548 | 5247 | Казахстан |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,03 | 43,42 | 93 | 668 | | 389 | | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **0,4761** | | 1809,50 | -- | 862 | -- | -- | 620 | 1601 | Казахстан |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1809,50 | -- | 862 | -- | | 119 | | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **6,32** | | 35,66 | 35,66 | 225 | 226 | -- | 64 | 312 | Казахстан |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 14,01 | -- | 89 | | 23 | | |
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **6,32** | | 170,09 | 78,07 | 1075 | 493 | -- | 592 | 1801 | Казахстан |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,02 | 38,17 | 582 | 241 | | 133 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 6472 | 4935 | -- | 1824 | 8961 | |
| | | | | | | | | 1537 | 998 | -- | 664 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6472 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2535 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1824 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 664 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8960 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2535 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8960 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2535 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | м3 основания | 4,2 | 4965,30 | 1040,04 | 20854 | 4368 | 12827 | 5139 | | |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 871,26 | 444,38 | 3659 | 1866 | | 2079 | | Казахстан |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 211-401-0101 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м3 | 1,1 \| 4,62 | 2763,00 | | | | 12765 | | | |
| 6 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | 35,3 | 30488,32 | 1387,21 | 1076238 | 48969 | 903732 | 123057 | | Казахстан |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 3499,62 | 331,18 | 123537 | 11691 | | 95944 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 212-101-0301 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,015 \| 35,8295 | 23917,00 | | | | 856934 | | | Казахстан |
| 7 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03253 | 349485,00 | -- | 11369 | -- | 11369 | -- | | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | | Казахстан |
| 8 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,63 | 346394,00 | -- | 218228 | -- | 218228 | -- | | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17458 | | Казахстан |
| 9 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 77,56 | 904,17 | 19,87 | 70127 | 1541 | 45040 | 22107 | | Казахстан |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 303,58 | 2,91 | 23546 | 226 | | 7379 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 261-105-0504 | **Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 2,4 \| 186,144 | 223,00 | | | | 41510 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1396816 | 54878 | 1191196 | 150303 | | |
| | | | | | | | 150742 | 13783 | -- | 123769 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1396816 | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 961601 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 164525 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 229597 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 150303 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 123769 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1670888 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 129 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164525 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1670888 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 129 | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164525 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стены** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 8,3 | | 8215,23 | 45,23 | 68186 | 376 | 48071 | 17914 | | Казахстан |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2378,20 | 19,94 | 19739 | 166 | | 6888 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 236-202-0605 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности | кг | 9,8 | 81,34 | 591,00 | | | | 48072 | | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ 1-2 П-2(2шт)(АС-31)** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,41 | | 183506,52 | 1168,09 | 75238 | 479 | 63920 | 9949 | | Казахстан |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 26437,50 | 523,44 | 10839 | 215 | | 6815 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,3813 | 136619,00 | | | | 52093 | | | |
| 12 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 23,46 | | 225,37 | 0,24 | 5287 | 6 | 4378 | 724 | 6492 | Казахстан |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 38,48 | 0,11 | 903 | 3 | | 481 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 | 94,7784 | 23,00 | | | | 2180 | | | |
| 12.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 | 24,1638 | 91,00 | | | | 2199 | | | |
| 13 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 23,46 | | 3124,98 | 15,24 | 73312 | 357 | 50608 | 20262 | | Казахстан |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 952,54 | 7,12 | 22347 | 167 | | 7486 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,01025 | 0,240465 | 208852,00 | | | | 50222 | | | |
| 14 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,188 | | 1292,00 | -- | 243 | -- | 243 | -- | 262 | Казахстан |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | | |
| 15 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,36 | | 5289,00 | -- | 1904 | -- | 1904 | -- | 2056 | Казахстан |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ П-7(2шт)(АС-32)** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 | 0,27 | | 183506,52 | 1168,09 | 49547 | 315 | 42094 | 6552 | | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | и доп. вып. 19 | НР - 90%; СП - 8% | древесины в конструкции | | | 26437,50 | 523,44 | 7138 | 141 | | 4488 | | |
| 16.1 | 215-202-0102 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,2511 | 136619,00 | | | | 34305 | | | |
| 17 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 15,96 | | 225,37 | 0,24 | 3597 | 4 | 2979 | 493 | 4417 | Казахстан |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 38,48 | 0,11 | 614 | 2 | | 327 | | |
| 17.1 | 217-109-0106 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 | 64,4784 | 23,00 | | | | 1483 | | | |
| 17.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 | 16,4388 | 91,00 | | | | 1496 | | | |
| 18 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 15,96 | | 3124,98 | 15,24 | 49875 | 244 | 34428 | 13785 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 952,54 | 7,12 | 15203 | 114 | | 5093 | | |
| 18.1 | 215-303-0101 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,01025 | 0,16359 | 208852,00 | | | | 34166 | | | |
| 19 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,204 | | 1292,00 | -- | 264 | -- | 264 | -- | 285 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | | |
| 20 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,42 | | 5289,00 | -- | 2221 | -- | 2221 | -- | 2399 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | | |
| | | Панели стеновые ПО ОСИ 5 П-8(2шт)(АС-33) | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,226 | | 183506,52 | 1168,09 | 41472 | 264 | 35233 | 5484 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 26437,50 | 523,44 | 5975 | 118 | | 3757 | | |
| 21.1 | 215-202-0102 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,21018 | 136619,00 | | | | 28715 | | | |
| 22 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 23,4 | | 225,37 | 0,24 | 5274 | 6 | 4368 | 722 | 6476 | Казахстан |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 38,48 | 0,11 | 900 | 3 | | 480 | | |
| 22.1 | 217-109-0106 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 | 94,536 | 23,00 | | | | 2174 | | | |
| 22.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 | 24,102 | 91,00 | | | | 2193 | | | |
| 23 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемо | 23,4 | | 3124,98 | 15,24 | 73125 | 357 | 50479 | 20210 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 952,54 | 7,12 | 22289 | 167 | | 7467 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | в) 100 м2 | 0,01025 | 0,23985 | 208852,00 | | | | 50093 | | | |
| 24 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,136 | | 1292,00 | -- | 176 | -- | 176 | -- | 190 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | | |
| 25 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,26 | | 5289,00 | -- | 1375 | -- | 1375 | -- | 1485 | |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ 5 П-9(2шт)(АС-34)** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,264 | | 183506,52 | 1168,09 | 48446 | 308 | 41158 | 6406 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 26437,50 | 523,44 | 6980 | 138 | | 4388 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,24552 | 136619,00 | | | | 33543 | | | |
| 27 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 37,34 | | 225,37 | 0,24 | 8415 | 9 | 6969 | 1153 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 38,48 | 0,11 | 1437 | 4 | | 765 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 | 150,8536 | 23,00 | | | | 3470 | | | |
| 27.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 | 38,4602 | 91,00 | | | | 3500 | | | |
| 28 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 37,4 | | 3124,98 | 15,24 | 116874 | 570 | 80679 | 32302 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 95 | 7,12 | 35625 | 266 | | 11934 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2,54 | | | | | | | |
| 28.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,01025 | 0,38335 | 208852,00 | | | | 80063 | | | |
| 29 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,112 | | 1292,00 | -- | 145 | -- | 145 | -- | 157 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | | |
| 30 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,2 | | 5289,00 | -- | 1058 | -- | 1058 | -- | 1143 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ Г П-3(2шт)(АС-35)** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,5598 | | 183506,52 | 1168,09 | 102727 | 654 | 87273 | 13583 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 26437,50 | 523,44 | 14800 | 293 | | 9305 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,520614 | 136619,00 | | | | 71126 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 12,9 | 225,37 | 0,24 | 2907 | 3 | 2408 | 398 | 3570 | Казахстан |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовыйс пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 52,116 | 38,48 | 0,11 | 496 | 1 | 1199 | 264 | | |
| 32.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 13,287 | 23,00 91,00 | | | | 1209 | | | |
| 33 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 12,9 | 3124,98 | 15,24 | 40312 | 197 | 27827 | 11142 | | Казахстан |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 95 | 7,12 | 12288 | 92 | | 4116 | | |
| 33.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,01025 0,132225 | 2,54 208852,00 | | | | 27615 | | | |
| 34 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,212 | 1292,00 | -- | 274 | -- | 274 | -- | 296 | Казахстан |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | | |
| 35 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,24 | 5289,00 | -- | 1269 | -- | 1269 | -- | 1371 | Казахстан |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ Г П-4(2шт)(АС-36)** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,8442 | 183506,52 | 1168,09 | 154916 | 986 | 131611 | 20484 | | Казахстан |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2643 7,50 | 523,44 | 22319 | 442 | | 14032 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 10726 | | | |
| 36.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 0,785106 | 136619,00 | | | | 60 | | | |
| 37 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 20,5 | 225,37 | 0,24 | 4620 | 5 | 3826 | 633 | 5673 | Казахстан |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 38,48 | 0,11 | 789 | 2 | | 420 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовыйс пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 82,82 | 23,00 | | | | 1905 | | | Казахстан |
| 37.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 21,115 | 91,00 | | | | 1921 | | | Казахстан |
| 38 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 20,5 | 3124,98 | 15,24 | 64062 | 312 | 44223 | 17706 | | Казахстан |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 95 | 7,12 | 19527 | 146 | | 6541 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2,54 | | | | 43885 | | | |
| 38.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | | 0,01025 0,210125 | 208852 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100 м2 | | | ,00 | | | | | | | |
| 39 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,108 | | 1292,00 | -- | 140 | -- | 140 | -- | 151 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | | |
| 40 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,22 | | 5289,00 | -- | 1164 | -- | 1164 | -- | 1257 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ Б П-5(2шт),П-6** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,5034 | | 183506,52 | 1168,09 | 92377 | 588 | 78480 | 12215 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 26437,50 | 523,44 | 13309 | 263 | | 8367 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,468162 | 136619,00 | | | | 63960 | | | |
| 42 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 22,46 | | 225,37 | 0,24 | 5062 | 5 | 4193 | 693 | 6216 | Казахстан |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 38,48 | 0,11 | 864 | 2 | | 460 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовыйс пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 | 90,7384 | 23,00 | | | | 2087 | | | |
| 42.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 | 23,1338 | 91,00 | | | | 2105 | | | |
| 43 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 22,46 | | 3124,98 | 15,24 | 70187 | 342 | 48451 | 19399 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 952,54 | 7,12 | 21394 | 160 | | 7167 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,01025 | 0,230215 | 208852,00 | | | | 48081 | | | |
| 45 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,108 | | 1292,00 | -- | 140 | -- | 140 | -- | 151 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | | |
| 46 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,22 | | 5289,00 | -- | 1164 | -- | 1164 | -- | 1257 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | | |
| | | **Панели стеновые ПО ОСИ 2 П-10(2шт)** | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,2182 | | 183506,52 | 1168,09 | 40041 | 255 | 34017 | 5295 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 26437,50 | 523,44 | 5769 | 114 | | 3627 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,202926 | 136619,00 | | | | 27724 | | | |
| 49 | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 9,8 | | 225,37 | 0,24 | 2209 | 2 | 1830 | 303 | 2712 | Казахстан |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 38,48 | 0,11 | 377 | 1 | | 201 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 49.1 | 217-109-0106 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовыйс пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 4,04 | 39,592 | 23,000 | | | | 911 | | | |
| 77.2 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 1,03 | 10,094 | 91,00 | | | | 919 | | | |
| 50 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 9,8 | | 3124,98 | 15,24 | 30625 | 150 | 21140 | 8464 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 952,54 | 7,12 | 9335 | 70 | | 3127 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 50.1 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,01025 | 0,10045 | 208852,00 | | | | 20979 | | | |
| 50 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,208 | | 1292,00 | -- | 269 | -- | 269 | -- | 290 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | | |
| 51 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,24 | | 5289,00 | -- | 1269 | -- | 1269 | -- | 1371 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1241763 | 6794 | 963718 | 246271 | | |
| | | | | | | | | 270392 | 3090 | -- | 119042 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1241763 | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 569334 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 273482 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 394384 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 246271 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 119042 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1607076 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1019 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 273482 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1607076 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1019 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 273482 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Перегородки

**Витуренние несущие стены.Панели по оси 3ПР-4 (АС-38)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 9,5 | | 11591,92 | 92,89 | 110123 | 883 | 63442 | 41565 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 482 | 40,52 | 457 | 385 | | 12135 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 0,86 | | 98 | | | | | |
| 52.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0078 | 0,0741 | 136619,00 | | | | 10123 | | | |
| 52.2 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,0824 | 0,7828 | 43126,00 | | | | 33759 | | | |
| 52.3 | 232-101-0103 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм | м2 | 2,1 | 19,95 | 520,00 | | | | 10374 | | | |
| 53 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,064 | | 1292,00 | -- | 83 | -- | 83 | -- | 90 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | | |
| 54 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,28 | | 5289,00 | -- | 1481 | -- | 1481 | -- | 1599 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | | |
| | | **Внутренние несущие стены.Панели по оси В ПР-1 2шт(АС-39)** | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 34,72 | | 11591,92 | 92,89 | 402471 | 3225 | 231866 | 151908 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 482 | 40,52 | 1673 | 1407 | | 44350 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 0,86 | | 80 | | | | | |
| 55.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0078 | 0,270816 | 136619,00 | | | | 36999 | | | |
| 55.2 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,0824 | 2,860928 | 43126,00 | | | | 123380 | | | |
| 55.3 | 232-101-0103 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм | м2 | 2,1 | 72,912 | 520,00 | | | | 37914 | | | |
| 56 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,256 | | 1292,00 | -- | 331 | -- | 331 | -- | 357 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | | |
| 57 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 1,04 | | 5289,00 | -- | 5501 | -- | 5501 | -- | 5941 | |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | | |
| | | **Внутренние несущие стены.Панели ПР-2 2шт(АС-40)** | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 19,46 | | 11591,92 | 92,89 | 225579 | 1808 | 129957 | 85142 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 482 | 40,52 | 938 | 789 | | 24858 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 0,86 | | 14 | | | | | |
| 58.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0078 | 0,151788 | 136619,00 | | | | 20737 | | | |
| 58.2 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,0824 | 1,603504 | 43126,00 | | | | 69153 | | | |
| 58.3 | 232-101-0103 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм | м2 | 2,1 | 40,866 | 520,00 | | | | 21250 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,138 | 1292,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | | |
| 60 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,84 | 5289,00 | -- | 4443 | -- | 4443 | -- | 4798 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | | |
| | | **Внутренние несущие стены.Панели по оси В и Б 4шт(АС-41)** | | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 22,44 | 11591,92 | 92,89 | 260123 | 2084 | 149859 | 98180 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 482 | 40,52 | 1081 | 909 | | 28664 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 0,86 | | 80 | | | | | |
| 61.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0078 0,175032 | 136619,00 | | | | 2391 3 | | | |
| 61.2 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,0824 1,849056 | 43126,00 | | | | 79742 | | | |
| 61.3 | 232-101-0103 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм | м2 | 2,1 47,124 | 520,00 | | | | 24504 | | | |
| 62 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,276 | 1292,00 | -- | 357 | -- | 357 | -- | 386 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | | |
| 63 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 1,68 | 5289,00 | -- | 8886 | -- | 8886 | -- | 9597 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | | |
| | | **Внутренние несущие стены.Панели по оси 3ПР-5(АС-42)** | | | | | | | | | | |
| 64 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 7,5 | 11591,92 | 92,89 | 86939 | 697 | 50086 | 32814 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 482 | 40,52 | 361 | 304 | | 9580 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 0,86 | | 56 | | | | | |
| 64.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0078 0,0585 | 136619,00 | | | | 7992 | | | |
| 64.2 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,0824 0,618 | 43126,00 | | | | 26652 | | | |
| 64.3 | 232-101-0103 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм | м2 | 2,1 15,75 | 520,00 | | | | 8190 | | | |
| 65 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,069 | 1292,00 | -- | 89 | -- | 89 | -- | 96 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | | |
| 66 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,42 | 5289,00 | -- | 2221 | -- | 2221 | -- | 2399 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | | |
| | | **Внутренние несущие стены.Панели по оси 3ПР-5(АС-42)** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 10,5 | | 11591,92 | 92,89 | 121715 | 975 | 70121 | 45940 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 482 0,86 | 40,52 | 506 19 | 425 | | 13412 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 67.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0078 | 0,0819 | 136619,00 | | | | 11189 | | | |
| 67.2 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,0824 | 0,8652 | 43126,00 | | | | 37313 | | | |
| 67.3 | 232-101-0103 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм | м2 | 2,1 | 22,05 | 520,00 | | | | 11466 | | | |
| 68 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 100мм | шт. | 0,138 | | 1292,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | | |
| 69 | 217-107-0100 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепление гипсокартона,размерами 3,5х32мм | шт. | 0,64 | | 5289,00 | -- | 3385 | -- | 3385 | -- | 3656 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | | |
| | | Деталь для крепления панели и прегородок | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,75 | | 183506,52 | 1168,09 | 137630 | 876 | 116926 | 18199 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 2643 7,50 | 523,44 | 198 28 | 393 | | 12466 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 70.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,93 | 0,6975 | 136619,00 | | | | 95292 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1371713 | 10548 | 839390 | 473748 | | |
| | | | | | | | | 521775 | 4612 | -- | 147635 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1371713 | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 636746 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 526387 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 202644 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 473748 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 147635 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1993099 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 397 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 526387 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1993099 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 397 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 526387 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Кровля (лист 23)** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка | конструкция | 4,283 | | 13818,15 | 1912,19 | 59183 | 8190 | 20626 | 30256 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 709 0,20 | 758,95 | 303 67 | 3251 | | 7155 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 71.1 | | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0041 | 0,01756 | | | | | 3797 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 261-102-0126 | | | | | 216199,00 | | | | | | | | |
| 71.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01 | 0,04283 | 100670,00 | | | | 4312 | | | | |
| 71.3 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 2,46 | 10,53618 | 985,00 | | | | 10378 | | | | |
| 72 | 218-101-0201 РСНБ РК 2015 | Балки<br>*СП - 8%* | м3 | 4,283 | | 87263,00 | -- | 373747 | -- | 373747 | -- | | | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29900 | | | |
| 73 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 древесины в конструкции | 1,16 | | 184245,55 | 1518,81 | 213725 | 1761 | 182329 | 27331 | | | Казахстан |
| 73.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,16 | 0,1856 | 25547,60<br>136619,00 | 631,43 | 29635 | 732 | 25356 | 19284 | | | |
| 73.2 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 0,9628 | 137093,00 | | | | 131993 | | | | |
| 74 | 1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 покрытия | 240 | | 3326,79 | 33,47 | 798430 | 8032 | 724194 | 62653 | | | Казахстан |
| 74.1 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,021 | 5,04 | 2775,85<br>125659,00 | 14,21 | 66204 | 3410 | 63321 | 68887 | | | |
| 75 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 древесины в конструкции | 6,359 | | 8926,34 | 62,72 | 56763 | 399 | 50209 | 5699 | | | Казахстан |
| 75.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,042605 | 9607,98<br>1148617,00 | 27,83 | 6155 | 177 | 4893 | 4997 | | | |
| 76 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 обработанной поверхности | 240 | | 311,16 | 2,91 | 74678 | 699 | 65176 | 8202 | | | Казахстан |
| 76.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,0552 | 36,68<br>1148617,00 | 1,29 | 8803 | 310 | 6340 | 6630 | | | |
| 77 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 кровли | 240 | | 10675,38 | 104,11 | 2562091 | 24986 | 2027799 | 475221 | 3280297 | | Казахстан |
| 77.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0054 | 1,296 | 2122,11<br>136619,00 | 30,16 | 509306 | 7238 | 177058 | 242985 | | | |
| 77.2 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 1,2 | 137093,00 | | | | 164512 | | | | |
| 77.3 | 224-101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 | м2 | 1,106 | 265,44 | 5909,00 | | | | 1568485 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0004 | 0,096 | 700886,00 | | | | 67285 | | | |
| 78 | 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 фасада (без вычета проемов ) | 7,5 | | 226,02 | 0,31 | 1695 | 2 | 1246 | 412 | 2276 | Казахстан |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | 59,63 | 0,15 | 447 | 1 | | 169 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,00023 | 0,001725 | 700886,00 | | | | 1209 | | | |
| 79 | 261-107-0621 РСНБ РК 2015 | Скобы металлические для монтажа | кг | 25 | | 125,00 | -- | 3125 | -- | 3125 | -- | 3375 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | | |
| 80 | 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 134,6 | | 3207,61 | 23,92 | 431744 | 3220 | 340661 | 80355 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 652,77 | 10,55 | 87863 | 1420 | | 40968 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 80.1 | 232-601-0101 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0186 | 2,50356 | 134743,00 | | | | 337337 | | | |
| 81 | 215-203-0101 РСНБ РК 2015 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 3,35 | | 102719,00 | -- | 344109 | -- | 344109 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 27529 | | |
| 82 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 5,3 | | 8926,34 | 62,72 | 47310 | 332 | 41848 | 4750 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 967,98 | 27,83 | 5130 | 147 | | 4165 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 82.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,03551 | 1148617,00 | | | | 40787 | | | |
| 83 | 1110-0106-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) | м2 | 1,166 | | 10993,16 | 133,62 | 12818 | 156 | 4881 | 7068 | | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 6673,12 | 62,23 | 7781 | 73 | | 1591 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 83.1 | 261-103-0138 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 5,87 | 6,84442 | 290,00 | | | | 1985 | | | |
| 83.2 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,04 | 1,21264 | 1712,00 | | | | 2076 | | | |
| 83.3 | 261-104-0111 | Доски подоконные ГОСТ 23166-99 | м | 0,83 | 0,96778 | -- | | | | -- | | | |
| 84 | 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружном уобводу коробок | 1,166 | | 1669,59 | 18,93 | 1947 | 22 | 1620 | 250 | 2373 | Казахстан |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 261,6 | 6,25 | 305 | 7 | | 176 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 217-401-0102 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм | м2 | 0,78 | 0,90948 | 5<br>1655,00 | | | | 1505 | | | |
| 85 | 261-104-0207 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-9П, ДГ 24-10П СТ РК 943-92 | м2 | 1,166 | | 16172,00 | -- | 18857 | -- | 18857 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1509 | | |
| 86 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,92 | | 2977,25 | 565,91 | 5716 | 1086 | 2283 | 2379 | 8743 | Казахстан |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 122 | 154,27 | 2347 | 296 | | 648 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2,64 | | | | | | | |
| 86.1 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0008 | 0,001536 | 125659,00 | | | | 193 | | | |
| 86.2 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 0,89 | 1,7088 | 238,00 | | | | 407 | | | |
| 86.3 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 0,82944 | 1712,00 | | | | 1420 | | | |
| 87 | прайс | Стоимость индивидуальных дверей на чердак (0,8х1,2) | м2 | 1,166 | | 5239,00 | -- | 6109 | -- | 6109 | -- | 6598 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 489 | | |
| 88 | 261-107-0997 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 4 | | 295,00 | -- | 1180 | -- | 1180 | -- | 1274 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | | |
| 89 | 242-105-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 | шт. | 4 | | 1606,00 | -- | 6424 | -- | 6424 | -- | 6938 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | | |
| 90 | 261-107-0629 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | | 827,00 | -- | 1654 | -- | 1654 | -- | 1786 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 5989813 | 87648 | 4731068 | 1052413 | | |
| | | | | | | | | 1171097 | 34565 | -- | 563380 | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 6109 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 6109 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 489 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 6598 | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5977280 | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 3571160 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1205662 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1147372 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1052413 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 562377 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 7592070 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 939 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1205662 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 6424 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 6424 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 514 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 6938 | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | | | 7605606 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 939 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1205662 | | | | |

Форм

## Общестроительная часть

| № п/п | Шифр норм,код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 13,4636 | | 183,93 | 178,86 | 2476 | 2408 | -- | 332 | 3033 | Казахстан |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 5,07 | 29,22 | 68 | 393 | | 225 | | |
| 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,4164 | | 1386,50 | -- | 577 | -- | -- | 416 | 1072 | Казахстан |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1386,50 | -- | 577 | -- | | 79 | | |
| 3 | 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей иотвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13,88 | | 581,56 | -- | 8072 | -- | -- | 5812 | | Казахстан |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 581,56 | -- | 8072 | -- | | 1111 | | |
| 4 | 412-101-0204 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 4 км | т·км | 111,04 | | 54,00 | -- | 5996 | -- | | -- | 6476 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 480 | | |
| 5 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,384 | | 35,66 | 35,66 | 442 | 441 | -- | 125 | 612 | Казахстан |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 14,01 | -- | 173 | | 45 | | |
| | | Днище и стены резервуара | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1105-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы. Устройство монолитного днища | м3 железобетона | 2,37 | | 5742,00 | -- | 13609 | -- | -- | 13472 | | Казахстан |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 5742,00 | -- | 13609 | -- | | 2166 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 261-107-0669 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 19,00 | -- | 19 | -- | 19 | -- | 21 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | | |
| 8 | 225-101-0105 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 14074,00 | -- | 28148 | -- | 28148 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2252 | | |
| 9 | 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 20697,00 | -- | 20697 | -- | 20697 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1656 | | |
| 10 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 28835,00 | -- | 57670 | -- | 57670 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4614 | | |
| 11 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 68718,00 | -- | 68718 | -- | 68718 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5497 | | |
| 12 | 244-201-0903 РСНБ РК 2015 | Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПН 20 | шт. | 1 | 18701,00 | -- | 18701 | -- | 18701 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1496 | | |
| 13 | 244-202-0106 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 1 | 28658,00 | -- | 28658 | -- | 28658 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2293 | | |
| 14 | 261-107-0626 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 24 | 595,00 | -- | 14280 | -- | 14280 | -- | | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1142 | | |
| 15 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00448 | 265176,90 | 648,90 | 1188 | 3 | -- | 1080 | 2449 | Казахстан |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 264528,00 | 305,34 | 1185 | 1 | | 181 | | |
| 16 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00288 | 424901,00 | -- | 1224 | -- | 1224 | -- | 1322 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 98 | | |
| 17 | 214-204-0108 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм | м2 | 0,0016 | 3504,00 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 18 | 234-701-0107 РСНБ РК 2015 | Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм | м | 6,6 | 64,00 | -- | 422 | -- | 422 | -- | 456 | Казахстан |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Вентиляционная колонка** | | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 | 0,3 | 29542,08<br>1375,65 | 1132,38<br>263,61 | 8863<br>413 | 340<br>79 | 8110 | 448<br>745 | | Казахстан |
| 20 | 1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубопровода | 2,2 | 175,81<br>113,84 | 23,18<br>9,43 | 387<br>250 | 51<br>21 | 86 | 268<br>52 | 708 | Казахстан |
| 21 | 241-701-0203 РСНБ РК 2015 | **Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ**<br>*СП - 8%* | м | 2,2 | 3084,00<br>-- | --<br>-- | 6785<br>-- | --<br>-- | 6785 | --<br>543 | 7328 | Казахстан |
| 22 | 246-301-0303 РСНБ РК 2015 | **Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 350 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4539,00<br>-- | --<br>-- | 4539<br>-- | --<br>-- | 4539 | --<br>363 | 4902 | Казахстан |
| 23 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 35000,00<br>-- | --<br>-- | 35000<br>-- | --<br>-- | 35000 | --<br>2800 | | Казахстан |
| 24 | 214-208-0101 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,00178 | 489955,00<br>-- | --<br>-- | 872<br>-- | --<br>-- | 872 | --<br>70 | 942 | Казахстан |
| 25 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности | 68,2 | 904,17<br>303,58 | 19,87<br>2,91 | 61664<br>20704 | 1355<br>198 | 39605 | 19439<br>6488 | | Казахстан |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 44878 | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4598 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 865 | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 333539 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 5996 | | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 41392 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 34432 | | |

Итого по акту на подряд, тенге 13 350 466,00

Временные здания и сооружения 0,9% 120 154,19

13 470 620,19

| | |
|---|---|
| Итого | 13 470 620,19 |
| Дополнительные затраты производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,2% | 161 647,44 |
| Итого | 13 632 267,63 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 272 645,35 |
| Итого | 13 904 912,98 |
| Понижающий коэффициент К-0,95 | 13 209 667,33 |
| В текущих ценах 2022 г. К-1,0500514 | 13 870 829,67 |
| НДС12% | 1 664 499,56 |
| ИТОГО ПО АКТУ | **15 535 329,23** |

Заказчик: Руководитель ГУ «Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКС

Әдиев М.Т.

Подрядчик: Директор ТОО «Символ» Илемесов И.К.

Технический надзор: ТОО «Аймерекe»

Эксперт Батыров С.С.

Авторский надзор: ТОО «Айтаба Проект»

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.