Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	32 830 027,94	29 312 524,95							3 517 502,99	32 830 027,94

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Менделеев Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г. № 1

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3060	27,85	27,85	85221	85221	--	25954	120069
					--	11,78	--	36047		8894	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1980	27,85	27,85	55143	55143	--	16794	77691
					--	11,78	--	23324		5755	
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1278,9	315,91	315,91	404017	404018	--	49116	489384
					--	53,34	--	68217		36251	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26928	227,10	227,10	6115349	6115349	--	743342	7407386
					--	38,34	--	1032420		548695	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	405,5	2239,78	--	908229	--	--	653925	1687126
					2239,78	--	908229	--		124972	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	381,92	3719,20	180,18	1420437	68815	903240	463733	2034904
					1174,02	52,46	448382	20036		150734	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1546,6	973,94	--	1506296	--	--	1084533	2798095
					973,94	--	1506296	--		207266	
8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1546,6	2150,00	--	3325190	--	3325190	--	3591205
					--	--	--	--		266015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2 17820,3	16,10	16,10	286907	286907	–	87376	5041110 404226
					–	6,81	–	121356		29943	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17820,3	175,67	80,74	3130492	1438811	–	1722895	5241658
					94,93	39,35	1691681	701229		388271	
		РАЗДЕЛ 2. К1Н									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,2	391319,37	111010,65	1252222	355234	11106	985715	2416972
					276838,00	34309,53	885882	109790		179035	
		Корректировка №1									
12	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	3232	1072,00	–	3464704	–	3464704	–	3741880
					–	–	–	–		277176	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								30010597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5440470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8809498			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2112419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7704241		
		- Накладные расходы	Тенге							5833383	
		- Сметная прибыль	Тенге							2223007	
		Временные здания и сооружения			2,90%		870 307,31				
		Итого с временными									30 880 904,31
		Зимние удорожания			3,40%		1 049 950,75				
		Итого с зимними удорожаниями									31 930 855,06
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		638 617,10				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32 569 472,16
		НДС 12%			12%	3 908 336,66					
		Итого с НДС									36 477 808,82
		Итого с договорной скидкой			0,9						32 830 027,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	143 820 000,00	99 098 189,34							11 891 782,72	110 989 972,06

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VII00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель_____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района
Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г. № 2

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4676,3	27,85	27,85	130235	130235	--	39663	183489,00
					--	11,78	--	55087		13592	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2501,4	27,85	27,85	69664	69663	--	21216	98150,00
					--	11,78	--	29466		7270	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	279,3	227,10	227,10	63429	63429	--	7710	76830,00
					--	38,34	--	10708		5691	
4	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	63124,33315	355,00	--	22409138	--		--	24201869,32
					--	--	--	--		1792731,32	
5	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1309	5361,36	--	7018020	--	--	5052975	13036674,00
					5361,36	--	7018020	--		965680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2159,85	355,00	--	766747	--		--	828087,00
					--	--	--	--		61340	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1203,6	3719,20	180,18	4476429	216865	2846514	1461429	6412887,00
					1174,02	52,46	1413050	63141		475029	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4686,7	973,94	--	4564565	--	--	3286487	8479136,00
					973,94	--	4564565	--		628084	
9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4686,7	2150,00	--	10076405	--	10076405	--	10882517,00
					--	--	--	--		806112	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	279,3	16,10	16,10	4497	4497	--	1369	6336,00
					--	6,81	--	1902		469	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	279,3	175,67	80,74	49065	22550	--	27003	82154,00
					94,93	39,35	26514	10990		6085	
		РАЗДЕЛ 2. К1Н									
		Трубопроводы									
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,2	391319,37	111010,65	2034861	577256	18047	1601787	3927580,00
					276838,00	34309,53	1439558	178410		290932	
		Согласование №1									
13	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	5252	1072,00	--	5630144	--	5630144	--	6080556,00
					--	--	--	--		450412	
		Согласование №2									
14	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38257,18	586,14	586,14	22424063	22424064	--	2725870	27161928,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	98,96	–	3785931		2011995,04	
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								**101458193,36**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14461707**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23508559**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4135635**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18571111**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**23175885**				
		- Накладные расходы	Тенге							**14225509**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7515422**	
		Временные здания и сооружения			**2,90%**		**2 942 287,61**				
		Итого с временными									**104 400 480,97**
		Зимние удорожания			**3,40%**		**3 549 616,35**				
		Итого с зимними удорожаниями									**107 950 097,32**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 159 001,95**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**110 109 099,27**
		НДС 12%			**12%**	**13 213 091,91**					
		Итого с НДС									**123 322 191,18**
		Итого с договорной скидкой			**0,9**						**110 989 972,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00016420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	98 462 805,40	87 913 219,11							10 549 586,29	98 462 805,40

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Ж.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 г. № 3

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1510	27,85	27,85	42054	42054	–	12807	59250
					–	11,78	–	17788		4389	
2	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	395	315,91	315,91	124784	124784	–	15170	151150
					–	53,34	–	21069		11196	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8037,3	227,10	227,10	1825271	1825271	–	221868	2210910
					–	38,34	–	308150		163771	
4	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	4798,53	355,00	–	1703478	–		–	1839756
					–	–	–	–		136278	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	125,2	2239,78	–	280420	–	–	201902	520908
					2239,78	–	280420	–		38586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18289	16,10	16,10	294453	294453	--	89675	414858
					--	6,81	--	124548		30730	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18289	175,67	80,74	3212829	1476654	--	1768210	5379522
					94,93	39,35	1736175	719672		398483	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37197,7	19,24	19,24	715684	715683	--	218008	1008388
					--	8,14	--	302789		74695	
9	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37197,7	279,11	279,11	10382250	10382250	--	1261984	12575773
					--	47,12	--	1752756		931539	
10	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	491009,64	63,00	--	30933607	--		--	33408296
					--	--	--	--		2474689	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37197,7	175,67	80,74	6534520	3003342	--	3596333	10941321
					94,93	39,35	3531178	1463729		810468	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	68	1427,85	8,53	97094	580	10483	85342	197031
					1265,16	2,55	86031	173		14595	
		РАЗДЕЛ 2. К1Н									
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,4	391319,37	111010,65	1721805	488447	15271	1355359	3323337
					276838,00	34309,53	1218087	150962		246173	
14	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.81	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13275,15	1313,13	26550	2626	15140	8756	38130
					4391,75	30,45	8784	61		2825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 2 шт.									
15	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	5,435	36076,77	7744,94	196077	42094	81673	89236	308138
					13304,59	3279,99	72310	17827		22825	
16	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	18675,00	--	37350	--	37350	--	40338
					--	--	--	--		2988	
17	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15780,00	--	15780	--	15780	--	17042
					--	--	--	--		1262	
18	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	21602,00	--	194418	--	194418	--	209971
					--	--	--	--		15553	
19	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22381,00	--	44762	--	44762	--	48343
					--	--	--	--		3581	
20	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10143,00	--	20286	--	20286	--	21909
					--	--	--	--		1623	
21	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7902,00	--	15804	--	15804	--	17068
					--	--	--	--		1264	
22	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015 п.99	Скобы ходовые	шт.	4	595,00	--	2380	--	2380	--	2570
					--	--	--	--		190	
23	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,435	270,00	--	1467	--	1467	--	1584
					--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,6	1653,08	20,53	88605	1101	70732	15747	112701
					312,91	3,00	16772	161		8348	
РАЗДЕЛ 4. СОГЛАСОВАНИЕ № 1											
К1Н											
Задвижки											
25	"ПКФ СТ"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвижным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN250 PN10/16	шт.	1	434125,00	--	434125	--	434125	--	468855
					--	--	--	--		34730	
26	"ПКФ СТ"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвижным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN80 PN10/16	шт.	27	186845,00	--	5044815	--	5044815	--	5448400
					--	--	--	--		403585	
27	"ПКФ СТ"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвижным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN50 PN10/16	шт.	16	151982,12	--	2431714	--	2431714	--	2626251
					--	--	--	--		194537	
Трубопроводы											
28	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	4444	1072,00	--	4763968	--	4763968	--	5145085
					--	--	--	--		381117	
29	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	720002,64	258078,30	48960	17550	2216	34417	90047
					429318,00	81920,26	29194	5571		6670	
30	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	68	12461,00	--	847348	--	847348	--	915136
					--	--	--	--		67788	
К1											
31	"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвежным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN250 PN10/16	шт.	1	434125,00	--	434125	--		--	434125
					--	--	--	--	434125	--	
РАЗДЕЛ 5. Согласование № 2											
Земляные работы К1Н											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2908,2	586,14	586,14	1704612	1704612	–	207213	2064771
					–	98,96	–	287795		152946	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**90040963**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6978951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20121501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5173051			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14049735		
		- Перевозка грузов	Тенге				32637085				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						434125		
		- Накладные расходы	Тенге							9182027	
		- Сметная прибыль	Тенге							6637541	
		Временные здания и сооружения			2,90%		2 598 598,30				
		Итого с временными									92 639 561,30
		Зимние удорожания			3,40%		3 134 984,83				
		Итого с зимними удорожаниями									95 774 546,14
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 906 808,42				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									97 681 354,56
		НДС 12%			12%	11 721 762,55					
		Итого с НДС									109 403 117,11
		Итого с договорной скидкой			0,9						98 462 805,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Г.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	129 836 515,27	28 012 240,96							3 361 468,91	31 373 709,87

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель_____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района
Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2022 г. № 4

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1									
		Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	924,6	27,85	27,85	25750	25750	–	7842	36279
					–	11,78	–	10892		2687	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3103,6	27,85	27,85	86435	86435	–	26323	121779
					–	11,78	–	36560		9021	
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	167,4	315,91	315,91	52883	52883	–	6429	64057
					–	53,34	–	8929		4745	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3524,5	227,10	227,10	800414	800414	–	97293	969524
					–	38,34	–	135129		71817	
5	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6887,1	355,00	–	2444920	–		–	2640514
					–	–	–	–		195594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53	2239,78	–	118708	–	–	85470	220512
					2239,78	–	118708	–		16334	
7	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	121,8	5361,36	–	653014	–	–	470170	1213039
					5361,36	–	653014	–		89855	
8	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	200,97	355,00	–	71344	–		–	77052
					–	–	–	–		5708	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	151	3719,20	180,18	561599	27207	357115	183346	804541
					1174,02	52,46	177277	7921		59596	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	611,6	973,94	–	595662	–	–	428876	1106501
					973,94	–	595662	–		81963	
11	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	611,6	2150,00	–	1314940	–	1314940	–	1420135
					–	–	–	–		105195	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3638,9	16,10	16,10	58586	58586	–	17842	82543
					–	6,81	–	24781		6114	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3638,9	175,67	80,74	639246	293805	–	351815	1070345
					94,93	39,35	345441	143191		79285	
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3719,8	19,24	19,24	71569	71569	–	21801	100840
					–	8,14	–	30279		7470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3719,8	279,11	279,11	1038233	1038233	–	126199	1257587
					–	47,12	–	175277		93155	
16	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	49101,36	63,00	–	3093386	–		–	3340857
					–	–	–	–		247471	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3719,8	175,67	80,74	653457	300337	–	359636	1094141
					94,93	39,35	353121	146374		81047	
18	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.25	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	32	6745,06	1292,82	215842	41370	127485	61105	299103
					1468,35	460,47	46987	14735		22156	
				К1Н							
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,281	391319,37	111010,65	501280	142205	4446	394594	967544
					276838,00	34309,53	354629	43951		71670	
20	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.81	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13275,15	1313,13	13275	1313	7570	4378	19065
					4391,75	30,45	4392	30		1412	
				Колодцы водопроводные 2000 - 5шт, д1500 - 23шт, д1000 - 9шт							
21	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.83	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	4,62	42986,41	11527,48	198597	53257	57045	109296	332524
					19111,48	4784,60	88295	22105		24631	
22	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	16,085	36076,77	7744,94	580295	124578	241713	264095	911942
					13304,59	3279,99	214004	52759		67551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	6,76	34932,72	7689,28	236145	51980	109065	96136	358864
					11109,44	3255,58	75100	22008		26583	
24	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015 п.86	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	13127,00	–	39381	–	39381	–	42531
					–	–	–	–		3150	
25	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	18675,00	–	168075	–	168075	–	181521
					–	–	–	–		13446	
26	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015 п.88	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	30863,00	–	61726	–	61726	–	66664
					–	–	–	–		4938	
27	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015 п.89	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10991,00	–	21982	–	21982	–	23741
					–	–	–	–		1759	
28	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 п.90	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	15	14621,00	–	219315	–	219315	–	236860
					–	–	–	–		17545	
29	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	15780,00	–	110460	–	110460	–	119297
					–	–	–	–		8837	
30	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	21602,00	–	388836	–	388836	–	419943
					–	–	–	–		31107	
31	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015 п.94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	32502,00	–	260016	–	260016	–	280817
					–	–	–	–		20801	
32	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	22381,00	–	201429	–	201429	–	217543
					–	–	–	–		16114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	10143,00	–	30429	–	30429	–	32863
					–	–	–	–		2434	
34	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015 п.99	Скобы ходовые	шт.	64	595,00	–	38080	–	38080	–	41126
					–	–	–	–		3046	
35	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,465	270,00	–	7416	–	7416	–	8009
					–	–	–	–		593	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	248,132	1653,08	20,53	410182	5094	327445	72900	521729
					312,91	3,00	77643	744		38647	
				Земляные работы К1							
37	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.106	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	239	27,85	27,85	6656	6656	–	2027	9378
					–	11,78	–	2815		695	
38	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.107	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	239	27,85	27,85	6656	6656	–	2027	9378
					–	11,78	–	2815		695	
39	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.108	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	291	315,91	315,91	91930	91930	–	11176	111354
					–	53,34	–	15522		8248	
40	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.111 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,4	5361,36	–	130817	–	–	94188	243006
					5361,36	–	130817	–		18000	
41	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.112	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,4	3719,20	180,18	68433	3315	43516	22342	98037
					1174,02	52,46	21602	965		7262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.113	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	93	973,94	–	90576	–	–	65215	168254
					973,94	–	90576	–		12463	
43	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.114	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	93	2150,00	–	199950	–	199950	–	215946
					–	–	–	–		15996	
44	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.115	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	292	16,10	16,10	4701	4702	–	1432	6623
					–	6,81	–	1989		491	
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.116	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	292	175,67	80,74	51296	23576	–	28231	85889
					94,93	39,35	27720	11490		6362	
46	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.117	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	403	19,24	19,24	7754	7753	–	2362	10925
					–	8,14	–	3280		809	
47	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.118	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	403	279,11	279,11	112481	112481	–	13672	136246
					–	47,12	–	18989		10092	
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.120	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	403	175,67	80,74	70795	32538	–	38963	118538
					94,93	39,35	38257	15858		8781	
				К1							
49	Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.139	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	88	4059,85	54,08	357267	4759	338911	15385	402464
					154,51	22,08	13597	1943		29812	
50	С1241-229-0104 241-229-0104 РСНБ РК 2015 п.140	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	29	813,00	–	23577	–	23577	–	25463
					–	–	–	–		1886	
				Колодцы водопроводные д1500 - 4шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.141	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,91	36076,77	7744,94	177137	38028	73783	80616	278373
					13304,59	3279,99	65326	16105		20620	
52	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.142	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	18675,00	–	74700	–	74700	–	80676
					–	–	–	–		5976	
53	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.143	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	15780,00	–	94680	–	94680	–	102254
					–	–	–	–		7574	
54	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.144	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21602,00	–	21602	–	21602	–	23330
					–	–	–	–		1728	
55	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 п.145	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22381,00	–	89524	–	89524	–	96686
					–	–	–	–		7162	
56	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 п.146	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	10143,00	–	40572	–	40572	–	43818
					–	–	–	–		3246	
57	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015 п.148	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7902,00	–	15804	–	15804	–	17068
					–	–	–	–		1264	
58	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015 п.150	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	–	4760	–	4760	–	5141
					–	–	–	–		381	
59	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.152	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,91	270,00	–	1326	–	1326	–	1432
					–	–	–	–		106	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.153	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,4	1653,08	20,53	119683	1486	95542	21271	152230
					312,91	3,00	22655	217		11276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Согласование №1									
		Трубопроводы									
61	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	1293,81	1072,00	–	1386964	–	1386964	–	1497921
					–	–	–	–		110957	
		РАЗДЕЛ 3. Согласование №2									
62	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4174	586,14	586,14	2446548	2446548	–	297403	2963467
					–	98,96	–	413059		219516	
		Земляные работы К1									
63	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	530	586,14	586,14	310654	310654	–	37763	376291
					–	98,96	–	52449		27873	
64	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	874,5	355,00	–	310448	–		–	335284
					–	–	–	–		24836	
65	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	5319,6	63,00	–	335135	–		–	361946
					–	–	–	–		26811	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								28679347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3514823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6266098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1433161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6599181		
		- Перевозка грузов	Тенге				6255233				
		- Накладные расходы	Тенге							3919619	
		- Сметная прибыль	Тенге							2124395	
		Временные здания и сооружения			**2,90%**		**831 701,06**				
		Итого с временными									**29 511 048,06**
		Зимние удорожания			**3,40%**		**1 003 375,63**				
		Итого с зимними удорожаниями									**30 514 423,70**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**610 288,47**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 124 712,17**
		НДС 12%			**12%**	**3 734 965,46**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**34 859 677,63**
		Итого с договорной скидкой			**0,9**						**31 373 709,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Н.Е.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	149 836 515,27	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал-10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г. № 5

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**406,5**	**27,85**	**27,85**	**11321**	**11321**	**–**	**3448**	**15950**
					–	**11,78**	**–**	**4789**		**1182**	
2	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2992,4**	**27,85**	**27,85**	**83338**	**83338**	**–**	**25380**	**117416**
					–	**11,78**	**–**	**35250**		**8697**	
3	**Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**82,7**	**315,91**	**315,91**	**26126**	**26126**	**–**	**3176**	**31646**
					–	**53,34**	**–**	**4411**		**2344**	
4	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1741,9**	**227,10**	**227,10**	**395585**	**395585**	**–**	**48085**	**479163**
					–	**38,34**	**–**	**66784**		**35494**	
5	**С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**4353,73685**	**355,00**	**–**	**1545577**	**–**		**–**	**1669223**
					–	**–**	**–**	**–**		**123646**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,3	2239,78	–	58906	–	–	42412	109424
					2239,78	–	58906	–		8105	
7	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,8	-5361,36	–	-165130	–	–	-118894	-306745
					-5361,36	–	-165130	–		-22722	
8	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	150,15	355,00	–	53303	–		–	57567
					–	–	–	–		4264	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,78	-3719,20	-180,18	-32655	-1582	-20765	-10661	-46781
					-1174,02	-52,46	-10308	-461		-3465	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,64	973,94	–	147688	–	–	106336	274345
					973,94	–	147688	–		20322	
11	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	151,64	2150,00	–	326026	–	326026	–	352108
					–	–	–	–		26082	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1798,5	16,10	16,10	28956	28956	–	8818	40796
					–	6,81	–	12248		3022	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1798,5	175,67	80,74	315942	145211	–	173882	529010
					94,93	39,35	170732	70771		39186	
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1635,4	19,24	19,24	31465	31465	–	9585	44334
					–	8,14	–	13312		3284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1635,4	279,11	279,11	456456	456456	–	55483	552894
					–	47,12	–	77060		40955	
16	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	21582	63,00	–	1359666	–		–	1468439
					–	–	–	–		108773	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1635,4	175,67	80,74	287291	132042	–	158113	481036
					94,93	39,35	155249	64353		35632	
18	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.19	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18503,72	16856,62	18504	16856	–	2950	23171
					1647,10	1333,20	1647	1333		1716	
19	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	122	20972,66	8382,28	2558665	1022639	1368037	347664	3138835
					1376,96	1501,53	167989	183187		232506	
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	122	1427,85	8,53	174198	1041	18807	153114	353497
					1265,16	2,55	154350	311		26185	
21	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	1832,13	981,92	16489	8837	–	13062	31916
					850,21	379,78	7652	3418		2364	
22	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015 п.24	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,008	50961,00	–	51369	–	51369	–	55478
					–	–	–	–		4109	
РАЗДЕЛ 2. К1Н											
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	24	2000,48	95,28	48012	2286	1072	45276	100751
					1860,60	44,97	44654	1079		7463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1223,58	31,76	15907	413	290	15245	33644
					1169,52	14,99	15204	195		2492	
25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.45	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1223,58	31,76	2447	64	44	2345	5176
					1169,52	14,99	2339	30		383	
26	С1242-310-1602 242-310-1602 РСНБ РК 2015 п.46	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50/Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	4	526831,00	–	2107324	–	2107324	–	2275910
					–	–	–	–		168586	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.51	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	61	1524,26	953,77	92980	58180	–	51627	156176
					570,49	284,41	34800	17349		11569	
28	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015 п.53	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	53	978,00	–	51834	–	51834	–	55981
					–	–	–	–		4147	
29	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015 п.54	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	662,00	–	5296	–	5296	–	5720
					–	–	–	–		424	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.55	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09438	1451851,78	532535,10	137026	50260	33879	68087	221522
					560358,40	168343,93	52887	15888		16409	
31	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	39	933,16	62,37	36393	2432	1813	31827	73678
					824,32	–	32148	–		5458	
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	23	636,14	41,58	14631	956	486	13057	29903
					573,44	–	13189	–		2215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015 п.60	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	92	2030,00	–	186760	–	186760	–	201701
					–	–	–	–		14941	
34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015 п.61	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	31	1406,00	–	43586	–	43586	–	47073
					–	–	–	–		3487	
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.62	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0324	1111612,78	532535,10	36016	17254	606	23374	64141
					560358,40	168343,93	18156	5454		4751	
36	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015 п.63	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	6	3974,00	–	23844	–	23844	–	25752
					–	–	–	–		1908	
37	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,544	391319,37	111010,65	212878	60389	1889	167572	410886
					276838,00	34309,53	150600	18664		30436	
38	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.67	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02261	344498,48	87517,12	7789	1979	35	6317	15234
					255433,00	26766,70	5775	605		1128	
39	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2015 п.71	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	22,8361	372,00	–	8495	–	8495	–	9175
					–	–	–	–		680	
40	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015 п.79	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11,4	6196,00	–	70634	–	70634	–	76285
					–	–	–	–		5651	
41	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015 п.80	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	4074,00	–	14666	–	14666	–	15839
					–	–	–	–		1173	

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные 2000 - 5шт, д1500 - 23шт, д1000 - 9шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.83	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,69	42986,41	11527,48	330565	88647	94951	181923	553487
					19111,48	4784,60	146967	36794		40999	
43	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	6,32	36076,77	7744,94	228005	48948	94972	103766	358313
					13304,59	3279,99	84085	20730		26542	
44	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	3,93	34932,72	7689,28	137286	30218	63408	55890	208630
					11109,44	3255,58	43660	12794		15454	
45	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015 п.86	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	13127,00	–	65635	–	65635	–	70886
					–	–	–	–		5251	
46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18675,00	–	56025	–	56025	–	60507
					–	–	–	–		4482	
47	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015 п.88	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30863,00	–	30863	–	30863	–	33332
					–	–	–	–		2469	
48	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015 п.89	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	10991,00	–	76937	–	76937	–	83092
					–	–	–	–		6155	
49	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 п.90	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	16	14621,00	–	233936	–	233936	–	252651
					–	–	–	–		18715	
50	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	15780,00	–	47340	–	47340	–	51127
					–	–	–	–		3787	
51	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	21602,00	–	172816	–	172816	–	186641
					–	–	–	–		13825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015 п.94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	32502,00	–	97506	–	97506	–	105306
					–	–	–	–		7800	
53	С1225-101-0609 225-101-0609 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	22381,00	–	67143	–	67143	–	72514
					–	–	–	–		5371	
54	С1225-101-0605 225-101-0605 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	9	10143,00	–	91287	–	91287	–	98590
					–	–	–	–		7303	
55	С1225-101-0201 225-101-0201 п.97	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	72	3077,00	–	221544	–	221544	–	239268
					–	–	–	–		17724	
56	С1225-101-0104 225-101-0104 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	7902,00	–	71118	–	71118	–	76807
					–	–	–	–		5689	
57	С1261-107-0626 261-107-0626 п.99	Скобы ходовые	шт.	70	595,00	–	41650	–	41650	–	44982
					–	–	–	–		3332	
58	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,548	270,00	–	5278	–	5278	–	5700
					–	–	–	–		422	
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320,347	1653,08	20,53	529559	6577	422742	94117	673570,23
					312,91	3,00	100240	961		49894,23	
РАЗДЕЛ 4. К1											
60	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 п.130	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10811,82	5307,04	10812	5307	89	7083	19327
					5415,58	1739,20	5416	1739		1432	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 п.132	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	–	1693	5121
					570,49	284,41	1141	569		379	
62	С1241-214-0115 241-214-0115 п.133	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	10108,00	–	20216	–	20216	–	21833
					–	–	–	–		1617	
63	С1241-116-0214 241-116-0214 п.134	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	8647,00	–	17294	–	17294	–	18678
					–	–	–	–		1384	
64	С1241-102-0245 241-102-0245 п.135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,4	16269,00	–	6508	–	6508	–	7029
					–	–	–	–		521	
РАЗДЕЛ 5. Корректировка №1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Трубопроводы						
65	**С1241-201-0612 241-201-0612**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**м**	**85,147**	**1072,00**	**–**	**91278**	**–**	**91278**	**–**	**98580**
					–	**–**	**–**	**–**		**7302**	
66	**С1241-201-0622 241-201-0622**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**121,8**	**12461,00**	**–**	**1517750**	**–**	**1517750**	**–**	**1639170**
					–	**–**	**–**	**–**		**121420**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18282407,23**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1440036**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2734109**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**669617**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7904312**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2958546**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1891152,23**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1354251**	
		Временные здания и сооружения			**2,90%**		**530 189,81**				
		Итого с временными									**18 812 597,04**
		Зимние удорожания			**3,40%**		**639 628,30**				
		Итого с зимними удорожаниями									**19 452 225,34**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**389 044,51**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 841 269,85**
		НДС 12%			**12%**	**2 380 952,38**					
		Итого с НДС									**22 222 222,23**
		Итого с договорной скидкой			**0,9**						**20 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013578

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	209 168 549,80	52 975 030,83							6 357 003,70	59 332 034,53

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940001337 8

Директор _____ **Мухнев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г. № 6

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-1 Вынос осей									
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-33 п.1	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Восстановление трассы магистральных трубопроводов. I категория сложности	км	0,0882	10140,00	–	894	–	–	–	894
					–	–	–	–		–	
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-33 п.2	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Закрепление трасс магистральных трубопроводов. I категория сложности	км	0,0882	10564,00	–	932	–	–	–	932
					–	–	–	–		–	
3	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-34 п.3	Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3-1150 кВ. ВЛ 3-20 кВ по материалам изысканий, выполненных наземным методом. I категория сложности	км	2,424	5493,00	–	13315	–	–	–	13315
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15141	–	–	–	15141
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1 Наружные сети канализации									
		Земляные работы К1Н									
4	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,1	-27,85	-27,85	-3	-3	–	-1	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	-11,78	--	-1		--	
5	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	200,97	-355,00	--	-71344	--		--	-77052
					--	--	--	--		-5708	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	-19,24	-19,24	-8	-7	--	-2	-11
					--	-8,14	--	-3		-1	
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,4	-279,11	-279,11	-112	-112	--	-14	-136
					--	-47,12	--	-19		-10	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,4	-175,67	-80,74	-70	-33	--	-39	-117
					-94,93	-39,35	-38	-16		-9	
				К1Н							
		Колодцы водопроводные 2000 - 5шт, д1500 - 23шт, д1000 - 9шт									
9	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	18,95	36076,77	7744,94	683655	146767	284766	311135	1074373
					13304,59	3279,99	252122	62156		79583	
10	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	18675,00	--	168075	--	168075	--	181521
					--	--	--	--		13446	
11	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	15780,00	--	78900	--	78900	--	85212
					--	--	--	--		6312	
12	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	21602,00	--	518448	--	518448	--	559924
					--	--	--	--		41476	
13	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	22381,00	--	223810	--	223810	--	241715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		17905	
14	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	21	10143,00	–	213003	–	213003	–	230043
					–	–	–	–		17040	
15	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 п.97	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3077,00	–	73848	–	73848	–	79756
					–	–	–	–		5908	
16	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	25	7902,00	–	197550	–	197550	–	213354
					–	–	–	–		15804	
17	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015 п.99	Скобы ходовые	шт.	43	595,00	–	25585	–	25585	–	27632
					–	–	–	–		2047	
18	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,417	270,00	–	5243	–	5243	–	5662
					–	–	–	–		419	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320,35	1653,08	20,53	529564	6577	422746	94118	673576
					312,91	3,00	100241	961		49895	
		Бетонная отмостка колодцев									
20	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.104	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,9	283,31	34,75	9321	1143	5462	2961	13264
					82,54	13,19	2716	434		983	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.105	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,935	4303,20	1152,89	21236	5689	8552	7586	31128
					1417,50	271,77	6995	1341		2306	
				Земляные работы К1							
22	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.106	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,77	27,85	27,85	718	718	–	219	1011
					–	11,78	–	304		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.107	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,77	27,85	27,85	718	718	–	219	1011
					–	11,78	–	304		75	
24	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.108	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,87	315,91	315,91	10068	10068	–	1224	12195
					–	53,34	–	1700		903	
25	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.111 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6	5361,36	–	13940	–	–	10036	25895
					5361,36	–	13940	–		1918	
26	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.112	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	3719,20	180,18	4463	216	2838	1457	6394
					1174,02	52,46	1409	63		474	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.113	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,2	973,94	–	6038	–	–	4348	11217
					973,94	–	6038	–		831	
28	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.114	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,2	2150,00	–	13330	–	13330	–	14396
					–	–	–	–		1066	
29	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.115	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,87	16,10	16,10	497	497	–	151	700
					–	6,81	–	210		52	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.116	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,87	175,67	80,74	5423	2493	–	2985	9080
					94,93	39,35	2930	1215		673	
31	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.117	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,4	19,24	19,24	527	527	–	161	743
					–	8,14	–	223		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.118	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,4	279,11	279,11	7648	7648	--	930	9264
					--	47,12	--	1291		686	
33	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.120	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,4	175,67	80,74	4813	2212	--	2649	8059
					94,93	39,35	2601	1078		597	
				К1							
34	Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.139	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	9	4059,85	54,08	36539	487	34661	1573	41161
					154,51	22,08	1391	199		3049	
35	С1241-229-0104 241-229-0104 РСНБ РК 2015 п.140	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	3	813,00	--	2439	--	2439	--	2634
					--	--	--	--		195	
				Колодцы водопроводные д1500 - 4шт							
36	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.141	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,26	36076,77	7744,94	9380	2014	3907	4269	14741
					13304,59	3279,99	3459	853		1092	
37	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 п.147	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	3077,00	--	40001	--	40001	--	43201
					--	--	--	--		3200	
38	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.152	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,26	270,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.153	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	1653,08	20,53	3306	41	2639	588	4205
					312,91	3,00	626	6		312	
		Бетонная отмостка колодцев									
40	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.154	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,76	283,31	34,75	1065	131	624	338	1516
					82,54	13,19	310	50		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.155	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,564	4303,20	1152,89	2427	650	978	867	3558
					1417,50	271,77	799	153		264	
				Согласование № 1							
42	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	656,193	1072,00	–	703439	–	703439	–	759714
					–	–	–	–		56275	
				Согласование № 2							
43	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1977,12	586,14	586,14	1158869	1158869	–	140872	1403720
					–	98,96	–	195656		103979	
		Земляные работы К1									
44	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58,47	586,14	586,14	34272	34271	–	4166	41513
					–	98,96	–	5786		3075	
45	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	96,4755	355,00	–	34249	–		–	36989
					–	–	–	–		2740	
46	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	361,68	63,00	–	22786	–		–	24609
					–	–	–	–		1823	
				Согласование № 3							
		Земляные работы К1Н									
47	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	166,3	27,85	27,85	4631	4631	–	1410	6525
					–	11,78	–	1959		483	
48	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	166,3	27,85	27,85	4631	4631	–	1410	6525
					–	11,78	–	1959		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30	315,91	315,91	9477	9477	–	1152	11479
					–	53,34	–	1600		850	
50	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	634	227,10	227,10	143981	143982	–	17501	174401
					–	38,34	–	24308		12919	
51	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	593,5	586,14	586,14	347874	347874	–	42288	421375
					–	98,96	–	58733		31213	
52	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	979,275	355,00	–	347643	–		–	375454
					–	–	–	–		27811	
53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,5	2239,78	–	21278	–	–	15320	39526
					2239,78	–	21278	–		2928	
54	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,9	5361,36	–	117414	–	–	84538	218108
					5361,36	–	117414	–		16156	
55	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	36,135	355,00	–	12828	–		–	13854
					–	–	–	–		1026	
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27	3719,20	180,18	100418	4864	63855	32784	143858
					1174,02	52,46	31699	1416		10656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	973,94	--	107133	--	--	77136	199011
					973,94	--	107133	--		14742	
58	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	110	2150,00	--	236500	--	236500	--	255420
					--	--	--	--		18920	
59	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	654	16,10	16,10	10529	10530	--	3207	14835
					--	6,81	--	4454		1099	
60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	654	175,67	80,74	114888	52804	--	63230	192367
					94,93	39,35	62084	25735		14249	
61	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	669	19,24	19,24	12872	12872	--	3921	18136
					--	8,14	--	5446		1343	
62	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	669	279,11	279,11	186725	186724	--	22697	226175
					--	47,12	--	31523		16754	
63	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	8830,8	63,00	--	556340	--		--	600847
					--	--	--	--		44507	
64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	669	175,67	80,74	117523	54015	--	64680	196779
					94,93	39,35	63508	26325		14576	
65	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.19	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	18503,72	16856,62	37007	33713	--	5901	46341
					1647,10	1333,20	3294	2666		3433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	24	13460,89	5822,96	323061	139751	160674	47268	399956
					943,16	1046,25	22636	25110		29626	
67	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	24	8019,00	--	192456	--	192456	--	207852
					--	--	--	--		15396	
68	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1427,85	8,53	34268	205	3699	30121	69540
					1265,16	2,55	30364	61		5151	
				К1Н							
69	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	391319,37	111010,65	50872	14431	452	40045	98190
					276838,00	34309,53	35989	4460		7273	
70	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	130,3	1072,00	--	139682	--	139682	--	150857
					--	--	--	--		11175	
71	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.81	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	13275,15	1313,13	53101	5253	30281	17512	76262
					4391,75	30,45	17567	122		5649	
				Колодцы водопроводные							
72	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,075	36076,77	7744,94	74859	16071	31181	34069	117642
					13304,59	3279,99	27607	6806		8714	
73	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18675,00	--	18675	--	18675	--	20169
					--	--	--	--		1494	
74	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21602,00	--	64806	--	64806	--	69990
					--	--	--	--		5184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1225-101-0616 225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	3	32566,00	--	97698	--	97698	--	105514
					--	--	--	--		7816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8332896	2423409	4070873	1198986	10294430
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-2 Канализационная насосная станция									
		Зеляные работы									
76	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	28,518	143,80	143,80	4101	4101	--	315	4769
					--	15,35	--	438		353	
77	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,882	2239,78	--	1975	--	--	1422	3669
					2239,78	--	1975	--		272	
78	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,88	973,94	--	5727	--	--	4123	10638
					973,94	--	5727	--		788	
79	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,52	175,67	80,74	4132	1899	--	2274	6918
					94,93	39,35	2233	926		512	
		Фундаменты АС-4									
80	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.5	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,441	4340,52	1073,54	1914	473	1045	556	2668
					897,78	458,15	396	202		198	
81	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.6	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	28464,03	1248,45	34157	1498	31198	1663	38685
					1217,35	305,20	1461	366		2866	
82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015 п.7	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03271	250492,00	--	8194	--	8194	--	8849
					--	--	--	--		655	
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 п.8	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	620513,12	2490,12	1564	7	589	883	2643
					384081,00	1090,13	968	3		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.9	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,95	33561,34	16409,44	65445	31999	4216	35842	109390
					14990,00	5208,63	29230	10157		8103	
		Согласование № 3		Монолитная плита под технический павильон							
85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,685	1866,48	--	21810	--	--	15703	40514
					1866,48	--	21810	--		3001	
86	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,1632	10231,23	1862,81	63057	11481	28592	26381	96593
					3729,24	824,45	22984	5081		7155	
87	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,1088	29854,99	674,89	122668	2773	99394	19626	153678
					4989,60	259,46	20501	1066		11384	
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1863	16988,08	1540,32	3165	287	6	2728	6364
					15416,40	672,50	2872	125		471	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,1863	275482,00	--	51322	--	51322	--	55428
					--	--	--	--		4106	
90	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "STANDART SY"	Блочно-модульное здание. КНС	компл.	1	28146250,00	--	28146250	--		--	28146250
					--	--	--	--	28146250	--	
				Колодцы отстойники - 2 шт							
91	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,06	34932,72	7689,28	246625	54286	113906	100403	374790
					11109,44	3255,58	78433	22984		27762	
92	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015 п.88	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	30863,00	--	61726	--	61726	--	66664
					--	--	--	--		4938	
93	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015 п.94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	32502,00	--	325020	--	325020	--	351022
					--	--	--	--		26002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,06	270,00	–	1906	–	1906	–	2058
					–	–	–	–		152	
95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,2	1653,08	20,53	102822	1277	82082	18274	130784
					312,91	3,00	19463	187		9688	
				Опорные салазки для крепления сварных решеток							
96	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления решеток внутри колодцев массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,14098	118778,18	8675,80	16745	1223	1224	9912	28790
					101420,80	475,46	14298	67		2133	
97	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,14098	282454,00	–	39820	–	39820	–	43006
					–	–	–	–		3186	
				Решетки разделительные							
98	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5502	66048,88	2971,26	36340	1635	2528	22408	63448
					58483,00	541,85	32177	298		4700	
99	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,1004	600359,00	–	660635	–	660635	–	713486
					–	–	–	–		52851	
				Крышки							
100	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,219648	66048,88	2971,26	14508	653	1009	8946	25330
					58483,00	541,85	12846	119		1876	
101	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,219648	655849,00	–	144056	–	144056	–	155580
					–	–	–	–		11524	
102	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2	11,52	1947,05	482,17	22430	5555	10503	5959	30660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					553,13	196,51	6372	2264		2271	
103	С1222-502-0304 222-502-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	11,52	9438,00	--	108726	--	108726	--	117424
					--	--	--	--		8698	
		Цинкование металлических конструкций									
104	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	76,3258	426,70	--	32568	--	--	22472	59443
					426,70	--	32568	--		4403	
105	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	76,3258	1305,49	--	99643	--	980	68077	181138
					1292,65	--	98663	--		13418	
106	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	76,3258	100,85	13,00	7697	992	--	4627	13310
					87,85	--	6705	--		986	
107	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска (цинкование)	м2	76,3258	488,04	46,63	37250	3559	--	23310	65405
					441,41	1,20	33691	92		4845	
108	прайс СТПРАЙС	Состав холодного цинкования 3 в 1. Ammerleim Цинк серый	кг	28,8	4598,21	--	132428	--	132428	--	143022
					--	--	--	--		10594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30626426	123698	1911105	395904	31252416
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 4-1 Наружные сети электроснабжения									
		Оборудование и материалы на существующую опору №9310 кВ									
109	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015 п.1	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11665,00	--	11665	--	11665	--	12598
					--	--	--	--		933	
110	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.2	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1531,00	--	1531	--	1531	--	1653
					--	--	--	--		122	
111	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015 п.3	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.4	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	3	2535,00	–	7605	–	7605	–	8213
					–	–	–	–		608	
113	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.5	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49,00	–	147	–	147	–	159
					–	–	–	–		12	
114	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.6	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1785,00	–	36	–	36	–	39
					–	–	–	–		3	
115	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.7	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	–	1200	–	1200	–	1296
					–	–	–	–		96	
		Опора промежуточная П10-1 10шт.									
116	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	8529,60	3866,76	85296	38668	6726	45853	141641
					3990,24	1741,37	39902	17414		10492	
117	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.9	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	56231,00	–	562310	–	562310	–	607295
					–	–	–	–		44985	
118	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2015 п.10	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	20967,00	–	209670	–	209670	–	226444
					–	–	–	–		16774	
119	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.11	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1531,00	–	15310	–	15310	–	16535
					–	–	–	–		1225	
120	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015 п.12	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1100,00	–	22000	–	22000	–	23760
					–	–	–	–		1760	
121	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.13	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	30	2535,00	–	76050	–	76050	–	82134
					–	–	–	–		6084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.14	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	30	49,00	–	1470	–	1470	–	1588
					–	–	–	–		118	
123	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.15	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3	1785,00	–	536	–	536	–	579
					–	–	–	–		43	
124	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.16	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	200,00	–	12000	–	12000	–	12960
					–	–	–	–		960	
125	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.17	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	30	397,00	–	11910	–	11910	–	12863
					–	–	–	–		953	
		Угловая анкерная опора УА10-1 1шт.									
126	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.19	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	56231,00	–	168693	–	168693	–	182188
					–	–	–	–		13495	
127	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015 п.20	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26525,00	–	26525	–	26525	–	28647
					–	–	–	–		2122	
128	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015 п.21	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2497,00	–	4994	–	4994	–	5394
					–	–	–	–		400	
129	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015 п.22	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1101,00	–	1101	–	1101	–	1189
					–	–	–	–		88	
130	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.23	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1531,00	–	3062	–	3062	–	3307
					–	–	–	–		245	
131	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015 п.24	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8957,00	–	17914	–	17914	–	19347
					–	–	–	–		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015 п.25	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7234,00	--	21702	--	21702	--	23438
					--	--	--	--		1736	
133	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.26	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	2535,00	--	5070	--	5070	--	5476
					--	--	--	--		406	
134	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.27	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--		8	
135	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.28	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1785,00	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--		3	
136	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.29	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
					--	--	--	--		95	
137	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.30	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
138	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015 п.31	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565,00	--	42780	--	42780	--	46202
					--	--	--	--		3422	
139	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 п.32	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
					--	--	--	--		309	
140	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015 п.33	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	555,00	--	3330	--	3330	--	3596
					--	--	--	--		266	
141	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015 п.34	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
					--	--	--	--		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015 п.35	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	2930,00	–	17580	–	17580	–	18986
					–	–	–	–		1406	
143	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015 п.36	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	588,00	–	1176	–	1176	–	1270
					–	–	–	–		94	
		Опора анкерная А10-1 4шт.									
144	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 п.37	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17419,32	8948,80	69677	35795	2690	37839	116117
					7797,92	4026,80	31192	16107		8601	
145	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.38	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	56231,00	–	449848	–	449848	–	485836
					–	–	–	–		35988	
146	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015 п.39	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	26525,00	–	106100	–	106100	–	114588
					–	–	–	–		8488	
147	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015 п.40	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2497,00	–	19976	–	19976	–	21574
					–	–	–	–		1598	
148	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015 п.41	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1101,00	–	4404	–	4404	–	4756
					–	–	–	–		352	
149	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.42	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1531,00	–	12248	–	12248	–	13228
					–	–	–	–		980	
150	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015 п.43	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8957,00	–	35828	–	35828	–	38694
					–	–	–	–		2866	
151	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015 п.44	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7234,00	–	57872	–	57872	–	62502
					–	–	–	–		4630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.45	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	4	2535,00	–	10140	–	10140	–	10951
					–	–	–	–		811	
153	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.46	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	49,00	–	196	–	196	–	212
					–	–	–	–		16	
154	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.47	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	1785,00	–	71	–	71	–	77
					–	–	–	–		6	
155	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.48	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	397,00	–	4764	–	4764	–	5145
					–	–	–	–		381	
156	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.49	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	200,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
157	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015 п.50	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565,00	–	85560	–	85560	–	92405
					–	–	–	–		6845	
158	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 п.51	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644,00	–	7728	–	7728	–	8346
					–	–	–	–		618	
159	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015 п.52	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	555,00	–	6660	–	6660	–	7193
					–	–	–	–		533	
160	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015 п.53	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	–	15036	–	15036	–	16239
					–	–	–	–		1203	
161	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015 п.54	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	–	35160	–	35160	–	37973
					–	–	–	–		2813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015 п.55	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13477,00	–	53908	–	53908	–	58221
					–	–	–	–		4313	
163	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015 п.56	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2306,00	–	9224	–	9224	–	9962
					–	–	–	–		738	
164	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015 п.57	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	11707,00	–	93656	–	93656	–	101148
					–	–	–	–		7492	
165	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015 п.58	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1761,00	–	7044	–	7044	–	7608
					–	–	–	–		564	
166	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015 п.59	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1962,00	–	7848	–	7848	–	8476
					–	–	–	–		628	
167	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015 п.60	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	986,00	–	11832	–	11832	–	12779
					–	–	–	–		947	
168	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015 п.61	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1091,00	–	4364	–	4364	–	4713
					–	–	–	–		349	
169	С1252-102-0108 252-102-0108 п.62	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	16	2535,00	–	40560	–	40560	–	43805
					–	–	–	–		3245	
170	С1252-108-0702 252-108-0702 п.63	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	49,00	–	784	–	784	–	847
					–	–	–	–		63	
171	С1261-404-0464 261-404-0464 п.64	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	1785,00	–	214	–	214	–	231
					–	–	–	–		17	
172	С1252-204-0804 252-204-0804 п.65	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	200,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
173	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 п.66	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	1752,11	88,09	7008	353	659	4422	12344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1499,00	36,41	5996	146		914	
174	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 п.67	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	7652,40	213,67	30610	854	5772	17482	51939
					5996,00	74,06	23984	296		3847	
175	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015 п.68	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	102059,00	--	408236	--		--	408236
					--	--	--	--	408236	--	
176	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 п.69	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,808	128692,19	63553,18	103983	51351	2245	54979	171679
					62359,90	22694,86	50387	18337		12717	
177	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.71	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	125898,97	63188,97	125899	63189	7247	57551	198126
					55463,00	24469,32	55463	24469		14676	
178	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 п.74	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15	154,36	--	2315	--	--	1667	4301
					154,36	--	2315	--		319	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.75	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1866,48	--	2800	--	--	2016	5201
					1866,48	--	2800	--		385	
180	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.76	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	6160,79	1834,04	9241	2751	5022	2527	12709
					978,35	832,90	1468	1249		941	
181	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.77	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	4340,52	1073,54	6511	1610	3554	1892	9075
					897,78	458,15	1347	687		672	
182	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 п.80	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	23	924,11	76,92	21255	1769	146	15472	39665
					840,85	--	19340	--		2938	
183	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015 п.81	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10902	271941,00	--	29647	--	29647	--	32019
					--	--	--	--		2372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015 п.82	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	50	93,12	40,21	4656	2010	64	2565	7798
					51,64	12,48	2582	624		578	
185	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015 п.83	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,063	301324,00	--	18983	--	18983	--	20502
					--	--	--	--		1519	
186	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.84	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	355,24	160,42	710	321	89	291	1081
					149,90	51,85	300	104		80	
187	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.85	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	58	324,48	134,05	18820	7775	2351	8020	28988
					149,90	42,16	8694	2445		2147	
188	С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2015 п.86 К-1,02 к объему	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,0612	572623,00	--	35045	--	35045	--	37849
					--	--	--	--		2804	
189	Ц13-080201-1902 1308-0201-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.87	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3193,00	88,09	12772	353	427	8739	23232
					2998,00	36,41	11992	146		1721	
190	С1243-903-1601 243-903-1601 РСНБ РК 2015 п.88	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	шт.	4	20584,00	--	82336	--	82336	--	88923
					--	--	--	--		6587	
191	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.89	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1378203,24	--	2756	--	2325	328	3330
					215600,00	--	431	--		247	
				Согласование № 3							
192	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015 п.70	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	2,47248	213798,00	--	528611	--	528611	--	570900
					--	--	--	--		42289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.71	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	125898,97	63188,97	125899	63189	7247	57551	198126
					55463,00	24469,32	55463	24469		14676	
194	прайс	КТПН-25кВА 10/0,4кВ В/К. РУ-10кВ прямого включения через ПКТ. РУ-0,4кВ в составе: вводная панель ТХ IP П RS, отходящие линии:1Х50А. Трансформатор ТМГ-25кВА 10/0,4кВ	к-т	2	2451468,75	--	4902938	--		--	4902938
					--	--	--	--	4902938	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8983603	269988	3088785	319194	9622127
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 7-1 Благоустройство и озеленение территории									
		Земляные работы Лист 3									
195	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42	34,48	34,48	1448	1448	--	441	2040
					--	14,59	--	613		151	
196	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.2 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42	92,78	92,78	3897	3896	--	1187	5491
					--	39,25	--	1648		407	
197	Е11-010102-0220 1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	232	184,33	175,91	42765	40811	91	5048	51638
					8,03	22,19	1863	5148		3825	
198	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3062,4	63,00	--	192931	--		--	208365
					--	--	--	--		15434	
199	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232	34,48	34,48	7999	7999	--	2437	11271
					--	14,59	--	3385		835	
200	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.6 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	232	92,78	92,78	21525	21525	--	6556	30328
					--	39,25	--	9106		2247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	274	71,41	71,41	19566	19566	–	5826	27423
					–	29,53	–	8091		2031	
202	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.8 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	274	34,55	34,55	9467	9467	–	2210	12611
					–	11,20	–	3069		934	
203	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	274	94,65	81,13	25934	22229	768	5723	34190
					10,72	18,29	2937	5011		2533	
		Щебеночное покрытие Тип 1 Лист 4									
204	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015 п.10	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	120	1080,27	299,91	129632	35990	86562	19677	161254
					59,00	92,83	7080	11140		11945	
205	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 п.11 К-15	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	120	852,90	217,29	102348	26075	76273	8830	120072
					–	68,13	–	8176		8894	
		Элементы благоустройства Лист 4									
206	У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.12	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	105151,00	253,00	105151	253	100656	3909	117785
					4242,00	68,00	4242	68		8725	
207	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.14	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	78,4	39278,00	8146,00	3079395	638646	2045535	458405	3820824
					5041,00	2876,00	395214	225478		283024	
208	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.15	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	193862,00	1482,00	193862	1482	161087	22410	233574
					31293,00	498,00	31293	498		17302	
					Согласование № 3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35	34,48	34,48	1207	1207	--	368	1701
					--	14,59	--	511		126	
210	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.2 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	35	92,78	92,78	3247	3248	--	989	4575
					--	39,25	--	1374		339	
211	Е11-010102-0220 1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	518	184,33	175,91	95483	91121	202	11271	115294
					8,03	22,19	4160	11494		8540	
212	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	6837,6	63,00	--	430769	--		--	465231
					--	--	--	--		34462	
213	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	518	34,48	34,48	17861	17861	--	5441	25167
					--	14,59	--	7558		1864	
214	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.6 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	518	92,78	92,78	48060	48061	--	14639	67715
					--	39,25	--	20332		5016	
215	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	612	71,41	71,41	43703	43703	--	13012	61252
					--	29,53	--	18072		4537	
216	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.8 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	612	34,55	34,55	21145	21144	--	4935	28167
					--	11,20	--	6854		2086	
217	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	612	94,65	81,13	57926	49651	1714	12783	76366
					10,72	18,29	6561	11193		5657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4655321	1105383	2472888	606097	5682334
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге								56866449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2148491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3922478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1006314			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11543702		
		- Перевозка грузов	Тенге				1526202				
		- Прочие затраты	Тенге				15141				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						33457424		
		- Накладные расходы	Тенге							2520181	
		- Сметная прибыль	Тенге							1732881	
		Временные здания и сооружения			2,90%		678 422,64				
		Итого с временными									57 544 871,64
		Зимние удорожания			3,40%		818 458,43				
		Итого с зимними удорожаниями									58 363 330,06
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		497 815,30				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									58 861 145,36
		НДС 12%			12%	7 063 337,44					
		Итого с НДС									65 924 482,81
		Итого с договорной скидкой			0,9						59 332 034,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VTE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	218 952 790,21	8 735 928,94							1 048 311,47	9 784 240,41

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г. № 7

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1									
1	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.41	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2000,48	95,28	6001	286	133	5660	12593
					1860,60	44,97	5582	135		933	
2	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.45	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1223,58	31,76	2447	64	44	2345	5176
					1169,52	14,99	2339	30		383	
3	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.51	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	–	1693,38	5121,38
					570,49	284,41	1141	569		379	
4	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015 п.53	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	2	978,00	–	1956	–	1956	–	2112
					–	–	–	–		156	
5	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 п.57	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	933,16	62,37	2799	187	139	2448	5667
					824,32	–	2473	–		420	
6	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015 п.60	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	8	2030,00	–	16240	–	16240	–	17539
					–	–	–	–		1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 п.68	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	14,815	74051,82	--	1097078	--	139548	947955	2208636
					64632,50	--	957530	--		163603	
8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 п.69	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02261	66997,35	--	1515	--	54	1447	3199
					64632,50	--	1461	--		237	
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.72	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00917	1111612,78	532535,10	10193	4884	171	6615	18153
					560358,40	168343,93	5138	1544		1345	
10	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 п.73	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969,00	--	2969	--	2969	--	3207
					--	--	--	--		238	
11	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015 п.74	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	1418,00	--	5672	--	5672	--	6126
					--	--	--	--		454	
				К1							
12	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 п.136	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	668624,00	230453,66	8023	2765	275	5798	14927
					415288,00	72784,09	4983	873		1106	
13	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015 п.137	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	149908,70	--	1799	--	713	1075	3104
					90485,50	--	1086	--		230	
14	С1241-201-0917 241-201-0917 РСНБ РК 2015 п.138	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	12,12	5329,00	--	64587	--	64587	--	69754
					--	--	--	--		5167	
				Корректировка № 3							
				Прочие работы							
15	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2363,43	955,62	2363	955	--	1567	4245
					1407,81	458,24	1408	458		314	
16	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,31	30856,86	2054,06	40422	2691	--	29631	75658
					28802,80	959,36	37732	1257		5604	
17	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	2,0174	36899,00	--	74440	--	74440	--	80395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		5955	
18	Ц13-080205-1502 1308-0205-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм	м	52	296,88	0,32	15438	17	5833	6909	24135
					184,38	0,15	9588	8		1788	
19	С1243-403-0201 243-403-0201 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	52	3510,00	–	182520	–	182520	–	197122
					–	–	–	–		14602	
20	Ц13-080205-1507 1308-0205-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок	шт.	2	1908,97	117,18	3818	234	2604	706	4886
					489,87	0,15	980	–		362	
21	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	7357,00	–	14714	–	14714	–	15891
					–	–	–	–		1177	
22	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	20	67,41	0,88	1348	17	169	842	2365
					58,08	0,36	1162	7		175	
23	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,02	235657,00	–	4713	–	4713	–	5090
					–	–	–	–		377	
24	Ц13-080206-1601 1308-0206-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические для труб П-образные. Монтаж оборудования	т	0,224	390055,75	50516,03	87372	11316	3526	53202	151820
					323796,00	6080,47	72530	1362		11246	
25	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,224	525394,00	–	117688	–	117688	–	127103
					–	–	–	–		9415	
26	Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм+источник доп.питания. Установка	счетчик (водомер)	2	5872,46	251,60	11745	503	5492	5723	18866
					2874,96	44,97	5750	90		1397	
27	прайс СТПРАЙС от 20.04.2022	Расходомер-счетчик электромагнитный взлет ЭМ исполнения профи-222МИ Ду80	шт	2	1338125,00	–	2676250	–	2676250	–	2890350
					–	–	–	–		214100	
				Корректировка № 4							
28	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	2	2000,48	95,28	4001	191	89	3773	8396
					1860,60	44,97	3721	90		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	прайс"ПКФ СТПРАЙС"ПКФ БС Групп"	Задвижка чугунная шиберная ножевая, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	144432,77	–	288866	–	288866	–	311975
					–	–	–	–		23109	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.51	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1524,26	953,77	18291	11445	–	10156	30723
					570,49	284,41	6846	3413		2276	
31	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015 п.53	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	978,00	–	2934	–	2934	–	3169
					–	–	–	–		235	
32	С1241-208-1505 241-208-1505 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	9	1331,00	–	11979	–	11979	–	12937
					–	–	–	–		958	
33	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	156	595,00	–	92820	–	92820	–	100246
					–	–	–	–		7426	
34	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	35	12162,00	–	425670	–	425670	–	459724
					–	–	–	–		34054	
35	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	12162,00	–	48648	–	48648	–	52540
					–	–	–	–		3892	
36	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	–	4760	–	4760	–	5141
					–	–	–	–		381	
37	Прайс СТПРАЙС	Таль ручная шестеренная TOR грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	79553,57	–	79554	–	79554	–	85918
					–	–	–	–		6364	
38	Прайс СТПРАЙС	Тележка для тали TOR Тип B (GCL) 1x9 с механизмом	шт.	1	54642,86	–	54643	–	54643	–	59014
					–	–	–	–		4371	
				Верстак рабочий							
39	Прайс СТПРАЙС	Столешница Profi WT-160	шт.	1	102294,64	–	102295	–	102295	–	110479
					–	–	–	–		8184	
40	Прайс СТПРАЙС	Тумба Profi WD-1	шт.	1	118598,21	–	118598	–	118598	–	128086
					–	–	–	–		9488	
41	Прайс СТПРАЙС	Опора Profi W-1	шт.	1	26642,86	–	26643	–	26643	–	28774
					–	–	–	–		2131	
42	Прайс СТПРАЙС	Полка и стенка Profi WSh-160/1	шт.	1	28839,29	–	28839	–	28839	–	31146
					–	–	–	–		2307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Прайс СТПРАЙС	Тиски слесарные поворотные, 125мм А90045	шт.	1	82910,71	--	82911	--	82911	--	89544
					--	--	--	--		6633	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-2									
		Корректировка № 3									
		Бетонная отмостка колодцев									
44	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,88	283,31	34,75	3649	448	2138	1159	5193
					82,54	13,19	1063	170		385	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,932	4303,20	1152,89	8314	2227	3348	2970	12187
					1417,50	271,77	2739	525		903	
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 4-1									
		Угловая анкерная опора УА10-1 1шт.									
46	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.19	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	-56231,00	--	-168693	--	-168693	--	-182188
					--	--	--	--		-13495	
47	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015 п.20	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	-26525,00	--	-26525	--	-26525	--	-28647
					--	--	--	--		-2122	
48	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015 п.21	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	-2497,00	--	-4994	--	-4994	--	-5394
					--	--	--	--		-400	
49	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015 п.22	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	-1101,00	--	-1101	--	-1101	--	-1189
					--	--	--	--		-88	
50	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.23	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	-1531,00	--	-3062	--	-3062	--	-3307
					--	--	--	--		-245	
51	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015 п.24	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	-8957,00	--	-17914	--	-17914	--	-19347
					--	--	--	--		-1433	
52	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015 п.25	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	-7234,00	--	-21702	--	-21702	--	-23438
					--	--	--	--		-1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.26	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	-2535,00	--	-5070	--	-5070	--	-5476
					--	--	--	--		-406	
54	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.27	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	-49,00	--	-98	--	-98	--	-106
					--	--	--	--		-8	
55	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.28	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	-1785,00	--	-36	--	-36	--	-39
					--	--	--	--		-3	
56	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.29	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	-397,00	--	-1191	--	-1191	--	-1286
					--	--	--	--		-95	
57	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.30	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	-200,00	--	-600	--	-600	--	-648
					--	--	--	--		-48	
58	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015 п.31	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	-3565,00	--	-42780	--	-42780	--	-46202
					--	--	--	--		-3422	
59	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 п.32	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	-644,00	--	-3864	--	-3864	--	-4173
					--	--	--	--		-309	
60	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015 п.33	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	-555,00	--	-3330	--	-3330	--	-3596
					--	--	--	--		-266	
61	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015 п.34	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	-1253,00	--	-7518	--	-7518	--	-8119
					--	--	--	--		-601	
62	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015 п.35	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	-2930,00	--	-17580	--	-17580	--	-18986
					--	--	--	--		-1406	
63	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015 п.36	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	-588,00	--	-1176	--	-1176	--	-1270
					--	--	--	--		-94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Корректировка № 4						
		Оборудование и материалы 10 кВ									
		Оборудование и материалы на существующую опору №9310 кВ									
64	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.4	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	3	2535,00	–	7605	–	7605	–	8213
					–	–	–	–		608	
65	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.5	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49,00	–	147	–	147	–	159
					–	–	–	–		12	
		Опора промежуточная П10-1 10шт.									
66	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.13	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	30	2535,00	–	76050	–	76050	–	82134
					–	–	–	–		6084	
67	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.14	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	30	49,00	–	1470	–	1470	–	1588
					–	–	–	–		118	
68	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.15	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3	1785,00	–	536	–	536	–	579
					–	–	–	–		43	
69	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.17	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	30	397,00	–	11910	–	11910	–	12863
					–	–	–	–		953	
		Опора анкерная А10-1 2 шт. пересечение с ВЛ10									
70	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17419,32	8948,80	34839	17898	1345	18920	58059
					7797,92	4026,80	15596	8054		4301	
71	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	56231,00	–	224924	–	224924	–	242918
					–	–	–	–		17994	
72	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26525,00	–	53050	–	53050	–	57294
					–	–	–	–		4244	
73	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2497,00	–	9988	–	9988	–	10787
					–	–	–	–		799	
74	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101,00	–	2202	–	2202	–	2378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		176	
75	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1531,00	–	3062	–	3062	–	3307
					–	–	–	–		245	
76	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8957,00	–	35828	–	35828	–	38694
					–	–	–	–		2866	
77	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7234,00	–	43404	–	43404	–	46876
					–	–	–	–		3472	
78	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	18	2535,00	–	45630	–	45630	–	49280
					–	–	–	–		3650	
79	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	18	49,00	–	882	–	882	–	953
					–	–	–	–		71	
80	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,18	1785,00	–	321	–	321	–	347
					–	–	–	–		26	
81	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	397,00	–	2382	–	2382	–	2573
					–	–	–	–		191	
82	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	–	1200	–	1200	–	1296
					–	–	–	–		96	
83	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565,00	–	42780	–	42780	–	46202
					–	–	–	–		3422	
84	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644,00	–	7728	–	7728	–	8346
					–	–	–	–		618	
85	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	555,00	–	6660	–	6660	–	7193
					–	–	–	–		533	
86	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	–	15036	–	15036	–	16239
					–	–	–	–		1203	
87	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	–	35160	–	35160	–	37973
					–	–	–	–		2813	
		Опора анкерная А10-1 4шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С1252-102-0108 252-102-0108 п.45	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	8	2535,00	–	20280	–	20280	–	21902
					–	–	–	–		1622	
89	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.46	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	49,00	–	392	–	392	–	423
					–	–	–	–		31	
90	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.47	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	1785,00	–	143	–	143	–	154
					–	–	–	–		11	
91	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 п.51	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644,00	–	7728	–	7728	–	8346
					–	–	–	–		618	
92	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015 п.52	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	555,00	–	6660	–	6660	–	7193
					–	–	–	–		533	
93	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015 п.53	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	–	15036	–	15036	–	16239
					–	–	–	–		1203	
94	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015 п.54	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	–	35160	–	35160	–	37973
					–	–	–	–		2813	
95	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 п.69	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04167	128692,19	63553,18	5363	2649	115	2835	8854
					62359,90	22694,86	2599	946		656	
96	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015 п.70	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,12752	213798,00	–	27264	–	27264	–	29445
					–	–	–	–		2181	
97	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2945,76	1336,80	5892	2674	1629	2729	9311
					794,62	361,84	1589	724		690	
98	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015 п.79	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,612	39359,00	–	24088	–	24088	–	26015
					–	–	–	–		1927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015 п.82	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	40	93,12	40,21	3725	1608	51	2052	6239
					51,64	12,48	2066	499		462	
100	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015 п.83	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0504	301324,00	--	15187	--	15187	--	16402
					--	--	--	--		1215	
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									
101	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3635,48	51,48	3635	51	--	2195	6297
					3584,00	14,99	3584	15		466	
102	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеорегистратор модели NVR4108-4KS2/L	шт.	1	113750,00	--	113750	--	113750	--	122850
					--	--	--	--		9100	
103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Диск жесткий HDD ST1000VX001	шт.	1	53571,43	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
104	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	5484,40	10,80	10969	22	--	6678	19059
					5473,60	--	10947	--		1412	
105	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	IPC-HFW1230S1P Видеокамера цветная Dahua Technology	шт.	2	55714,29	--	111429	--	111429	--	120343
					--	--	--	--		8914	
106	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	2	60196,33	--	120393	--	67831	32063	164653
					26281,20	--	52562	--		12196	
107	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Антена Udiguiti LiteBeam 5ac Gtn2	шт	2	112500,00	--	225000	--	225000	--	243000
					--	--	--	--		18000	
108	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по стене	м	20	232,53	9,85	4651	197	388	2985	8247
					203,28	4,01	4066	80		611	
109	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20	32,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
110	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	355,24	160,42	7105	3208	899	2905	10811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					149,90	51,85	2998	1037		801	
111	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	80	1208,72	857,20	96698	68576	11333	28622	135346
					209,86	287,05	16789	22964		10026	
112	Прайс СТПРАЙС	**Кабель UTP 5E 4x2xAWG 24/1 PE внешний**	м	100	290,38	--	29038	--	29038	--	31361
					--	--	--	--		2323	
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 7-1									
113	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015 п.13	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект	1	82367,00	--	82367	--	82367	--	88956
					--	--	--	--		6589	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8943973,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1238048				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5847231		
		- Накладные расходы	Тенге							1193658	
		- Сметная прибыль	Тенге							673279	
		Временные здания и сооружения	Тенге		2,90%		259 375,23				
		Итого с временными	Тенге								9 203 348,61
		Зимние удорожания	Тенге		3,40%		312 913,85				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								9 516 262,46
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		190 325,25				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9 706 587,71
		НДС 12%	Тенге		12%	1 164 790,53					
		Итого с НДС	Тенге								10 871 378,24
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,9						9 784 240,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)