Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Текели" БИН:111240023119
Подрядчик: ТОО "Шымыр" БИН 981040002219
Договор подряда (контракт) № 7 от 30.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г.Текели Алматинской области по ул.Сейфулина дом №29 Б

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код рподрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименован	код	наименование	код
			7	30.03.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								Всего к оплате
		В отчетном месяце (за) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнение		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г.Текели Алматинской области по ул.Сейфулина дом №29 Б	**420 163 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Итого к оплате	**100 000 000,00**									**100 000 000,00**

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Текели"
Салгараев А.Т.._____
БИН:111240023119

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Шымыр"
Валишанов Г.В._____
БИН 981040002219

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy"
Кульчанов Б._____
дог от 09.04.2021г №16 аттестат KZ 78VJE00025759 от 26.04.2012г

Версия 19.4.2Д от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
7тсефэ
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Шымыр" город Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г.Текели Алматинской области по ул.Сейфулина дом №29 Б**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) договор №7 от 30.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь-2021г
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6 Стены и перегородки 1-го этажа									
			6.2 Сердечники монолитные									
1	190	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (МС-1) НР = 91 % К=68,000;	м3	8,84	34129,98	6248,19	301709	55234	136336	111514	446281
						12459,16	1403,17	110139	12404	–	33058	
2	193	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-4) НР = 118 % К=68,000;	т стальных элементов	0,3876	78738,39	7051,08	30519	2733	3225	29631	64962
						63366,87	1418,99	24561	550	–	4812	

		1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (МС-2) НР = 91 % К=4,000;	м3	0,52	34126,92	6246,15	17746	3248	8019	6560	26250
						12459,62	1403,85	6479	730	–	1944	
4	198	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-4) НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,0228	78771,93	7061,4	1796	161	190	1743	3822
						63377,19	1403,51	1445	32	–	283	
		6.4 Перемычки										
5	233	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м (Пр-1, Пр-2, Пр-3, Пр-4, Пр-5, Пр-6) НР = 69 %	т конструкций	0,42511	57914,42	25153,49	24620	10693	1774	10562	37997
						28587,89	7419,26	12153	3154	–	2815	
		Раздел 7 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей										
		7.1 Устройство стен и перегородок										
6	237	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=4,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1781,6	3601,43	254,16	6416312	452808	3026020	2828141	9984009
						1648,79	58,11	2937484	103528	–	739556	
7	240	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 % К=4,000;	м3 кладки	98,4	20709,42	2688,4	2037807	264539	1343162	455444	2692711
						4371	605,88	430106	59619	–	199460	
8	241	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР = 93 % К=4,000;	т металлических изделий	1,04272	71124,56	2260,43	74163	2357	–	67500	152996
						68864,12	743,25	71806	775	–	11333	
9	243	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400мм) НР = 93 % К=4,000;	м3 кладки	418,4	20709,43	2688,4	8664824	1124827	5711171	1936563	11449498
						4371	605,88	1828826	253500	–	848111	
10	244	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-4) НР = 93 % К=4,000;	т металлических изделий	3,6562	71125,49	2261,09	260049	8267	–	236686	536474
						68864,39	743,67	251782	2719	–	39739	

	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 % К=4,000;	т	0,7656	861064,52	1333,59	659231	1021	466299	175046	901019
					250667,45	583,86	191911	447	–	66742	
12	247 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 91 % К=4,000;	т	0,14784	589157,2	2279,49	87101	337	34596	47608	145486
					352867,97	1001,08	52168	148	–	10777	
	7.2 Сердечники монолитные										
13	248 1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (МС-1) НР = 91 % К=288,000;	м3	37,44	34129,78	6248,08	1277819	233928	577419	472295	1890123
					12459,19	1403,13	466472	52533	–	140009	
14	251 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=288,000;	т стальных элементов	1,6416	78738,43	7051,05	129257	11575	13659	125494	275131
					63366,84	1418,13	104023	2328	–	20380	
15	253 1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (МС-2) НР = 91 % К=16,000;	м3	2,08	34130,29	6248,56	70991	12997	32079	26238	105007
					12459,13	1402,88	25915	2918	–	7778	
16	256 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=16,000;	т стальных элементов	0,0912	78739,04	7050,44	7181	643	759	6971	15284
					63366,23	1414,47	5779	129	–	1132	
	7.4 Перемычки										
17	292 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Мп-1 НР = 91 % К=8,000;	м3	1,12	39439,29	4431,25	44172	4963	21969	16636	65673
					15392,86	929,46	17240	1041	–	4865	
18	295 1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м (Пр-1, Пр-2, Пр-3) НР = 69 %	т конструкций	1,29781	57922,19	25156,22	75172	32648	5421	32244	116009
					28588,93	7418,65	37103	9628	–	8593	

Раздел 8 Лестницы

8.2 Ограждение лестниц

		1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМ-1) НР = 118 % К=2,000;	м ограждений	46,08	3775,41	87	173971	4009	55306	137356	336233
						2488,19	37,91	114656	1747	–	24906	
20	340	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМ-2) НР = 118 % К=2,000;	м ограждений	4,76	3775,84	87,18	17973	415	5714	14190	34736
						2488,24	38,03	11844	181	–	2573	
21	342	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМП-1) НР = 118 % К=2,000;	м ограждений	2,56	3775,39	86,72	9665	222	3073	7631	18680
						2488,28	37,89	6370	97	–	1384	
22	344	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОП-1) НР = 118 % К=2,000;	м ограждений	2,8	3775	86,79	10570	243	3360	8346	20429
						2488,21	37,86	6967	106	–	1513	
		Раздел 9 Кровля										
		9.1 Устройство кровли										
23	348	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	27,62	96454,45	1432,3	2664072	39560	1956122	616415	3542926
						24199,49	597,97	668390	16516	–	262439	
24	349	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	27,62	8874,26	58,22	245107	1608	218185	23438	290029
						916,51	26,36	25314	728	–	21484	
25	352	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	835,94	308,94	2,7	258255	2257	226956	27059	308139
						34,74	1,22	29042	1023	–	22825	
26	355	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,28624	717806,74	7050,03	205465	2018	185309	21882	245535
						63366,41	1418,39	18138	406	–	18188	
27	356	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,18648	488819,18	2064,56	91155	385	43638	43044	144935

					252745,6	906,26	47132	169	–	10736	
	Раздел 10 Проемы										
	10.2 Окна										
28	402 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (О-1,О-6) 13,44+6,4 НР = 90 %	м2 проемов	19,84	3357,21	175,15	66607	3475	32162	29372	103657
					1560,99	83,97	30970	1666	–	7678	
29	405 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-2) НР = 90 %	м2 проемов	268,8	2131,92	172,57	573060	46388	263741	257234	896718
					978,17	85,13	262931	22884	–	66424	
30	407 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-3) НР = 90 %	м2 проемов	56	2410,55	174,89	134991	9794	56539	66136	217217
					1226,04	86,18	68658	4826	–	16090	
31	409 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих О-5) НР = 90 %	м2 проемов	1,68	3133,93	169,64	5265	285	2198	2631	8528
					1655,95	83,93	2782	141	–	632	
	Раздел 14 Входная группа В-1										
32	502 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,10544	77797,8	17792,11	8203	1876	156	6294	15657
					58526,18	7065,63	6171	745	–	1160	
33	504 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 % К=2,000;	т	0,03012	861055,78	1328,02	25935	40	18345	6887	35448
					250664,01	597,61	7550	18	–	2626	
34	505 1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,14158	31028,39	10319,25	4393	1461	540	1949	6849

	508	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,07884	16895,04	3058,34	2392	433	–	507	
						57927,45	25177,57	4567	1985	328	1959	7048
36	510	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж обрешетки НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,08892	28589,55	7420,09	2254	585	–	522	
						31039,14	10335,13	2760	919	339	1224	4303
37	512	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 % К=2,000;	т	0,00426	16891,59	3058,93	1502	272	–	319	
						488967,14	2112,68	2083	9	997	984	3312
		14.2 Крыльцо входной группы В-1				252816,9	938,97	1077	4	–	245	
38	520	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	20,34	223,75	31,61	4551	643	2366	1681	6731
						75,81	12,09	1542	246	–	499	
39	521	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,6272	17402,9	7,99	28318	13	22010	5917	36974
						3868,61	–	6295	–	–	2739	
		Раздел 15 Стремянка СМ-1										
40	528	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,03196	75250,31	26783,48	2405	856	317	1041	3722
						38548,19	8667,08	1232	277	–	276	
		Раздел 16 Балконы										
		16.1 Балкон										
41	534	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОБ-1,ОБ-1м) НР = 118 % К=20,000;	м ограждения	94	3775,44	87	354891	8178	112822	280196	685894
						2488,2	37,9	233891	3563	–	50807	
42	542	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=20,000;	т	0,34	861061,76	1332,35	292761	453	207081	77737	400138

	250667,65	582,35	85227	198	–	29640

Итого	**62 293 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 217 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 350 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	563 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 799 702
- накладные расходы, тенге	18 227 479
в т.ч. зарплата, тенге	740 474
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 687 599
Всего	**62 293 254**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	560 639
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	672 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 270 533**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**64 797 194**
НДС (12 %)	7 775 663
Итого	**72 572 857**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва г. Текели"

Салгараев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымыр"

Валишанов Р.В.

ТЕХ. Надзор
ТОО "TN stroy"

Болсамбеков Н.К.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Качество; технология выполненных работ соответствует

Авторский Надзор
ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"

Саятов Т.Р.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
7тсефэ
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Шымыр" город Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г.Текели Алматинской области по ул.Сейфулина дом №29 Б**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) договор №7 от 30.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь-2021г
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Водоснабжение									
			1.1 Водопровод холодной воды -В1-									
1	6	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	15340	1100	767	55	647	70	904
						1300	240	65	12	–	67	
2	7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	20051,67	–	60155	–	58916	1214	66279
						413	–	1239	–	–	4910	
3	14	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	37	636,78	69,03	23561	2554	9843	9453	35655
						301,73	34,43	11164	1274	–	2641	
			1.2 Водопровод горячей воды -Т3, Т4-									

	27 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	23434	485,5	46868	971	24375	21331	73655
					10761	122	21522	244	–	5456	
	1.3 Водомерный узел Д=32мм ,Т3										
5	37 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	23433	484	23433	484	12188	10665	36826
					10761	122	10761	122	–	2728	
6	44 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2508	–	2508	–	2193	309	3042
					315	–	315	–	–	225	
7	46 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1171	154	1171	154	16	1023	2370
					1001	43	1001	43	–	176	
	1.4 Водомерный узел Д=20мм ,Т4										
8	50 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	23433	484	23433	484	12188	10665	36826
					10761	122	10761	122	–	2728	
9	57 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2508	–	2508	–	2193	309	3042
					315	–	315	–	–	225	
10	58 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1172	157	1172	157	14	1030	2378
					1001	50	1001	50	–	176	

		1.5 Водопровод хозпитьевой В1										
	89	1126 0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	24	636,83	69,04	15284	1657	6385	6132	23129
						301,75	34,42	7242	826	–	1713	
12	94	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=10,000;	фильтр	40	2267,63	156,7	90705	6268	44417	41186	142442
						1000,5	50,18	40020	2007	–	10551	
		1.6 Горячее водоснабжение Т3										
13	140	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	28	636,79	69,04	17830	1933	7449	7153	26982
						301,71	34,43	8448	964	–	1999	
14	149	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=10,000;	фильтр	40	2267,63	156,7	90705	6268	44417	41186	142442
						1000,5	50,18	40020	2007	–	10551	
		1.7 Циркуляционный трубопровод Т4										
15	167	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	68	61472,56	–	4180134	–	142328	3997428	8831767
						59379,5	–	4037806	–	–	654205	
16	169	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	68	636,79	69,03	43302	4694	18090	17373	65529
						301,74	34,43	20518	2341	–	4854	
		Раздел 2 Канализация										
		2.1 Канализация -К1-										
17	173	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	16	10666,5	49,63	170664	794	152905	16919	202590
						1060,31	18,69	16965	299	–	15007	

	8	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы, заглушки, ревизии, прочистки. Установка НР = 99 %	шт.	414	1449,11	924,99	599931	382944	–	321911	995589
						524,12	261,29	216987	108176	–	73747	
19	187	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	230	2135,55	1362,03	491177	313266	–	263772	815345
						773,53	384,89	177911	88525	–	60396	
20	193	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР = 99 %	шт.	16	2893,69	1845,44	46299	29527	–	24856	76847
						1048,25	520,94	16772	8335	–	5692	
21	196	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,1	15340	1110	1534	111	1293	141	1809
						1300	250	130	25	–	134	
22	197	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	636,78	69,03	25471	2761	10641	10219	38545
						301,73	34,43	12069	1377	–	2855	
23	200	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02856	108158,26	7387,96	3089	211	217	1844	5328
						93172,27	420,17	2661	12	–	395	
		2.2 Канализация напорная К3Н										
24	202	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	21046	437	21046	437	3566	16838	40915
						17043	139	17043	139	–	3031	
25	204	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2283,5	124,5	4567	249	596	3701	8929
						1861	27,5	3722	55	–	661	

08 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	2083,7 / 2031,1	31,9 / 0,6	20837 / 20311	319 / 6	207 / –	19911 / 3260	44008

Итого	**11 723 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 696 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	756 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	216 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 084
- накладные расходы, тенге	4 846 639
в т.ч. зарплата, тенге	436 197
- сметная прибыль (8 %), тенге	868 383
Всего	**11 723 173**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	105 509
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	127 750
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**239 129**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 195 561**
НДС (12 %)	1 463 467
Итого	**13 659 028**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТУ "Отдел строительсва г. Текели"

Салгараев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымыр"

Валишанов Р.В.

ТЕХ. Надзор
ТОО "TN stroy"

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Качество; технология выполненных работ соответствует

Болсамбеков Н.К.

Авторски. Надзор
ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"

Саятов Т.Р.

Версия 19.4.2Д от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
7тсефэ
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Шымыр" город Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г.Текели Алматинской области по ул.Сейфулина дом №29 Б**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) договор №7 от 30.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь-2021г
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	4045,5	71,29	56637	998	40961	14737	77084
						1048,43	25,71	14678	360	–	5710	
2	2	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	81	2240,42	34,65	181474	2807	135930	43043	242478
						527,62	14,62	42737	1184	–	17961	
3	3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1994,67	18,83	23936	226	18655	5043	31297

					421,25	7,58	5055	91	–	2318	
4	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1860,79	18,92	44659	454	34095	10084	59122
					421,25	7,5	10110	180	–	4379	
5	5 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	1546,69	18,92	134562	1646	96268	36556	184807
					421,24	7,52	36648	654	–	13689	
6	6 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1930	1241,5	14,24	2396103	27484	25723	2296298	5067793
					1213,94	0,14	2342896	265	–	375392	
7	9 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка (автоматический спускник воздуха) НР = 98 %	шт.	170	199,85	–	33974	–	2792	30558	69695
					183,42	–	31182	–	–	5163	
8	16 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	170	527,35	0,57	89650	97	8477	79502	182684
					476,92	0,28	81076	48	–	13532	
9	20 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (10+1+40+1) НР = 98 %	шт.	52	2314,62	99,83	120360	5191	15493	98406	236267
					1916,85	14,19	99676	738	–	17501	
10	25 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (2+10+2) НР = 98 %	шт.	14	2343	128,21	32802	1795	4171	26688	64249
					1916,86	28,36	26836	397	–	4759	

	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	8	2517,5	–	20140	–	17548	2540	24494
					324	–	2592	–	–	1814	
12	32 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	8	493,63	–	3949	–	541	3340	7872
					426	–	3408	–	–	583	
13	34 1118-0601-0101	Распределительный коллектор из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка (20+2) НР = 98 %	шт.	22	19834,68	224,32	436363	4935	217377	211255	699427
					9729,59	68,86	214051	1515	–	51809	
14	37 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,6	38666,88	1540,63	61867	2465	17057	33103	102568
					26465,63	757,5	42345	1212	–	7598	
15	39 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1930	636,78	69,02	1228985	133218	513428	493072	1859822
					301,73	34,42	582339	66440	–	137765	
16	41 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука (87+24+12+81) НР = 76 %	м трубопровода	204	636,78	69,02	129903	14081	54269	52118	196583
					301,73	34,43	61553	7023	–	14562	
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 вентиляция .										
17	62 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (10+45) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	195,3	4978,61	42,92	972323	8382	617549	342773	1420304
					1773,64	17,29	346392	3376	–	105208	
18	63 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	168,9	5153,3	54	870393	9120	534086	324288	1290255

	1937,16	22,02	327187	3719	–	95574

Итого	**11 816 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 270 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 354 420
- накладные расходы, тенге	4 103 404
в т.ч. зарплата, тенге	369 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	875 317
Всего	**11 816 801**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	106 351
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	128 770
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**241 038**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 292 960**
НДС (12 %)	1 475 155
Итого	**13 768 115**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва г. Текели"

Салгараев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымыр"

Валишанов Р.В.

ТЕХ. Надзор
ТОО "TN stroy"

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Болсамбеков Н.К.

Качество, технология выполненных работ соответствует

Авторски. Надзор
ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"

Саятов Т.Р.