Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА № 7
## о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

**Договор:** **Допсоглашение № 1 от 15.02.2021 г., к Договору № 33 от 05 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области.**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области. | 1 277 079 193,28 | 1 028 829 229 | | | | 384 615 384 | | | |
| 2 | В том числе НДС | 136 829 913,57 | 110 231 703 | | | | 41 208 791 | | | |
| 3 | Удержания 30 % | 404 123 757,28 | 308 648 769 | | | | 115 384 615 | | | |
| | Удержания 5 % (гарантия качества) | 63 853 959,66 | 51 441 461 | | | | 19 230 769 | | | |
| 4 | Всего к оплате | 809 101 476,34 | 668 738 999 | | | | 250 000 000 | | | |
| 5 | В том числе НДС | 86 689 443,89 | 71 650 607 | | | | 26 785 714 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

**И.О. Руководителя** _____ **Кемелұлы Б.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

**Директор** _____ **Баккараев К.К.**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"**

Форма 4

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Наименование объекта - **Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области.**

Договор: **доп. соглашение № 1 от 15.02.2021г., к договору № 33 от 05 марта 2020 года.**

## АКТ № 7

## приемки выполненных работ за май месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя/** | м3 грунта | 1046,16 | 25,46 | 25,46 | 26634,71 | 26634,71 | -- | 7125,60 | 36 461 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,46 | -- | 9896,67 | | 2700,83 | |
| 2 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 1046,16 | 22,03 | 22,03 | 23051,13 | 23051,13 | -- | 6166,89 | 31 555 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,19 | -- | 8565,12 | | 2337,44 | |
| 3 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/** | м3 грунта | 1046,16 | 44,07 | 44,07 | 46102,26 | 46102,26 | -- | 12333,77 | 63 111 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 16,37 | -- | 17130,24 | | 4674,88 | |
| 4 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 8361,39 | 198,07 | 188,38 | 1656136,34 | 1575076,84 | -- | 317231,47 | 2 131 237 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,69 | 43,00 | 81059,50 | 359539,77 | | 157869,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.46 Кзтр=1,10,<br>Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1185 | 217,88 | 207,21 | 258183,59 | 245546,81 | -- | 49454,84 | 332 250 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,66 | 47,30 | 12636,78 | 56050,50 | | 24611,07 | |
| 6 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 5720 | 251,17 | 238,86 | 1436677,00 | 1366276,34 | -- | 275240,09 | 1 848 870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,31 | 54,52 | 70400,62 | 311877,28 | | 136953,36 | |
| 7 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.46 Кзтр=1,10,<br>Кэм=1,10 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 6345 | 276,28 | 262,75 | 1753022,17 | 1667119,88 | -- | 335845,83 | 2 255 977 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,54 | 59,98 | 85902,29 | 380550,26 | | 167109,44 | |
| 8 | Е11-010101-0317<br>1101-0101-0317<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1619 | 405,60 | 385,79 | 656670,45 | 624597,25 | -- | 125747,15 | 845 011 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19,81 | 88,06 | 32073,20 | 142575,62 | | 62593,41 | |
| 9 | Е11-010101-0317<br>1101-0101-0317<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.49 Кзтр=1,10,<br>Кэм=1,10 | Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1592,25 | 446,16 | 424,37 | 710402,64 | 675705,04 | -- | 136036,43 | 914 154 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21,79 | 96,87 | 34697,60 | 154241,89 | | 67715,13 | |
| 10 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 5735 | 1158,30 | 1158,30 | 6642850,50 | 6642850,50 | -- | 2987806,54 | 10 401 110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 723,58 | -- | 4149731,30 | | 770452,56 | |
| 11 | Е11-010205-0108<br>1101-0205-0108<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | м3 грунта | 29,3 | 3082,46 | -- | 90316,20 | -- | -- | 65027,66 | 167 771 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3082,46 | -- | 90316,20 | -- | | 12427,51 | |
| 12 | Е11-010205-0109<br>1101-0205-0109<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | м3 грунта | 138 | 4448,56 | -- | 613900,73 | -- | -- | 442008,52 | 1 140 382 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4448,56 | -- | 613900,73 | -- | | 84472,74 | |
| 13 | Е11-010205-0112<br>1101-0205-0112<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | м3 грунта | 93 | 10620,29 | -- | 987686,78 | -- | -- | 711134,48 | 1 834 727 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10620,29 | -- | 987686,78 | -- | | 135905,70 | |
| 14 | ЕКАЛЬКУЛЯЦИЯ<br>ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ | **Грунты 6 группы. Разработка грунта гидромолотом и в отвал экскаваторами "Драглайн"** | м3 грунта | 4539 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 7534 | 782,46 | -- | 5895053,64 | -- | -- | 4244438,62 | 10 950 652 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 782,46 | -- | 5895053,64 | -- | | 811159,38 | |
| 16 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 2040 | 17,59 | 17,59 | 35884,01 | 35884,01 | -- | 9600,08 | 49 123 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,54 | -- | 13333,44 | | 3638,73 | |
| 17 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-5** | м3 грунта | 19496 | 20,04 | 20,04 | 390769,44 | 390769,44 | -- | 104542,85 | 534 937 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,45 | -- | 145198,41 | | 39624,98 | |
| 18 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 21537 | 147,91 | 71,66 | 3185548,44 | 1543395,26 | -- | 1672437,64 | 5 246 625 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 76,25 | 31,61 | 1642153,18 | 680676,89 | | 388638,89 | |
| 19 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 940 | 3553,31 | 153,51 | 3340111,40 | 144299,40 | 2308922,00 | 917236,58 | 4 597 936 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 943,50 | 42,14 | 886890,00 | 39611,60 | | 340587,84 | |
| 20 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт для обратной засыпки/** | м3 грунта | 9424 | 217,26 | 209,70 | 2047447,59 | 1976229,76 | 692,38 | 410235,31 | 2 654 298 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,48 | 52,98 | 70525,45 | 499245,82 | | 196614,63 | |
| 21 | С341-010101-1020<br>4101-0101-1020<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | т | 16492 | 1278,00 | -- | 21076776,00 | -- | | -- | 22 762 918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1686142,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-010102-0390 1101-0102-0390 РСНБ РК 2015 | Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 4755 | 729,09 | 729,09 | 3466806,78 | 3466806,78 | -- | 569780,16 | 4 359 514 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 166,43 | -- | 791361,34 | | 322926,96 | |
| 23 | Е11-010102-0390 1101-0102-0390 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2128 | 802,00 | 802,00 | 1706645,91 | 1706645,91 | -- | 280492,41 | 2 146 109 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 183,07 | -- | 389572,79 | | 158971,07 | |
| 24 | Е11-010106-2806 1101-0106-2806 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.88 Кзтр=1,05, Кэм=1,20 | Траншеи при уклоне от 6 до 15°. Разработка одноковшовыми экскаваторами с вывозкой грунта. Группа грунтов 6/лишний грунт - 6 категории/ | м3 грунта | 4539 | 1220,76 | 1137,77 | 5541035,63 | 5164315,88 | -- | 933628,36 | 6 992 637 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 83,00 | 202,68 | 376719,75 | 919986,31 | | 517973,12 | |
| 25 | С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 26270,6 | 40,00 | -- | 1050824,00 | -- | | -- | 1 134 890 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84065,92 | |
| 26 | Е11-010101-0414 1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3/Нагорные канавы/ | м3 грунта | 199 | 614,36 | 594,33 | 122258,52 | 118272,61 | -- | 26654,77 | 160 826 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 20,03 | 166,00 | 3985,91 | 33034,61 | | 11913,06 | |
| 47 | Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка | км трубопровода | 7,5 | 917422,34 | 346544,34 | 6880667,55 | 2599082,55 | 528675,00 | 4427578,37 | 12 212 855 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 500388,00 | 95833,06 | 3752910,00 | 718747,95 | | 904608,71 | |
| 48 | С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7676 | 31720,00 | -- | 243482720,00 | -- | 243482720,00 | -- | 262 961 338 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19478617,60 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 250363387,55 | 2599082,55 | 244011395,00 | 4426941,37 | 358 767 231 |
| | | | | | | | 3752910,00 | 718747,95 | -- | 20383226,31 | |
| | | С временными зданиями и сооружениями: | Тенге | 2,6%. | | | | | | | 368 095 179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С доп. затратами при производстве СМР в зимнее время | Тенге | 0,54%. | | | | | | | 370 082 893 |
| | | С непредвиденными расходами: | Тенге | 2%. | | | | | | | 377 484 551 |
| | | Сметная стоимость за 2019 год: | Тенге | 69%. | | | | | | | 260 464 340 |
| | | Сметная стоимость за 2020 год: с коэффициентом К=1,0348515 | Тенге | 31%. | | | | | | | 121 098 541 |
| | | Сметная стоимость в текущих ценах: | Тенге | | | | | | | | 381 562 881 |
| | | НДС: | Тенге | 12%. | | | | | | | 45 787 546 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | Тенге | | | | | | | | 427 350 426 |
| | | К оплате с понижающим коэффициентом: | Тенге | 0,9 | | | | | | | 384 615 384 |
| | | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Талгарского района"**
**И.О. Руководителя _____ Б. Кемелулы**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазснабСтрой и СК"**
**Технадзор _____ Рустемов Н.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**
**Директор _____ Баккараев К.К.**