Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Допсоглашение № 1 от 15.02.2021 г., к Договору № 33 от 05 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области.	1 287 833 039,28	1 039 583 075				10 753 846			
2	В том числе НДС	137 982 111,35	111 383 901				1 152 198			
3	Удержания 30 %	407 349 911,28	311 874 922				3 226 154			
	Удержания 5 % (гарантия качества)	64 391 651,96	51 979 153				537 692			
4	Всего к оплате	816 091 476,04	675 729 000				6 990 000			
5	В том числе НДС	87 438 372,43	72 399 536				748 929			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

И.О. Руководителя _____ **Кемелұлы Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Форма 4

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского тпнспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Стройка : **Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области.**

Объект : **Водовод**

Договор: **Досоглашение №1 от 15.02.2021г., к Договору № 33 от 05 марта 2020 года.**

А К Т № 8
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
47	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,27445	917422,34	346544,34	251786,56	95109,09	19345,98	161996,54	446 886
		НР - 99%; СП - 8%			500388,00	95833,06	137331,49	26301,38		33102,65	
48	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	279,77	31720,00	--	8874304,40	--	8874304,40	--	9 584 246
		СП - 8%			--	--	--	--		709941,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9126091,00	95109,09	8893650,38	161996,54	10 031 132
							137331,49	26301,38	--	743047,00	
			Тенге				251786,56				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,6%.			260 809				
		Итого с временными и зданиями и сооружениями	Тенге								10 291 941
		Зимние удорожания	Тенге	0,54%.			55 576				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								10 347 518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты	Тенге	2%.			206 950				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге								10 554 468
		В текущих ценах 2019 года.	Тенге	К=1							7 282 583
		В текущих ценах 2020 года.	Тенге	К=1,0348515							3 385 915
		Итого в текущих ценах:	Тенге								10 668 498
		НДС	Тенге	12%.							1 280 220
		Итого с НДС	Тенге								11 948 718
		Итого к оплате с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,9							10 753 846

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

И.О. Руководителя _____ **Б. Кемелулы**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазснабСтрой" и СК"

Технадзор _____ **Рустемов Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз строй-2004"

Директор _____ **Баккараев К.К.**