Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Допсоглашение № 1 от 15.02.2021 г., к Договору № 33 от 05 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области.	1 473 986 885,28	1 225 736 921				186 153 846			
2	В том числе НДС	157 927 166,28	131 328 956				19 945 055			
3	Удержания 30 %	463 196 065,28	367 721 076				55 846 154			
	Удержания 5 % (гарантия качества)	73 699 344,26	61 286 846				9 307 692			
4	Всего к оплате	937 091 475,74	796 728 999				121 000 000			
5	В том числе НДС	100 402 658,11	85 363 821				12 964 286			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Алтишев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Коктальского водопровода для г.Каратау Таласского района, Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп.соглашение №1 от15.02.2021г к договору № 33 от 05 марта 2020г.**

Акт приемки выполненных работ №9 за июнь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя/	м3 грунта	828,2143	25,46 0	25,46 9,46	21086 0	21086 7835	0	5641 2138	28865
2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	828,2143	22,03 0	22,03 8,19	18249 0	18249 6781	0	4882 1850	24982
3	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	828,2143	44,07 0	44,07 16,37	36498 0	36498 13562	0	9764 3701	49963
4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6619,4363	198,07 9,69	188,38 43	1311108 64172	1246936 284636	0	251142 124980	1687230
5	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	938,0601	217,88 10,66	207,21 47,3	204381 10003	194378 44370	0	39149 19482	263013
6	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4526,5001	251,17 12,31	238,86 54,52	1136909 55711	1081198 246803	0	217810 108378	1463097
7	Е11-010101-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3656,727	276,28 13,54	262,75 59,98	1010295 49507	960788 219317	0	193553 96308	1300157
8	Е11-010101-0317	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9749,83493	405,6 19,81	385,79 88,06	3954557 193149	3761408 858609	0	757266 376946	5088769

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010101-0317 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1308,8951	446,16	424,37	583980	555457	0	111828	751472
					21,79	96,87	28523	126793		55665	
10	Е11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	4540,594	1158,3	1158,3	5259370	5259370	0	2365548	8234911
					0	723,58	0	3285483		609993	
11	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	21,919	3082,46	0	67565	0	0	48646	125508
					3082,46	0	67565	0		9297	
12	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	103,2984	4448,56	0	459529	0	0	330861	853621
					4448,56	0	459529	0		63231	
13	Е11-010205-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	68,973	10620,29	0	732513	0	0	527409	1360716
					10620,29	0	732513	0		100794	
14	ЕКАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Грунты 6 группы. Разработка грунта гидромолотом и в отвал экскаваторами "Драглайн"**	м3 грунта	3723,8927	6250	3839,29	23274326	14297086	5652337	0	25136272
					892,86	2053,57	3324904	7647278		1861946	
15	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6279,5977	782,46	0	4913534	0	0	3537745	9127381
					782,46	0	4913534	0		676102	
16	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1701,7116	17,59	17,59	29933	29933	0	8008	40977
					0	6,54	0	11122		3035	
17	Е11-010104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3-5**	м3 грунта	16247,4751	20,04	20,04	325657	325657	0	87123	445803
					0	7,45	0	121005		33022	
18	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17988,342	147,91	71,66	2660665	1289090	0	1396870	4382137
					76,25	31,61	1371575	568522		324603	
19	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	734,037	3553,31	153,51	2608261	112682	1803015	716261	3590484
					943,5	42,14	692564	30932		265962	
20	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт для обратной засыпки/**	м3 грунта	8246,6766	217,26	209,7	1791664	1729343	606	358985	2322701
					7,48	52,98	61715	436876		172052	
21	С341-010101-1020	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	14431,684	1278		18443692			1475495	19919188
22	Е11-010102-0390	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4161,076	729,09	729,09	3033785	3033785	0	498612	3814988
					0	166,43	0	692516		282592	
23	Е11-010102-0390 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1861,8966	802	802	1493232	1493232	0	245417	1877741
					0	183,07	0	340857		139092	
24	Е11-010106-2806 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.88 Кзтр=1,05, Кэм=1,20	**Траншеи при уклоне от 6 до 15°. Разработка одноковшовыми экскаваторами с вывозкой грунта. Группа грунтов 6/глинистый грунт - 6 категории/**	м3 грунта	3971,337	1220,76	1137,77	4848055	4518449	0	816866	6118114
					83	202,68	329606	804930		453194	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22987,0272	40		919481			73558	993040
26	Е11-010101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3/Нагорные канавы/	м3 грунта	20,5856	614,36 20,03	594,33 166	12647 412	12235 3417	0	2757 1232	16637
27	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/Глиняной замок/	м3 изолирующего слоя	73,2	9294,04 5841,99	1566 698,32	680324 427634	114631 51117	138059	445238 90045	1215607
		Итого по разделу: 8. Земляные работы									79831295,41
		Раздел: 9. Трубопроводы									
28	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	2	917422,34 500388	346544,34 95833,06	1834845 1000776	693089 191666	140980	1180518 241229	3256591
29	С123-010501-1524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2047,8195	31720		64956835		64956835	5196547	70153382
		Итого по разделу: 9. Трубопроводы									66791676,05
		ИТОГО:					146622972 13783392	40784579 15994427	72691832	14157899 12862469	173643347
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 %		4514727				
		Итого с временными									178158068
		Зимние удорожания			0,54 %		962054				
		Итого с зимними удорожаниями									179120122
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				3582402		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									182702524
		в том числе на 2019 год-69%.									126064742
		в том числе на 2020 год- 31%.									56637782
		в том числе в ценах на 2019 год-69%. К=1									126064742
		в том числе в ценах на 2020 год-31%. К=1,0348515									58611694
		ИТОГО									184676436
		НДС			12 %		22161172				
		Итого с НДС									206837608
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									186153846

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель_____Алтишев Е.О.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазснабСтрой и СК"

Технадзор_____Рустемов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Тараз-строй-2004"

Директор_____Баккараев К.К.