Типовая межведомственная форма КС- 3предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 13

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Доп. соглашение № 33- 4 от 25.03.2022 г., к Договору № 33 от 05 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района, Жамбылской области".	2 062 828 565,25	128 042 600,97				128 042 600,97			
2	В том числе НДС	221 017 346,28	13 718 850,10				13 718 850,10			
3	Удержания 30 % аванса	618 848 569,58	38 412 780,29				38 412 780,29			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	103 141 428,26	6 402 130,05				6 402 130,05			
5	Всего к оплате	1 340 838 567,41	83 227 690,63				83 227 690,63			
6	В том числе НДС	143 661 275,08	8 917 252,57				8 917 252,57			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель_____Алтишев Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____Баккараев К.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой -2004"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство Коктальского водопровода для г. Каратау Таласского района, Жамбылской области."
(наименование, адрес)

Объект: Водовод.

Договор подряда: Доп. соглашение № 33-4 от 25.03.2022 г. к Договору № 33 от 05.03.2020 года.

Акт приемки выполненных работ № 13
за июнь 2022 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Земляные работы									
18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		40,1556	147,91	71,66	-5939	-2878	0	-3118	-9782
			м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	-3062	-1269		-723	
23	Е11-010102-0390 №ТЧ 01 табл. 11 п.3,49 Кгр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		0,05	802	802	40	40	0	7	50
			м3 грунта		0	183,07	0	9		4	
		Итого по разделу: 8. Земляные работы									-9 732
		Раздел: 9. Трубопроводы									
28	Е11-220901-0109	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка		43	15812,76	7826,89	679949	336556	36634	399682	1166002
			задвижка или клапан		7133,91	2254,92	306758	96962		86371	
29	5101-0102-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 350, типа BEIqCAsT ГОСТ 5762-2002		43	1142951		49146893				49146893
			шт.						49146893		
		Отпускная цена			1142951		49146893				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2			589763				
		Сметная стоимость оборудования					*49736656*				
30	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		50	1898,75	77,64	94937	3882	16365	75731	184322
			задвижка или клапан		1493,8	36,12	74690	1806		13653	
31	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BEIqCAsT ГОСТ 5762-2002		50	88321		4416050		4416050		4769334
			шт.							353284	
36	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка		476	4578,3	359,34	2179271	171046	158822	1842256	4343249
			фланец		3885,3	24,08	1849403	11462		321722	
37	С123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80		476	19581		9320556		9320556		10066200
			шт.							745644	
38	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		100	990,16	65,52	99016	6552	6124	85477	199252
			фланец		863,4	0	86340	0		14759	
39	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		100	3083		308300		308300		332964
			шт.							24664	
40	С123-020101-0300	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром от 377 мм до 1420 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		289	0		0				0
			шт.								

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 10#прим.	Трубопроводы из стальных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп/под рекой/	м	556,1204	8356,89 936,08	7393,64 1266,83	4647436 520572	4111753 704512	15111	1212833 468821	6329090
43	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1835	1745603,13 812415	804869,76 243144,73	320318 149078	147694 44617	23546	191758 40966	553043
45	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	480505,78 356670	106634,56 37423,15	48051 35667	10663 3742	1720	39015 6966	94031
46	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,4	2518		252807		252807	20225	273032
49	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,99	654964,2 212540,3	429946,6 110849,15	648415 210415	425647 109741	12353	316954 77220	1042598
51	Е11-220601-0609 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,179	477001,2 132606	73277,9 23701,6	85383 23736	13117 4243	48530	27699 9047	122129
52	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,2069	2986067,1 1317037	1589186,64 461218,24	617817 272495	328803 95426	16520	364242 78565	1060624
53	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	207,7276	36030		7484425		7484425	598754	8083179
54	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2069	8600015,28 522928	1276835,49 204501,05	1779343 108194	264177 60932	1406972	167435 155742	3102520
		Итого по разделу: 9. Трубопроводы									89 868 463
		Раздел: 10. Колодец диам. 2000-18шт									
60	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,11	20781,78 9276,42	8819,42 3392,87	542612 242207	230275 88588	70130	327487 69608	939708
61	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	9	35984		323856		323856	25908	349764
62	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	9	30183		271647		271647	21732	293379
64	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	34	22483		764422		764422	61154	825576
65	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	19	3279		62301		62301	4984	67285
66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	36	1904		68544		68544	5484	74028
		Итого по разделу: 10. Колодец диам. 2000-18шт									2 549 740
		Раздел: 11. Колодец диам 1500мм-90 шт									
68	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	66,64	20781,78 9276,42	8819,42 3392,87	1384898 618181	587726 226101	178991	835839 177659	2398396
69	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	40	18865		754600		754600	60368	814968
70	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40	21617		864680		864680	69174	933854
71	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9544		38176		38176	3054	41230

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		109	15175		1654075		1654075		1786401
			шт.							132326	
		Итого по разделу: 11. Колодец диам 1500мм-90 шт									5 974 849
		Раздел: 12. Мокрый колодец диам.1000м-50шт									
77	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		9,4922	40034,83	8931,86	380019	84783	144031	181724	606682
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15929,4	3408,52	151205	32354		44939	
78	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		23	10587		243501		243501		262981
			шт.							19480	
79	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1		22	7593		167046		167046		180410
			шт.							13364	
80	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6		7	6300		44100		44100		47628
			шт.							3528	
81	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9		37	9804		362748		362748		391768
			шт.							29020	
82	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		39	3279		127881		127881		138111
			шт.							10230	
		Итого по разделу: 12. Мокрый колодец диам.1000м-50шт									1 627 580
		Раздел: 13. Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
		ИТОГО:					90 761 386	6 714 041	29 665 542	6 063 312	100 010 899
							4 645 145	1 478 233	49 146 893	3 767 042	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							49 736 656		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 %		1 307 130				
		Итого с временными									101 318 029
		Зимние удорожания			0,54 %		278 539				
		Итого с зимними удорожаниями									101 596 569
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1 037 198		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									102 633 767
		Итого в текущих ценах 2020 года, к= 1,03485149									70 817 299
											32 925 319
											103 742 618
		НДС			12 %		12 449 114				
		Итого с НДС									116 191 732
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999									104 572 547,97
		Итого к оплате:									104 572 547,97

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Алтишев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Рустемов Н.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

казчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой -2004"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : "Строительство Коктальского водопровода для г. Каратау Таласского района, Жамбылской области."
(наименование, адрес)

бъект: Переходы под ж/дорогой и а/дорогой.

оговор подряда: Доп. соглашение № 33-4 от 25.03.2022 г. к Договору № 33 от 05.03.2020 года.

Акт приемки выполненных работ № 13
за июнь 2022 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 22. Переход под железной дорогой									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		410,35	251,17	238,86	103067	98016	0	19746	132637
			м3 грунта		12,31	54,52	5051	22374		9825	
2	Е11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		10,46	3707,13	0	38777	0	0	27919	72031
			м3 грунта		3707,13	0	38777	0		5336	
3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		61,94	1119,25	0	69326	0	0	49915	128781
			м3 грунта		1119,25	0	69326	0		9539	
4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		351,02	20,04	20,04	7036	7036	0	1882	9631
			м3 грунта		0	7,45	0	2614		713	
5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		351,02	176,39	85,31	61915	29946	0	32527	101997
			м3 уплотненного грунта		91,07	37,63	31969	13207		7558	
6	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		7,85	339,4	327,56	2664	2571	1	534	3454
			м3 грунта		11,72	82,73	92	649		256	
7	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		13,7375	40		550				593
			т							44	
8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		7,85	19,87	16,97	156	133	1	51	224
			м3 грунта		2,8	6,31	22	49		17	
9	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		410,35	251,17	238,86	103067	98016	0	19746	132637
			м3 грунта		12,31	54,52	5051	22374		9825	
10	Е11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		10,46	3707,13	0	38777	0	0	27919	72031
			м3 грунта		3707,13	0	38777	0		5336	
11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		61,94	1119,25	0	69326	0	0	49915	128781
			м3 грунта		1119,25	0	69326	0		9539	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		351,02	20,04	20,04	7036	7036	0	1882	9631
			м3 грунта		0	7,45	0	2614		713	
13	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		351,02	176,39	85,31	61915	29946	0	32527	101997
			м3 уплотненного грунта		91,07	37,63	31969	13207		7555	
14	E11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		7,85	339,4	327,56	2664	2571	1	534	3454
			м3 грунта		11,72	82,73	92	649		256	
15	C341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		13,7375	40		550				593
			т							44	
16	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		7,85	19,87	16,97	156	133	1	51	224
			м3 грунта		2,8	6,31	22	49		17	
17	E11-250109-0102 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения		38,5	75040,02	21513,69	2889041	828277	1672499	521828	3683738
			м кожуха		10084,8	4809,69	388265	185173		272870	
18	E11-250110-0101 Изм. и доп. вып. 3#прим.	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух		42	7662,85	6144,01	321840	258086	15473	95726	450971
			м кожуха		1149,54	1355,06	48281	56913		33405	
19	C123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		42,168	20175		850739		850739		918799
			м							68059	
20	E11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией		0,042	247983,74	0	10415	0	6927	3454	14978
			км трубопровода		83059,2	0	3488	0		1110	
21	E11-220901-0109	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка		4	15812,76	7826,49	63251	31308	3408	37180	108465
			задвижка или клапан		7133,91	2254,02	28536	9020		8034	
22	5101-0102-2202 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 350, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		2	607257		1214514				1214514
			шт.						1214514		
		Отпускная цена			607257		1214514				
		Сметная стоимость оборудования					*1214514*				
23	C123-051206-1401	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 350, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86		2	358147		716294		716294		773598
			шт.							57304	
24	E11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка		8	4578,3	359,34	36626	2875	2669	30962	72996
			фланец		3885,3	24,08	31082	193		5407	
25	C123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80		8	19581		156648		156648		169180
			шт.							12532	
26	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,44	35307,03	8819,42	156763	39158	76418	55689	229449
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	41187	15064		16996	
27	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20		2	35984		71968		71968		77725
			шт.							5757	
28	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1		2	30183		60366		60366		65195
			шт.							4829	
29	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9		4	22483		89932		89932		97127
			шт.							7195	

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3279		6558		6558	525	7083
31	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПО-1	шт.	2	1904		3808		3808	305	4113
32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19224		38448		38448	3076	41524
33	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	0,567	8254,29	1636,89	4680	928	2053	1950	7161
					2997	662,2	1699	375		530	
34	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,78	1254,18	2,79	4741	11	4106	678	5852
					165,02	0,95	624	4		433	
35	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2555	654964,2	429946,6	167330	109843	3188	81793	269053
					212540,3	110849,15	54300	28320		19930	
36	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	20175		80700		80700	6456	87156
37	Е11-130301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска гальванолом	м2	4,74	28,56	1,9	135	9	55	51	201
					15,17	0,56	72	2		15	
38	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Гальванолъ	кг	1,3272	2678,57		3555		3555	284	3839
39	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	2	4578,3	359,54	9157	719	667	7741	18249
					3885,3	24,08	7771	48		1352	
40	С123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2	19581		39162		39162	3133	42295
41	С123-020302-8220	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23638		47276		47276	3782	51058
42	С121-130201-0812	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0051	164284		840		840	67	907
43	Е11-130301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска гальванолом	м2	127,5	28,56	1,9	3642	242	1467	1366	5408
					15,17	0,56	1934	46		401	
44	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Гальванолъ	кг	35,7	2678,57		95625		95625	7650	103275
		Итого по разделу: 22. Переход под железной дорогой									9 422 605
		Раздел: 23. Переход под автомобильной дорогой									
45	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	410,35	251,17	238,86	103067	98016	0	19746	132637
					12,31	54,62	5051	22374		9825	
46	Е11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	10,46	3707,13	0	38777	0	0	27919	72031
					3707,13	0	38777	0		5336	
47	Е11-010205-0506	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	61,94	1119,25	0	69326	0	0	49915	128781
					1119,25	0	69326	0		9539	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		351,02	20,04	20,04	7036	7036	0	1882	9631
			м3 грунта		0	7,45	0	2614		713	
49	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		351,02	176,39	85,31	61915	29946	0	32527	101997
			м3 уплотненного грунта		91,07	37,63	31969	13207		7555	
50	E11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		7,85	339,4	327,56	2664	2571	1	534	3454
			м3 грунта		11,72	82,73	92	649		256	
51	C341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		13,7375	40		550				593
			т							44	
52	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		7,85	19,87	16,97	156	133	1	51	224
			м3 грунта		2,8	6,31	22	49		17	
53	E11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		410,35	251,17	238,86	103067	98016	0	19746	132637
			м3 грунта		12,31	54,52	5051	22374		9825	
54	E11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		10,46	3707,13	0	38777	0	0	27919	72031
			м3 грунта		3707,13	0	38777	0		5336	
55	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		61,94	1119,25	0	69326	0	0	49915	128781
			м3 грунта		1119,25	0	69326	0		9539	
56	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		351,02	20,04	20,04	7036	7036	0	1882	9631
			м3 грунта		0	7,45	0	2614		713	
57	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		351,02	176,39	85,31	61915	29946	0	32527	101997
			м3 уплотненного грунта		91,07	37,63	31969	13207		7555	
58	E11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		7,85	339,4	327,56	2664	2571	1	534	3454
			м3 грунта		11,72	82,73	92	649		256	
59	C341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		13,7375	40		550				593
			т							44	
60	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		7,85	19,87	16,97	156	133	1	51	224
			м3 грунта		2,8	6,31	22	49		17	
61	E11-250109-0102 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения		63	75040,02	21513,69	4727521	1355363	2736816	853901	6027936
			м кожуха		10084,8	4809,69	635342	303010		446514	
62	E11-250110-0101 Изм. и доп. вып. 3#прим.	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух		65	7662,85	6144,01	498085	399419	23946	148147	697931
			м кожуха		1149,54	1355,06	74720	88079		51699	
63	C123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		65,26	20175		1316621		1316621		1421950
			м							105330	
64	E11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией		0,065	247983,74	0	16119	0	10720	5345	23181
			км трубопровода		83059,2	0	5399	0		1717	
65	E11-220901-0109	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка		4	15812,76	7826,89	63251	31308	3408	37180	108465
			задвижка или клапан		7133,91	2254,92	28536	9020		8034	

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	5101-0102-2202 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 350, типа SizMETUX ГОСТ 5762-2002		2	607257		1214514				1214514
			шт.						1214514		
		Отпускная цена			607257		1214514				
		Сметная стоимость оборудования					*1214514*				
67	С123-051206-1401	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 8, DN 350, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86		2	358147		716294		716294		773598
			шт.							57304	
68	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка		8	4578,3	359,34	36626	2875	2669	30962	72996
			фланец		3885,3	24,08	31082	193		5407	
69	С123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80		8	19581		156648		156648		169180
			шт.							12532	
70	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,44	35307,03	8819,42	156763	39158	76418	55689	229449
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	41187	15064		16996	
71	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20		2	35984		71968		71968		77725
			шт.							5757	
72	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1		2	30183		60366		60366		65195
			шт.							4829	
73	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9		4	22483		89932		89932		97127
			шт.							7195	
74	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		2	3279		6558		6558		7083
			шт.							525	
75	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПО-1		2	1904		3808		3808		4113
			шт.							305	
76	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19224		38448		38448		41524
			комплект							3076	
77	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/		0,567	8254,29	1636,89	4680	928	2053	1950	7161
			м3 подстилающего слоя		2997	662,2	1699	375		530	
78	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		3,78	1254,18	2,79	4741	11	4106	678	5852
			м2 покрытия		165,02	0,95	624	4		433	
79	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2555	654964,2	429946,6	167330	109843	3188	81793	269053
			т фасонных частей		212540,3	110849,15	54300	28320		19930	
80	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		4	20175		80700		80700		87156
			м							6456	
81	Е11-130301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска гальванолом		4,74	28,56	1,9	135	9	55	51	201
			м2		15,17	0,56	72	2		15	
82	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Гальванолъ		1,3272	2678,57		3555		3555		3839
			кг							284	
83	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка		2	4578,3	359,34	9157	719	667	7741	18249
			фланец		3885,3	24,08	7771	48		1352	
84	С123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80		2	19581		39162		39162		42295

раммный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							3133	
85	С123-020302-8220	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	23638		47276		47276		51058
			шт.							3782	
86	С121-130201-0512	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0051	164284		840		840		907
			т							67	
87	Е11-130301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска гальванолом		204,3	28,56	1,9	5836	387	2350	2189	8666
			м2		15,17	0,56	3098	74		642	
88	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Гальванолъ		57,204	2678,57		153225		153225		165483
			кг							12258	
		Итого по разделу: 23. Переход под автомобильной дорогой									12 590 583
		ИТОГО:					17 968 198	3 762 297	9 702 654	2 594 340	22 013 188
							2 072 025	894 923	2 429 028	1 450 679	
		В том числе :							2 429 028		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			2,6 %		509 188				22 522 376
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			0,54 %		108 504				22 630 880
		Зимние удорожания							404 037		
		Итого с зимними удорожаниями			2 %						23 034 917
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									23 034 917
		Всего:									15 894 093
		в том числе на 2019 год - 69 %									7 140 824
		в том числе на 2020 год - 31 %									15 894 093
		Итого в текущих ценах 2019 года, К = 1									7 389 693
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485150									23 283 786
		Итого в текущих ценах			12 %		2 794 054				26 077 840
		НДС									23 470 053
		Итого с НДС									23 470 053
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,8999999									
		Итого к оплате:									

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Алтишев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор _____ **Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСпецСтрой и СК"

_____ **Рустемов Н.С.**