Заказчик : ГУ "Мугалжарскский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство сетей водоснабжения в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансировния: наименование	Источник финансировния: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		26	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	303 934 975									
Акт №9 за июнь 2022г.	28 221 724	25 197 967							3 023 756	28 221 724

Заказчик: ГУ "Мугалжарскский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____Калимагамбетов А.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____Кыдыралин Г.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик: ТОО "Данекер"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

А К Т №9
выполненных работ за июнь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения.НВ02									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы сети К4									
52	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0184	781027,08 492840,00	233055,12 76218,34	14371 9068	4288 1402	1015	10366 1979	26716
53	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	495333,00 369630,00	108232,48 38797,18	8421 6284	1840 660	297	6874 1224	16518
54	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0371	445039,44 347726,00	83624,54 29730,28	16511 12901	3102 1103	508	13864 2430	32805
58	2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	1	21053,00 --	-- --	21053 --	-- --	21053	-- 1684	22737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								98 776
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование для обезараживания воды									
82	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100	150,79 7,76	143,03 34,41	15079 776	14303 3441	--	3036 1449	19565
83	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80	17,99 --	17,99 3,82	1439 --	1439 305	--	220 133	1792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	24	134,81	--	3235	--	--	2329	6010
		НР - 72%; СП - 8%			134,81	--	3235	--		445	
85	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,74	22550,41	8960,13	106889	42471	18810	61656	182029
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	45608	16671		13484	
97	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,2	279619,47	72644,15	2013260	523038	10449	1605750	3908531
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	1479773	142197		289521	
104	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	530,24	31,68	2121	127	84	1891	4333
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	1910	--		321	
108	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2536,00	--	11158	--	11158	--	12051
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
113	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,36	8103,81	4262,30	19125	10059	951	13837	35599
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	8115	3611		2637	
118	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	530,24	31,68	1060	63	42	945	2166
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	955	--		160	
120	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	92	254,03	241,27	23371	22197	--	4589	30197
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	1174	5200		2237	
121	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	14	170,34	--	2385	--	--	1717	4430
		НР - 72%; СП - 8%			170,34	--	2385	--		328	
122	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	78	20,38	20,38	1590	1590	--	434	2185
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	602		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	14	170,34	--	2385	--	--	1717	4430
		НР - 72%; СП - 8%			170,34	--	2385	--		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4 213 318
		РАЗДЕЛ 6.Водопроводные колодцы круглые (ВК1-ВК8;ПГ1-2;СП1-2;Х1-2)									
173	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	22,96	347,00	--	7967	--	7967	--	8604
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
181	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	827,00	--	9924	--	9924	--	10718
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								19 322
		РАЗДЕЛ 8.Канализационные колодцы (сети К4,ПР,СП)									
209	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,07	53089,94	10805,95	216076	43980	98020	89838	330387
		НР - 99%; СП - 8%			18200,60	4095,50	74076	16669		24473	
210	2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,36	15901,00	--	21625	--	21625	--	23355
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
211	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20049,00	--	40098	--	40098	--	43306
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
212	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18933,00	--	18933	--	18933	--	20448
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
213	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13954,00	--	41862	--	41862	--	45211
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
214	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26304,00	--	52608	--	52608	--	56817
		СП - 8%			--	--	--	--		4209	
215	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5415,00	--	27075	--	27075	--	29241
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
217	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	42752,00	--	85504	--	85504	--	92344
		СП - 8%			--	--	--	--		6840	
218	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,64	347,00	--	569	--	569	--	615
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
219	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0291	553957,00	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
222	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,8	3760,00	--	3008	--	3008	--	3249
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								673 501
		РАЗДЕЛ 10.Колодец-гаситель									
243	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1541,00	--	2312	--	2312	--	2496
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
244	2301-0402-0305 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-ПШУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	3,4	7683,00	--	26122	--	26122	--	28212
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
245	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
248	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
249	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18933,00	--	18933	--	18933	--	20448
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
250	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5147,00	--	5147	--	5147	--	5559
		СП - 8%			--	--	--	--		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30301,00	--	30301	--	30301	--	32725
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
252	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20066,00	--	20066	--	20066	--	21671
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
253	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
254	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,24	19986,00	--	4797	--	4797	--	5180
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
257	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,16	47806,00	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
258	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,064	62681,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**157 858**
		РАЗДЕЛ 11.Сети К3(выпуск дренажной канализации от насосной 2-го подъема)									
266	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	675,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
269	Прайс-листТОО	Емкость накопительная полиэтиленовая подземная объемом 5000м3	шт	1	37589,29	--	37589	--		--	37589
					--	--	--	--	37589	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**42 692**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				37 589				
		РАЗДЕЛ 12.Сети К1(выпуск хоз.бытовых стоков от здания КПП)									
276	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	8	1045,00	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
278	Прайс-листТОО	Емкость накопительная полиэтиленовая подземная объемом 5000м3	шт	1	379553,57	--	379554	--		--	379554
					--	--	--	--	379554	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								**388 583**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**379 554**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 594 050**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**417 143**		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Насосные станции над скважинами (2шт)									
		РАЗДЕЛ 1.АС									
1	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**132**	**254,03**	**241,27**	**33532**	**31847**	**--**	**6585**	**43326**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,76**	**56,52**	**1684**	**7461**		**3209**	
2	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3**	**181,43**	**87,00**	**544**	**261**	**--**	**288**	**899**
		НР - 72%; СП - 8%			**94,43**	**39,00**	**283**	**117**		**67**	
3	**1101-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**9,8**	**170,34**	**--**	**1669**	**--**	**--**	**1202**	**3101**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,34**	**--**	**1669**	**--**		**230**	
4	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**122**	**20,38**	**20,38**	**2487**	**2487**	**--**	**678**	**3418**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,72**	**--**	**942**		**253**	
5	**1101-0105-0307 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**34**	**230,77**	**226,70**	**7846**	**7708**	**--**	**1693**	**10302**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,07**	**65,08**	**138**	**2213**		**763**	
6	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,46**	**26731,63**	**979,81**	**119223**	**4370**	**96824**	**17785**	**147969**
		НР - 91%; СП - 8%			**4042,44**	**339,59**	**18029**	**1515**		**10961**	
7	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,446**	**22550,41**	**8960,13**	**55158**	**21916**	**9707**	**31817**	**93933**
		НР - 99%; СП - 8%			**9621,96**	**3517,06**	**23535**	**8603**		**6958**	
8	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**5147,00**	**--**	**20588**	**--**	**20588**	**--**	**22235**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1647**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13954,00	--	83724	--	83724	--	90422
		СП - 8%			--	--	--	--		6698	
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20066,00	--	40132	--	40132	--	43343
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5415,00	--	21660	--	21660	--	23393
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
12	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство КС15.6-1	м3	0,46	36902,64	2480,96	16975	1141	11343	4310	22988
		НР - 91%; СП - 8%			9763,14	532,77	4491	245		1703	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0068	306754,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	220120,00	--	1013	--	1013	--	1094
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0092	676923,27	1278,27	6228	12	5604	561	7332
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	612	5		543	
16	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979,00	--	39958	--	39958	--	43155
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,2	853,85	19,95	29202	682	19609	8366	40574
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	8911	85		3005	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0038	93822,90	1004,30	357	4	267	79	471
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	86	2		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручка. Установка	т	0,00012	837503,27	1278,27	101	--	74	25	135
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	27	--		10	
20	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	0,01125	37635,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
21	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,255	89,51	3,29	23	1	6	15	40
		НР - 90%; СП - 8%			62,34	1,41	16	--		3	
22	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2168	92269,94	4552,69	20004	987	417	13101	35754
		НР - 69%; СП - 8%			85794,50	1784,71	18600	387		2648	
23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,2168	599569,00	--	129987	--	129987	--	140385
		СП - 8%			--	--	--	--		10399	
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,005	93822,90	1004,30	469	5	350	104	619
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	114	2		46	
25	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных панелей глухие в производственных зданиях с легкими конструкциями. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	6,4	2703,52	774,86	17303	4959	--	16789	36818
		НР - 118%; СП - 8%			1928,66	294,41	12343	1884		2727	
26	2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм	м2	6,4	9575,00	--	61280	--	61280	--	66182
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
27	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,46	26731,63	979,81	12297	451	9986	1834	15261
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	1860	156		1130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								895 859
		РАЗДЕЛ 2.ОВ.СО									
28	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11193,31	71,60	22387	143	15353	6779	31498
		НР - 98%; СП - 8%			3445,37	13,10	6891	26		2333	
29	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1646,68	42,66	3293	85	699	2484	6240
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	2509	26		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
31	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7013,48	51,51	9819	72	7289	2437	13236
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	2458	28		980	
32	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	674728,71	82861,60	4048	497	970	2684	7271
		НР - 99%; СП - 8%			430125,00	21686,56	2581	130		539	
33	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6	1473,00	--	8838	--	8838	--	9545
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
34	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	1147,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
35	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5229,48	51,51	2092	21	1369	696	3011
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	702	8		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**80 256**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**976 115**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6. Контрольно-пропускной пункт									
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж КПП									
14	1337-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	151742,46	36646,33	151742	36646	17451	65356	234466
		НР - 61%; СП - 8%			97644,80	9495,61	97645	9496		17368	
15	Прайс-лист ИП Сагадинов	Мобильное здание на базе 20-футового контейнера	комплект	1	1804741,07	--	1804741	--		--	1804741
					--	--	--	--	1804741	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2 039 207**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1 804 741				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 039 207**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 804 741		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Линия ВЛЗ-10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	146	6986,56	2984,12	1020038	435682	99175	557454	1703691
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	485181	211636		126199	
3	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146	36205,00	--	5285930	--	5285930	--	5708804
		СП - 8%			--	--	--	--		422874	
5	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146	799,00	--	116654	--	116654	--	125986
		СП - 8%			--	--	--	--		9332	
6	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146	412,00	--	60152	--	60152	--	64964
		СП - 8%			--	--	--	--		4812	
8	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	146	448,00	--	65408	--	65408	--	70641
		СП - 8%			--	--	--	--		5233	
9	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146	3060,00	--	446760	--	446760	--	482501
		СП - 8%			--	--	--	--		35741	
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6986,56	2984,12	6987	2984	680	3818	11669
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	3323	1450		864	
29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14071,16	6897,60	70356	34488	3397	39385	118520
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	32471	16760		8779	
45	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
72	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	21556,60	11103,32	107783	55517	3396	60684	181945
		НР - 80%; СП - 8%			9774,00	5397,08	48870	26985		13477	
88	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14071,16	6897,60	28142	13795	1358	15754	47408
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	12989	6704		3512	
116	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14071,16	6897,60	28142	13795	1358	15754	47408
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	12989	6704		3512	
156	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21556,60	11103,32	21557	11103	680	12137	36389
		НР - 80%; СП - 8%			9774,00	5397,08	9774	5397		2695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,06	11258,69	6831,27	676	410	--	297	1050
		НР - 80%; СП - 8%			4427,42	1761,96	266	106		78	
179	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
181	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,04	11258,69	6831,27	450	273	--	198	700
		НР - 80%; СП - 8%			4427,42	1761,96	177	70		52	
198	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6986,56	2984,12	6987	2984	680	3818	11669
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	3323	1450		864	
221	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,495	111441,24	56744,78	1169576	595536	29186	594523	1905227
		НР - 80%; СП - 8%			51915,60	18894,72	544854	198300		141128	
224	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3480	451,76	17,81	1572123	61971	836981	495316	2232833
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	673171	14767		165395	
225	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	495	254,03	241,27	125744	119428	--	24692	162471
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	6316	27978		12035	
226	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	495	20,38	20,38	10089	10089	--	2752	13868
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	3822		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12 975 152
		РАЗДЕЛ 3.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
243	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	436139,00	--	436139	--		--	436139
					--	--	--	--	436139	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 240 680
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 240 680				
		РАЗДЕЛ 7.Наружное освщение территории водозабора									
360	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	16	24743,39	9029,82	395894	144477	27161	222007	667333
		НР - 80%; СП - 8%			14016,00	3328,27	224256	53252		49432	
361	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость опоры**	т	1,405952	407481,00	--	572899	--	572899	--	618731
		СП - 8%			--	--	--	--		45832	
362	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	6,4	27663,63	1133,41	177047	7254	137022	31277	224990
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	32771	1599		16666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1 511 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 726 886**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1 240 680**		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 4.Лоток водоотводной									
16	**1127-0201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.**									
	РСНБ РК 2015	**Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**82**	**3733,75**	**1810,91**	**306167**	**148495**	**28601**	**198729**	**545288**
		НР - 108%; СП - 8%			**1574,04**	**669,96**	**129071**	**54937**		**40392**	
17	**2104-0502-0203**	**Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса**									
	РСНБ РК 2015	**В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**41**	**5446,00**	**--**	**223286**	**--**	**223286**	**--**	**241149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17863**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**786 437**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**786 437**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	**21 660 131**
Временные здания и сооружения (2%)	433 203
Итого	22 093 334
Зимнее удорожание (2,97%)	656 172
Итого	22 749 506
Непредвиденные работы и затраты (2%)	454 990
ИТОГО	**23 204 496**
Оборудование	3 462 564
в ценах 2020 г (К=1,049901)	27 997 773
НДС 2020 г (12%)	3 359 733
Итого текущие цены 2020 г	31 357 505
Итого с К=0,899999	**28 221 724**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

И.О. Руководителя_____Калимагамбетов А.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор: ТОО "Т-Строй-Проект"

_____Куспеков Т.Т.