Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №1-085-19	**11.09.2019**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за июль), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за июль 2021г.	170 965 906,00	65 857 639,29							7 902 916,71	73 760 556,00
Удержание аванса 30%	51 289 771,80	19 757 291,79							2 370 875,01	22 128 166,80
Сумма к оплате	119 676 134,20	46 100 347,50							5 532 041,70	51 632 389,20

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Арынов А.А.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Оспанов К.** **ИИН 710223300744**
аттестат KZ90VJE00045040
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана ТМ-3", 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети. 2 очередь. ТМ-3. Граница проектирования от ПНС-3 до ТК9-14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за **Июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ										
1	3	Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2	23182,13	10903,28	46364	21806	852	29671	82118	
						11852,61	3132,57	23705	6265		6083		
2	4	Е11-240106-0106 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2	32649,25	14571,06	65299	29142	1296	42444	116361	
						17430,4	4005,76	34861	8012		8619		
3	5	Е11-240106-0107 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 300 мм, 350 мм для горячей воды и пара	компл	4	40995,64	18400,51	163983	73602	3709	106188	291785	
						21667,8	5147,46	86671	20590		21614		
4	10	Е11-240106-0107 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	компл	2	40995,64	18400,51	81992	36801	1855	53094	145893	
						21667,8	5147,46	43336	10295		10807		
5	30	Е11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,065	1119624,06	407916,61	72776	26515	976	53489	136366	
						696693	134520,92	45285	8744		10101		
6	33	Е11-240101-0413 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,43112	3822049,33	1525403,38	1647762	657632	50805	1156107	3028179	
						2178800	529924,96	939324	228461		224310		
7	34	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	65	4251		276315		276315		298420	Казахстан
											22105		
8	37	С1241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	431,12	44512		19190013		19190013		20725214	Казахстан
											1535201		
9	44	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,157	120255,56	8003,72	379647	25268	27920	226312	654436	
						103408	484,61	326459	1530		48477		
10	46	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	3,157	821622		2593861		2593861		2801370	Казахстан
											207509		
11	57	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	263,153	39879,2	1908,83	10494331	502314	4252124	4542619	16239906	
						21812	901,52	5739893	237238		1202956		
12	58	С1234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошиваной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м3	263,15	25183		6626982		6626982		7157140	Казахстан
											530158		
13	59	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		1952,14	2838,32	168,53	5540798	328994	694669	3457502	9718164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности покрытия изоляции			2313,94	16,5	4517135	32210		719864		
14	60	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	8,42	733106		6172752		6172752		6666573	
											493820		
15	61	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1134,37	97,8	2,71	110941	3074	49810	40302	163343	
						51,18	0,31	58057	352		12100		
16	62	Е11-130301-1421 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	1134,37	220,9	7	250582	7941	191640	35911	309412	
						44,96	0,92	51001	1044		22919		
			Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ									**68534680**	
			ИТОГО:					**53714397**	**1713091**	**40135579**	**9743639**	**68534680**	
								11865727	**554741**		**5076643**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**712761**					
			Итого с временными									**69247440**	
			Зимние удорожания			**3,6 %**		**2492908**					
			Итого с зимними удорожаниями									**71740348**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1434807**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**73175155**	
			Итого со скидкой подрядчика к=0,9									**65 857 640**	
			НДС			**12 %**		**7 902 917**					
			Итого с НДС									**73 760 556**	

Заказчик:

Арыпов А.А.

Авторский надзор:

Алиакпаров К.А.

Подрядчик:

Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:

Оспанов К.