Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
800422300844

170540008264

Заказчик **ИП КУДИЯРОВ ЕРЖАН МАМУТХАНОВИЧ,Республика Казахстан , ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 25/2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BERGSTEIN",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Утепова 25/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 7 от 13.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
35	16.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные строительно-монтажные работы по объекту "Dostar city" в г.Усть-Каменогорске			тенге	1	229 547 023,60	229 547 023,60	24 594 323,96
				Итого	1	x	229 547 023,60	24 594 323,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.05.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"

БИН 800422300844, ИИК KZ7184908KZ002589873, АО "Нурбанк" , г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1

Подрядчик: ТОО "BERGSTEIN", БИН 170540008264, БИК NURSKZKZ, ИИК 0284908KZ630492000, АО "Нурбанк"

г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/10

Наименование стройки: "Строительство жилого многоквартирного комплекса" Dostar city" в г. Усть-Каменогорске"

Договор № 7 от 13.08.2021г

АКТ № 1
выполненных работ за май 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0343	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,500;**	**м3 грунта**	**336**	191,24	191,24	64257	64257	–	4587	68844
					–	18,96	–	6371	–	-	

2 1101-0101-0345	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**									
		м3 грунта	**194,1**	303,19	303,19	58849	58849	–	4201	63050
				–	30,06	–	5835	–	-	
3 1101-0102-0345	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**									
		м3 грунта	**2138,3**	352,16	352,16	753024	753024	–	53747	806771
				–	34,91	–	74648	–	-	
4 412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;**	**т·км**	**34212,8**	57		1950130		–	–	1950130
				–		–		–	-	
5 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**2138,3**	16,88	14,89	36095	31839	235	9407	45502
				1,88	4,23	4020	9045	–	-	
6 1101-0205-0103	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**98**	2181,74	–	213811	–	–	153944	367755
				2181,74	–	213811	–	–	-	

7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	98	752,02	–	73698	–	–	53063	126761
					752,02	–	73698	–	–	-	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	530,1	29,86	29,86	15829	15829	–	2977	18806
					–	7,8	–	4135	–	-	
9	211-102-0101	Глина природная	м3	170,4	1651		281330		281330	–	281330
					–		–		–	-	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	530,1	113,59	62,34	60214	33046	–	27672	87886
					51,25	21,25	27168	11265	–	-	
	Раздел 2 Фундаментная плита ФП1										
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	89,5	22650,65	1003,95	2027233	89854	1868872	74295	2101528
					765,45	146,76	68508	13135	–	-	
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	883	29150,6	1539,83	25739980	1359670	23309469	1164404	26904384
					1212,73	236,38	1070841	208724	–	-	
13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	62,55411	307964		19264414		19264413,9	–	19264414

					–		–		–	-
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,492	319930		157406		157406	– 157406
					–		–		–	-
15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	46,746	250492		11709499		11709499	– 11709499
					–		–		–	-
16	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,666	267997		714480		714480,002	– 714480
					–		–		–	-
19	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР=84 %	м3	63	34520,81	17,92	2174811	1129	1895685	233517 2408328
					4412,65	–	277997	–	–	-
20	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	1140,4	3038,91	5,87	3465573	6694	3308209	141279 3606852
					132,12	1,09	150670	1243	–	-
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1675	717,89	24,68	1202466	41339	809913	343682 1546148
					209,68	8,6	351214	14405	–	-

Раздел 3 Стены монолитные

22	1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	**7,8**	37580,66	2305,67	293129	17984	225779	47376	340505
					6328,96	345,56	49366	2695	–	-	
23	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**1,044**	307964		321514		321514	–	321514
					–		–		–	-	
24	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,068**	325908		22162		22162	–	22162
					–		–		–	-	
25	1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;**	м3	**17,02**	37580,66	2305,67	639623	39243	492661	103376	742999
					6328,96	345,56	107719	5881	–	-	
26	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	т	**1,656**	307964		509988		509988	–	509988

					–		–		–	-
27	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	0,144	325908		46931		46931	–	46931
					–		–		–	-	
28	1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	4,64	37580,66	2305,67	174374	10698	134310	28182	202557
					6328,96	345,56	29366	1603	–	-	
29	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,481	307964		148131		148131	–	148131
					–		–		–	-	
30	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,045	325908		14666		14666	–	14666
					–		–		–	-	
31	1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	7,22	37580,66	2305,67	271332	16647	208990	43853	315185
					6328,96	345,56	45695	2495	–	-	

32 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,711	307964		218962		218962	–	218962
				–		–		–	-	
33 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	325908		20858		20858	–	20858
				–		–		–	-	
34 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство HP=91 %	м3	7,55	37580,66	2305,67	283734	17408	218543	45857	329591
				6328,96	345,56	47784	2609	–	-	
35 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,138	307964		350463		350463	–	350463
				–		–		–	-	
36 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065	325908		21184		21184	–	21184
				–		–		–	-	
37 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство HP=91 %	м3	1,85	37580,66	2305,67	69524	4265	53550	11237	80761

				6328,96	345,56	11709	639	–	-		
38	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,19803**	319930 –	63356 –		63356 –	– -		63356
39	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,03128**	325908 –	10194 –		10194 –	– -		10194
	Раздел 4 Колонны										
46	1106-0501-0112	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 %**	м3	**97,208**	42501,02 7603,2	5871,28 821,8	4131439 739092	570735 79886	2821612 –	745269 -	4876709
47	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**71,26726**	307964 –		21947750 –		21947750 –	– -	21947750
48	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**21,95258**	325908 –		7154521 –		7154521 –	– -	7154521
49	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**5,94472**	250492		1489105		1489105	–	1489105

				–		–		–	-	
50 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,09926	319930		671616		671616	–	671616
				–		–		–	-	
Раздел 5 Ригели										
51 1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %**	м3	89,694	41820,37	5184,31	3751036	465002	2479661	797666	4548702
				8990,28	782,46	806374	70182	–	-	
52 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	93,09682	307964		28670469		28670469	–	28670469
				–		–		–	-	
53 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	7,63540	325908		2488438		2488438	–	2488438
				–		–		–	-	
54 214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	29,53141	321303		9488531		9488531	–	9488531
				–		–		–	-	
Раздел 6 Перекрытия										

56 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	126,12411	319930	40350887	40350887	–	40350887
				–	–	–	-	
58 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	22,32559616	325908	7276090	7276090	–	7276090
				–	–	–	-	

Итого по смете	**204 952 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 075 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 597 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	514 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 240 434
- перевозка грузов, тенге	1 950 130
- накладные расходы, тенге	4 089 592
НДС (12%)	**24 594 323,96**
Итого по акту	**229 547 023,60**

Заказчик:
Директор ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"
_____ Кудияров Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "BERGSTEIN"
_____ Амиргазин Е.Б.