*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

**Форма Р-1**

ИИН/БИН
**800422300844**

**170540008264**

Заказчик **ИП КУДИЯРОВ ЕРЖАН МАМУТХАНОВИЧ,Республика Казахстан , ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 25/2**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BERGSTEIN",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Утепова 25/1**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 7 от 13.08.2021 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 65 | 26.07.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполненные строительно-монтажные работы по объекту "Dostar city" в г.Усть-Каменогорске | | | тенге | 1 | 144 711 299,04 | 144 711 299,04 | 15 504 782,04 |
| | | | | Итого | 1 | x | 144 711 299,04 | 15 504 782,04 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / Амиргорен Е.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / ИП КУДИЯРОВ ЕРЖАН МАМУТХАНОВИЧ
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

**Заказчик:** ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"

БИН 800422300844, ИИК KZ7184908KZ002589873, АО "Нурбанк" , г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1

**Подрядчик:** ТОО "BERGSTEIN", БИН 170540008264, БИК NURSKZKZ, ИИК 0284908KZ630492000, АО "Нурбанк"

г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/10

Наименование стройки: "Строительство жилого многоквартирного комплекса" Dostar city" в г. Усть-Каменогорске"

Договор № 7 от 13.08.2021г

# АКТ № 3
## выполненных работ за июль 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 18 | 214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 17,603 | 330422 | | 5816418 | | 5816418 | – | 5816418 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 43 | 1106-0401-0102 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %** | м3 | 1,2 | 37580,66 | 2305,67 | 45097 | 2767 | 34735 | 7289 | 52386 |
| | | | | | 6328,96 | 345,56 | 7595 | 415 | – | – | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16161 | 319930 | | 51704 | | 51704 | – | 51704 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 45 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02296 | 325908 | | 7483 | | 7483 | – | 7483 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 57 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 4,45603 | 307964 | | 1372297 | | 1372297 | – | 1372297 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 59 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,6306 | 250492 | | 909436 | | 909436 | – | 909436 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 130 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 23,2 | 23990,93 | 1003,95 | 556590 | 23292 | 515540 | 19258 | 575848 |
| | | | | | 765,45 | 146,76 | 17758 | 3405 | – | – | |
| 131 | 1106-0401-0106 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 280,2 | 30704,98 | 2200,65 | 8603535 | 616622 | 6779677 | 1180704 | 9784239 |
| | | | | | 4308,48 | 322,06 | 1207236 | 90241 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **15,30637** | 319930 | | 4896967 | | 4896967 | – | 4896967 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 133 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **1,3043** | 325908 | | 425082 | | 425082 | – | 425082 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 134 | 1106-0301-0408 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %** | т | **0,652** | 796457,44 | 1161,44 | 519290 | 757 | 490398 | 25807 | 545097 |
| | | | | | 43152 | 343,4 | 28135 | 224 | – | – | |
| 135 | 1106-0101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %** | м3 | **1,8** | 22650,65 | 1003,95 | 40771 | 1807 | 37586 | 1494 | 42265 |
| | | | | | 765,45 | 146,76 | 1378 | 264 | – | – | |
| 136 | 1106-0101-0105 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %** | м3 | **10,3** | 30477,22 | 1754,4 | 313915 | 18070 | 251603 | 42733 | 356648 |
| | | | | | 4295,35 | 263,74 | 44242 | 2717 | – | – | |
| 137 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,43899** | 319930 | | 140446 | | 140446 | – | 140446 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,15269 | 325908 | | 49763 | | 49763 | – | 49763 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 139 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,1467 | 796457,44 | 1161,44 | 116840 | 170 | 110340 | 5806 | 122646 |
| | | | | | 43152 | 343,4 | 6330 | 50 | – | – | |
| 140 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 4 | 21547,01 | 1003,95 | 86188 | 4016 | 79110 | 3321 | 89509 |
| | | | | | 765,45 | 146,76 | 3062 | 587 | – | – | |
| 141 | 1106-0101-0115 | Лестницы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 9 | 25088,57 | 1539,83 | 225797 | 13858 | 201024 | 11868 | 237665 |
| | | | | | 1212,73 | 236,38 | 10915 | 2127 | – | – | |
| 142 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,081 | 337503 | | 27338 | | 27338 | – | 27338 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 143 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,25682 | 319930 | | 82164 | | 82164 | – | 82164 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 144 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11862 | 325908 | | 38659 | | 38659 | – | 38659 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 145 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 4,1 | 21547,01 | 1003,95 | 88343 | 4116 | 81088 | 3403 | 91746 |
| | | | | 765,45 | 146,76 | 3138 | 3138 | – | – | |
| 146 1106-0101-0115 | Лестницы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 8 | 25088,57 | 1539,83 | 200709 | 12319 | 178688 | 10550 | 211259 |
| | | | | 1212,73 | 236,38 | 9702 | 1891 | – | – | |
| 147 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,08552 | 337503 | | 28863 | | 28863 | – | 28863 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 148 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,24768 | 319930 | | 79240 | | 79240 | – | 79240 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 149 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1102 | 325908 | | 35915 | | 35915 | – | 35915 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 150 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,4 | 21547,01 | 1003,95 | 8619 | 402 | 7911 | 332 | 8951 |
| | | | | 765,45 | 146,76 | 306 | 59 | – | – | |
| 151 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 6,5 | 34628,02 | 2305,67 | 225082 | 14987 | 168957 | 39479 | 264561 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6328,96 | 345,56 | 41138 | 2246 | – | – | |
| 152 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,42999** | 319930<br>– | | 137567<br>– | | 137567<br>– | –<br>– | 137567 |
| 153 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,01948** | 325908<br>– | | 6349<br>– | | 6349<br>– | –<br>– | 6349 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **26 488 511** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 380 935 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 713 183 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 107 364 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 23 042 348 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 352 044 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 121 684 | | | | |
| **ЛС № 2-1-3 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 1107-0503-0110 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %** | **шт. сборных конструкций** | **12** | 570,09<br>104,05 | 220,23<br>32,30 | 6841<br>1249 | 2643<br>388 | 2950<br>– | 1931<br>– | 8772 |
| 2 222-102-0101 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | м3 | **1,2** | 68843<br>– | | 82612<br>– | | 82612<br>– | –<br>– | 82612 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1106-0301-0408 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %** | | | | | | | | |
| | | | т | **0,0246** | 44313,44 | 1161,44 | 1090 | 29 | – | 974 | 2064 |
| | | | | | 43153 | 343,4 | 1062 | 8 | – | – | |
| 4 | 214-201-0103 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм** | т | **0,0246** | 408061 | | 10038 | | 10038 | – | 10038 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 5 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %** | м2 | **0,8** | 73,55 | 2,53 | 59 | 2 | 35 | 15 | 74 |
| | | | | | 27,11 | 0,16 | 22 | – | – | – | |
| 6 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | м2 | **0,8** | 137,34 | 3,52 | 110 | 3 | 82 | 17 | 127 |
| | | | | | 31,69 | 0,32 | 25 | - | – | – | |
| 7 | 1106-0301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %** | т | **0,00077** | 443285 | 1985,5 | 341 | 2 | 180 | 146 | 487 |
| | | | | | 207357,5 | 588,52 | 160 | - | – | – | |
| 8 | 1107-0503-0110 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %** | шт. сборных конструкций | **1** | 570,09 | 220,23 | 570 | 220 | 246 | 161 | 731 |
| | | | | | 104,05 | 32,30 | 104 | 32 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,11 | 68843 | | 7573 | | 7573 | – | 7573 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 10 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=16,000; | шт. сборных конструкций | 48 | 570,09 | 220,23 | 27364 | 10571 | 11799 | 7723 | 35087 |
| | | | | | 104,05 | 32,30 | 4994 | 1550 | – | – | |
| 11 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 % К=16,000; | шт. сборных конструкций | 40 | 1807,99 | 1192,21 | 72320 | 47688 | 1737 | 35268 | 107588 |
| | | | | | 572,35 | 174,85 | 22894 | 6994 | – | – | |
| 12 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=16,000; | м3 | 10,8 | 68843 | | 743504 | | 743504 | – | 743504 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 13 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 87,1 | 35139,58 | 2611,25 | 3060657 | 227440 | 2510635 | 335148 | 3395806 |
| | | | | | 3703,59 | 433,89 | 322583 | 37792 | – | – | |
| 14 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,683 | 42507,93 | 2040,93 | 29033 | 1394 | 0 | 25982 | 55015 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | | 40467 | 437,14 | 27639 | 299 | – | – | |
| | | т | 0,571 | 337503 | | 192714 | | 192714 | – | 192714 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 16 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | | т | 0,112 | 325908 | | 36502 | | 36502 | – | 36502 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 17 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | | | | | | | | | |
| | | м3 кладки | 22 | 35991,56 | 2611,25 | 791814 | 57448 | 644081 | 92843 | 884657 |
| | | | | 4103,88 | 433,89 | 90285 | 9546 | – | – | |
| 18 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | | | | | | | | | |
| | | м3 кладки | 75 | 35139,58 | 2611,25 | 2635469 | 195844 | 2161856 | 288589 | 2924058 |
| | | | | 3703,59 | 433,89 | 277769 | 32542 | – | – | |
| 19 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,6943 | 42507,93 | 2040,93 | 29513 | 1417 | 0 | 26412 | 55925 |
| | | | | 40467 | 437,14 | 28096 | 304 | – | – | |
| 20 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | | | | | | | | |
| | | т | 0,589 | 337503 | | 198789 | | 198789 | – | 198789 |
| | | | | – | | – | | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,1053** | 325908 | | 34318 | | 34318 | – | 34318 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 22 | 1108-0201-0103 | **Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=16,000;** | **м3 кладки** | **312,8** | 35991,56 | 2611,25 | 11258160 | 816799 | 9157667 | 1320055 | 12578215 |
| | | | | | 4103,88 | 433,89 | 1283694 | 135721 | – | – | |
| 23 | 1108-0201-0107 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=16,000;** | **м3 кладки** | **218,4** | 35139,58 | 2611,25 | 7674484 | 570297 | 6295323 | 840372 | 8514856 |
| | | | | | 3703,59 | 433,89 | 808864 | 94762 | – | – | |
| 24 | 1108-0201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=16,000;** | **т металлических изделий** | **7,352** | 42507,93 | 2040,93 | 312518 | 15005 | 0 | 279676 | 592195 |
| | | | | | 40467 | 437,14 | 297513 | 3214 | – | – | |
| 25 | 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=16,000;** | **т** | **7,016** | 337503 | | 2367921 | | 2367921 | – | 2367921 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 26 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;** | **т** | **0,336** | 325908 | | 109505 | | 109505 | – | 109505 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000; | м3 кладки | 31,3 | 35991,56 | 2611,25 | 1126536 | 81732 | 916352 | 132090 | 1258626 |
| | | | | | 4103,88 | 433,89 | 128451 | 13581 | – | – | |
| 28 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 6,12 | 35139,58 | 2611,25 | 215054 | 15981 | 176407 | 23549 | 238603 |
| | | | | | 3703,59 | 433,89 | 22666 | 2655 | – | – | |
| 29 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,263 | 42507,93 | 2040,93 | 11180 | 537 | 0 | 10005 | 21184 |
| | | | | | 40467 | 437,14 | 10643 | 115 | – | – | |
| 30 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,247 | 337503 | | 83363 | | 83363 | – | 83363 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 31 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,016 | 325908 | | 5215 | | 5215 | – | 5215 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 32 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000; | м3 кладки | 96 | 35991,56 | 2611,25 | 3455190 | 250680 | 2810537 | 405132 | 3860322 |
| | | | | | 4103,88 | 433,89 | 393972 | 41653 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 1108-0201-0107 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;** | **м3 кладки** | **5,2** | 35139,58 | 2611,25 | 182726 | 13579 | 149889 | 20009 | 202735 |
| | | | | 3703,59 | 433,89 | 19259 | 2256 | – | – | |
| 34 1108-0201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=2,000;** | **т металлических изделий** | **0,778** | 42507,93 | 2040,93 | 33071 | 1588 | 0 | 29596 | 62667 |
| | | | | 40467 | 437,14 | 31483 | 340 | – | – | |
| 35 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;** | **т** | **0,778** | 337503 | | 262577 | | 262577 | – | 262577 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 36 1106-0501-0106 | **Монолитный сердечник высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 % К=2,000;** | **м3** | **10,08** | 30724,45 | 4256,06 | 309702 | 42901 | 230965 | 38229 | 347932 |
| | | | | 3555,2 | 612,46 | 35836 | 6174 | – | – | |
| 37 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;** | **т** | **1,09704** | 325908 | | 357534 | | 357534 | – | 357534 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 38 1115-0203-0101 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 % К=2,000;** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **420** | 815,28 | 38,52 | 342418 | 16178 | 149377 | 151348 | 493765 |
| | | | | 421,1 | 29,34 | 176862 | 12323 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1109-0304-0101 | **Мераллические конструкции. Монтаж НР=69 %** | **т конструкций** | **0,39368** | 57618,51 | 22467,13 | 22683 | 8845 | 4924 | 7535 | 30218 |
| | | | | | 22643,15 | 5095,44 | 8914 | 2006 | – | – | |
| 40 | 214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,33728** | 330422 | | 111445 | | 111445 | – | 111445 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 41 | 214-101-0201 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | **т** | **0,0564** | 346354 | | 19534 | | 19534 | – | 19534 |
| | | | | | – | | – | | – | – | |
| 42 | 1113-0301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %** | **м2** | **16** | 73,55 | 2,53 | 1177 | 40 | 703 | 301 | 1478 |
| | | | | | 27,11 | 0,16 | 434 | 3 | – | – | |
| 43 | 1113-0301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;** | **м2** | **16** | 137,34 | 3,52 | 2197 | 56 | 1634 | 353 | 2551 |
| | | | | | 31,69 | 0,32 | 507 | 5 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 1109-0401-0201 | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %** | **м2 покрытия** | **18** | 478,32 | 148,35 | 8610 | 2670 | 1922 | 3143 | 11753 |
| | | | | 223,17 | 29,87 | 4017 | 538 | – | – | |
| 45 1109-0402-0102 | **Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %** | **м2** | **64** | 1727,22 | 829,9 | 110542 | 53114 | 12669 | 37986 | 148529 |
| | | | | 699,36 | 160,84 | 44759 | 10294 | – | – | |
| 46 224-102-0907 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм К=1,100;** | **м2** | **90,2** | 3904 | | 352141 | | 352141 | – | 352141 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 47 1115-0207-0201 | **Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **60** | 174,77 | 5,96 | 10486 | 358 | 0 | 8176 | 18663 |
| | | | | 168,81 | 1,53 | 10129 | 92 | – | – | |
| 48 214-402-0101 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=1,080;** | **м2** | **64,8** | 891 | | 57737 | | 57737 | – | 57737 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 49 1115-0207-0101 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **60** | 1747,44 | 30,12 | 104846 | 1807 | 50806 | 42264 | 147110 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 870,55 | 9,94 | 52233 | 596 | – | – | |
| 50 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | **т** | **0,03198** | 468403,44 | 1161,44 | 14980 | 37 | 10231 | 4297 | 19277 |
| | | | | 147312 | 343,4 | 4711 | 11 | – | – | |
| 51 1112-0101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %** | **м2 изолируемой поверхности** | **60** | 234,06 | 11,5 | 14044 | 690 | 10422 | 2801 | 16844 |
| | | | | 48,86 | 1,88 | 2932 | 113 | – | – | |
| 52 1126-0101-1101 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,050;** | **м3 изоляции** | **3,9** | 29063 | 1275,94 | 113346 | 4976 | 63896 | 35023 | 148369 |
| | | | | 11403,4 | 412,85 | 44473 | 1610 | – | – | |
| 53 1108-0201-0703 | **Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % К=2,000;** | **т металлических изделий** | **0,52016** | 669189,7 | 8287,76 | 348086 | 4311 | 327988 | 15657 | 363743 |
| | | | | 30350,25 | 2015,66 | 15787 | 1048 | – | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **41 583 046** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 175 022 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 446 881 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 418 563 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 30 738 337 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 4 222 806 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 380 053 | | | | |

**ЛС № 2-1-3 Общестроительные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 223-301-0107 | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом** | м2 | 196,759 | 80345 | | 15808602 | | 15808602 | – | 15808602 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 31 1110-0501-0108 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %** | м2 проемов | 400,824 | 2089,55 | 153,56 | 837542 | 61551 | 487210 | 278175 | 1115717 |
| | | | | 720,47 | 50,65 | 288782 | 20302 | – | – | |
| 32 223-102-0507 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | | | | | | | | | |
| | | м2 | 400,824 | 33050 | | 13247233 | | 13247233 | – | 13247233 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 33 1110-0501-0301 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %** | **м2 проемов** | **237,0528** | 4138,62 | 211,36 | 981071 | 50103 | 501205 | 408832 | 1389903 |
| | | | | 1812,94 | 103,33 | 429763 | 24495 | – | – | |
| 34 223-204-0402 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9** | **м2** | **148,1485** | 43364 | | 6424312 | | 6424312 | – | 6424312 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 44 223-207-0202 | **Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный** | **м2** | **0** | 60468 | | 0 | | 0 | – | 0 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 54 1115-0201-0201 | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **10515,64** | 1509,27 | 20,52 | 15870940 | 215781 | 6728327 | 7278253 | 23149193 |
| | | | | 848,91 | 16,26 | 8926832 | 170984 | – | – | |

**Итого по разделу 3** **61 134 959**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 645 377

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 327 434 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 215 781 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 43 196 888 |
| - накладные расходы, тенге | 7 965 260 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 716 873 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **129 206 517** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 15 201 334 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 487 499 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 741 708 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 96 977 574 |
| - накладные расходы, тенге | 13 540 110 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 218 610 |
| **НДС (12%)** | **15 504 782,04** |
| **Итого по акту** | **144 711 299,04** |

**Заказчик:**
Директор ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"

Кудияров Е.М.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "BERGSTEIN"

Амиргазин Е.Б.