Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: «Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		2	14.01.2021г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	32 328 320,00	32 328 320,00	15 802 929,00								1 693 171	3 463 749

Заказчик:_____ **Садвакасов Р.К.**
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор: _____ **Грот С.В.**
ТОО «Qazstroy Invest Engineering»

Авторский надзор: _____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

чик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

ядчик: ТОО «Строй Тех IC»

именование ОБЪЕКТА- "Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области"

вор №2 от 14.01.2021 г

Акт выполненных работ №2 от 5 мая 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**4388**	205,19	195,5	900374	857854	0	166309	1152017
					9,69	42,95	42520	188465	–	85335	
2	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1992**	186,53	177,72	371568	354018	0	68643	475427
					8,81	39,05	17550	77788	–	35217	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135,72**	1361,36	–	184764	–	0	133030	343217
					1361,36	–	184764	–	–	25423	
5	4102-0102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,850;**	**т**	**469,55**	250		117388	–	–	–	126779
					–		–	–	–	9391	
6	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**253,81**	17,94	15,29	4553	3881	28	1511	6550

				2,54	5,73	645	1454	–	485	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	319,19	710,53	–	226794	–	–	163292	421293
					710,53	–	226794	–	–	31207	
8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6007,67	33,09	33,09	198794	198794	0	41222	259217
					–	9,53	–	57253	–	19201	
9	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6007,67	30,51	30,51	183294	183294	0	31014	231453
					–	7,17	–	43075	–	17145	
10	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	24030,68	19,34	19,34	464753	464753	0	78725	586956
					–	4,55	–	109340	–	43478	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6007,67	132,23	63	794394	378483	0	423685	1315525
					69,23	28,72	415911	172540	–	97446	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	60	2451,13	148,92	147068	8935	86725	53168	216255
					856,8	38,29	51408	2297	–	16019	
18	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4502	392922,19	131405,23	176894	59159	3978	128578	329909
					252680,87	35805,65	113757	16120	–	24438	
25	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	1865,99	88,06	22392	1057	3607	17502	43086
					1477,35	10,94	17728	131	–	3192	

31	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1052	24,67	1052	25	175	855	2060
					852,67	11	853	11	–	153	
37	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	472,13	32,63	2361	163	106	2070	4785
					418,25	–	2091	–	–	354	
43	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	2386	160,88	11930	804	2799	8560	22130
					1665,31	64,06	8327	320	–	1639	
54	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,002	878196,72	450737,7	1756	901	38	1052	3033
					408688,52	122786,89	817	246	–	225	
55	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20х15 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим)	шт.	108	189		20412		20412	–	22045
					–		–		–	1633	
56	2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1295		1295		1295	–	1399
					–		–		–	104	
69	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	10	1217,96	801,9	12180	8019	0	6172	19820
					416,07	207,36	4161	2074	–	1468	
70	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	647		3882		3882	–	4193
					–		–		–	311	

73	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (нестандартизированное оборудование) НР = 99 %	т фасонных частей	0,12	1221716,8	450763,85	146606	54092	43471	63140	226526
					408698,51	122783,8	49044	14734	–	16780	
91	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	277,5	5358,92	1198,73	1487100	332648	857375	386392	2023372
					1070,55	335,92	297078	93218	–	149879	
12	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	16,6	320,83	231,2	5326	3838	0	2420	8365
					89,63	45,35	1488	753	–	620	
13	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,021	1560800	742084,85	32777	15584	1708	19922	56914
					737381,82	220848,48	15485	4638	–	4216	
14	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	82,83	19120		1583710		1583710	–	1710407
					–		–		–	126697	
15	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21	1336,59	7,57	28068	159	7302	20445	52394
					981,31	2,08	20608	44	–	3881	
16	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	110,68	661,55	143,59	73220	15893	54669	8051	87773
					24,02	43,33	2659	4796	–	6502	
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,53	1179,27	988,93	6521	5469	408	1872	9065

				116,62	196,79	645	1088	–	671	
18	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	50,24	320,82	231,2	16118	11615	-1	7324	25318
					89,63	45,36	4503	2279	–	1875	
19	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	82,83	19120		1583710		1583710	–	1710407
					–		–		–	126697	
20	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,061	1560819,3	742108,43	95210	45269	4961	57867	165324
					737385,54	220843,37	44981	13471	–	12246	
21	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	61	1336,6	7,56	81533	461	21211	59388	152194
					981,32	2,08	59861	127	–	11274	
22	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	50,24	1107,78	988,89	55655	49682	113	17008	78476
					116,64	196,82	5860	9888	–	5813	
23	2101-0201-0609	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	2334		238		238	–	257
					–		–		–	19	
24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25	1105,52	988,9	27638	24723	0	8464	38990
					116,63	196,84	2916	4921	–	2888	

25	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,25	2705		27726		27726	–	29944
					–		–		–	2218	
26	2101-0102-0101	Глина	м3	13,67	1646		22501		22501	–	24301
					–		–		–	1800	
27	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,25	1314		13469		13469	–	14547
					–		–		–	1078	
29	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,3	51883,5	8236,65	793818	126021	446407	266069	1144678
					14469,9	3095,92	221389	47368	–	84791	
30	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9728		29184		29184		31519
					–		-		–	2335	
31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	17948		215376		215376		232606
					–		-		–	17230	
32	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	35794		143176		143176		154630
					–		-		–	11454	
3	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9388		9388		9388		10139
					–		-		–	751	
4	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14083		84498		84498		91258

				–	-	–	6760	
5	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	14956	314076	314076	339202
					–	-	–	25126
6	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	19899	238788	238788	257891
					–	-	–	19103
38	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	29623	355476	355476	383914
					–	-	–	28438
39	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8041	24123	24123	26053
					–	-	–	1930
40	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14287	171444	171444	185160
					–	-	–	13716
41	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	37329	149316	149316	161261
					–	-	–	11945

Итого прямые затраты по акту	**11 663 686**
Накладные расходы , тенге	**2 243 750**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 112 596**
Итого по смете на подряд, тенге	**15 020 032**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	**195260**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96 %)	**0**
перерасчет акта №1 от27 марта 2021 года Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96 %)	**-577095**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**292764**
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	**14930961**

2019 г. - 100 % (Инф = 1,050) 15677509
с учетом скидки 0,9 14109758
НДС (12 %) 1693171
Всего по акту с учетом НДС 15802929

Заказчик:_____ Садвакасов Р.К.
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик:_____Естаупова А.Т.
Начальник Сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех Ис»

Технадзор:_____ Грог С.В.
ТОО «Oazstroy Invest Engineering»

Авторский надзор:_____ Байжанов А.Е.
ТОО «TAU PROJEKT»