Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: «Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		2	14.01.2021г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	86 527 432,80	86 527 432,80	37 199 111,80								3 985 619	9 270 796

Заказчик:_____ **Садуакасов Ш.С.**
Вр.и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор:_____ **Грот С.В.**
ТОО «Qazstroy Invest Engineering»

Авторский надзор:_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- "Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области"

Договор №2 от 14.01.2021 г

Акт выполненных работ №4 от 8 июня 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**8778,06**	205,19	195,5	1801170	1716111	0	332695	2304597
					9,69	42,95	85059	377018	–	170709	
2	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3983,5**	186,53	177,72	743042	707948	0	137268	950770
					8,81	39,05	35095	155556	–	70425	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**271,46**	1361,36	–	369555	0	0	266079	686485
					1361,36	–	369555	0	–	50851	
4	3205-0101-0102	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	**маш.-ч**	**200**	382	382	76400	76400	–	–	82512
					–	230	–	46000	–	6112	
5	4102-0102-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,850;**	**т**	**937,9925**	250		234498	–	–	–	253258

				–		–	–	–	18760	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	415,09	17,94	15,29	7447	6347	46	2472	10714
				2,54	5,73	1054	2378	–	793	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	661,63	710,53	–	470111	0	0	338480	873279
				710,53	–	470111	0	–	64687	
8 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12015,72	33,09	33,09	397675	397675	0	82408	518490
				–	9,53	0	114456	–	38407	
9 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12015,72	30,51	30,51	366454	366454	0	62021	462753
				–	7,17	0	86140	–	34278	
10 1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	34091,89	19,34	19,34	659320	659320	0	111288	832258
				–	4,55	0	154567	–	61649	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12016,12	132,23	63	1588707	757016	0	847370	2630963
				69,23	28,72	831876	345028	–	194886	
12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	86,32	2451,13	148,92	211582	12855	124768	76491	311118
				856,8	38,29	73959	3305	–	23046	
13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0123	245609,76	64634,15	3021	795	11	2404	5859
				180081,3	17317,07	2215	213	–	434	

14	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	11,11	97		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	
15	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,313	159		209		209	–	226
					–		–		–	17	
16	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	245888,89	64833,33	4426	1167	17	3517	8578
					180111,11	17277,78	3242	311	–	635	
17	2301-0501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	18,18	267		4854		4854	–	5242
					–		–		–	388	
18	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7137	392922,19	131405,23	280429	93784	6306	203834	523003
					252680,87	35805,65	180338	25554	–	38741	
20	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2502	559612,31	214852,12	140015	53756	7937	92335	250938
					313037,57	59736,21	78322	14946	–	18588	
21	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	252,702	9715		2455000		2455000	–	2651400
					–		–		–	196400	
22	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0303	49471,95	–	1499	–	71	1414	3146
					47128,71	–	1428	–	–	233	
23	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,0139	78096,73	–	157279	–	43399	112741	291622

24 1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода		56547	–	113880	–	–	21602	
			0,2502	150975,22	–	37774	–	21268	16341	58444
25 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.		65971,22	–	16506	–	–	4329	
			40	1865,99	88,06	74640	3522	12023	58341	143619
27 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)		1477,35	10,94	59094	438	–	10638	
			102	479,46	24,71	48905	2520	2098	44495	100872
29 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр		434,19	10,94	44287	1116	–	7472	
			102	949,88	141,13	96888	14395	1479	83377	194686
31 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан		794,25	39,85	81014	4065	–	14421	
			1	1052	24,67	1052	25	175	855	2059
33 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан		852,67	11	853	11	–	153	
			7	2586,29	173	18104	1211	3315	13973	34643
35 1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан		1939,71	76,57	13578	536	–	2566	
			1	12453	6263	12453	6263	778	7078	21093
37 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец		5412	1737	5412	1737	–	1562	
			1	472,13	32,63	472	33	21	414	958
39 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец		418,25	–	418	0	–	71	
			110	1386,71	117,02	152538	12872	10273	129290	304374

				1176,3	10,94	129393	1203	–	22546	
41 1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	36	3846,11	355,31	138460	12791	10392	114904	273633
				3202,14	21,89	115277	788	–	20269	
43 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	2386	160,88	14316	965	3359	10272	26555
				1665,31	64,06	9992	384	–	1967	
45 1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка НР = 99 %	шт.	7	23827,14	346,43	166790	2425	115662	49179	233247
				6957,57	139	48703	973	–	17278	
46 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1218	802	4872	3208	–	2468	7927
				416	207,25	1664	829	–	587	
47 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1562		1562		1562	–	1687
				–		–		–	125	
48 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3796		3796		3796	–	4100
				–		–		–	304	
49 2302-0303-1715	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	33204		33204		33204	–	35860
				–		–		–	2656	
50 2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5527		5527		5527	–	5969
				–		–		–	442	
51 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство бетонных упоров НР = 99 %	м3 основания	0,44	22063,64	1747,73	9708	769	8379	941	11501

				1272,73	886,36	560	390	–	852	
52 2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	744		744		744	–	804
				–		–		–	60	
53 2302-0302-8713	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4635		23175		23175	–	25029
				–		–		–	1854	
57 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0372	943467,74	394462,37	35097	14674	13242	10817	49587
				193037,63	100672,04	7181	3745	–	3673	
58 2302-0101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм · 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	11313		11313		11313	–	12218
				–		–		–	905	
59 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	261428,57	73571,43	366	103	2	284	702
				186428,57	18571,43	261	26	–	52	
60 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,212	409		496		496	–	536
				–		–		–	40	
61 2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,202	559		113		113	–	122
				–		–		–	9	

62	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	451		902		902	–	974
					–		–		–	72	
63	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	392916,67	131666,67	943	316	21	685	1758
					252500	35833,33	606	86	–	130	
64	2301-0501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2,424	3166		7674		7674	–	8288
					–		–		–	614	
65	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,016	517062,5	191937,5	8273	3071	357	5638	15024
					302812,5	53125	4845	850	–	1113	
66	2301-0501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	16,16	7990		129118		129118	–	139447
					–		–		–	10329	
67	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1025000	376250	4100	1505	242	2737	7384
					588250	103000	2353	412	–	547	
68	2301-0501-1023	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4,04	24287		98119		98119	–	105969
					–		–		–	7850	

8

69 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	95	1217,96	801,9	115706	76180	0	58633	188286
				416,07	207,36	39527	19699	–	13947	
75 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	376000	58000	188	29	7	160	376
				304000	20000	152	10	–	28	
77 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0232	701034,48	212672,41	16264	4934	1316	11448	29929
				431637,93	66810,34	10014	1550	–	2217	
79 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройники, патрубки) НР = 99 %	т фасонных частей	0,12234	943485,37	394458,07	115426	48258	43551	35575	163081
				193043,98	100678,44	23617	12317	–	12080	
84 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1218	801,88	9744	6415	–	4938	15857
				416,13	207,38	3329	1659	–	1175	
85 2302-0302-8202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	437		2622		2622	–	2832
				–		–		–	210	
86 2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	679		679		679	–	733
				–		–		–	54	
87 2302-0302-8019	Патрубок ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	1	13912		13912		13912	–	15025
				–		–		–	1113	

9

88 1122-1101-0208	Тройники чугунные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб НР = 99 %	врезка	1	38206	22841	38206	22841	2929	17793	60479
				12436	5537	12436	5537	–	4480	
90 1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	31114,5	15463,25	124458	61853	33895	45160	183187
				7177,5	4226,5	28710	16906	–	13569	
92 1116-1001-0102	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	5	5542,2	115,4	27711	577	1801	24880	56798
				5066,6	11	25333	55	–	4207	
93 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	5775	116	5775	116	592	4976	11611
				5067	11	5067	11	–	860	
94 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0058	1321896,55	618103,45	7667	3585	577	4542	13186
				604310,34	186724,14	3505	1083	–	977	
95 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,8232	14388		83784		83784	–	90487
				–		–		–	6703	
96 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	49,126	2391,4	1044,46	117480	51310	–	94357	228784
				1346,94	431,5	66170	21198	–	16947	
97 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,000;	т	98,252	70		6878		–	–	7428
				–		–		–	550	

98	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	98,252	250		24563		–	–	26528
					–		–		–	1965	
99	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	75,92	320,81	231,19	24356	17552	–	11069	38259
					89,62	45,38	6804	3445	–	2834	
100	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,044	1560795,45	742090,91	68675	32652	3578	41740	119248
					737386,36	220840,91	32445	9717	–	8833	
101	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	44,176	19120		844645		844645	–	912217
					–		–		–	67572	
102	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	47	1336,62	7,57	62821	356	16343	45758	117265
					981,32	2,09	46122	98	–	8686	
103	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	2272366,67	1101900	68171	33057	4288	39907	116724
					1027533,33	316133,33	30826	9484	–	8646	
104	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	29826		898359		898359	–	970228
					–		–		–	71869	
105	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	33	1774,85	11,12	58570	367	25458	32524	98382

//

				992,27	3,27	32745	108	–	7288	
106 1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	446,6	661,55	143,6	295449	64131	220589	32486	354170
				24,02	43,33	10729	19351	–	26235	
107 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	446,6	592,63	187,47	264669	83723	166015	39542	328548
				33,43	48,55	14931	21682	–	24337	
108 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,26796	1619,64	1619,64	434	434	–	219	705
				–	757,58	–	203	–	52	
109 1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	446,6	1473,67	90,75	658142	40528	601198	29921	743108
				36,76	25,28	16416	11289	–	55045	
110 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,26796	1619,64	1619,64	434	434	–	219	705
				–	757,58	–	203	–	52	
111 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	446,6	1408,52	90,56	629047	40445	572186	29886	711648
				36,76	25,2	16416	11256	–	52715	
129 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	82,482	51883,5	8236,65	4279455	679375	2406573	1434375	6170986

				14469,9	3095,92	1193506	255358	–	457057	
130	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	9728		-9728		-9728	-10506
					–		-		–	-778
131	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	17948		215376		215376	232606
					–		-		–	17230
133	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	9388		-9388		-9388	-10139
					–		-		–	-751
134	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14083		28166		28166	30419
					–		-		–	2253
135	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-21	14956		-314076		-314076	-339202
					–		-		–	-25126
136	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	19899		1253637		1253637	1353928
					–		-		–	100291
137	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	19749		138243		138243	149302

				–		-		–	11059	
38	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29623		29623		29623		31993
					–		-		–	2370	
139	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	8041		394009		394009		425530
					–		-		–	31521	
140	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	14287		200018		200018		216019
					–		-		–	16001	
142	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	79	2583		204057		204057		220382
					–		-		–	16325	
143	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	86	4694		403684		403684		435979
					–		-		–	32295	
144	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	1,81	29456,91	2081,77	53317	3768	40190	9367	67699
					5170,72	393,92	9359	713	–	5015	
145	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	24	599		14376		14376	–	15526
					–		–		–	1150	

48 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Стремянки)	т	1,29234	521280		673671		673671	–	727565
				–		–		–	53894	
149 1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка (прим) НР = 90 %	м2	6,15	3615,28	111,06	22234	683	20504	1187	25295
				170,24	44,23	1047	272	–	1874	
150 1308-0201-3701	Указатель месторасположения пожарных гидрантов. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 %	шт.	16	1480,25	–	23684	–	12832	7813	34017
				678,25	–	10852	–	–	2520	

Итого прямые затраты по акту	**23 429 775**
Накладные расходы , тенге	**5 287 656**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 295 234**
Итого по смете на подряд, тенге	**31 012 665**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	**403165**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96 %)	**3041574**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**689148**
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	**35146552**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**36903880,76**
с учетом скидки 0,9	**33213492,68**
НДС (12 %)	**3985619,12**
Всего по акту с учетом НДС	**37199111,8**

Заказчик:_____ **Садуакасов Ш.С.**
Вр.и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик:_____ **Жендс А.Б.**
и.о.Зав. Сектором строительства ГУ «Отдел строительс

Технадзор:_____ **Грот С.В.**
ТОО «Qazstroy Invest Engineering»

Авторский надзор:_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

Пронумеровано, прошнуровано
на 16 (шестнадцать)
листах

Директор ТОО «Строй Тех IC»
Есенов М.Ж.
« 8 » 06 2021 г.