Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"30" июня 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Тех ІС», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, Северная промзона, проезд 11, участок 42***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Есенова М. Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», руководитель Садуакасов Ш.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями ***ТОО «СТ ЖилСтрой»; ТОО «ДЕЛОФБК»; ТОО «ESIL TECH SERVICE» ; ТОО «Алтай-Энерго Строй» Искаков Ж.Г.***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Филиал «Енбек Аршалы» РГП на ПХВ «Енбек», экспертное заключение ТОО "Техстрой-Лия" № TSL-0007/19 от 14.08.2019 г.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ № 196 от 29.11.2016г.***;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сети водоснабжения Д 20*2мм	м	11		11	
Сети водоснабжения Д 32*2,3мм	м	1,30		1,30	
Сети водоснабжения Д 50*2,3мм	м	18		18	
Сети водоснабжения Д 160*6,2мм	м	2013,9		2013,9	
Водопроводные колодцы	шт	37		37	
Пожарные гидранты	шт	14		14	
Водоразборные колонки	шт	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Уровень ответственности объекта II уровень (нормальный);
  - Проектом предусмотрены врезки в колодцы ВК-66, ВК-73 и ВК-48 на
  - существующей водопроводной сети диаметром 300мм по ул.Куанышева. Проектируемая
  - водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160мм по
  - ГОСТ18599-2001 согласно техническому заключению.
  - Согласно техническим условиям, проектом предусмотрена установка
  - водоразборных колонок на пересечениях улиц:
  - -ул. Биржан Сал - ул.Кусаинова
  - -ул.Биржан Сал - ул.Богенбая
  - -ул.Богенбая - ул.Горького
  - -ул.Богенбая - ул.Парковая
  - - ул.Горького - ул.Куанышева
  - Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов,
  - установленных в колодцах.
  - Водопроводная сеть разбита на ремонтные участки, включающие н е более 5
  - гидрантов. Для опорожнения труб во время ремонта предусмотрены мокрые колодцы. Для
  - подключения жилых домов не подключенных к системе водоснабжения,
  - предусматривается установка вентилей диаметром 20мм.
  - Для существующих подключений
  - предусмотрена переврезка в проектируемую сеть, с установкой запорной арматуры.
  - Переходы через дороги выполняются открытым способом из полиэтиленовых труб,
  - проложенных в стальных футлярах . Изоляция стальных футляров принята весьма
  - усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005:
  - -грунтовка битумная 9мм
  - мастика изоляционная битумная
  - В мокрых грунтах предусмотрен открытый водоотлив зумфами.
  - Под трубопровод в грунтах III группы и выше предусмотрена песчаная подушка
  - t=10см. Трубы присыпаются песком или мягким грунтом на 0.3м выше труб.
  - Водопроводные колодцы проектируются из сборных железобетонных элементов -
  - Ø1000;1500-2000 выполненные по серии 3.900.1- 14

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***февраль 2021г.***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2021г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5*** ;

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном носителе.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

Умиргалиев Е.К. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство сетей водоснабжения по ул. Богембая в городе Кокшетау, Акмолинской области***

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Тех ІС» директор Есенов М.Ж.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Место печати (при наличии)