Заказчик: ТОО "Строительная Компания Элитстрой"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания Элитстрой"
Объект: Строительство многоквартирного жилого комплекса "Алма Тау" - пятна 5,6 с объектами обслуживания (1-очередь)" (без наружных инженерных сетей)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2020 (Жилой дом 9 этажей)

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат (наименование конструктивных элементов)	Общая договорная стоимость в тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период включительно		Выполнено в отчетный период	
			%	сумма	%	сумма
	Пятно 5. Жилой дом со встроенным нежилым помещением					
	Общестроительные работы КЖ	292 883 004	100,0%	292 883 004	0,0%	-
	Общестроительные работы АР	389 816 925	100,0%	389 816 925	0,0%	-
	Холодное и горячее водоснабжение	64 077 216	100,0%	64 077 216	0,0%	-
	Канализация	23 045 802	100,0%	23 045 802	0,0%	-
	Отопление	94 049 505	100,0%	94 049 505	0,0%	-
	Тепловой пункт жилье /п.п. 5-6/	11 706 514	100,0%	11 706 514	0,0%	-
	Тепловой пункт офисы /п.п. 5-6/	5 210 264	100,0%	5 210 264	0,0%	-
	Вентиляция	14 533 369	100,0%	14 533 369	0,0%	-
	Внутреннее газоснабжение	18 790 154	100,0%	18 790 154	0,0%	-
	Электросиловое оборудование и электроосвещение	55 127 445	100,0%	55 127 445	0,0%	-
	Внутридомовые сети телефонизации	12 880 669	100,0%	12 880 669	0,0%	-
	Контроль доступа	4 341 653	100,0%	4 341 653	0,0%	-
	Приобретение и монтаж лифтов	41 067 893	100,0%	41 067 893	0,0%	-
	Автоматическая пожарная сигнализация	1 047 966	100,0%	1 047 966	0,0%	-
	ИТОГО:	**1 028 578 379**	**100,0%**	**1 028 578 379**	**0,0%**	-
	Пятно 6. Жилой дом со встроенным нежилым помещением					
	Общестроительные работы КЖ	294 184 536	100,0%	294 184 536	0,0%	-
	Общестроительные работы АР	391 283 154	100,0%	391 283 154	0,0%	-
	Холодное и горячее водоснабжение	64 036 469	100,0%	64 036 469	0,0%	-
	Канализация	22 933 726	100,0%	22 933 726	0,0%	-
	Отопление	92 782 394	100,0%	92 782 394	0,0%	-
	Тепловой пункт /в пятне 6/					-
	Вентиляция	14 529 992	100,0%	14 529 992	0,0%	-
	Внутреннее газоснабжение	18 790 483	100,0%	18 790 483	0,0%	-
	Электросиловое оборудование и электроосвещение	55 298 154	100,0%	55 298 154	0,0%	-
	Внутридомовые сети телефонизации	12 826 072	100,0%	12 826 072	0,0%	-
	Контроль доступа	4 341 653	100,0%	4 341 653	0,0%	-
	Приобретение и монтаж лифтов	41 067 893	100,0%	41 067 893	0,0%	-
	Автоматическая пожарная сигнализация	993 056	100,0%	993 056	0,0%	-
	ИТОГО:	**1 013 067 582**	**100,0%**	**1 013 067 582**	**0,0%**	-
	Объекты энергетического хозяйства					
	Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ	5 647 023	100,0%	5 647 023	0,0%	-
	Наружное освещение	2 429 573	100,0%	2 429 573	0,0%	-
	ИТОГО:	**8 076 596**	**100,0%**	**8 076 596**	**0,0%**	-
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
	Внутриплощадочные сети телефонизации	10 395 675	100,0%	10 395 675	0,0%	-
	ИТОГО:	**10 395 675**	**100,0%**	**10 395 675**	**0,0%**	-
	Внутренние сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
	Сети водопровода	10 895 761	100,0%	10 895 761	0,0%	-
	Сети канализации	5 889 721	100,0%	5 889 721	0,0%	-
	Внутриплощадочные сети газоснабжения	3 785 473	100,0%	3 785 473	0,0%	-
	Внутриплощадочные тепловые сети	16 706 147	100,0%	16 706 147	0,0%	-
	ИТОГО:	**37 277 102**	**100,0%**	**37 277 102**	**0,0%**	-
	Благоустройство и озеленение территории					
	Вертикальная планировка	18 454 106	100,0%	18 454 106	26,8%	4 945 253
	Покрытие проездов, площадок, тротуаров	52 479 764	100,0%	52 479 764	47,6%	24 987 750
	Озеленение	3 158 818	100,0%	3 158 818	25,3%	800 234
	МАФы	1 699 753	100,0%	1 699 753	22,7%	386 138
	Водоотводные сооружения	6 791 880	100,0%	6 791 880	35,8%	2 428 685
	Ограждение	3 702 498	100,0%	3 702 498	27,3%	1 011 598
	Площадки с навесом для мусорных баков (2шт)	864 922	100,0%	864 922	20,8%	180 167
	Контрольно-пропускной пункт	737 298	100,0%	737 298	28,6%	210 651
	Подпорные стены	5 055 157	100,0%	5 055 157	31,1%	1 571 245
	ИТОГО:	**92 944 196**	**100,0%**	**92 944 196**	**29,6%**	**36 521 721**
	ВСЕГО по комплексу	**2 190 339 530**	**100,0%**	**2 190 339 530**	**1,7%**	**36 521 721**

Генеральный директор подрядчика: Ниязов Б.М.

Бухгалтер подрядчика: Ахетова Ж.М.