Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Текели" БИН:111240023119
Подрядчик: ТОО "Шымыр" БИН 981040002219
Договор подряда (контракт) № 8 от 30.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г. Текели Алматинской области по ул.Аль Фараби дом №36

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

	Код заказчика	Код рподрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименован	код	наименование	код
				8	30.03.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнение		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г. Текели Алматинской области по ул.Аль Фараби дом №36	**327 185 000,00**	**73 379 464,29**							**8 805 535,71**	**82 185 000,00**
Итого к оплате	**82 185 000,00**									**82 185 000,00**

М.П. (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Текели"
Салгараев А.Т.
БИН:111240023119

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Шымыр"
Валишанов Р.В.
БИН 981040002219

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"
Саятов Т.Р.
приказ от 17.04.2021 года №14

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"
Сарыбаев Д.К.
аттестат KZ 17VJE00028312 от 27.06.2017г

. Версия 19.4.2Д от 03.12.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
7тсефэ
Форма

аказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: **ТОО "Шымыр" город Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома в г. Текели Алматинской области по ул.Аль Фараби дом №36**
(наименование, адрес)

оговор подряда (контракт) **договор №8 от 30.03.2021г**

Акт приемки выполненных работ №7
за сентябрь-2021г
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Каркас										
		4.1 Колонны										
1	45	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство (Км-1) НР = 91 % К=32,000;	м3	16,64	42491,23	6687,98	707054	111288	292758	297951	1085405
						18209,62	1467,01	303008	24411	–	80400	
2	48	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка накладок НР = 91 % К=32,000;	т	0,06304	683819,8	1332,49	43108	84	38395	4246	51142
						73429,57	586,93	4629	37	–	3788	

	52 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка накладок НР = 91 % К=2,000;	т	0,01332	683858,86	1351,35	9109	18	8113	897	10806
					73423,42	600,6	978	8	–	800	
	4.2 Ригеля										
4	53 1106-0701-0102	Балки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-1) НР = 91 % К=6,000;	м3	5,07	44971,4	6351,28	228005	32201	110020	84198	337179
					16919,92	1329,59	85784	6741	–	24976	
5	57 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=6,000;	т	0,01818	683883,39	1375,14	12433	25	11073	1224	14750
					73432,34	550,06	1335	10	–	1093	
6	58 1106-0701-0102	Балки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-2) НР = 91 % К=5,000;	м3	4,225	44970,65	6351,24	190001	26834	91680	70165	280979
					16920	1329,47	71487	5617	–	20813	
7	62 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=5,000;	т	0,01515	683762,38	1320,13	10359	20	9227	1019	12288
					73399,34	528,05	1112	8	–	910	
8	63 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-3) НР = 91 % К=10,000;	м3	1,16	44969,83	6350,86	52165	7367	25171	19264	77143
					16919,83	1329,31	19627	1542	–	5714	
9	66 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=10,000;	т	0,0303	683861,39	1353,14	20721	41	18455	2041	24583
					73432,34	594,06	2225	18	–	1821	
10	67 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-4) НР = 91 % К=10,000;	м3	1,28	44971,09	6351,56	57563	8130	27775	21258	85127

	70	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=10,000;	т	0,0758	16920,31 / 683825,86	1329,69 / 1332,45	21658 / 51834	1702 / 101	– / 46167	6306 / 5105	61494
12	71	1106-0701-0102	Ьалки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-5) НР = 91 % К=5,000;	м3	1,7875	73430,08 / 44970,07	580,47 / 6350,21	5566 / 80384	44 / 11351	– / 38788	4555 / 29685	118875
13	75	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=5,000;	т	0,01515	16920,28 / 683762,38	1329,23 / 1320,13	30245 / 10359	2376 / 20	– / 9227	8806 / 1019	12288
14	76	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-6) НР = 91 % К=26,000;	м3	5,824	73399,34 / 44970,81	528,05 / 6351,48	1112 / 261910	8 / 36991	– / 126377	910 / 96720	387320
15	80	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=26,000;	т	0,07878	16919,99 / 683828,38	1329,67 / 1332,83	98542 / 53872	7744 / 105	– / 47982	28690 / 5306	63912
16	81	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-7) НР = 91 % К=20,000;	м3	4,8	73432,34 / 44970,63	583,9 / 6351,25	5785 / 215859	46 / 30486	– / 104157	4734 / 79713	319218
7	85	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=20,000;	т	0,0606	16920 / 683828,38	1329,38 / 1336,63	81216 / 41440	6381 / 81	– / 36909	23646 / 4082	49164
						73432,34	594,06	4450	36	–	3642	

			Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-8) НР = 91 % К=10,000;	м3	2,48	44970,56	6351,21	111527	15751	53814	41186	164930
19	90	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=10,000;	т	0,0303	16920,16	1329,44	41962	3297	–	12217	
						683861,39	1353,14	20721	41	18455	2041	24583
20	91	1106-0701-0102	Балки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Р-9) НР = 91 % К=6,000;	м3	0,396	73432,34	594,06	2225	18	–	1821	
						44969,7	6351,01	17808	2515	8593	6576	26335
21	94	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Деталь- А) НР = 91 % К=6,000;	т	0,01818	16919,19	1328,28	6700	526	–	1951	
						683883,39	1375,14	12433	25	11073	1224	14750
			4.3 Плиты перекрытия монолитные			73432,34	550,06	1335	10	–	1093	
22	95	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Пм-2) НР = 91 %	м3	150,6375	33948,6	1851,33	5113932	278880	3408440	1357813	6989485
						9470,5	434,75	1426612	65490	–	517740	
			Раздел 6 Стены и перегородки									
			6.1 Устройство стен и перегородок									
23	100	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1395,392	3601,43	254,16	5025409	354650	2370051	2215068	7819715
						1648,79	58,11	2300708	81086	–	579238	
4	101	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР = 93 % К=321,680;	т металлических изделий	0,09329	71122,31	2261,76	6635	211	–	6039	13688
						68860,54	750,35	6424	70	–	1014	

	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 % К=0,200;	м3 кладки	47,76	20709,42	2688,4	989082	128398	651925	221057	1306950
					4371	605,88	208759	28937	–	96811	
26	105 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400мм) НР = 93 %	м3 кладки	314,24	20709,43	2688,4	6507730	844803	4289384	1454460	8599165
					4371	605,88	1373543	190392	–	636975	
	6.3 Стойки металлические										
27	107 1109-0301-0201	колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (МС-1 наружных стен) НР = 69 % К=276,000;	т конструкций	0,85836	25717,65	11566,24	22075	9928	1810	9100	33669
					12042,73	3322,62	10337	2852	–	2494	
28	109 1109-0301-0201	колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (МС-2 наружных стен) НР = 69 % К=236,000;	т конструкций	0,0472	25677,97	11546,61	1212	545	99	500	1849
					12033,9	3326,27	568	157	–	137	
29	111 1109-0301-0201	колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (МС-3 наружных стен) НР = 69 %	т конструкций	0,1554	25714,29	11563,71	3996	1797	328	1646	6093
					12039,9	3314,03	1871	515	–	451	
30	113 1109-0301-0201	колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (МС-4 внутренних перегородок) НР = 69 % К=334,000;	т конструкций	1,02204	25718,17	11567,06	26285	11822	2155	10835	40090
					12042,58	3321,79	12308	3395	–	2970	

		1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (МС-5 внутренних перегородок) НР = 69 % К=216,000;	т конструкций	0,03888	25668,72 / 12037,04	11548,35 / 3317,9	998 / 468	449 / 129	81 / –	412 / 113	1523
32	117	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (МС-6 внутренних перегородок) НР = 69 %	т конструкций	0,56799	25718,76 / 12042,47	11567,11 / 3320,48	14608 / 6840	6570 / 1886	1198 / –	6021 / 1650	22279
			Раздел 8 Лестницы									
			8.1 Устройство лестниц									
33	124	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ЛП-1 НР = 91 % К=8,000;	м3	3,776	33948,36 / 9470,6	1851,17 / 434,85	128189 / 35761	6990 / 1642	85438 / –	34037 / 12978	175204
34	130	1106-0801-0105	Лестничные марши ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=16,000;	м3	7,488	42876,47 / 15274,97	2936,3 / 587,34	321059 / 114379	21987 / 4398	184693 / –	108087 / 34332	463478
			Раздел 9 Кровля									
			9.1 Парапет									
35	147	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,7	20953,48 / 4971,28	2444,01 / 550,8	391830 / 92963	45703 / 10300	253164 / –	96035 / 39029	526894
36	148	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-1) НР = 91 % К=12,000;	м3	0,696	34130,75 / 12459,77	6248,56 / 1403,74	23755 / 8672	4349 / 977	10734 / –	8781 / 2603	35139

		1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-2) НР = 91 % К=4,000;	м3	0,048	34145,83	6270,83	1639	301	740	606	2425
						12458,33	1416,67	598	68	–	180	
38	154	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Пр-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	39436,54	4428,85	20507	2303	10200	7723	30488
						15392,31	928,85	8004	483	–	2258	
39	157	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Пр-2 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,68	39436,76	4430,88	26817	3013	13337	10100	39870
						15392,65	929,41	10467	632	–	2953	
		Раздел 10 Проемы										
		10.2 Окна										
40	217	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	53,76	2816,35	175,82	151407	9452	70331	68581	237587
						1332,29	85,14	71624	4577	–	17599	
41	219	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	44,8	2410,54	174,89	107992	7835	45231	52907	173771
						1226,03	86,16	54926	3860	–	12872	
42	221	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	8,288	3133,33	169,16	25969	1402	10843	12978	42063
						1655,89	83,98	13724	696	–	3116	
		Раздел 11 Полы										
		11.1 Тип 1										
43	229	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	825,48	922,52	29,43	761518	24293	358330	367524	1219365
						459	14,64	378895	12088	–	90323	

		1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	8254,8	117,75	5	972015	41237	893730	53613	1107678
						4,49	2,42	37048	19987	–	82050	
45	231	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	825,48	655,76	29,37	541320	24243	222618	288154	895832
						356,71	14,64	294459	12088	–	66358	
46	232	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	825,48	76,57	5	63208	4124	55445	5300	73989
						4,41	2,42	3639	1999	–	5481	
		11.2 Тип 2										
47	235	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,76	922,52	29,43	60665	1935	28546	29278	97138
						459	14,64	30184	963	–	7195	
48	236	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	394,56	117,75	5	46460	1971	42718	2562	52944
						4,49	2,42	1771	955	–	3922	
49	237	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,76	671,37	29,36	44149	1931	18761	22955	72472
						356,71	14,64	23457	963	–	5368	
50	239	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,76	1536,21	91,76	101021	6034	49083	43930	156547
						698,05	12,62	45904	830	–	11596	
51	240	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,76	671,37	29,36	44149	1931	18761	22955	72472
						356,71	14,64	23457	963	–	5368	
		11.3 Тип 3 балкон										

		1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,52	1536,24 / 698,05	91,78 / 12,63	91437 / 41548	5463 / 752	44426 / –	39762 / 10496	141695
53	245	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59,52	953,93 / 421,19	45,21 / 7,19	56778 / 25069	2691 / 428	29018 / –	23967 / 6460	87205
54	246	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	59,52	655,75 / 356,7	29,37 / 14,65	39030 / 21231	1748 / 872	16051 / –	20777 / 4785	64592
		11.4 Тип 4 лестничный хол										
55	249	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,768	655,76 / 356,72	29,37 / 14,63	24111 / 13116	1080 / 538	9915 / –	12835 / 2956	39902
		11.5 Тип 5 лестничная клетка-ступени,подступенки,промежуточные площадки										
56	252	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,768	655,76 / 356,72	29,37 / 14,63	24111 / 13116	1080 / 538	9915 / –	12835 / 2956	39902
		11.6 Тип 6 электрощитовая										
57	255	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,71	223,7 / 75,86	31,59 / 12,07	1501 / 509	212 / 81	780 / –	555 / 164	2220
58	256	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,5368	19238,08 / 3869,23	7,45 / –	10327 / 2077	4 / –	8246 / –	1952 / 982	13261
		11.7 Тип 7 подвальные помещения,тепловой узел,лемтничная площадка										
59	260	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	521,9	223,73 / 75,8	31,59 / 12,12	116766 / 39558	16488 / 6325	60720 / –	43130 / 12792	172688
60	261	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	41,752	17402,06 / 3868,63	8,17 / –	726571 / 161523	341 / –	564707 / –	151832 / 70272	948675

	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	521,9	905,68	96,68	472676	50455	233438	195730	721878
62	263 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1043,8	361,72 / 79,73	37,25 / 4,3	188783 / -83223	19440 / -4489	– / -67857	53472 / -12374	-103245
	11.8 Тип 8 тамбур,вход в подвал				10,42	2,19	-10877	-2287	–	-7648	
63	265 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	11,64	223,71	31,62	2604	368	1354	962	3851
64	266 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,9312	75,77 / 17401,2	12,11 / 8,59	882 / 16204	141 / 8	– / 12594	285 / 3386	21157
65	267 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,64	3868,13 / 905,67	– / 96,74	3602 / 10542	– / 1126	– / 5206	1567 / 4364	16098
66	268 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-23,28	361,68 / 79,73	37,2 / 4,3	4210 / -1856	433 / -100	– / -1513	1192 / -276	-2303
	Раздел 12 Внутренняя отделка				10,44	2,19	-243	-51	–	-171	
	12.1 1-5 этажи										
67	277 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1825,8	654,98	6,57	1195854	12001	180667	807601	2163731
					549,45	3,46	1003186	6315	–	160276	

	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1825,8	1249,84 / 822,69	7,55 / 2,48	2281963 / 1502059	13790 / 4527	766114 / –	1205269 / 278979	3766211
69	280 1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3156,496	1114,73 / 822,9	76,85 / 61,34	3518628 / 2597481	242564 / 193619	678583 / –	2232880 / 460121	6211629
70	281 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,6	533,55 / 443,26	5,48 / 2,88	31266 / 25975	321 / 169	4970 / –	20915 / 4174	56355
71	282 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (6877,34+146,5) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2809,536	1136,04 / 708,89	7,55 / 2,48	3191757 / 1991645	21220 / 6965	1178892 / –	1598888 / 383252	5173897
72	284 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	405,56	3967,08 / 1516,62	24,99 / 19,21	1608890 / 615080	10136 / 7789	983674 / –	498295 / 168575	2275760
73	285 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (ригель) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	111,36	1249,85 / 822,68	7,56 / 2,49	139183 / 91614	842 / 277	46727 / –	73513 / 17016	229712
	Итого						70 543 882				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 720 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 509 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	760 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 999 010
- накладные расходы, тенге	14 230 775
в т.ч. зарплата, тенге	1 280 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 116 813
Всего	**70 543 882**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	634 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	761 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 438 813**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**73 379 464**
НДС (12 %)	8 805 536
Итого	**82 185 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва г. Текели"

_____ **Салтараев А.Т.**

ТЕХ. Надзор
ТОО "Музтау"

_____ **Сарыбаев Д.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шымыр"

_____ **Валишанов Р.В.**

Авторский Надзор
ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"

_____ **Саятов Т.Р.**