форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ
за май 2022 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	307 142 857,14	344 000 000,00	89 285 714,29	100 000 000,00	89 285 714,29	100 000 000,00
	в т. ч. оборудование						
2	Выплачен аванс	45 876 688,39	51 381 891,00	45 876 688,39	51 381 891,00		
3	Удержание аванса	26 785 714,29	30 000 000,00	26 785 714,29	30 000 000,00	26 785 714,29	30 000 000,00
	Всего к оплате:						70 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "САРТОБЕ"

Мухиммедиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Мталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №2 от 22.02.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

Акт №3
выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		4342,593	199,92	189,83	868180	824333	--	171566	1122926
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	43847	194440		83180	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		134,307	1872,02	--	251426	--	--	181027	467049
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	251426	--		34596	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		42,2666667	1560,02	--	65937	--	--	47475	122484
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	65937	--		9073	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		746,166667	741,63	--	553380	--	--	398433	1027958
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	553380	--		76145	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3731,07333	34,02	34,02	126936	126936	--	32435	172120
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	45049		12750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3731,07333	151,99	72,61	567077	270904	--	301673	938249
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	296173	122818		69500	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		373,168722	3298,67	154,91	1230960	57808	806603	379098	1738863
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	366549	16378		128805	
		Подземный газопровод										
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		3,685	576062,77	213562,16	2122791	786977	56353	1488636	3900341
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	1279461	224211		288914	
9	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4080,4	12176,00	--	49682950	--	49682950	--	53657586
		СП - 8%				--	--	--	--		3974636	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3685	-80,75	-1,25	-297577	-4588	--	-287130	-631484
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-292990	--		-46777	
		ПЭ фитинги										
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		20	1370,93	894,00	27419	17880	--	14150	44894
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	9539	4755		3326	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250x22,7мм в футляре 400x36,3мм открытым способом =160м .(19шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
15	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из п олиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км тру бопровода		0,16	869912,86	349100,86	139186	55856	--	98296	256481
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	83330	15959		18999	
17	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		160	-80,75	-1,25	-12921	-199	--	-12467	-27419
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-12721	--		-2031	
18	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскива ние в футляр	м трубы, уложенной в футляре		160	1554,59	10,80	248734	1728	65026	180697	463786
		НР - 99%; СП - 8%				1137,38	3,39	181980	542		34355	
19	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		19	5890,64	2067,21	111922	39277	9444	76416	203405
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	63201	13987		15067	
20	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		19	553,00	--	10507	--	10507	--	11348
		СП - 8%				--	--	--	--		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	19	1370,93	894,00	26048	16986	--	13443	42650
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9062	4517		3159	
22	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт	19	62839,29	--	1193946	--	1193946	--	1289462
		СП - 8%			--	--	--	--		95516	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	38	1370,93	894,00	52095	33972	--	26885	85299
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	18123	9034		6318	
24	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	38	1229,46	--	46720	--	46720	--	50457
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	19	1370,93	894,00	26048	16986	--	13443	42650
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9062	4517		3159	
26	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	19	6739,29	--	128046	--	128046	--	138290
		СП - 8%			--	--	--	--		10244	
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	19	1395,71	378,19	26519	7186	--	19272	49454
		НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	19333	134		3663	
31	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-25	м	34,2	308,00	--	10534	--	10534	--	11376
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
32	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	119,981284	388,00	--	46553	--	46553	--	50277
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	3298,67	154,91	1253	59	821	386	1771
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	373	17		131	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 закрытым способом,ГНБ = 292м.(11шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
34	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметро м 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	195	8419,12	7431,94	1641729	1449228	2379	442867	2251364
		НР - 99%; СП - 8%			974,99	1319,07	190122	257218		166768	
36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	5890,64	2067,21	41234	14470	3479	28153	74939
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	23285	5153		5551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	553,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15713
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3338	1664		1164	
39	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт	7	62839,29	--	439875	--	439875	--	475065
		СП - 8%			--	--	--	--		35190	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	14	1370,93	894,00	19193	12516	--	9905	31426
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	6677	3328		2328	
41	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	14	1229,46	--	17213	--	17213	--	18590
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15713
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3338	1664		1164	
43	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	7	6739,29	--	47175	--	47175	--	50949
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	7	1395,71	378,19	9770	2647	--	7100	18220
		НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	7123	49		1350	
48	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-25	м	12,6	308,00	--	3881	--	3881	--	4191
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
49	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	44,2036308	388,00	--	17151	--	17151	--	18523
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,14	3298,67	154,91	462	22	302	142	652
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	138	6		48	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с прим.перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст 250/219-4шт (Пр.ли ст.8353.05СБ)									
59	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 м м. Укладка	км трубопровода	0,00291	561548,77	213562,16	1634	621	3	1176	3034
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	1010	177		225	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,9391	12176,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%				--	--	--	--		2863	
61	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2,91	-80,75	-1,25	-235	-4	--	-227	-499
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-231	--		-37	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
64	~~1122-0801-0201~~ РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
		Прокладка газопровода по кабелем УГ20.00СБ										
72	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,015	336257,52	6973,62	5044	105	188	4754	10582
		НР - 99%; СП - 8%				316710,00	3430,44	4751	51		784	
73	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотните льными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		15,12	688,00	--	10403	--	10403	--	11235
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
		Установка ковера для провода-спутника - 34шт./АС-8/										
78	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 5 0 мм	км		0,0115	278624,43	72199,11	3204	830	1	2575	6242
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	2373	228		462	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м		11,5	-80,75	-1,25	-929	-14	--	-896	-1971
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-914	--		-146	
80	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м		11,5	144,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		Прокладка сигнальной ленты										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		4,04	26975,92	18615,82	108983	75208	--	36272	156875
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	33775	16603		11620	
95	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		4040	18,21	--	73586	--	73586	--	79473
		СП - 8%				--	--	--	--		5887	
96	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		4040	342,29	155,44	1382839	627985	197576	534036	2070225
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	557278	184439		153350	
97	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		4,04	90661,00	--	366270	--	366270	--	395572
		СП - 8%				--	--	--	--		29302	
		Испытание и контроль										
105	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка пол ости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлен ием до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		4,04	1579509,16	1355462,64	6381217	5476069	42014	1638832	8661653
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	863134	937781		641604	
106	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/ 250х22,7/	стык		337	3106,10	90,90	1046756	30633	40171	595331	1773453
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	--	975952	--		131367	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=33м2										
107	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		9,9	352,40	249,67	3489	2472	--	1654	5555
		НР - 108%; СП - 8%				102,73	52,02	1017	515		411	
108	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ с м. Устройство	м2 основания или покрытия		33	120,57	97,64	3979	3222	--	1842	6287
		НР - 108%; СП - 8%				22,93	28,76	757	949		466	
109	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		33	123,04	87,25	4060	2879	--	2150	6708
		НР - 108%; СП - 8%				35,79	24,55	1181	810		497	
110	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		9,9	1097,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%				--	--	--	--		869	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=11,25м2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		0,9	2737,15	1191,80	2463	1073	--	1983	4802
		НР - 108%; СП - 8%				1545,35	494,61	1391	445		356	
112	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		3,375	352,40	249,67	1189	843	--	564	1894
		НР - 108%; СП - 8%				102,73	52,02	347	176		140	
113	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15 / см. Устройство	м2 основания или покрытия		11,25	120,57	97,64	1356	1098	--	628	2143
		НР - 108%; СП - 8%				22,93	28,76	258	324		159	
114	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/1 5/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		11,25	123,04	87,25	1384	982	--	733	2287
		НР - 108%; СП - 8%				35,79	24,55	403	276		169	
115	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		3,375	1097,00	--	3702	--	3702	--	3999
		СП - 8%				--	--	--	--		296	
116	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		11,25	1321,94	96,94	14872	1091	13307	863	16994
		НР - 108%; СП - 8%				42,13	28,89	474	325		1259	
117	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		11,25	1297,19	96,72	14593	1088	13031	862	16692
		НР - 108%; СП - 8%				42,13	28,80	474	324		1236	
		Вывоз мусора										
118	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		23,4675	94,00	--	2206	--		--	2382
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
119	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Р асстояние перевозки 10 км	т		23,4675	337,00	--	7909	--		--	8541
		СП - 8%				--	--	--	--		633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69016031	9977725	53401383	6471308	81526325
								5626805	2071002	--	6038989	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2904847				
	Материалы		Тенге					237746				
	Всего заработная плата		Тенге						1768047			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					366270				
		Накладные расходы	Тенге					1165639				
		Сметная прибыль	Тенге					325639				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4396125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1316

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1768047			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14804697				
	Материалы		Тенге					1012954				
	Всего заработная плата		Тенге						6236617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					151704				
	Местные материалы		Тенге					14563				
	Транспортные расходы		Тенге					10114				
		Накладные расходы	Тенге					5606389				
		Сметная прибыль	Тенге					1632887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22043973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5397
		Сметная заработная плата	Тенге						6236617			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					51306487				
	Всего заработная плата		Тенге						-306857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51618148				
		Накладные расходы	Тенге					-300720				
		Сметная прибыль	Тенге					4080461				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					55086229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-193
		Сметная заработная плата	Тенге						-306857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					81526327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6520
		Сметная заработная плата	Тенге						7697807			
		Локальная смета №2-2										
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления										
		Испытание и контроль сварных стыков										
297	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и гермет ичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопров ода		3,8088	908355,08	771501,20	3459743	2938494	30984	906815	4715882
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	490265	506235		349325	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=496,2м2										
302	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		148,86	352,40	249,67	52458	37166	--	24878	83523
		НР - 108%; СП - 8%				102,73	52,02	15292	7743		6187	
303	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		496,2	120,87	97,64	59977	48447	151	27703	94694
		НР - 108%; СП - 8%				22,93	28,76	11379	14272		7014	
304	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		496,2	123,27	87,25	61167	43292	115	32335	100983
		НР - 108%; СП - 8%				35,79	24,55	17760	12180		7480	
305	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		148,86	1097,00	--	163299	--	163299	--	176363
		СП - 8%				--	--	--	--		13064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=275,6м2									
306	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	22,048	2737,15	1191,80	60349	26277	--	48575	117638
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	34072	10905		8714	
307	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	82,68	352,40	249,67	29136	20643	--	13818	46390
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	8493	4301		3436	
308	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	275,6	120,87	97,64	33312	26908	84	15387	52595
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	6320	7927		3896	
309	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаны х смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	275,6	123,27	87,25	33974	24045	65	17960	56088
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	9864	6765		4155	
310	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	82,68	1097,00	--	90700	--	90700	--	97956
		СП - 8%			--	--	--	--		7256	
311	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 п окрытия	275,6	1321,94	96,94	364326	26717	325997	21142	416305
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	11612	7963		30837	
312	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей пористых крупнозернистых, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 пок рытия	275,6	1297,19	96,72	357507	26656	319239	21115	408911
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	11612	7938		30290	
		Вывоз мусора									
313	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	418,9696	94,00	--	39383	--		--	42534
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
314	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в не карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 . Расстояние перевозки 10 км	т	418,9696	337,00	--	141193	--		--	152488
		СП - 8%			--	--	--	--		11295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4946524	3218646	930634	1129728	6562350
							616670	586229	--	486100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4946524				
	Материалы		Тенге				676633				
	Всего заработная плата		Тенге					1202899			
	Местные материалы		Тенге				253999				
	Транспортные расходы		Тенге				180576				
		Накладные расходы	Тенге				1129726				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					486100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6562350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									895
		Сметная заработная плата	Тенге						1202899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6562350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									895
		Сметная заработная плата	Тенге						1202899			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
317	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,812	677710,96	206908,02	550301	168009	7148	442030	1071718
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	375144	71351		79387	
319	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м		75,3	824,00	--	62047	--	62047	--	67011
		СП - 8%				--	--	--	--		4964	
320	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40/38/ мм, толщина стенки 2,5 м м ГОСТ 10705-80	м		739,948	594,00	--	439529	--	439529	--	474691
		СП - 8%				--	--	--	--		35162	
321	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 1 00-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0127	985136,99	497995,54	12511	6325	237	7659	21784
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	5949	1787		1614	
323	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	351,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
324	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 ,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		59	280,00	--	16520	--	16520	--	17842
		СП - 8%				--	--	--	--		1322	
330	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных ча стей		0,0003	985136,99	497995,54	296	149	6	181	515
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	141	42		38	
334	2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.		2	1147,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%				--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Крепление газопровода Д38х2,5 на опорах Д38х2 Н=4,5м (28шт)									
380	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креп лений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунто в 2	м3 грунта	6,8169192	2458,40	--	16759	--	--	12066	31131
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	16759	--		2306	
381	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	м3 грунта	6,8169192	741,63	--	5056	--	--	3640	9391
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	5056	--		696	
382	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,24	24316,84	1724,21	54470	3862	40246	10176	69818
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	10362	820		5172	
383	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопр оводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,70924	99829,23	7324,64	70803	5195	5474	41687	121489
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	60134	282		8999	
384	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6583584	514897,00	--	338987	--	338987	--	366106
		СП - 8%			--	--	--	--		27119	
385	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0531664	463501,00	--	24643	--	24643	--	26614
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
386	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,76	537,00	--	2556	--	2556	--	2761
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		Крепление газопровода Д38х2,5 на опорах Д38х2 Н=2,2м(157шт)									
387	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунто в 2	м3 грунта	38,2234398	2458,40	--	93969	--	--	67657	174556
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	93969	--		12930	
388	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,2234398	741,63	--	28348	--	--	20410	52659
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	28348	--		3901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	12,56	24316,84	1724,21	305419	21656	225659	57061	391479
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	58104	4600		28998	
390	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,25304	99829,23	7324,64	324748	23827	25105	191206	557231
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	275816	1294		41276	
391	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9605019	514897,00	--	1524354	--	1524354	--	1646302
		СП - 8%			--	--	--	--		121948	
392	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2981116	463501,00	--	138175	--	138175	--	149229
		СП - 8%			--	--	--	--		11054	
393	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,69	537,00	--	14333	--	14333	--	15479
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
		Крепление газопровода Д45х3 на опорах Д45х2 Н=2,2м(16шт)									
394	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунто в 2	м3 грунта	3,8953824	2458,40	--	9576	--	--	6895	17789
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	9576	--		1318	
395	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,8953824	741,63	--	2889	--	--	2080	5366
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2889	--		398	
396	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	1,28	24316,84	1724,21	31126	2207	22998	5815	39896
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5921	469		2955	
397	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,556	99829,23	7324,64	55505	4072	4291	32680	95240
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	47142	221		7055	
398	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сред няя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2249316	514897,00	--	115817	--	115817	--	125082
		СП - 8%			--	--	--	--		9265	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
399	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочн ой единицы до 0,5 т	т		0,039592	463501,00	--	18351	--	18351	--	19819
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
400	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		7,04	537,00	--	3780	--	3780	--	4083
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4264490	235303	3033880	901243	5578995
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					995309	80867	--	413259	
	Материалы		Тенге					1110719				
	Всего заработная плата		Тенге					296293				
		Накладные расходы	Тенге						691287			
		Сметная прибыль	Тенге					635671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					139711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1886101				
		Сметная заработная плата	Тенге									589
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						691287			
	Материалы		Тенге					2611382				
	Всего заработная плата		Тенге					34869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						384889			
		Накладные расходы	Тенге					2160326				
		Сметная прибыль	Тенге					265573				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					230156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3107112				
		Сметная заработная плата	Тенге									334
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						384889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					542389				
		Сметная прибыль	Тенге					542389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					43391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					585781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5578994				
		Сметная заработная плата	Тенге									923
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1076176			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										93667670
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7238785				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13431674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2738098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							57365897		
		- Перевозка грузов	Тенге					190691				
		- Накладные расходы	Тенге								8502279	
		- Сметная прибыль	Тенге								6938348	
	ИТОГО											**93 667 670**
	В том числе оборудование											
	Итого без оборудования											**93 667 670**
	Временные здания и сооружения 2,9%:											**2 716 362**
	Итого:											**96 384 032**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее											**877 095**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого										**97 261 127**
	Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 945 223**
	Итого сметная стоимость										**99 206 349**
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999821										**89 285 714,28**
	НДС 12%										**10 714 285,71**
	ИТОГО:										**100 000 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"

Салуакасулы Н.

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.К.