Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата		Источник финансирования Наименование		Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
				48	13.06.2022						
				Дополнительное соглашение							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала текущего года	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: За отчетный месяц	Оплата работ в тенге: Аванс по договору	Оплата работ в тенге: Погашение аванса	Оплата работ в тенге: За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущей месяц	Оплата работ в тенге: К окончательной оплате	Оплата работ в тенге: Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"	141 861 405,90	2022	3 979 373,33	3 979 373,33	3 979 373,33	3 979 373,33	42 558 421,77	1 193 812,00	3 979 373,33	2 785 561,33	137 882 032,57
Итого	141 861 405,90										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Сейтмуратов Р.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Altimus LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Эксперт **Агымжай С.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование объекта - "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор: №48 от 13.06.2022г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года
по объекту: Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
		Сухой грунт										
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**2120,906**	**139,30**	**132,53**	**295441,48**	**281090,25**	--	**56132,55**	**379699,96**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,77**	**29,99**	**14351,24**	**63610,64**		**28125,92**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	18,83	762,00		14351,24				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	40,93							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	40,933486		6867,00		281090,25			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	40,933486		1554,00		63610,64			
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**70,388**	**1353,66**	--	**95281,42**	--	--	**68602,62**	**176994,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**1353,66**	--	**95281,42**	--		**13110,72**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	108,4	879,00		95281,42				
3	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+под футляр**	**м3 грунта**		**7,005**	**139,30**	**132,53**	**975,79**	**928,39**	--	**185,40**	**1254,09**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,77**	**29,99**	**47,40**	**210,10**		**92,90**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	0,0622	762,00		47,40				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,1352							
3.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,135196		6867,00		928,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,135196		1554,00		210,09			
4	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м+под футляр** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**0,215**		**1661,31** **1661,31**	**--** **--**	**357,18** **357,18**	**--** **--**	**--**	**257,17** **49,15**	**663,50**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	0,4063	879,00		357,18				
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**1757,729**		**15,81** **--**	**15,81** **5,91**	**27792,86** **--**	**27792,86** **10379,74**	**--**	**7473,41** **2821,30**	**38087,57**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	6,68							
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	6,67937		4161,00		27792,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	6,67937		1554,00		10379,74			
6	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**195,35**		**706,64** **706,64**	**--** **--**	**138042,91** **138042,91**	**--** **--**	**--**	**99390,89** **18994,70**	**256428,50**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	189,88	727,00		138042,91				
7	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1757,729**		**131,75** **68,90**	**62,84** **28,56**	**231574,64** **121114,56**	**110460,08** **50200,74**	**--**	**123347,02** **28393,73**	**383315,39**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	189,83	638,00		121114,56				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	46,14							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	46,140386		2338,00		107876,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	46,140386		1088,00		50200,74			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	184,561545		14,00		2583,86			
8	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+для засыпки местным грунтом** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**275,941**		**15,81** **--**	**15,81** **5,91**	**4363,12** **--**	**4363,12** **1629,49**	**--**	**1173,23** **442,91**	**5979,26**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,05							
8.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,048576		4161,00		4363,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,048576		1554,00		1629,49			
		Трубопроводы										
9	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**2,2**		**244630,86** **179055,00**	**64669,38** **17199,52**	**538187,89** **393921,00**	**142272,64** **37838,94**	**1994,26**	**427442,34** **77250,42**	**1042880,66**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	380,6	1035,00		393921,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	41,03							
9.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	38,5		3546,00		136521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	38,5		910,00		35035,00			
9.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,242		3996,00		967,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,242		1300,00		314,60			
9.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	17,6		73,00		1284,80			
9.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,046		1419,00		2903,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,046		1088,00		2226,05			
9.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,242		2465,00		596,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,242		1088,00		263,30			
9.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,352	228,00				80,26		
9.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	11	174,00				1914,00		
10	**С123-010501-1402**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**2222**		**88,00** --	**--** **--**	**195536,00** **--**	**--** **--**	**195536,00**	**--** **15642,88**	**211178,88**
11	**С123-010501-1112**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**42,42**		**1138,00** --	**--** **--**	**48273,96** **--**	**--** **--**	**48273,96**	**--** **3861,92**	**52135,88**
12	**Е11-221401-0301**	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**42**		**1077,54** **918,27**	**7,06** **1,85**	**45256,88** **38567,42**	**296,49** **77,68**	**6392,96**	**38258,66** **6681,24**	**90196,77**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	35,45	1088,00		38567,42				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0714							
12.3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	10,9536		11,00		120,49			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0714		2465,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0714		1088,00		77,68			
12.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,022596	242,00				5,47		
12.6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,001554	286680,00				445,50		
12.7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	9,492	626,00				5941,99		
		Водопроводные колодца d1500мм-177компл										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-030301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**250**	**2694,00**	--	**673500,00**	--	**673500,00**	--	**727380,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**53880,00**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3366195,23**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**801683,13**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**567203,84**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**163947,33**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**925697,18**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**822263,29**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**249347,79**	
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге								43 760,54
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								70 586,08
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								394 177,575
		ИТОГО по главам 1-9.	Тенге								**3 874 719,43**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								69 610,84
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**3 944 330,26**
		в том числе на 2019 год - 90%	Тенге								3 549 897,24
		в том числе на 2020 год - 10%	Тенге								394 433,03
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 90%, К=1,0498961	Тенге								**3 727 023,27**
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге								447 242,79
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге								4 174 266,06
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 10%, К=1,0864865	Тенге								**428 546,16**
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге								51 425,54
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								479 971,70
		Итого в текущих ценах на 2019 - 2020 гг.	Тенге								**4 155 569,42**
		Понижающий коэффициент К=0,85500001081	Тенге								3 553 011,90
		НДС 12% на 2019 - 2020 г.г.	Тенге								426 361,43
		Всего по сметному расчету	Тенге								**3 979 373,33**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Сапарбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Сейтмуратов Р.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD"

Агымжай С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Филиал ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"

Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Бакишев Б.У.