Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Договор №32 от 28.04.2021г. Доп. согл. № 86 от 27.12.2021г.

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		32	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**120 761 301,02**	-		-	-	-	-	-	**12 938 710,82**	
Всего к оплате		5 134 409,43		-	-	-	-	-	616 129,13	5 750 538,56

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140007326

_____ **Темирбеков Б.А.**

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Сыздыков А.Г.**
Аттестат KZ36VJE00061560

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Договор №48 от 21.06.2021г. Доп. согл. № 86 от 27.12.2021г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Акт выполненных работ №4

за июль 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1. БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 55м (2шт)									
6	2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 9,5 мм**	м	50	22078,00	--	1103900	--	1103900	--	1192212
		СП - 8%			--	--	--	--		88312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1192212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1103900		
		- Сметная прибыль	Тенге							88312	
		Объектная смета 2-4. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБРОСНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 50м3									
		Локальная смета 2-4-1. Резервная скважина									
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,27	-5885,28	-1679,68	-13360	-3813	-7729	-3129	-17808
		НР - 93%; СП - 8%			-800,70	-681,70	-1818	-1547		-1319	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство - В12,5, F100, W4**	м3	2,27	-26271,13	-1070,26	-59635	-2429	-54574	-2855	-67490
		НР - 91%; СП - 8%			-1159,65	-222,46	-2632	-505		-4999	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - бетон кл. В25, F150, W6**	м3	18,7473	-40618,36	-3053,29	-761485	-57241	-559254	-149282	-983628
		НР - 91%; СП - 8%			-7733,88	-1016,52	-144989	-19057		-72861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1068926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-149439				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-63483			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-21109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-621557		
		- Накладные расходы	Тенге							-155266	
		- Сметная прибыль	Тенге							-79179	
		Всего по акту									123 286
		в том числе оборудования и прочих затрат									**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									1 603
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**124 889**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,2=3,96%									4 946
		Итого									**129 834**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2 597
		Итого									**132 431**
		Итого с понижающим коэффициентом									**119 198,82**
		Налог на добавленную стоимость-12%									14 303,86
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**133 502,68**

Протокол замены №1.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-3-1. БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 55м (2шт)

Бурение 2-х эксплуатационных скважин

1	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	111	9806,00	--	1088466	--	1088466	--	1175543
		СП - 8%			--	--	--	--		87077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1175543**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1088466		
		- Сметная прибыль	Тенге							87077	

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-4-1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Колодцы Д2000-6шт в два ряда

1	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (колодцы приема промывной воды)**	м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца	34,68	59666,54	9048,01	2069236	313785	1192414	676674	2965583
		НР - 99%; СП - 8%			16235,20	3473,84	563037	120473		219673	
2	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	12	26817,00	--	321804	--	321804	--	347548
		СП - 8%			--	--	--	--		25744	
3	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	25601,00	--	614424	--	614424	--	663578
		СП - 8%			--	--	--	--		49154	

4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	20017,00	--	240204	--	240204	--	259420
		СП - 8%			--	--	--	--		19216	
5	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	8216,00	--	98592	--	98592	--	106479
		СП - 8%			--	--	--	--		7887	
6	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	27370,00	--	328440	--	328440	--	354715
		СП - 8%			--	--	--	--		26275	
7	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	12089,00	--	145068	--	145068	--	156673
		СП - 8%			--	--	--	--		11605	
8	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3401,00	--	40812	--	40812	--	44077
		СП - 8%			--	--	--	--		3265	
9	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	30	7092,00	--	212760	--	212760	--	229781
		СП - 8%			--	--	--	--		17021	
10	2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций "Хамаст" ГОСТ 30693-2000	кг	54	383,00	--	20682	--	20682	--	22337
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
11	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Отверстие. Замоноличивание бетоном кл. В40, W4	м3 бетона в деле	0,6	37647,00	757,47	22588	454	21222	1266	25763
		НР - 118%; СП - 8%			1520,64	267,66	912	161		1908	
		Отмостка									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5, F100, W4	м3	22,608	25488,79	1070,26	576251	24196	525838	28434	653060
		НР - 91%; СП - 8%			1159,65	222,46	26217	5029		48375	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5829014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				590166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					338436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125663			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3762260		
		- Накладные расходы	Тенге							706374	
		- Сметная прибыль	Тенге							431778	
		Всего по акту (с пониж коэф по протоколу)	0,74060943								5 187 641
		в том числе оборудования и прочих затрат									0
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									67 439
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**5 255 080**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,2=3,96%									208 101

		Итого									**5 463 181**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									109 264
		Итого									**5 572 445**
		Итого с понижающим коэффициентом									**5 015 210,61**
		Налог на добавленную стоимость-12%									601 825,27
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 617 035,88**
		ВСЕГО ПО АКТУ №4									**5 750 538,56**

Заказчик:

Руководитель

ГКП на ПХВ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140009326

_____ **Темирбеков Б.А.**

Технический надзор

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Сызыков А.Г.**

Аттестат KZ56VJE00061560

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**