Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо школы №149, расположенной в с. Жахаева Шиелийского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№19	23.04.2022 г.	НФ	279-060-055		

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	39 645 051,77									
Акт вып работ №2		3 974 729							476 968	4 451 697
Всего к оплате:	**4 451 697,00**	**3 974 729**							**476 968**	**4 451 697**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Мустафаев К.М.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"

Амруллин М.

Технический надзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Директор Рысбай Ә.

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"

Алимкулов А. Б.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо школы №149, расположенной в с. Жахаева Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо школы №149, расположенной в с. Жахаева Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 23.04.2022 г.

Акт выполненных работ№1

за июнь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч. зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическое оборудование												
2	Прайс-лист	Горелка MAX-125 GAS	шт	2		473471,43	--	946942,86	--		--	946942,86
						--	--	--	--	946942,86	--	
3	Прайс-лист	Насосы BPH 180/280.50T	шт	2		280107,14	--	560214,29	--		--	560214,29
						--	--	--	--	560214,29	--	
4	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3.	бак	2		17638,64	637,28	35277,28	1274,56	25231,26	9035,14	47857,42
		НР - 98%; СП - 8%				4385,73	224,04	8771,46	448,07		3544,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2305-1203-0102	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м3	шт.	1	2	12539,00				25078,00		

5	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8		2695,64	42,92	4852,14	77,26	3553,50	1229,19	6567,84
		НР - 98%; СП - 8%				678,55	18,27	1221,38	32,89		486,51	
5.1	2302-1105-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм**	м	1	1,8	1968,00				3542,40		
6	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1517,20	18,12	1517,20	18,12	1105,85	392,24	2062,20
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	393,23	7,02		152,76	
6.1	2301-1306-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	1	1098,00				1098,00		
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8		1689,45	18,12	13515,57	145,00	10224,75	3137,92	17985,77
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	3145,82	56,14		1332,28	
7.1	2301-1306-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	8	1270,00				10160,00		
8	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1349,77	18,12	6748,83	90,62	4692,07	1961,20	9406,83
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	1966,14	35,08		696,80	
8.1	2301-1306-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	5	930,00				4650,00		

9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5		2172,88	86,02	10864,40	430,10	1489,35	8830,93	21270,96
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	8944,95	66,20		1575,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186907,00				1027,99		
9.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317,11		
10	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10		520,00	--	5200,00	--	5200,00	--	5616,00
		СП - 8%				--	--	--	--		416,00	
11	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		835,00	--	3340,00	--	3340,00	--	3607,20
		СП - 8%				--	--	--	--		267,20	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2200,10	113,24	4400,20	226,48	595,74	3558,32	8595,20
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	3577,98	52,96		636,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00				411,20		
12.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				126,84		
13	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2		18262,00	--	36524,00	--	36524,00	--	39445,92
		СП - 8%				--	--	--	--		2921,92	
14	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1091,00	--	4364,00	--	4364,00	--	4713,12
		СП - 8%				--	--	--	--		349,12	
	МУСОР											
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,003652		97,00	--	0,35	--		--	0,38
		СП - 8%				--	--	--	--		0,03	
16	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	0,003652		351,00	--	1,28	--		--	1,38
		СП - 8%				--	--	--	--		0,10	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3043333,84	2262,15	96320,52	28144,93	3083858,79
	Стоимость оборудования	Тенге				28020,97	698,35	2916728,57	12380,02	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2916728,57				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				2916728,57				
	Транспортные расходы	Тенге				1,64				
	Сметная прибыль	Тенге				1,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				0,13				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				1,77				
	Материалы	Тенге				126603,63				
	Всего заработная плата	Тенге				46892,52				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28719,32			
	Сдача и испытание	Тенге				49428,00				
	Накладные расходы	Тенге				292,60				
	Сметная прибыль	Тенге				28144,93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12379,89				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				167128,45				
	Сметная заработная плата	Тенге								23,35
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28719,32			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3083858,79				
	Сметная заработная плата	Тенге								23,35
							28719,32			
	РАЗДЕЛ 2.Отопление									
17	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015** **Радиаторы чугунные. Установка**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**4,2**		**19951,76**	**158,53**	**83797,41**	**665,81**	**79605,95**	**3775,03**	**94578,23**
	НР - 98%; СП - 8%				**839,44**	**77,72**	**3525,65**	**326,42**		**7005,79**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**2305-1001-1702** **Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**кВт**	**1**	**4,2**	**18781,00**				**78880,20**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83797,41	665,81	79605,95	3775,03	94578,23
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				3525,65	326,42	--	7005,79	
	Материалы	Тенге				83797,41				
	Всего заработная плата	Тенге				79605,95				
	Сдача и испытание	Тенге					3852,07			
	Накладные расходы	Тенге				122,08				
	Сметная прибыль	Тенге				3775,03				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7005,79				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94578,23				
	Сметная заработная плата	Тенге								3,21
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3852,07			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94578,23				
	Сметная заработная плата	Тенге								3,21
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3852,07			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									3178437,00
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31546,61				

1	Прайс-лист	Котлы ВВ-2035RD/RG	шт	2		704785,71	--	1409571,43	--		--	1409571,43
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2927,96			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1024,77			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							175926,47		
		- Перевозка грузов	Тенге					1,63				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2916728,57		
		- Накладные расходы	Тенге								31919,96	
		- Сметная прибыль	Тенге								19385,81	
		ИТОГО:			261 708,43	2 916 728,57		3 178 437,00				
		Временные здания и сооружения		1,2%	3 141			3 141				
		Итого с временными			264 849	2 916 729		3 181 578				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	3 575			3 575				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					919 342	919 342				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			268 424	2 916 729	919 342	4 104 495				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	5 368			5 368				
		Итого с непредвиденными затратами			273 793	2 916 729	919 342	4 109 863				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			287 492	3 062 670	965 342	4 315 505				
		с понижающим коэф. К=0,95			273 118	2 909 537	917 075	4 099 729				
		НДС-12%		12%			491 968	491 968				
		ИТОГО по акту			273 118	2 909 537	1 409 043	4 591 697				

Заказчик: Руководитель отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ
БИН 070140002001

Кудабекова К.Н.

Главный специалист отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001

Байекешова А.К.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"
Приказ №3П от 04.04.2022г
БИН 971140000650

Гринштейн И.Ю.

Технический надзор ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"
Эксперт технического надзор
БИН 070340004739

Арыкулов Н.М.

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"
БИН 080640006551

Алимкулов А. Б.