ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р №5
актов выполненных работ за июль 2022 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №5	22 732 345,35	22 732 345,35	2 435 608,43
	ИТОГО к оплате за июль	**22 732 345,35**	**22 732 345,35**	**2 435 608,43**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж.Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ **В.Н.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района	193 205 037,70	20 296 736,92	22 732 345,35	-	-	-	-	-	2 435 608,43	22 732 345,35
Погашение аванса 30%		6 089 021,08	6 819 703,61						730 682,53	6 819 703,61
Всего к оплате:	**193 205 037,70**	**14 207 715,84**	**15 912 641,75**						**1 704 925,90**	**15 912 641,75**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
_____ Мадиев Ж.И.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №5
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Наружные сети водоснабжения от 31 до 67										
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**4050**		**26,87**	**26,87**	**108835,65**	**108835,65**	**–**	**30825,04**	**150833,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**10,57**	**–**	**42812,55**		**11172,85**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	**м3 грунта**	**4050**		**46,51**	**46,51**	**188384,62**	**188384,62**	**–**	**53355,33**	**261079,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**18,30**	**–**	**74104,63**		**19339,20**	
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**4050**		**26,87**	**26,87**	**108835,65**	**108835,65**	**–**	**30825,04**	**150833,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**10,57**	**–**	**42812,55**		**11172,85**	
4	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	**м3 грунта**	**4050**		**46,51**	**46,51**	**188384,62**	**188384,62**	**–**	**53355,33**	**261079,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**18,30**	**–**	**74104,63**		**19339,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**594440,53**	**594440,53**	**–**	**168360,74**	**823825,38**
								–	**233834,36**	**–**	**61024,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**594440,53**				
	Всего заработная плата		Тенге						**233834,36**			
		Накладные расходы	Тенге					**168360,74**				
		Сметная прибыль	Тенге					**61024,10**				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**8796**		**155,05**	**146,68**	**1363853,58**	**1290197,28**	**–**	**287957,09**	**1783955,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,37**	**37,09**	**73656,30**	**326284,10**		**132144,85**	
6	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2048**		**196,76**	**186,20**	**402967,76**	**381337,60**	**–**	**85009,27**	**527015,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	21630,16	96438,27		39038,16	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	284	2010,62	–	571017,22	–	–	411132,40	1060721,58
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	571017,22	–		78571,97	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,5	3237,89	–	280077,31	–	–	201655,66	520271,61
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	–	280077,31	–		38538,64	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	797,2	873,83	–	696615,68	–	–	501563,29	1294033,29
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	696615,68	–		95854,32	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10889	18,57	18,57	202173,89	202173,89	–	57260,81	280189,47
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,30	–	79528,90		20754,78	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10889	8,21	8,21	89382,14	89382,14	–	25315,30	123873,24
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,23	–	35160,15		9175,80	
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9321	1,12	1,12	10474,75	10474,75	–	2966,72	14516,79
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,44	–	4120,44		1075,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3616562,32	1973565,66	–	1572860,54	5604576,69
							1642996,66	541531,86	–	415153,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3616562,32				
	Всего заработная плата		Тенге					2184528,52			
		Накладные расходы	Тенге				1572860,54				
		Сметная прибыль	Тенге				415153,83				

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /из естественного рыхленного грунта/	м3 основания	263,94	2880,76	159,50	760346,47	42097,11	440146,34	287631,86	1131816,60
		НР - 99%; СП - 8%			1053,66	47,11	278103,02	12434,21		83838,27	
		Трубопроводы полиэтиленовые									
33	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,638	560184,29	197559,11	1477766,16	521160,93	6730,01	1090453,62	2773677,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			360074,00	57465,16	949875,21	151593,09		205457,58	
34	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2664,4	3594,00	–	9575781,72	–	9575781,72	–	10341844,26
		СП - 8%			–	–	–	–		766062,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11813894,35	563258,04	10022658,08	1378085,48	14247338,22
							1227978,23	164027,31	–	1055358,39	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2238112,63				
		Материалы	Тенге				446876,36				
		Всего заработная плата	Тенге					1392005,54			
		Накладные расходы	Тенге				1378085,48				
		Сметная прибыль	Тенге				289295,85				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20675740,28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2870974,90				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3131264,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					939393,53			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10022658,08		
		- Накладные расходы	Тенге							3119306,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							1531536,32	

		ИТОГО ПО АКТУ:										20 675 740,28
		в т.ч.оборудование										0,00
		Временные здания и сооружения 2,9%										599 596,47
		Итого:										21 275 336,75
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										702 086,11
		Итого:										21 977 422,86
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										439 548,46
		ИТОГО										22 416 971,32
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0										19 726 934,76
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698										2 824 995,15
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9								20 296 736,92
		Налог на добавленную стоимость-12%										2 435 608,43
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**22 732 345,35**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140000627
_____ Шерстюков В.Н.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г.
_____ Мадиев Ж.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.