Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2022 г.
по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	488 949 323,52	**2021 год**						
				268-025-032-159						
				136 607 000,00	136 607 000,00	0,00	136 607 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-015-159						
				352 342 323,52	257 909 189,44	0,00	207 838 075,20	50 071 114,24	0,00	50 071 114,24
	Всего по акту:		**488 949 323,52**	**488 949 323,52**	**394 516 189,44**	**0,00**	**344 445 075,20**	**50 071 114,24**	**0,00**	**50 071 114,24**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ2+400; КМ3+600 - КМ4+200												
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		5600	257,74	246,69	1443344	1381464	--	301672	1884624
		НР - 72%; СП - 8%				11,05	63,77	61880	357112		139608	
2	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		9800	36,00	--	352800	--		--	381024
		СП - 8%				--	--	--	--		28224	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4410	37,38	37,38	164846	164846	--	35104	215958
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,06	--	48775		16008	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		2271,52	2149,14	--	4881814	--	4881814	--	5272356
		СП - 8%				--	--	--	--		390542	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1680	1622,99	1403,41	2726623	2357728	3646	1060046	4089607
		НР - 108%; СП - 8%				217,41	366,83	365249	616274		302938	
6	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		1005,26	3009,00	--	3024827	--	3024827	--	3266813
		СП - 8%				--	--	--	--		241986	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,596	128329,73	3059,34	204814	4882	199932	2436	223830
		НР - 108%; СП - 8%				--	1413,16	--	2255		16580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	1,64388	121621,74				199932		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5320		273,76	237,49	1456403	1263447	10320	404905	2010215
		НР - 108%; СП - 8%				34,33	36,14	182636	192265		148907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,057456	176666,04				10151		
8.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	5,32	31,00				165		
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	5320		13,18	0,09	70118	479	5267	69532	150822
		НР - 108%; СП - 8%				12,10	--	64372	--		11172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000006	0,029792	176666,04				5263		
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	776,72		14813,46	--	11505911	--	11505911	--	12426386
		СП - 8%				--	--	--	--		920475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**25831500**	**5172846**	**19631717**	**1873695**	**29921635**
								674137	**1216681**	--	**2216440**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25831500**				
	Материалы		Тенге					**219166**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1890818**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**19412552**				
	Транспортные расходы		Тенге					**352800**				
		Накладные расходы	Тенге					**1873695**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2216440**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29921635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**897**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1890818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**29921635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**897**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1890818**			
		РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть КМ2+400 - КМ3+600										
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,144		128329,73	3059,34	531798	12678	519120	6325	581172
		НР - 108%; СП - 8%				--	1413,16	--	5856		43050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	4,26832	121621,74				519121		
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5180		273,76	237,49	1418077	1230198	10050	394250	1957315
		НР - 108%; СП - 8%				34,33	36,14	177829	187205		144988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,055944	176666,04				9883		
12.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	5,18	31,00				161		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5180		13,18	0,09	68272	466	5128	67703	146853
		НР - 108%; СП - 8%				12,10	--	62678	--		10878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,029008	176666,04				5125		
14	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	756,28		14813,46	--	11203124	--	11203124	--	12099376
		СП - 8%				--	--	--	--		896252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13221271	1243342	11737422	468278	14784716
								240507	193061	--	1095168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13221271				
	Материалы		Тенге					534297				
	Всего заработная плата		Тенге						433568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11203124				
		Накладные расходы	Тенге					468278				
		Сметная прибыль	Тенге					1095168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14784717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
		Сметная заработная плата	Тенге						433568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14784717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
		Сметная заработная плата	Тенге						433568			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									44706352
Всего по смете:												44 706 352,00
ИТОГО С НДС-12%												50 071 114,24

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAi company"

_____ Утешов С.Б.