Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		78/22	23.02.2022 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14	1 103 411,33	985 188,69							118 222,64	
Акт №1	**63 001,62**	56 251,45							6 750,17	
Акт №2	**150 695,78**	134 549,81							16 145,98	
Акт №3	**889 713,93**	794 387,44							95 326,49	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 103 411,33**	985 188,69							118 222,64	**1 103 411,33**
К оплате	***(Один миллион сто три тысячи четыреста одиннадцать тенге) 33 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210/22 от 29.06.2022

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 19.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	9	444,99	19,69	4005	177	0	2805	7355
						425,3	7,59	3828	68	0	545	
2	2	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	13,5	727,06	16,85	9815	227	0	6960	18117

						710,21	5,82	9588	79	0	1342	
3	3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	1965,52	31	3931	62	0	2806	7276
						1934,52	14,32	3869	29	0	539	
			Демонтажные работы									
4	43	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	9	397,71	3,28	3579	30	0	2564	6635
						394,43	1,2	3550	11	0	491	
5	44	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	4	1177,09	52,89	4708	212	0	3315	8665
						1124,2	26,84	4497	107	0	642	
6	45	1215-0101-0301	Кран водоразборный. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	8	68,53	0,24	548	2	0	394	1018
						68,29	0,12	546	1	0	75	
			Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
7	7	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	659,79	39,73	3299	199	0	2289	6035
						620,06	15,89	3100	79	0	447	
8	8	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	2	1512,71	14,84	3025	30	0	2157	5597
						1497,87	0,1	2996	0	0	415	

Итого **60 698**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 028

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	23 290
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 496
Всего	**60 698**
Временные здания и сооружения (1,2%)	728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 229**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**62 655**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**65 791**
Договорной коэфицент К=0,95	62501,61
Генподрядные 10%	6 250,16
Итого	**56 251,45**
НДС (12 %)	6 750,17
Итого	**63 001,62**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210/22 от 29.06.2022

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 19.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-4)

на Электроснабжение и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Низковольтное электрооборудование										
1	1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2934,55	114,55	2935	115	0	2055	5389
						2820	34,77	2820	35	0	399	
2	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	1432,97	22,97	1433	23	0	1015	2644
						1410	0	1410	0	0	196	
		Раздел 2 Щитовое оборудование										
3	14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4367,13	1393,13	4367	1393	0	2543	7463
						2974	558,43	2974	558	0	553	

		Раздел 3 Светотехническое электрооборудование										
4	22	1121-0401-	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	1	735,33	17,21	735	17	0	522	1358
						718,12	6,95	718	7	0	101	
5	24	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	20	521,38	4,12	10428	82	0	7474	19333
						517,26	1,74	10345	35	0	1432	
6	27	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	8034	0	16068	0	0	11569	29848
						8034	0	16068	0	0	2211	
		Раздел 4 Электроустановочные изделия										
7	30	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	10	206,04	0,22	2060	2	0	1483	3826
						205,82	0,1	2058	1	0	283	
		Раздел 5 Кабельные изделия и провода										
8	36	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	120	189,3	2,16	22716	259	0	16174	42001
						187,14	0,06	22457	7	0	3111	
9	37	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	20	118,17	1,28	2363	26	0	1684	4371
						116,89	0,05	2338	1	0	324	
		Раздел 6 Изделия для прокладки кабелей и проводов										
10	46	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	20	296,46	2,33	5929	47	0	4237	10980
						294,13	0,11	5883	2	0	813	
		Раздел 7 Молниезащита										
11	49	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10	276,84	27,36	2768	274	0	1859	4997
						249,48	8,69	2495	87	0	370	
		Раздел 8 Демонтажные работы										
12	53	1121-0502-0101	Щитки групповые. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	1	1302,71	19,44	1303	19	0	930	2411
						1283,27	7,79	1283	8	0	179	

13	54	1217-0101-	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	10	58,58	0	586	0	0	422	1088
						58,58	0	586	0	0	81	
14	55	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	20	64,1	0,71	1282	14	0	918	2376
						63,39	0,36	1268	7	0	176	
15	56	1217-0101-	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	150	25,48	0	3822	0	0	2752	7100
						25,48	0	3822	0	0	526	

Итого	**145 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	55636
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 755
Всего	145 186
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 742
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 939**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**149 867**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**157 368**
Договорной коэфицент К=0,95	149499,78
Генподрядные 10%	14 949,98
Итого	**134 549,81**
НДС (12 %)	16 145,98
Итого	**150 695,78**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП "Дом культуры с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области", ул.Мира,14

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210/22 от 29.06.2022

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 19.07.2022 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	3,68	1167,16	182,74	4295	672	0	2854	7721
						984,42	92,73	3623	341	0	572	
2	2	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	1,8	1538,8	35,99	2770	65	0	1967	5116
						1502,81	15,06	2705	27	0	379	
3	3	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски НР=72 %	м2	50	257,77	0	12889	0	0	9280	23942
						257,77	0	12889	0	0	1773	

4	4 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски НР=72 %	м2	20	257,77	0	5155	0	0	3712	9577
					257,77	0	5155	0	0	709	
5	5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	24	117,31	3,07	2815	74	0	2001	5202
					114,24	1,56	2742	37	0	385	
6	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	12	871,04	34	10452	408	0	7381	19260
					837,04	17,25	10044	207	0	1427	
7	7 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	1,2	817,55	58,2	981	70	0	680	1794
					759,35	27,67	911	33	0	133	
8	8 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	30	37,81	0	1134	0	0	817	2107
					37,81	0	1134	0	0	156	
9	9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	10,4	143,23	0	1490	0	0	1073	2767
					143,23	0	1490	0	0	205	
10	10 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	0,95	25654,19	4986,7	24371	4737	0	15707	43285
					20667,49	2296,2	19634	2181	0	3206	
11	11 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	26,7	357,31	20,3	9540	542	0	6677	17514
					337,01	10,3	8998	275	0	1297	
12	12 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	26,7	76,93	0	2054	0	0	1479	3816
					76,93	0	2054	0	0	283	
13	13 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	32	1264,96	128,44	40479	4110	0	27562	73484
					1136,52	59,75	36369	1912	0	5443	
14	14 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	3,5	91,3	0,03	320	0	0	230	594
					91,27	0	319	0	0	44	
15	15 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	3,4	1968,95	182,74	6694	621	0	4600	12198

						1786,21	92,73	6073	315	0	904	
16	17	1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	12	228,88	0	2747	0	0	1978	5102
						228,88	0	2747	0	0	378	
17	18	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками - лестницы НР=72 %	м2	1,2	407,32	0	489	0	0	352	908
						407,32	0	489	0	0	67	
18	19	1213-0103-0104	Облицовка стен из плит железобетонных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	4,8	4828,73	216,44	23178	1039	0	16296	42632
						4612,29	102,92	22139	494	0	3158	
19	23	1208-0101-0202	Кровли из профилированного листа. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	32,4	105,28	0,07	3411	2	0	2454	6335
						105,21	0	3409	0	0	469	
		Раздел 2 Окна										
20	24	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	3,2	1466,57	192,44	4693	616	0	3142	8462
						1274,13	89,58	4077	287	0	627	
21	30	1134-0108-0703	Откосы оконные внутренние и наружные. Облицовка плитами из пластика НР=72 %	м2 поверхнос	3,4	1023,89	9,82	3481	33	0	2490	6449
						1014,07	3,15	3448	11	0	478	
22	31	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72 %	м	2,3	315,27	2,35	725	5	0	520	1345
						312,92	1,15	720	3	0	100	
		Раздел 3 Двери										
23	42	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	2,1	2384,42	54,28	5007	114	0	3558	9250
						2330,14	22,93	4893	48	0	685	
24	32	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	2,1	1299,74	85,49	2729	180	0	1892	4991
						1214,25	36,99	2550	78	0	370	
25	40	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	4,5	87,18	1,24	392	6	0	280	726
						85,94	0,57	387	3	0	54	

Раздел 4 Внутренняя отделка

26	49	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	11,7	761,29	7,69	8907	90	0	6370	16499
						753,6	2,58	8817	30	0	1222	
27	50	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	65	337,89	4,94	21963	321	0	15659	40631
						332,95	1,64	21642	107	0	3010	
28	51	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	65	366,71	4,94	23836	321	0	17008	44111
						361,77	1,64	23515	107	0	3267	
29	52	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,7	339,26	3,34	3969	39	0	2843	7357
						335,92	1,55	3930	18	0	545	
30	53	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	65	301,79	3,34	19616	217	0	14040	36349
						298,45	1,55	19399	101	0	2693	
31	55	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	34	1581,21	160,56	53761	5459	0	36606	97596
						1420,65	74,69	48302	2539	0	7229	

Раздел 5 Полы

32	16	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	1,05	4342,87	1056,86	4560	1110	0	2809	7959
						3286,01	429,6	3450	451	0	590	

33	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	10,5	401,94	31,34	4220	329	0	2917	7708
						370,6	15,21	3891	160	0	571	
34	18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=26; ктрм1=26; кэкс1=26; кмат1=26;	м2 стяжки	10,5	257,05	137,96	2699	1449	0	1395	4421
						119,09	65,41	1250	687	0	328	
35	19	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,5	1830,13	464,69	6405	1626	0	4455	11729
						1365,44	402,28	4779	1408	0	869	
36	57	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	4,5	401,94	31,34	1809	141	0	1250	3303
						370,6	15,21	1668	68	0	245	
37	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	17,1	1287,09	147,02	22009	2514	0	14828	39784
						1140,07	64,29	19495	1099	0	2947	
38	61	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	16,2	325,28	46,44	5270	752	0	3469	9438
						278,84	18,59	4517	301	0	699	
39	62	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	23,1	94,74	2,43	2188	56	0	1551	4038
						92,31	0,93	2132	21	0	299	
40	66	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72 %	м2 покрытия	10,5	392,38	69,38	4120	728	0	2655	7317
						323	28,23	3392	296	0	542	
			Раздел 6 Наружная отделка									
41	72	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,6	907,89	32,94	5992	217	0	4294	11109
						874,95	28,75	5775	190	0	823	
42	73	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	20	1415,88	9,08	28318	182	0	20283	52489

						1406,8	1,74	28136	35	0	3888	
43	81	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов - входная группа НР=72 %	м2 покрытия	2,4	1723,41	198,85	4136	477	0	2728	7413
						1524,56	53,99	3659	130	0	549	
44	83	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1,8	3568,44	34,14	6423	61	0	4601	11906
						3534,3	16,08	6362	29	0	882	
45	85	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	40,5	577,45	45,88	23387	1858	0	16118	42666
						531,57	21,19	21529	858	0	3160	
		Раздел 8 Кровля										
46	88	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов НР=72 %	м	4,65	562,38	5,17	2615	24	0	1874	4848
						557,21	2,54	2591	12	0	359	
47	93	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	36,2	217,38	13,45	7869	487	0	5486	14424
						203,93	6,55	7382	237	0	1068	
48	94	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	36,2	753,95	22,29	27293	807	0	19292	50312
						731,66	8,53	26486	309	0	3727	
49	95	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	36,2	39,03	2,92	1413	106	0	974	2578
						36,11	1,27	1307	46	0	191	
50	96	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	2,75	345,17	12,13	949	33	0	667	1746
						333,04	3,89	916	11	0	129	
51	97	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	3,1	501,9	0,13	1556	0	0	1120	2890
						501,77	0	1555	0	0	214	

52	99 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР=72 %	м	6,3	170,55	3,36	1074	21	0	766	1988
					167,19	1,65	1053	10	0	147	

Итого	**857 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	435 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	325 039
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 495
Всего	**857 186**
Временные здания и сооружения (1,2%)	10 286
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 349**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**884 822**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**929 108**
Договорной коэфицент К=0,95	882652,71
Генподрядные 10%	88 265,27
Итого	**794 387,44**
НДС (12 %)	95 326,49
Итого	**889 713,93**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)