Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" мая 2022 года

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области", БИН060340006981, 060400, Атырауская область, Курмангазинский район,с.Курмангазы,ул.Кушекбаева,25, Тел.+77123321097

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «04» мая 2022 года ТОО «Декор», директор Асқаров Пангерей Асқарұлы, г.Атырау, ул.Гурьевская, 5В, 960840000720, +77122324542

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «04» мая 2022 года ТОО «MEGA PROM AKSAI», БИН 110640004234, Директор Хамитов Ерлан Ергенович, +77272794630

Эксперты технического надзора Хабибуллин Еркебулан, аттестат №KZ29VJE00033625 от 26.12.2017; KZ70VJE0003560 от 28.02.2018; KZ31VJE00034171 от 16.01.2018

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «04» мая 2022 года ТОО "Poligram", Генеральный директор Оразаева Айнур Ракимовна, БИН 060940002732

Эксперт авторского надзора Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич,871016300093, №KZ06VJE00048104 в соответствии с приказом №27-04/62 от 16.07.2019г.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пешеходного моста через реку Бузаусылан в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области»,** новое строительство, уровень ответственности –первый повышенный,здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам

по адресу:Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок–решение Акима Ганюшкинского сельского округа Курмангазинского районаАтырауской области №23 от 05 февраля 2018 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,

решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области №KZ56REA00225386 от 04.06.2021г, №KZ15REA00277922 от 01.06.2022 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона
3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация – ТОО «Poligram», утвержденного(й) приказом Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" №46 от 22.04.2020 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:июнь 2021 года;
окончание работ:апрель 2022года;
при продолжительности строительства, месяц: 10
по норме или по проекту организации строительства, месяц:10;
фактически, месяц:10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	м	108	-	108	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 1_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)	270	270
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)	0,0348	0,0348
В том числе подземной части м2		270	270

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:*Общая длина мостового перехода 144 м , в том числе: длина пролётного строения - 108,0 м; подходов к мосту- 36 м; ширина прохожей части моста - 2,5 м; ширина прохожей части по лестнице - 2,5 м; высота перил моста и лестниц - 1,1 м;площадь участка – 0,0348 га; площадь застройки – 182,7 м^2; площадь покрытий –165,3 м^2;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваютнормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего *124 863,250* тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *97 320,25* тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря *27 543,0* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего *124 800, 000*тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *97 257,200* тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря *27 543,0* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счетгосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Строительство пешеходного моста через реку Бузаусылан в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области»** принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»,

Руководитель Хасанов М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Технический надзор:ТОО «MEGA PROM AKSAI»

Директор Хамитов Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:ТОО "Poligram",

Директор Оразаева А.Р.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик ТОО «Декор»,

директор Аскаров П.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкогонапряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	16
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3)деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	2
	5) тросовыеподвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,105
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	1
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампаминакаливания	шт	16
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х50мм^2 напряжением КЛ-10кВ	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»,
Руководитель Хасанов М._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Poligram»,
Эксперт Мурзагалиев З.С._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 6 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	18	Две двутавры 100Б1	
2	Ширина между перилами	м	2,5		
3	Ширина тротуаров	м	2,5	Бетонное покрытье	
4	Высота моста	м	4,5		
5	Высота пролетного строения	м	0.98	Двутавр 100Б1	
6	Длина пролетного строения	м	90	5 пролетов по 18 метров	
7	Ширина пролетного строения	м	2,5		
8	Сечение пролетного строения	мм	20	Двутавр 100Б1	
9	Расстояние между осями ферм	м	18		
10	Электроосвещение	шт	16	Фонарь металический	

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»,
Руководитель Хасанов М_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Poligram»,
Эксперт Мурзагалиев З.С._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)