Наименование объекта	Строительство пешеходного моста через реку Бузаусылан в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области	полная сметная стоимость	139 776 000,00	тенге
		лимит финансирования на 2021 год	115 814 000,00	тенге
Бюджетная программа - 079	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі			
Подпрограмма - 032	За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан			
Специфика - 431	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Подрядчик ТОО "Декор"
Адрес г.Атырау, ул.Гурьевская, 5В
БИН 960840000720
ИИК KZ638560000007284432
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит" г.Атырау

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 69 949 776 тенге в т.ч. НДС 7 494 618,86 тенге
б) за отчетный месяц 69 949 776 тенге в т.ч. НДС 7 494 618,86 тенге

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	15.04.2021						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство пешеходного моста через реку Бузаусылан в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области	тенге	139 776 000,00	34 744 200,00	0,00	29 949 776,00	4 794 424,00	0,00	69 949 776,00	69 949 776,00	40 000 000,00

Заказчик
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Азатов Э.Л.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "MEGA PROM AKSAI"

Подрядчик
Директор ТОО "Декор"

_____ **Асқаров П.А.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор №29 от 15.04.2021

Наименование стройки: **Строительство пешеходного моста через реку Бузаусылан в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 Р1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы,экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	198,85		273,76	263,27	54437	52350	42	11846	71585
		НР - 72%; СП - 8%				10,28	72,46	2045	14408		5303	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 Р1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 грунта	6,15		2060,10	–	12670	–	–	9122	23535
		НР - 72%; СП - 8%				2060,10	–	12670	–		1743	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 Р1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9		34,97	34,97	315	315	–	84	431
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,99	–	117		32	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 Р1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1		875,77	–	876	–	–	631	1627
		НР - 72%; СП - 8%				875,77	–	876	–		121	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 Р1	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9		160,61	75,18	1445	677	–	783	2407
		НР - 72%; СП - 8%				85,43	35,41	769	319		178	
6	С341-010103-0210 4101-0103-0210 РСНБ РК 2015 Р1)	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	331,5		49,00	–	16244	–		–	17543
						–	–	–	–		1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 Р1	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	195	21,02	17,67	4098	3446	40	1432	5973
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,06	612	1378		442	
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Р1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	90	9760,92	1721,32	878483	154919	644310	136439	1096116
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	79254	67455		81194	
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Р1	Устройство последующего слоя щебеночного основания под фундаменты толщ.200мм из щебня фракции 20-40мм	м3 основания	10	10484,27	1721,32	104843	17213	78824	15160	129603
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	8806	7495		9600	
10	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Р1	Пропитка щебня Битумом	м3	10	32514,89	3714,90	325149	37149	154020	105315	464901
		НР - 69%; СП - 8%			13398,00	1865,06	133980	18651		34437	
11	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015 Р1	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	100	4014,79	995,45	401479	99545	91916	176560	624282
		НР - 69%; СП - 8%			2100,18	458,66	210018	45866		46243	
12	Е11-130601-0102 1113-0601-0102 РСНБ РК 2015 Р1	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой	м2	100	2399,99	233,73	239999	23373	33230	133990	403907
		НР - 69%; СП - 8%			1833,96	107,92	183396	10792		29919	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Р1	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	210	874,99	20,15	183748	4231	120394	55511	258400
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	59123	567		19141	
		Шпунтовые сваи									
14	Е11-050101-1211 1105-0101-1211 РСНБ РК 2015 Р1	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	78,976	14310,79	7501,44	1130209	592434	49034	653879	1926815
		НР - 99%; СП - 8%			6188,48	2174,62	488741	171743		142727	
15	Цена поставщика ООО Арселор Миттал Дистрибьюшн Солюшнс ВостокР1)	Стоимость шпунта длиной 16м	т	77,5	417793,60	–	32379004	–	32379004	–	34969324
		СП - 8%			–	–	–	–		2590320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Цена поставщика ООО Арселор Миттал Дистрибьюши Солюшнс ВостокР1)	Стоимость зажима свай С14	т	1,476	1300276,00	–	1919207	–	1919207	–	2072744
		СП - 8%			–	–	–	–		153537	
		СВАЯ-45ШТ									
17	Е11-050101-3101 1105-0101-3101 РСНБ РК 2015 Р1	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы	м3 конструктивного объема сваи	5,4	76220,90	24309,49	411593	131271	200218	114510	568191
		НР - 99%; СП - 8%			14834,10	6585,61	80104	35562		42088	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Р1)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 СТ РК 2591-2014	т	0,1692	228022,00	–	38581	–	38581	–	41668
					–	–	–	–		3087	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7056	246637,00	–	174027	–	174027	–	187949
					–	–	–	–		13922	
		ПИЛОН П-1,П-2,П-3,П-4,П-5,П-6,П-7									
20	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Р1	Устройство железобетонного пилона из бетона кл.В30 W8 F75	м3	98,3	45617,53	637,45	4484203	62662	3980031	422653	5299404
		НР - 91%; СП - 8%			4491,45	233,41	441510	22944		392548	
21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1Р1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,6815	20337,20	991,68	95209	4643	1348	82584	192016
		НР - 91%; СП - 8%			19057,52	327,59	89218	1534		14223	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	246637,00	–	73991	–	73991	–	79910
					–	–	–	–		5919	
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1754	246637,00	–	536534	–	536534	–	579457
					–	–	–	–		42923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2061	246637,00	--	544106	--	544106	--	587634
					--	--	--	--		43528	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1Р1	Каркасы арматурные пространственные Кп-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7085	20167,50	1353,90	54624	3667	780	46611	109333
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	50177	1044		8099	
26	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43	214158,00	--	92088	--	92088	--	99455
					--	--	--	--		7367	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Р1)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 8 СТ РК 2591-2014	т	0,7	228022,00	--	159615	--	159615	--	172385
					--	--	--	--		12769	
28	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III, диаметром 18 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3	214158,00	--	278405	--	278405	--	300678
					--	--	--	--		22272	
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 Р1)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III, диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2539	214158,00	--	54375	--	54375	--	58725
					--	--	--	--		4350	
30	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 Р1	Болты анкерные 1.1 М30х820. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,29432	581905,21	2250,21	171266	662	68874	92837	285232
		НР - 91%; СП - 8%			345644,00	980,88	101730	289		21128	
		ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Р1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11407,2	93,54	2,33	1067001	26588	524876	357844	1538833
		НР - 69%; СП - 8%			45,91	0,27	515537	3078		113988	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18Р1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11407,2	174,94	3,32	1995577	37842	1355161	420023	2608849
		НР - 69%; СП - 8%			5282,00	0,54	602574	6155		193248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТЕХ.ЧАСТЬ СТТЕХ.ЧАСТЬ таб.6 пункт 3Р1)	доплата за марку стали С255	т	0,5164224	10504,00	–	5425	–	5425	–	5858
		СП - 8%			–	–	–	–		434	
34	ТЕХ.ЧАСТЬ СТТЕХ.ЧАСТЬ таб.6 пункт 2Р1)	доплата за марку стали С255	т	0,1396928	5772,00	–	806	–	806	–	871
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
35	ТЕХ.ЧАСТЬ СТТЕХ.ЧАСТЬ таб.6 пункт 6Р1)	доплата за марку стали С345	т	0,0135615	16276,00	–	221	–	221	–	238
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
		Электроснабжение									
36	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 Р1 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	16	21212,26	9444,51	339396	151112	6469	206500	589568
		НР - 80%; СП - 8%			11363,44	4769,39	181815	76310		43672	
37	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015 Р1)	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	40106,00	–	641696	–	641696	–	693032
		СП - 8%			–	–	–	–		51336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4094387	226995	41739752	3255918	53902440
							1392079	92097	–	3992770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4093580				
	Материалы		Тенге				1793289				
	Всего заработная плата		Тенге					1484176			
	Местные материалы		Тенге				681216				
		Накладные расходы	Тенге				1055363				
		Сметная прибыль	Тенге				411914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5560857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1031
		Сметная заработная плата	Тенге					1484176			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				807				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				807				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5561728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1031
		Сметная заработная плата	Тенге					1484176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53902440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3467808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1446189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					519555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41739752		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41739752		
		- Накладные расходы	Тенге							3255918	
		- Сметная прибыль	Тенге							3992770	
		Временные здания и сооружения 4,1%				2 210 000					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**56 112 438**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%				1 060 525					
		Всего по главе				**1 060 525**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**57 172 963**					
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 143 459					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**58 316 422**					
		в том числе на 2020 год - 60 %				34 989 853					
		в том числе на 2021 год - 40 %				23 326 569					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1,049901				36 735 882					
		НДС на 2020 год, - 12 %				4 408 306					
		Итого в текущих ценах на 2020 год				41 144 188					
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1,1025743				25 719 275					
		НДС на 2021 год, - 12 %				3 086 313					
		Итого в текущих ценах на 2021 год				28 805 588					
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				7 494 619					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**69 949 776**					

ЗАКАЗЧИК

И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Азатов Э.Л.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

ТЕХНАДЗОР

Эксперт ТОО "MEGA PROM AKSAI"

_____ **Хабибуллин Е.А.**