Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Айдын Кызылкогинского района
Договор подряда (контракт) №1 от 07.07.2022 г. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 46 от 2022-05-12

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за июль 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№1 от 07.07.2022 г. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №46 от 12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Айдын Кызылкогинского района	20858909,23	18624026,1							2234883,13	20858909,23

Заказчик: Руководитель ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Нигметов Дулат Тенелович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Товарищество Экспертов-Строителей» Танатаров Серик Кдырович

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Айдын Кызылкогинского района
Договор подряда (контракт) №1 от 07.07.2022 г. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 46 от 2022-05-12

Акт выполненных работ №1
ЗА Июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	8575,98	208,90	197,30	1791552	1692041	--	389491	2355527
					11,60	51,48	99511	441449		174483	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 К'ттп=1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	857	2152,92	--	1845052	--	--	1328438	3427369
					2152,92	--	1845052	--		253879	
3	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,4	380298,14	108324,70	532417	151655	8127	414607	1022786
					266168,00	32970,95	372635	46159		75762	
4	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,35	314617,64	75640,48	110116	26474	567	90142	216278
					237356,00	22793,06	83075	7978		16021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ18599-2001	м	1414	530,00	--	749420	--	749420	--	809374
					--	--	--	--		59954	
6	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	353,5	158,00	--	55853	--	55853	--	60321
					--	--	--	--		4468	
		Ж/б колодцы Ду1500-19шт									
7	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	15,6	55269,19	7761,23	862199	121075	510447	279240	1232754
					14787,00	3293,80	230677	51383		91315	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	21833,00	--	414827	--	414827	--	448013
					--	--	--	--		33186	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	23192,00	--	904488	--	904488	--	976847
					--	--	--	--		72359	
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	21553,00	--	409507	--	409507	--	442268
					--	--	--	--		32761	
11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	3018,00	--	172026	--	172026	--	185788
					--	--	--	--		13762	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	21723,00	--	412737	--	412737	--	445756
					--	--	--	--		33019	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,323	582071,00	--	188009	--	188009	--	203050
					--	--	--	--		15041	
		ПЖ/б колодцы Ду2000-3шт									
14	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,54	55897,26	7646,48	197876	27069	127842	53913	271932
					12137,00	3246,44	42965	11492		20143	
15	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	38309,00	--	114927	--	114927	--	124121
					--	--	--	--		9194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	36737,00	--	220422	--	220422	--	238056
					--	--	--	--		17634	
17	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	33797,00	--	101391	--	101391	--	109502
					--	--	--	--		8111	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	3018,00	--	27162	--	27162	--	29335
					--	--	--	--		2173	
19	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21723,00	--	65169	--	65169	--	70383
					--	--	--	--		5214	
20	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0,051	582071,00	--	29686	--	29686	--	32060
					--	--	--	--		2375	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1484,88	936,33	1485	936	--	814	2482
					548,55	273,31	549	273		184	
22	2302-0301-0408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2917,00	--	2917	--	2917	--	3150
					--	--	--	--		233	
23	2304-0902-1023 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	14123,00	--	338952	--	338952	--	366068
					--	--	--	--		27116	
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2200,35	85,17	19803	767	2946	16314	39007
					1787,80	43,23	16090	389		2889	
25	2304-0102-2302 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	9	18663,00	--	167967	--	167967	--	181404
					--	--	--	--		13437	
26	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1264,00	--	22752	--	22752	--	24572
					--	--	--	--		1820	
27	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	48	821,00	--	39408	--	39408	--	42561
					--	--	--	--		3153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка футляры	км трубопровода	0,072	678616,86	133292,89	48860	9597	1926	40750	96779
					518568,00	53115,07	37337	3824		7169	
41	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80. Футляр	м	72	2707,00	--	194904	--	194904	--	210496
					--	--	--	--		15592	
42	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2937,21	187,67	8812	563	1664	6770	16828
					2194,92	84,41	6585	253		1246	
43	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	44329,00	--	132987	--	132987	--	143626
					--	--	--	--		10639	
44	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ д ля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115376,00	--	346128	--	346128	--	373818
					--	--	--	--		27690	
45	2404-0207-5116 РСНБ РК 2015	Таблички	шт.	3	3766,00	--	11298	--	11298	--	12202
					--	--	--	--		904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11626881	2162913	6488727	2905854	15695351
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2975238	605657	--	1162617	
		Материалы	Тенге				9185772				
		Всего заработная плата	Тенге				829795				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3580895			
		Местные материалы	Тенге				489204				
		Накладные расходы	Тенге				2728621				
		Сметная прибыль	Тенге				2905852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				967330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13058954				
		Сметная заработная плата	Тенге								2771
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3580895			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217695				
		Сметная прибыль	Тенге				217695				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17416				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				235110				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2223415				
		Сметная прибыль	Тенге				2223415				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				177873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2401288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15695352				
		Сметная заработная плата	Тенге								2771
								3580895			
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел									
46	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	21	2188,33	1378,75	45955	28954	--	25201	76848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					809,58	402,58	17001	8454		5692	
47	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-лат, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.Прим	шт.	21	2208,00	--	46368	--	46368	--	50077
					--	--	--	--		3709	
48	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-200 5	шт.	42	11535,00	--	484470	--	484470	--	523228
					--	--	--	--		38758	
49	2304-1013-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	21	9762,00	--	205002	--	205002	--	221402
					--	--	--	--		16400	
50	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля	шт.	42	61,00	--	2562	--	2562	--	2767
					--	--	--	--		205	
51	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Удлинитель д15 мм. Прим	10 шт.	4,2	1492,00	--	6266	--	6266	--	6768
					--	--	--	--		501	
52	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	4859,16	117,33	102042	2464	63812	35643	148701
					1703,12	28,82	35766	605		11015	
53	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	21	3194,00	--	67074	--	67074	--	72440
					--	--	--	--		5366	
54	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	21	2537,69	--	53291	--	46167	6981	65094
					339,22	--	7124	--		4822	
55	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-200 5	шт.	21	9712,00	--	203952	--	203952	--	220268
					--	--	--	--		16316	
56	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина DN 15	шт.	21	1224,00	--	25704	--	25704	--	27760
					--	--	--	--		2056	
57	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки д25	шт.	21	276,00	--	5796	--	5796	--	6260
					--	--	--	--		464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1248483	31418	1157173	67825	1421613
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59890	9059	--	105304	
		Всего заработная плата	Тенге				45955				
		Накладные расходы	Тенге					25455			
		Сметная прибыль	Тенге				25201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76848				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					25455			
							1202528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				109981				
	Всего заработная плата		Тенге					43494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1047194				
	Сдача и испытание		Тенге				207				
		Накладные расходы	Тенге				42624				
		Сметная прибыль	Тенге				99612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1344765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					43494			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1421613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					68950			
	РАЗДЕЛ 3.Установка безколодезного воздушного клапана										
58	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	85367,99	2980,95	1537	54	569	932	2666
					50772,60	1513,05	914	27		197	
59	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x80 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3910,00	--	11730	--	11730	--	12668
					--	--	--	--		938	
60	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2417,34	56,78	7252	170	642	6461	14810
					2146,50	28,82	6440	86		1097	
61	2304-1011-0603 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	413017,00	--	1239051	--	1239051	--	1338175
					--	--	--	--		99124	
62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06	13477,85	1776,48	809	107	487	247	1140
					3586,68	792,55	215	48		84	
63	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1345,00	--	8070	--	8070	--	8716
					--	--	--	--		646	
64	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	8642,00	--	51852	--	51852	--	56000
					--	--	--	--		4148	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	33601,33	1115,73	4032	134	3735	177	4546
					1362,15	261,25	163	31		337	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1324332	464	1316136	7817	1438721
							7732	193	--	106571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13629				
	Материалы		Тенге				5433				
	Всего заработная плата		Тенге					7925			
		Накладные расходы	Тенге				7817				
		Сметная прибыль	Тенге				1716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7925			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1310703				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1310703				
		Сметная прибыль	Тенге				104856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1415559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1438721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18555686**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3042860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2194795			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					614909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8962036		
		- Накладные расходы	Тенге							2981496	
		- Сметная прибыль	Тенге							1374492	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								18555686

СТОИМОСТЬ СМР:	18555686
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	241224
ИТОГО	18796910
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,25%	422930
ИТОГО	19219840
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	384397
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	19604237
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	18624026,1
НДС, 12%	2234883,13
ИТОГО ПО АКТУ	20858909,23

Заказчик: Руководитель ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства»
Нигметов Дулат Тенелович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдыгайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Шындау» Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Товарищество Экспертов-Строителей» Танатаров Серик Кырович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)