Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2017 г.

Заказчик ___ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, город Актобе, ул.Алтынсарина,3

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 15.08.2017 г., ТОО «Элитстройсервис-Актобе», Умиров Юсуф Бурбаевич, г. Актобе, ул. Гастелло, 14

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ__от 15.08.2017 г, ТОО «Нисан-Актобе», Токбулатов Нурбол Сабитович №KZ30VJE00001112 от 26.08.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _от 15.08.2017 г, ТОО «Иншаб», Ерменов Гинатулла Калданович _№ KZ88VJE00017819_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр. Батыс-2 г. Актобе

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _Актюбинская область, город Актобе, мкр. Батыс, _____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» февраля 2014 г., №468 ГУ «Акимат города Актобе»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _KZ02REA00041282_ от 10.11.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Иншаб» №791

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-8/471 от 26.12.2014г.;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «Ноябрь» 2016 года;
месяц, год
окончание работ: «Август» 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	2557,7			
Общая площадь	$м^2$	5214,72			
Строительный объем	$м^3$	25980,4			
Этажность	-	3			
Котельная					
Площадь застройки	$м^2$	74,4			
Общая площадь	$м^2$	58,18			
Строительный объем	$м^3$	462,6			
Этажность		1			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Построенное здание 3-этажное.
Фундамент – ленточный сборный железобетонный из фундаментных плит и фундаментных блоков.
Наружные стены толщиной 620 мм из силикатного кирпича М125 на растворе М50, утепленные пенополистиролом толщиной 10см. .
Перегородки – толщиной 120 мм из силикатного кирпича М125, на растворе М50.
Стены и перегородки в санузлах выполняются из керамического кирпича М150.
Перемычки из сборных железобетонных перемычек.
Перекрытие – сборные железобетонные плиты.
Покрытие – сборные железобетонные плиты.
Лестница – индивидуальные по металлическим косоурам со сборными железобетонными ступенями. .
Кровля чердачная металлочерепица по деревянной стропильной системе.
Полы в зависимости от назначения с покрытиями из линолеума, керамической плитки, мозаично-бетонные. .
Лестницы – ступени сборные железобетонные по металлическому косоуру из швеллера.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 692 271 720 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 513 533 940 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 64 889 500 тенге, прочих затрат 113 848 280;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 686 707 320,6 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 668 640 000 тенге в том числе
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр. «Батыс-2» г. Актобе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алимбаев Асылбек Сыдыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Токбулатов Нурбол Сабитович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ерменов Генатулла Калданович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Умиров Юсуф Бурбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесінде ТІРКЕЛДІ № 267-29 "08" 20 17 ж. Қолы Маман

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«15» августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
г. Актобе, ул. Гастелло, 14
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Умиров Ю.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр. Батыс г. Актобе
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Актобе»
руководитель Алимбаев А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Стронеф» ГСЛ №000252 от 10.04.2006г,
ТОО «Машат» ГСЛ №16012430 от 04.08.2016г.;
ТОО «М-Сапа Курылыс» ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г.;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Иншаб»
РП №791
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе»
№ 03-8/471 от 26.12.2014г.;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2557,7	-	2557,7	-
Общая площадь	м2	5214,72	-	5214,72	-
Строительный объем	м3	25980,4	-	25980,4	-
Этажность	-	3	-	3	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Построенное здание 3-этажное. Фундамент – ленточный сборный железобетонный из фундаментных плит и фундаментных блоков. Наружные стены толщиной 620 мм из силикатного кирпича М125 на растворе М50, утепленные пенополистиролом толщиной 10см. Перегородки – толщиной 120 мм из силикатного кирпича М125, на растворе М50. Стены и перегородки в санузлах выполняются из керамического кирпича М150. Перемычки из сборных железобетонных перемычек. Перекрытие – сборные железобетонные плиты. Покрытие – сборные железобетонные плиты. Лестница – индивидуальные по металлическим косоурам со сборными железобетонными ступенями. Кровля чердачная металлочерепица по деревянной стропильной системе. Полы в зависимости от назначения с покрытиями из линолеума, керамической плитки, мозаично-бетонные. Лестницы – ступени сборные железобетонные по металлическому косоуру из швеллера.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «ноябрь» 2016 г.;
месяц, год
окончание работ: «август» 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ____7___;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____7___;
фактический, месяц: ____7___;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр. Батыс г. Актобе готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Умиров Ю.Б. 15.08.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Актобе

«15» августа 2017 г.

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нисан-Актобе» Кистаубаева Алифа Сутемгеновна, г. Актобе Авиатор-2, дом 22 «А» кв.1**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
(руководителя, юридический адрес)
в лице: **Технического надзора Токбулатов Н.С. аттестат № KZ30VJE00001112 26.08.2014 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения,
действующего на основании: договора № 203 от 09 ноября 2016 года
№ договора и дата
по объекту **« Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр.Батыс г.Актобе**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Руководитель Алимбаев А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстройсервис-Актобе» ГСЛ №008053 от 29.01.2002г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: **Директора Умирова Ю.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
а) субподрядными организациями ТОО «Стронеф»
ГСЛ №000252 от 10.04.2006г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Утепова Б.А.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «Машат»
ГСЛ №16012430 от 04.08.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Жанпеисова Ф.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «М-Сапа Курылыс»
ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Коптлеуова М.А.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2016г**;
месяц, год
окончание работ: **август 2017г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: ___7___ месяца;
фактически: ___7_____ месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ___692 271 720____ тенге, в том числе строительно-монтажных
работ___513 533 940_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____64 889 500_____тенге, прочих затрат 113 848 280;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
___686 707 320,6_тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ____668 640 000__ тенге в том числе
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Иншаб»

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)_____

Акиматом

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нисан-Актобе»**
Кистаубаева А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата

15.08.2017г. _____ М.П.

эксперт(ы) по технического надзора: **ТОО «Нисан-Актобе» Токбулатов Н.С.**

аттестат № KZ30VJE00001112 26.08.2014 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
(подпись, дата)

15.08.2017г. _____ М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» августа 2017г.

Авторский надзор: ТОО «ИНШАБ» лице директора Имагамбетов Ойлыбай Сандыбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ГИП Ерменов Гинатулла Калданович. Аттестат эксперта ГУ «УГАСК Актюбинской области» № KZ88VJE00017819. Авторский надзор по объектам II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Приказ №16 от 30.05.2016г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора заказчиком ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-3/237 от 21.11.2016г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство средней школы на 320 мест в мкр «Батыс-2» г. Актобе

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является: ГУ «Отдел» строительства города Актобе» руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «Элитстройсервис-Актобе» г.Актобе. ул.Гастелло,14. ГСЛ № 008053 от 29.01.2002г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Умиров Юсуп Бурбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Стронеф» ГСЛ № 000252 от 10.04.2006г в лице директора Утепова Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Машат» ГСЛ №16012430 от 04.08.2016г в лице директора Жанпеисова Ф

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «М-Сапа Курылыс» ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Коптлеуова М.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Ноябрь 2016год

месяц, год

окончание работ Август 2017год

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 (семь) месяц;
фактически 7 (семь) месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ИНШАБ» РП №791

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) заказчиком ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Приказом № 03-8/471 от 26.12.2014г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация ТОО «ИНШАБ» директор: Имагамбетов Ойлыбай Сандыбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 15.08.2017г. М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору: ГИП Ерменов Гинатулла Калданович
Аттестат эксперта ГУ «УГАСК Актюбинской области» № KZ88VJE00017819.
Авторский надзор по объектам II-III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций Приказ №16 от 30.05.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата 15.08.2017г. М.П.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "ТОО "Стронеф"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 320 МЕСТ В РАЙОНЕ мкр.БАТЫС, г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирова		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№1	12.12.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	26 166 150		8 960 596	23 362 634			2 803 516	26 166 150
Общестроительные работы		26 166 150	8 960 596	23 362 634			2 803 516	26 166 150
в т.ч декабрь 2016 г.		26 166 150	8 960 596	23 362 634			2 803 516	26 166 150

Итого к оплате за декабрь месяц 2016 года: Двадцать шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят тенге

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ **Умиров Ю.Б.**

Субподрядчик
ТОО "Стронеф"
_____ **Утепов Б.А.**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 320 МЕСТ В РАЙОНЕ мкр.БАТЫС, г. Актобе
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 320 МЕСТ В РАЙОНЕ мкр.БАТЫС, г. Актобе

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Земляные работы												
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	865	32,23	1,42	30,77	8,34	27879	1228	26616	7214	8189	97%
2	Е0101-163-8 т.ч п-1.55, п-3.180, доп.изм.№1, к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с краплением, глубиной траншеи и котлованов до 3 м /доработка нрунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3	18,470286	537,3	537,3			9924	9924	0	0	11214	113%

3	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 /туда/, т	1384	95,5	19,1			132172	26434	0	0	26434	100%
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 20-3 группы грунтов, м3	513,0635	3,76	0,48	3,24	1,12	1929	246	1662	575	796	97%
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	170	32,23	1,42	30,77	8,34	5479	241	5231	1418	1609	97%
6	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 /туда/, т	446,25	95,5	19,1			42617	8523	0	0	8523	100%
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м, м3	206	3,29		3,29	0,9	678	0	678	185	180	97%
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гоунтах 2 группы, м3	14,845	134,1	134,1			1991	1991	0	0	2250	113%
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	206	21,55	17,03	4,52		4439	3508	931	0	3403	97%
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	206	14,12	1,62	12	2,75	2909	334	2472	567	873	97%
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты							0	0	0	0	0	
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, м3	32	1851,8	123,75	100,89	38,25	59257	3960	3228	1224	6117	118%

13	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,масса конструкций до 0,5 т, шт	4	302,09	104,85	197,24	67,51	1208	419	789	270	965	140%
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,масса конструкций до 1,5 т, шт	63	408,67	135,68	272,99	94,48	25746	8548	17198	5952	20300	140%
15	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,масса конструкций до 3,5 т, шт	44	626,36	201,83	424,53	149,49	27560	8881	18679	6578	21641	140%
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, м3	62,18	17700				1100586					
17	Е0106-1-20	Монолитные заделки бетоном кл. В15, м3	1,695	7083,1	441	311,32	117,61	12006	747	528	199	994	105%
	Установка фундаментных блоков по осям "Ж", "И"							0	0	0	0	0	
37	Е0107-42-2	Установка блоков стен повалов массой до 1 т, шт	24	478,47	106,88	243,37	85,08	11483	2565	5841	2042	6450	140%
38	Е0107-42-4	Установка блоков стен повалов массой более1, т т, шт	41	1050,4	195,53	598,4	214,16	43067	8017	24534	8781	23516	140%

40	С143003-17 изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	9,2160	9268				85414	0	0	0	0	
41	С143003-21 изм. И доп. Вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.04С-03-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м4	33,948	10000				339480	0	0	0	0	
42	Е0106-1-20	Монолитные заделки бетоном кл. В15, м3	0,688	7870,7	441	311,32	117,61	5415	303	214	81	404	105%
	Установка фундаментных блоков по осям "К", "М", "Т"							0	0	0	0	0	
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен повалов массой до 1 т, шт	11	478,47	106,88	243,37	85,08	5263	1176	2677	936	2956	140%
44	Е0107-42-4	Установка блоков стен повалов массой более1, т т, шт	79,0000	1050,4	195,53	598,4	214,16	82982	15447	47274	16919	45312	140%
45	С143003-17 изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	4,3780	9268				40575	0	0	0	0	

46	С143003-21 изм. И доп. Вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.04С-03-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м4	64,385	10000				643850	0	0	0	0	
	Установка фундаментных блоков по осям "1", "2", "3"							0	0	0	0	0	
47	Е0107-42-2	Установка блоков стен повалов массой до 1 т, шт	5	478,47	106,88	243,37	85,08	2392	534	1217	425	1344	140%
48	Е0107-42-4	Установка блоков стен повалов массой более1, т т, шт	36,0000	1050,4	195,53	598,4	214,16	37815	7039	21542	7710	20648	140%
50	С143003-17 изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	1,6340	9268				15144	0	0	0	0	
51	С143003-21 изм. И доп. Вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.04С-03-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м4	29,808	10000				298080	0	0	0	0	
52	Е0106-1-20	Монолитные заделки бетоном кл. В15, м3	0,648	7870,7	441	311,32	117,61	5100	286	202	76	380	105%
	Установка фундаментных блоков по осям "4"							0	0	0	0	0	
57	Е0107-42-2	Установка блоков стен повалов массой до 1 т, шт	4	478,47	106,88	243,37	85,08	1914	428	973	340	1075	140%
58	Е0107-42-3	Установка блоков стен повалов массой до 1,5 т, шт	3	722,41	153,9	389,08	136,92	2167	462	1167	411	1221	140%

59	Е0107-42-4	Установка блоков стен повалов массой более 1,5 т, шт	12	1050,4	195,53	598,4	214,16	12605	2346	7181	2570	6883	140%
60	С143003-13 изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	1,2240	10900				13342	0	0	0	0	
61	С143003-17 изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	1,1940	9268				11066	0	0	0	0	
62	С143003-21 изм. И доп. Вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.04С-03-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м4	9,936	10000				99360	0	0	0	0	
	Установка фундаментных блоков по осям "7а", "8", "9", 10							0	0	0	0	0	
71	Е0107-42-2	Установка блоков стен повалов массой до 1 т, шт	90	478,47	106,88	243,37	85,08	43062	9619	21903	7657	24187	140%
72	Е0107-42-4	Установка блоков стен повалов массой более1, т т, шт	80	1050,4	195,53	598,4	214,16	84033	15642	47872	17133	45885	140%

73	С143003-13 изм. И доп. Вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	22,032	10900				240149	0	0	0	0	
74	С143003-17 изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	7,380	9268				68398	0	0	0	0	
75	С143003-21 изм. И доп. Вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.04С-03-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м4	66,24	10000				662400	0	0	0	0	
76	Е0106-1-20	Монолитные заделки бетоном кл. В15, м3	0,869	7870,7	441	311,32	117,61	6840	383	271	102	510	105%
77	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в два слоя стен,фундаментов, м2	520	696,16	31,5	11,21	4,21	362003	16380	5829	2189	21912	118%
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	966	245,44	37,35	3,82	1,44	237095	36080	3690	1391	44216	118%
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							0	0	0	0	0	
	Наружные стены							0	0	0	0	0	118%

84	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м, марка М125, м3	114,752	6476,9	902,25	282,71	105,75	743236	103535	32442	12135	136491	118%
	Армирование стен							0	0	0	0	0	
88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,904	59480	8257,5	422,15	157,5	53770	7465	382	142	8976	118%
86	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо, м3	22,929	10370	1642,5	169,49	63	237769	37661	3886	1445	39105	100%
	Внутренние стены							0	0	0	0	0	
87	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича, м3	44,4264	6269,1	670,5	337,41	126	278512	29788	14990	5598	41755	118%
88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,35	59480	8257,5	422,15	157,5	20818	2890	148	55	3475	118%
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ(Лист 51)							0	0	0	0	0	
106	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3, шт	57	103,01	23,85	66,43	23,85	5872	1359	3787	1359	3806	140%
108	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15, м3	8,746	24000				209904	0	0	0	0	
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м, т	0,65048	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	3272	1478	1314	327	1625	90%
113	С11011-893 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный , ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС, т	0,65048	62300				40525	0	0	0	0	
	РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ							0	0	0	0	0	
	перекрытие (лист 56)							0	0	0	0	0	

181	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, шт	41	1398,7	465,75	373,54	135,07	57348	19096	15315	5538	34487	140%
182	С143017-8 изм и доп вып 8 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см, м2	290,1	2750				797775	0	0	0	0	
183	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, т	0,0412	175710	8100	1826,1	690,75	7239	334	75	28	507	140%
	РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ							0	0	0	0	0	
	ЛЕСТНИЦА Л2/лист 76/							0	0	0	0	0	
689	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, шт	2	705,23	290,25	369,67	127,9	1410	581	739	256	1171	140%
690	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/, м2	8,1	2300				18630	0	0	0	0	
		Итого:						7392954	395880	343478	119828	631788	
		Накладные расходы						631 788					
		Итого с накладными расходами						8 024 741					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					481 484					
		Всего:						8 506 226					
		Временные здания и сооружения	1,80%					153 112					
		Итого с временными						8 659 338					

		Затраты на производство СМР в зимнее время	2,079%					180 028					
		Выслуга лет	1,00%					86 593					
		Дополнительные отпуска	0,40%					34 637					
		Итого в базовых ценах 2001 года						8 960 596					
		Итого в текущих ценах	2,5574194					22 916 002					
		Налоги, обязательные платежи	2%					458 320					
		Итого						23 374 322					
		коэффициент понижения	0,9995					23 362 634					
		НДС	12%					2 803 516					
		Всего:						26 166 150					

Генподрядчик

ТОО "ЭлитСтройСервисАктобе"

_____ **Джумашев Р.К.**

Субподрядчик

ТОО "Стронеф"

_____ **НурмагамбетовА.К.**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "Стронеф"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 320 МЕСТ В РАЙОНЕ мкр.Батыс,г АКТОБЕ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017 г

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			1	12.12.2016				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего гр. 4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов.в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	52 044 056		17 822 483	46 026 193			5 576 149	52 085 604
Общестроительные работы		15 700 634	5 376 681	13 750 427			1 682 211	15 700 634
в .т.ч. март 2016 г		15 700 634	5 376 681	13 750 427			1 682 211	15 700 634

итого к оплате за март месяц: 15 700 634 (пятнадцать миллионов семьсот тысячи шестьсот тридцать четыре) тенге

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.В.

Субподрядчик
ТОО "Стронеф"

Утепов Б.А.

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе
Наименование объекта: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр .Батыс,г.Актобе

А К Т
выполненных работ за март месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п - машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3. СТЕНЫ												
	Наружные стены												
84	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510мм при высоте этажа до 4 м,марка М125, м3	311,7588	6476,89	902,25	282,71	105,7	2019227	281284	88137	32953	370800	118%
	Армирование стен												
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, тн	2,4566	59479,65	8257,5	422,15	157,5	146118	20285	1037	387	24393	118%
86	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо, м3	60	10369,79	1642,5	169,49	63	622187	98550	10169	3780	102330	100%
	Раздел 4. Перемычки (лист 51)												
106	ЕО107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т,шт	56	103,01	23,85	66,43	23,85	5769	1336	3720	1336	3152	118%
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12 м, т	0,309	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	1554	702	624	155	772	90%
113	С11011-893 - 893 Изм и доп.вып 9СН РК8.02-04-2002,СН РК8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,ширина полки 110-250мм,из стали полуспокойной 18пс, т	0,309	62300				19251	0	0	0	0	
	Раздел 8.Перекрытия /лист 57/												

10	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	6	1398,73	465,75	373,54	135,07	8392	2795	2241	810	5047	140%
11	С11011-893 - 893 Изм.и доп.вып.9СН РК8.02-04-2002,СН РК8.02-04С-2004	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	56,7	2750				155925	0	0	0	0	
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,0066	175710	8100	1826,1	690,75	1160	53	12	5	81	140%
13	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т,шт	14	103,01	23,85	66,43	23,85	1442	334	930	334	935	140%
14	С143014-3 изм и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК8,02-04с-2004	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные,башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15(гост240022-80,СТ РК 956-93,Гост24476-80),м3	0,378	17700				6691	0	0	0	0	105%
15	0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20кг,т	0,287	64092,87	3330	304,24	114,75	18395	956	87	33	1038	105%
		Участок монолитный УМ 5(лист63)											
215	Е0106-22-7	Устроиство монолитных участов при сборном железобетонном перекрытий при площадью до 5м2 приведенной толщиной до 100мм,м3	2,55	13066,93	2295	383,89	145,01	33321	5852	979	370	6533	105%
216	С12041-54 изм и доп вып9 СНРК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-040-2004	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1,d-8мм, т	0,05766	62000				3575					
217	С12041-54 изм и доп вып9 СНРК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-040-2004	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III,d-12мм, т	0,06564	65900				4326					

218	С12041-54 изм и доп.вып9 СНРК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-040-2004	Каркасы и сетки плоскиепроволка арматурная из низкоуглеродистой стальи В-1,ВР-1 ,l,d-5мм, т	0,02355	41200				970					
		Ферма/АС-67и/											
	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах,т	10,11808	27935,09	16380	9375,11	2107,33	282649	165734	94858	21322	168351	90%
16	С11011-891изм и доп вып 9СНРК 8-02-04-2002,СН РК8,02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,толщина10-16мм,ширина большей полки 63-160мм,немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали ст3кп ст3пс ,т	7,221396	64200				463614					
17	С11011-884 изм и доп.вып9, вып 17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщина от9 мм до 12 мм нормальный (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0,гост14637-89	3,0990456	46868				145246					
18	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах,т	0,13104	27935,09	16380	9375,11	2107,33	3661	2146	1229	276	2180	90%
19	С11011-891изм и доп вып 9СНРК 8-02-04-2002,СН РК8,02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,толщина10-16мм,ширина большей полки 63-160мм,немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали ст3кп ст3пс ,т	0,1336608	64200				8581					
20	С11011-884 изм и доп.вып9, вып 17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщина от9 мм до 12 мм нормальный (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0,гост14637-89	0,117096	46868				5488					

21	С11011-899 изм,и доп вып 9.СН.РК.8.02 04-2002,СН РК 8.02-042-2004	Прокат угловой равнополочный толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100мм,немерной длины,нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс ,т,	0,11984	59200				7095					
22	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами,шт	8	20,14	19,91	0,23	0,09	161	159	2	1	144	90%
23	С11011-9	Болты строительные сгайками и шайбами (по проекту), т	0,000764	149300				114					
		Лестница 2/лист76/											
24	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц, т	0,40964	13711,47	5040	5475,87	1552,87	5617	2065	2243	636	2431	90%
25	С12021-146	Косоуры, т	0,40964	108500				44446					
26	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких, м	26,4	203,59	180	12,56	4,75	5375	4752	332	125	6828	140%
27	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетон ными поверхностями,не требующими допол - нительной отделки (гост 8717,0-84), м	26,4	995				26268					
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, т	0,01414	175710,1	8100	1826,1	690,75	2485	115	26	10	174	140%
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз,м2	12,7134	21,8	5,81	0,05	0,02	277	74	1	0	67	90%
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА,АКТОВОГО ЗАЛА/АС-87/											
30	Е0112-15-1	Устроиство оклеечной пароизоляция в один слой,м2	293	207,95	27	1,19	0,45	60929	7911	349	132	9571	119%
		Итого:						4110307	405006	105941	39426	704827	
		Накладные расходы						704 827					
		Итого с накладными расходами						4 815 134					

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					288 908					
		Всего:						5 104 042					
		Временные здания и сооружения	1,80%					91 873					
		Итого с временными						5 195 915					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	2,0790%					108 023					
		Выслуга лет	1,00%					51 959					
		Дополнительные отпуска	0,40%					20 784					
		Итого в базовых ценах 2001 года						5 376 681					
		Итого в текущих ценах	2,5574194					13 750 427					
		Налоги, обязательные платежи	2%					275 009					
		Итого						14 025 436					
		коэффициент понижения	0,9995					14 018 423					
		НДС	12%					1 682 211					
		Всего:						15 700 634					

Генподрядчик

ТОО "ЭлитСтройСервисАктобе"

Джумашев Р.К.

Субподрядчик

ТОО "Стронеф"

Нурмагамбетов А.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "Стронеф"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 320 МЕСТ В РАЙОНЕ мкр.Батыс,г АКТОБЕ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017 г

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			1	12.12.2016				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего гр. 4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов.в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	36 343 422		12 445 802	32 275 766			3 893 938	36 343 422
Общестроительные работы		10 177 271	3 485 206	8 913 132			1 090 422	10 177 271
в .т.ч. Февраль 2016 г		10 177 271	3 485 206	8 913 132			1 090 422	10 177 271

итого к оплате за март месяц:10 177 271 (десять миллионов сто семьдесят семь тысячи двесте семьдесять одна) тенге

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ **Умиров.Ю.В.**

Субподрядчик
ТОО "Стронеф"

_____ **Утепов Б.А.**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе
Наименование объекта: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр .Батыс,г.Актобе

А К Т
выполненных работ за март месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3. СТЕНЫ												
	Наружные стены												
84	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510мм при высоте этажа до 4 м,марка М125, м3	142,938	6476,89	902,25	282,71	105,7	925794	128966	40410	15109	170008	118%
	Армирование стен												
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,19579	59479,65	8257,5	422,15	157,5	71125	9874	505	188	11874	118%
86	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо, м3	28	10369,79	1642,5	169,49	63	290354	45990	4746	1764	47754	100%
	Внутренние стены												
87	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних толщиной 380мм при высоте этажа до 4 м, из силикатного кирпича, м3	33,5336	6269,06	670,5	337,41	126	210224	22484	11315	4225	31517	118%

88	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3122	59479,65	8257,5	422,15	157,5	18570	2578	132	49	3100	118%
	Перегородки												
89	E0108-7-3 изм.и доп.вып 8 СН.РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2004,СН РК8,02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в1/2 кирпича при высоте этаже до 4 м из силикатного кирпича М125 на р-ре М50 , м2	132,339	963,97	225	34,73	13,01	127571	29776	4596	1722	37168	118%
41	С143003-21изм и доп.вып 8 СНРК8.02-04-2002,СН РК8.04с-03	Блоки бетонные для стен подвала(Гост 13579-78) объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/,04 м3	2,197	10000				-21970					
	Фундаменты												
74	С143003-17изм и доп.вып 8 СНРК8.02-04-2002,СН РК8.02-2002	Блоки бетонные для стен подвала(Гост 13579-78) объемом 0,5м3 до 0,3м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	7,674	9268				-71123					
73	С143003-17изм и доп.вып 8 СНРК8.02-04-2002,СН РК8.03-2004	Блоки бетонные для стен подвала(Гост 13579-78) объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/, м3	4,338	10900				47284					
	Фронтон,парапет,тумба и мауэрлат актового зала и галареи												
615	E0106-10-1	Укладка бетона клВ7,5 для тумбы,м3	1,437	632,08	31,05	14,05	5,31	908	45	20	8	55	105%
616	E0108-6-1	Кладка стен парапета,м3	20,92	6286,24	699,75	335,84	126	131508	14639	7026	2636	20384	118%
617	E0108-6-2	Кладка стен фронтона,м3	18,28	6286,24	699,75	335,84	126	114912	12791	6139	2303	17812	118%
618	E0109-25-1	Монтаж перемычек, т	0,1408	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	708	320	284	71	352	90%
619	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллера и уголков,т	0,1408	114900				16178					
	Раздел 4. Перемычки (лист 51)												

106	ЕО107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т,шт	48	103,01	23,85	66,43	23,85	4944	1145	3189	1145	2702	118%
108	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15, м3	1,281	24000				-30744					
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12 м, т	0,4947	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	2489	1124	999	249	1235	90%
113	С11011-893 -893 Изм.и доп.вып.9СН РК8.02-04-2002,СН РК8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,ширина полки 110-250мм,из стали полуспокойной 18пс, т	0,4947	62300				30820	0	0	0	0	
	Раздел 8. Перекрытия /лист 59/												
10 193	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	43	1398,73	465,75	373,54	135,07	60145	20027	16062	5808	36169	140%
11 197	С11011-893 -893 Изм.и доп.вып.9СН РК8.02-04-2002,СН РК8.02-04С-2004	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	292,39	2750				804073	0	0	0	0	
196 12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,03886	175710	8100	1826,1	690,75	6828	315	71	27	478	140%
		Итого:						2740599	290074	95494	35303	380608	
		Накладные расходы						380 608					
		Итого с накладными расходами						3 121 207					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					187 272					
		Всего:						3 308 479					
		Временные здания и сооружения	1,80%					59 553					
		Итого с временными						3 368 032					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	2,0790%					70 021					
		Выслуга лет	1,00%					33 680					
		Дополнительные отпуска	0,40%					13 472					

		Итого в базовых ценах 2001 года						3 485 206					
		Итого в текущих ценах	2,5574194					8 913 132					
		Налоги, обязательные платежи	2%					178 263					
		Итого						9 091 395					
		коэффициент понижения	0,9995					9 086 849					
		НДС	12%					1 090 422					
		Всего:						10 177 271					

Генподрядчик

ТОО "ЭлитСтройСервисАктобе"

_____ **Джумашев Р.К.**

Субподрядчик

ТОО "Стронеф"

_____ **Нурмагамбетов А.К.**

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 320 мест в мкр. "Батыс", г. Актобе
Наименование объекта: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр .Батыс,г.Актобе

А К Т

выполненных работ за август месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	%
				Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов	Всего	з/п рабочих-строителей	экспл. машин	з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3. СТЕНЫ												
	Наружные стены												
84	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510мм при высоте этажа до 4 м,марка М125, м3	142.2671	6476.89	902.25	282.71	105.7	921448	128360	40220	15038	169210	118%
	Армирование стен												
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, тн	1.121	59479.65	8257.5	422.15	157.5	66677	9257	473	177	11131	118%
86	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо, м3	27.8725	10369.79	1642.5	169.49	63	289032	45781	4724	1756	47537	100%
	Внутренние стены												
87	ЕО108-6-7	Кладка стен внутренних толщиной 380мм при высоте этажа до 4 мм из силикатного кирпича	15.1008	6269.06	670.5	337.41	126	94668	10125	5095	1903	14193	118%
	Вентиляционные каналы												
92	Е0108-7-5 изм и доп.вып 8 СН РК 8,02-05-2002,СН РЕ 8,02-06-2004,СН РК 8,02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,из керамического кирпича М100 на растворе М75,м2	24	1170.52	189	34.37	12.87	28092	4536	825	309	5717	118%
	Раздел 14.Кровля учебного корпуса и актового зала												
598	Е0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом, м2	108.6	3440.12	382.5	245.72	92.25	373597	41540	26685	10018	61354	119%

599	E0112-17-	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм,м2	365.9409	145.23	34.65	15.94	5.96	53146	12680	5833	2181	17684	119%
600	E0112-17-2,к-35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины ценментно-песчанных стяжек, м2	365.9409	180.47	3.85	4.9	1.75	66041	1409	1793	640	2439	119%
	ЛЕЖНИ И СТОЙКИ,СТРОПИЛА АКТОВОГО ЗАЛА												
628	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,м3	19.827	22541.72	3487.5	316.57	119.25	446935	69147	6277	2364	85813	120%
629	E0110-14-1	Установка стропил, м3	3.63	21020.9	3397.5	334.28	126	76306	12333	1213	457	15348	120%
630	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов, м3	23.457	573.75	123.75	28.11	10.58	13458	2903	659	248	3781	120%
	Верхние прогоны												
631	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,м3	1.778	22541.72	3487.5	316.57	119.25	40079	6201	563	212	7695	120%
	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов, м3	1.778	573.75	123.75	28.11	10.58	1020	220	50	19	287	120%
	Фронтон,парапет,тумба и мауэрлат актового зала и галареи												
616	E0108-6-1	Кладка стен парапета,м3	5.52	6286.24	699.75	335.84	126	34700	3863	1854	696	5379	118%
		ПЕРЕГОРОДКИ											
92	E0108-7-3 изм и доп.вып 8 СН РК 8,02-05-2002,СН РЕ 8,02-06-2004,СН РК 8,02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,из керамического кирпича М150 на растворе М50,м2	94.4	1331.89	225	34.37	13.01	125730	21240	3245	1228	26512	118%
	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, тн	0.018589	49879.65	8257.5	422.15	157.5	927	153	8	3	185	118%
	Раздел 10.ПОЛЫ												
	Актовый зал (тип IV)												
340	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,м2	151.3	323.65	85.95	18.42	6.91	48968	13004	2787	1045	17281	123%
342	E0111-11-5	Устойство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	151.3	300.66	66.6	13.43	5.04	45490	10077	2032	763	13332	123%

343	Е0111-11-6,к-4	добавлять на каждый 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона м2	151.3	206.75	2.68	1	126	31281	381	405	151	655	123%
344	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2	151.3	194.65	52.2	9.95	3.74	29451	7898	1505	566	10410	123%
345	Е0111-11-2,к-3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, м2	151.3	100.83	2.14	2.28	0.85	15256	324	345	129	556	123%
346	Е0111-36-2	Устройство покрытие из линолеума на мастике КН-2, м2	115.8	972.01	58.5	4.9	1.85	112559	6774	567	214	8596	123%
	Тип II												
348	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,м2	47.5	323.65	85.95	18.42	6.91	15373	4083	875	328	5425	123%
350	Е0111-11-5	Устойство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	47.5	300.66	66.6	13.43	5.04	14281	3164	638	239	4186	123%
351	Е0111-11-6,к-2	добавлять на каждый 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона м2	47.5	103.38	1.26	1.34	0.5	4911	60	64	24	103	123%
352	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2	47.5	194.65	52.2	9.95	3.74	9246	2480	473	178	3268	123%
353	Е0111-11-2,к-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, м2	47.5	59.31	1.26	1.34	0.5	2817	60	64	24	103	123%
354	Е0111-27-7 Изм.и доп.вып 12 СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных, м2	47.5	1749	132.85	30.36	7.46	83078	6310	1442	354	8198	123%
	ЛЕЖНИ И СТОЙКИ,СТРОПИЛА ГАЛЕРЕЙ												
629	Е0110-14-1	Установка стропил, м3	1.186	21020.9	3397.5	334.28	126	24931	4029	396	149	5015	120%
630	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок,стропил,мауэрлатов,м3	1.186	573.75	123.75	28.11	10.58	680	147	33	13	191	120%
	Раздел № 13. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА												
	Вертикальная связь												
532	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах, т	0.62768	27935.09	16380	9375.11	2107.33	17534	10281	5885	1323	10444	90%
533	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,т	0.62768	11412.94	8032.5	2642.46	714.33	7164	5042	1659	448	4941	90%

534	С11011-891изм и доп вып 9СНРК 8-02-04-2002,СНРК8,02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина10-16мм,ширина большей полки 63-160мм,немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали ст3кп ст3пс ,т	0.2517768	64200				16164					
535	С11011-884 изм и доп.вып9, вып 17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщина от9 мм до 12 мм нормальный (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0,гост14637-89, т	0.0665244	46868				3118					
536	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами,шт	16	20.14	19.91	0.23	0.09	322	319	4	1	288	90%
537	С11011-9	Болты строительные с гайками и шайбами (по проекту), т	0.001776	149300				265					
538	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	18.8304	21.8	5.81	0.05	0.02	411	109	1	0	98	90%
539	Е0113-26-6,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза,м2	18.8304	40.72	8.32	0.04		767	157	1	0	141	90%
540	Е0113-44-7	Очистка щетками,м2	18.8304	60.75	60.75			1144	1144	0	0	1030	90%
541	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических до 500мм бензином,м2	18.8304	23.19	14.65	0.11	0.05	437	276	2	1	248	90%
	Горизонтальная связь												
542	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах, т	4.93137	27935.09	16380	9375.11	2107.33	137758	80776	46232	10392	82051	90%
543	Е0109-23-1	Монтаж горизонтальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,т	4.93137	11412.94	8032.5	2642.46	714.33	56281	39611	13031	3523	38820	90%
544	С11011-891изм и доп вып 9СНРК 8-02-04-2002,СНРК8,02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный,толщина10-16мм,ширина большей полки 63-160мм,немерной длины нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст3кп ст3пс ,т	0.0768264	64200				4932					

545	С11011-884 изм и доп.вып9, вып 17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщина от9 мм до 12 мм нормальный (обычной) точности прокатки из углеродистой стали ст0,гост14637-89, т	0.5235966	46868				24540					
546	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами,шт	8	20.14	19.91	0.23	0.09	161	159	2	1	144	90%
547	С11011-9	Болты строительные с гайками и шайбами (по проекту), т	0.000888	149300				133					
548	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	147.9411	21.8	5.81	0.05	0.02	3225	860	7	3	776	90%
549	Е0113-26-6,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза,м2	147.9411	40.72	8.32	0.04		6024	1231	6	0	1108	90%
550	Е0113-44-7	Очистка щетками,м2	147.9411	60.75	60.75			8987	8987	0	0	8089	90%
551	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических до 500мм бензином,м2	147.9411	23.19	14.65	0.11	0.05	3431	2167	16	7	1957	90%
		Ферма /АС-67и/											
553	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,т	10.11808	11412.94	8032.5	2642.46	714.33	115477	81273	26737	7228	79651	90%
556	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м в шаге ферм до 12 м,т	8.67528	5030.5	2272.5	2020.02	502.43	43641	19715	17524	4359	21666	90%
557	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков,т	8.8487856	114900				1016725	0	0	0	0	0%
559	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,т	0.13104	13864.97	9090	4022.39	1071.86	1817	1191	527	140	1198	90%
561	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	547.9506	21.8	5.81	0.05	0.02	11945	3184	27	11	2875	90%
562	Е0113-16-6,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза,м2	567.732	40.72	8.32	0.04		23118	4724	23	0	4251	90%
563	Е0113-44-7	Очистка щетками,м2	567.732	60.75	60.75	0	0	34490	34490	0	0	31041	90%
564	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических до 500мм бензином,м2	567.732	23.19	14.65	0.11	0.05	13166	8317	62	28	7511	90%
		Деталь /АС-68/											

565	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,т	0.245336	13864.97	9090	4022.39	1071.86	3402	2230	987	263	2244	90%
570	Е0113-44-7	Очистка щетками,м2	7.36008	60.75	60.75	0	0	447	447	0	0	402	90%
571	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических до 500мм бензином,м2	7.36008	23.19	14.65	0.11	0.05	171	108	1	0	97	90%
572	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	7.36008	21.8	5.81	0.05	0.02	160	43	0	0	39	90%
573	Е0113-26-6,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза,м2	7.36008	40.72	8.32	0.04		300	61	0	0	55	90%
	Фундамент под перегородки												
79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,м2	3.675	614.62	39.83	24.55	9.2	2259	146	90	34	222	123%
80	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов под перегородки,м3	5.25	8138.36	585	353.46	133.52	42726	3071	1856	701	3961	105%
81	С12041-22 ИЗМ и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002.СН РК 8.02-04с-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм,т	0.1034	53600				5542	0	0	0	0	
82	С12041-4 изм и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм,т	0.01649	55620				917	0	0	0	0	305%
83	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов,м2	10.49	192	28.05	4.19	1.58	2014	294	44	17	367	118%
	Раздел 18 Крыльцо № 1 (лист 70)												
822	Е0101-166 -2	Засыпка вручную грунта 2 группа, м3	5.2	134.1	134.1			697	697	0	0	788	113%
823	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем,м2	10.2	61.9	10.51	2.62	0.99	631	107	27	10	144	123%
824	Е1080-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ 80 мм,м3	0.1488	1495.27	123.75	100.89	38.25	222	18	15	6	28	118%
825	Е0106-13-1	Устройство фундаментов из бетона класса В 15,м3	1.6	7832.59	490.5	86.6	32.72	12532	785	139	52	879	105%
826	Е0106-1-16	Устройство площадки со ступенями из железобетон,бетон кл В15, м3	1.5	7184.45	272.25	196.62	74.27	10777	408	295	111	546	105%

827	С12041-73 изм и доп.вып.9.СН РК 8.02-04-2002.СН РК8.02-04с-2004	Каркасы и сетки плоские?сталь периодического профиля класса А-III,d-12 мм, т	0.152736	65900				10065					
829	Е0109-22-12 изм и доп.вып.8 СН РК 8,02-05-2002,8.02-06-2004,8,02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0.0235	4658.59	1067.22	2861.37	620.1	109	25	67	15	36	90%
830	С130806-78 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д-108 мм,толщина стенки 3,0 мм, м	3.2	474				1517					
831	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.536	100.7	60.3	0.07	0.02	155	93	0	0	97	105%
		Покрытие											
832	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера № 20У, т	0.1328	5030.5	2272.5	2020.02	502.43	668	302	268	67	332	90%
833	С11011-908 изм и доп.вып9 СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной(обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной,№16-40, т	0.1328	69700				9256					
834	Е0113-44-7	Очистка щетками,м2	3.984	60.75	60.75			242	242	0	0	218	90%
835	Е0113-16-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	3.984	21.8	5.81	0.05	0.02	87	23	0	0	21	90%
836	Е0113-26-7,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ,м2	3.984	40.72	8.32	0.04		162	33	0	0	30	90%
837	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,м3	0.23	22541.72	3487.5	316.57	119.25	5185	802	73	27	995	120%
838	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов, м3	0.23	573.75	123.75	28.11	10.58	132	28	6	2	37	120%

839	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки,м2	14	700.7	84.15	5.48	2.07	9810	1178	77	29	1448	120%
840	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	10.56	271.71	35.1	6.71	2.54	2869	371	71	27	477	120%
841	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки,м2	10.56	20.48	4.68	0.91	0.34	216	49	10	4	64	120%
842	Е0112-4-7 изм.и.доп.вып.12 СН РК 8,02-05-2002,СН РК 8,02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетами кровель из оцинкованноно стального листа ,м	5.1	99.7	67.31	7.72	0.39	508	343	39	2	411	119%
843	С11011-864 изм и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80,т	0.01812	72495				1314					
844	Е0112-7-6 изм.и доп.вып,12	Устройство кровель различных типов.Устройство покрытия металлочерепицей,м2	10.56	839.67	236.25	8.2	3.08	8867	2495	87	33	3008	119%
		РАЗДЕЛ 20. Крыльцо №3/лист 72/											
869	Е0101-166 -2	Засыпка вручную грунта 2 группа, м3	1.86	134.1	134.1			249	249	0	0	282	113%
870	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем,м2	4.8	61.9	10.51	2.62	0.99	297	50	13	5	68	123%
871	Е0106-13-1	Устройство фундаментов из бетона класса В 15,м3	1.42	7832.59	490.5	86.6	32.72	11122	697	123	46	780	105%
872	Е0106-1-16	Устройство площадки со ступенями из железобетон,бетон кл В15, м3	0.71	7184.45	272.25	196.62	74.27	5101	193	140	53	258	105%
873	С12041-73 изм и доп.вып.9.СН РК 8.02-04-2002.СН РК8.02-04с-2004	Каркасы и сетки плоские?сталь периодического профиля класса А-III,d-12 мм, т	0.07104	65900				4682					
874	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов,м2	4.928	245.44	37.35	3.82	1.44	1210	184	19	7	226	118%
877	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,т т	0.00495	93997.62	33075	304.24	114.75	465	164	2	1	173	105%
878	Е0109-2-1	Монтаж ограждения,т	0.02493	13711.47	5040	5475.87	1552.87	342	126	137	39	148	90%

879	С130806-58 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д-32 мм,толщина стенки 2,5 мм, м	11.08	111				1230					
880	С130806-60 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д-40 мм,толщина стенки 2,5 мм, м	4.4	141				620					
881	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2,м2	2.6968	100.7	60.3	0.07	0.02	272	163	0	0	171	105%
		Покрытие											
882	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера № 12П, т	0.0752	5030.5	2272.5	2020.02	502.43	378	171	152	38	188	90%
883	С11011-908 изм и доп.вып9 СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной(обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной,№16-40, т	0.0752	69700				5241					
884	Е0113-44-7	Очистка щетками,м2	2.256	60.75	60.75			137	137	0	0	123	90%
885	Е0113-16-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	2.256	21.8	5.81	0.05	0.02	49	13	0	0	12	90%
886	Е0113-26-7,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ,м2	2.256	40.72	8.32	0.04		92	19	0	0	17	90%
887	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,м3	0.172	22541.72	3487.5	316.57	119.25	3877	600	54	21	744	120%
888	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов, м3	0.172	573.75	123.75	28.11	10.58	99	21	5	2	28	120%
889	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	6.1	271.71	35.1	6.71	2.54	1657	214	41	15	276	120%
890	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки,м2	6.1	20.48	4.68	0.91	0.34	125	29	6	2	37	120%
891	Е0110-12-2	Подшивка потолков досками обшивки,м2	7	700.7	84.15	5.48	2.07	4905	589	38	14	724	120%
892	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков и карниза,м 2	7	196.11	109.33	2.7	1.01	1373	765	19	7	811	105%

893	Е0112-4-7 изм.и.доп.вып.12 СН РК 8,02-05-2002,СН РК 8,02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетами кровель из оцинкованноно стального листа ,м	3.2	99.7	67.31	7.72	0.39	319	215	25	1	258	119%
894	С11011-864 изм и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80,т	0.01208	72495				876					
895	Е0112-7-6 изм.и доп.вып,12	Устройство кровель различных типов.Устройство покрытия металлочерепицей,м2	6.1	839.67	236.25	8.2	3.08	5122	1441	50	19	1737	119%
		РаЗДЕЛ 21. Пожарная лестница											
896	Е0108-3-2	Устройство щебоночного основания под фундаменты,м3	0.5	1495.27	123.75	100.89	38.25	748	62	50	19	96	118%
897	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,м3	1.6	7560.35	771.75	95.97	36.26	12097	1235	154	58	1357	105%
898	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов,м2	11.784	245.44	37.35	3.82	1.44	2892	440	45	17	539	118%
899	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.06	172357.31	47475	536.06	202.5	10341	2849	32	12	3004	105%
900	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, 1 т	0.0698	173037.97	7560	11119.34	4200.75	12078	528	776	293	862	105%
901	Е0109-22-12 изм и доп.вып.8 СН РК 8,02-05-2002,8.02-06-2004,8,02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0.5195	4658.59	1067.22	2861.37	620.1	2420	554	1486	322	789	90%
902	С130806-92 изм идоп.вып 16 СН РК 8,02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д-159 мм,толщина стенки 6,0 мм	22.96	1339				30743					
903	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2,м2	11.46301	100.7	60.3	0.07	0.02	1154	691	1	0	726	105%
904	Е0109-2-9-1	Монтаж ограждения,т	1.01284	13711.47	5040	5475.87	1552.87	13888	5105	5546	1573	6010	90%

905	С12021-268/	Сварная решетка ограждения,т	1.01284	134000				135721					
906	Е0113-26-6,	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,м2	29.37236	20.36	4.16	0.02		598	122	1	0	110	90%
	Раздел 10.Полы												
		Актовый зал (Тип Х11)											
356	Е0109-62-2	Изготовление металлического каркаса эстрады,т	1.6387	8077.36	4194	2622.65	468.05	13236	6873	4298	767	6876	90%
357	Е0109-55-6	Монтаж каркасов сценических устройств,т	1.6387	35861.61	22095	5194.67	412.11	58766	36207	8513	675	33194	90%
358	С12021-120	Металлоконструкций из прокатных профилей,т	1.671474	101700				169989					
		Огнезащитное покрытие											
359	С тех часть, книга	К сметной цена на 1 тонну конструкции за дополнительное окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 раза	1.6387	5940				9734					
361	Е0111-12-3	Укладка лаг по металлическому каркасу,м2	62.5	266.09	51.53	2.58	0.97	16631	3221	161	61	4036	123%
362	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм,м2	62.5	1536.74	86.63	8.54	3.2	96046	5414	534	200	6906	123%
363	Е0110-50-2	Устройство обрешетки из досок толщиной 25 мм	6.6075	271.71	35.1	6.71	2.54	1795	232	44	17	298	120%
364	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	6.6075	20.48	4.68	0.91	0.34	135	30.9231	6.012825	2.24655	40	120%
	Внутреняя отделка (актовый зал)												
	потолок												
509	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растволрных смесей толщиной до 10 мм потолков,м2	281.2	106.2	102.11	3.94	1.49	29863	28713	1108	419	30589	105%
510	С143002-55	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе , кг	1181.04	31				36612					
511	С143002-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе , кг	365.56	37				13526					
512	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, м2	281.2	291.31	81.23	2.33	0.88	81916	22842	655	247	24244	105%
	Стены окраска в/э												

513	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	768.7	258.02	135.68	4.07	0.97	198340	104297	3129	746	110295	105%
514	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм смесей	768.7	77.28	73.73	3.43	1.31	59405	56676	2637	1007	60567	105%
515	С143002-55	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе , кг	3228.54	31				100085					
516	С143002-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе , кг	1998.62	37				73949					
517	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	768.7	274.88	65.03	2.1	0.79	211300	49989	1614	607	53126	105%
	Окраска низ стены												
518	Е0115-180-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, м2	325.3	250.54	135.68	4.07	0.97	81501	44137	1324	316	46675	105%
519	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщтной до 10 мм стен, м2	325.3	77.28	73.73	3.43	1.31	25139	23984	1116	426	25631	105%
520	С143002-55	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе , кг	1366.26	31				42354					
521	С143002-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе , кг	845.78	37				31294					
522	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбелен ным по штукатурке,м2	325.3	141.48	78.3	1.88	0.72	46023	25471	612	234	26990	105%
523	Е0115-65-1	**Откосы** Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, м2	50.84	607.28	312.75	6.33	2.39	30874	15900	322	122	16823	105%

524	Е0115-64-5 изм.и доп. вып.1СН РК8.02-02-2002,СН РК8.02-03-2002,02-05-2002,СН РК 8,02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских , м2	71.12	147.72	141.39	6.12	2.32	10506	10056	435	165	10732	105%
525	С143002-55	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе , кг	293.72	31				9105					
526	С143002-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе , кг	184.91	37				6842					
527	Е0115-108-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	71.12	274.88	65.03	2.1	0.79	19549	4625	149	56	4915	105%
	Раздел № 13. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА												
	Покрытие												
14	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м,м2	775	226.98	66.6	120.75	29.7	175910	51615	93581	23018	67169	90%
580	СТОО"Метал-Профиль"	Уплотнитель терморазделяющая полоса,м	4170	12.22				50957	0	0	0	0	
581	СТОО"Металл-Профиль"	Уплотнитель сэндвича горизонтальный, м	2460	4.54				11168	0	0	0	0	
588	Е0112-20-1 Изм. И доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы,м	36	395.34	45.06	6.19	0.43	14232	1622	223	15	1949	119%
589	Е0112-20-1 Изм. И доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из металлочерепицы, м	258	424.37	56.37	351.59	55.27	109487	14543	90710	14260	34276	119%

590	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	36	343				12348	0	0	0		
591	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка примыкания верхняя для кровли из металло черепицы ГОСТ 14918-80	36	369				13284	0	0	0	0	
592	С11011-3052Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80, м	40	243	60.75			9720					
593	С11011-3053Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80,м	110	222				24420	0	0	0		
594	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80, м	72	163				11736	0	0	0	0	
596	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные,длина до 35 мм, т	0.0483932	604700				29263	0	0	0	0	0%
	Раздел 10.ПОЛЫ (спортзал)												
321	Е0111-1-2	Тип Х. Уплотнение грунта щебнем, м2	666	61.9	10.51	2.62	0.99	41225	7000	1745	659	9421	123%
322	Е0111-2-9	Устройство уплотнямых трамбовками подстилающих слоев бетонных, м3	66.6	6550.81	567			436284	37762	0	0	46448	123%
323	Е0111-4-11	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,м2	666	323.65	85.95	18.42	6.91	215551	57243	12268	4602	76069	123%
325	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам,м2	666	495.52	69.53	6.38	2.39	330016	46307	4249	1592	58916	123%

326	Е0111-10-2	Устройство тепло-и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги ,м2	666	53.84	6.01	1.2	0.45	35857	4003	799	300	5292	123%
327	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 60мм, м2	666	3199.42	95.18	11.03	4.14	2130814	63390	7346	2757	81361	123%
328	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,при расколеровке одной и той же плоскости более чес в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 1 м2 окрашиваемой поверхности	666	265.85	176.18	1.88	0.72	177056	117336	1252	480	123706	105%
	Раздел 11.Внутренняя отделка												
		Стены окраска в/э											
464	Е0115-61-3 п3,10 к-0,9	Оштуктукатуривание улучшенное поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону стен оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов,м2	857	236.57	122.11	3.66	0.87	202740	104648	3137	746	110664	105%
465	Е0115-64-3 п3,10 к-0,9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен,оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	857	69.56	66.36	3.09	1.18	59613	56871	2648	1011	60776	105%
466	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе, кг	1229.34	31				38110	0	0	0	0	
467	С143002-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе , кг	761.02	37				28158	0	0	0	0	
468	Е0115-180-3 т.ч п-3,19 к-1,1	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами,окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, м2	670.1	281.59	71.53	2.31	0.87	188693	47932	1548	583	50941	105%
		Окраска низ стены											

473	Е0115-165-8 т,ч п-3,19 к-1,1	Улучшенная окраска стен колером масляным разбелен ным по штукатурке, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	186.9	149.5	86.13	2.07	0.79	27942	16098	387	148	17058	105%
		Галерея											
432	Е0115-61-3	Оштуктукатуривание улучшенное поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону стен,м2	66	250.54	135.68	4.07	0.97	16536	8955	269	64	9470	105%
		Устройство решеток на радиаторы											
706	Е0109-35-1	Монтаж каркаса решеток,т	0.1175	17937.36	14197.5	627.68	101.25	2108	1668	74	12	1512	90%
707	С11011-897 Изм и доп.вып.9.СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5 мм,ширина полки 35-56 мм,немерной длины,нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс,т	0.113475	58700				6661					
708	С11011-383	Листы алюминиевые,марка АД1Н,толщина 1 мм, кг	6.25	262				1638					
709	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами гипсокартоном,м2	12.63	129.42	124.65	1.2	0.45	1635	1574	15	6	1738	110%
710	Счет поставщика	Ламинированное ЛДСП	12.63	444.07				5609					
711	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами гипсокартоном,м2	101.64	304.02	299.25	1.2	0.45	30901	30416	122	46	33508	110%
712	Счет поставщика	Ламинированное ЛДСП	101.64	444.07				45135					
713	С11011-2159 Изм и доп.вып.9.СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-03-2004	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм , шт	250	1.42				355					

714	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-35,длина 35 мм, т	0.00227	604700				1373					
	Крепление каната для лазания												
718	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов,стальных конструкций для крепления каната для лазания,т	0.0018	97387.94	3600	1216.94	459	175	6	2	1	10	140%
	Балка для крепления												
719	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов,стальных конструкций для крепления балки,т	0.1008	97387.94	3600	1216.94	459	9817	363	123	46	573	140%
720	Е0113-26-6	Окраска металлических горунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, м2	5.9286	20.36	4.16	0.02		121	25	0	0	22	90%
	Детали для крепления сетки на спортзал												
722	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов,стальных конструкций для крепления сетки ,т	0.13064	97387.94	3600	1216.94	459	12723	470	159	60	742	140%
723	Е0109-31-1	Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0.282	17355.77	12555	2191.77	101.25	4894	3541	618	29	3212	90%
724	С130806-56 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д-20 мм,толщина стенки 2,0мм, м	3.3	56				185					
725	С130806-65 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д-57 мм,толщина стенки 3,0мм, м	66	250				16500					
726	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	10.7	21.8	5.81	0.05	0.02	233	62	1	0	56	90%
727	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 , м3	10.7	20.36	4.16	0.02		218	45	0	0	40	90%
		Фронтон,парапет,тумба и мауэрлат актового зала и галареи											
613	Е0110-14-1	Установка мауэрлатов,м3	0.868	21020.9	3397.5	334.28	126	18246	2949	290	109	3670	120%
614	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов, м3	0.868	573.75	123.75	28.11	10.58	498	107	24	9	140	120%

620	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	4.224	21.8	5.81	0.05	0.02	92	25	0	0	22	90%
621	Е0113-26-6,к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза,м2	4.224	40.72	8.32	0.04		172	35	0		32	90%
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ											
635	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон,шт	4	5206.19	963	81.61	31.5	20825	3852	326	126	4774	120%
636	**Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного крашеного листа**	16.4	603.53	94.18	8.3	1.17	9898	1545	136	19	1861	119%
	Е0158-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	16.4	179.25	28.78	2.55	0.41	2940	472	42	7	570	119%
637	Е0110-5-1	Установка жалюзийной решетки,м3	0.224	22541.72	3487.5	316.57	119.25	5049	781	71	27	969	120%
638	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции,м3	1.004	573.75	123.75	28.11	10.58	576	124	28	11	162	120%
639	С11011-3049 изм и доп.вып 17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерпицы ГОСТ 14918-80,м	27.2	194				5277					
640	С11011-3050 изм и доп.вып.16. СН РК 8,02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерпицы ГОСТ 14918-80,м	27.2	297				8078					
641	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, м2	16.4	12.58	11.59	0.99	0.38	206	190	16	6	234	119%
642	С11011-507	Планка полиэтиленовая,тощиной 0,15 мм,1000м2	0.0164	30400				499					
		Устройство металлочерепицы (акт.зала 375м2+галарея акт.зала 48,6м2+галарея спортзала81м2)											
643	**Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного крашеного листа**	504.6	603.53	94.18	8.3	1.17	304541	47523	4188	590	57255	119%

	Е0158-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	504.6	179.25	28.78	2.55	0.41	90450	14522	1287	207	17528	119%
644	С11011-659	Проволока(катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А,D6,3-6,5 мм,кг	103.33	26				2687					
645	С11011-728 изм и доп.вып.13 СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-03-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б,м2	44.02	60				2641					
646	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам,м2	504.6	20.48	4.68	0.91	0.34	10334	2362	459	172	3040	120%
647	Е0114-34-1	Покрытие кровли пленкой,м2	504.6	72.38	18.56	0.07	0.02	36523	9365	35	10	9938	106%
648	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (накладки для карниза),м3	0.187	22541.72	3487.5	316.57	119.25	4215	652	59	22	809	120%
649	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных констукций-накладок для карниза,м3	0.187	1862.35	303.75	14.17	5.4	348	57	3	1	69	120%
650	Е0110-3-5	Допонительные работы по стенам,устройство карнизов,м2	22.87	767.86	214.65	7.54	2.86	17561	4909	172	65	5969	120%
651	Е0110-12-6	Подшивка карниза сталью отцинкованной по дереву,м2	51.66	355.97	37.58	0.92	0.34	18389	1941	48	18	2351	120%
652	С11011-3053Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80,м	55.98	222				12428					
653	С11011-3054Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002,	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80,м	57.18	222				12694					
654	С11011-3049Изм. и доп.вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерпицы ГОСТ 14918-80,м	11.77	194				2283					

655	С11011-3050Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерпицы ГОСТ 14918-80,м	11.77	297				3496					
656	С11011-3059Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2003	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80,м	53.1	343				18213					
657	С11011-3062Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2004	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80,шт	5	97				485					
658	С11011-3051Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2005	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80, м	57.18	163				9320					
659	С11011-2858Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2006	Уплотнитель кровельный профильный Гост 10174-90, м	130	153				19890					
660	Е0112-4-7 изм и доп.вып,12 СН РК 8,02-05-2002 СН РК 8,02-03-2002	Устройство привыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа,м	23.1	99.7	67.31	7.72	0.39	2303	1555	178	9	1861	119%
661	С11011-3593Изм. и доп.вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	13.81	492				6795					
		Раздел 5 ДВЕРИ											
		ВНУТРЕННИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДГ											

124	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2(ДО21-13-6шт,ДГ21-13-4шт),м2	2.73	398.48	151.65	102.53	35.67	1088	414	280	97	614	120%
125	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние,м2	2.73	3540				9664					
126	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение,комплект	1	1500				1500					
		ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДГ											
127	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	11.34	398.48	151.65	102.53	35.67	4519	1720	1163	404	2549	120%
128	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние,м2	11.34	4010				45473					
130	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение,комплект	6	1380				8280					
		Доп.работы											
		Полы											
48	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные,марка П-1,толщина 18-20 мм,100м2	1.9028	42300				**80488**					
		Детский сад на 320 мест Батыс-2.Раздел 8.Отделочные работы											
84	Е0115-86-1изм и доп.вып10,12 к-2,5	Устройство теплоизоляции пенопластом на откосах шириной до 0,5 м,м	249.02	750.13	206.38	0.63		186797	51393	157	0	53962	105%
85	С11011-2166 Изм и доп.вып.12 СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-03-2002	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм, м	253.95	8.32				2113					
86	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню,м2	223.943	605.52	312.75	6.33	2.39	135602	70038	1418	535	74102	105%
		Раздел. Теплотрасса											
		Раздел2. Фундаменты											

		Комплект для заделки стыков д=159	22	2821.2				62066					
		Комплект для заделки стыков д=89	2	1682.01				3364					
		Комплект для заделки стыков д=133	11	2501.59				27517					
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт.сб.конструкций	23	479.56	106.88	234.37	85.08	11030	2458	5391	1957	6181	140%
17	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт.сб.конструкций	-21	723.14	153.9	389.08	136.92	-15186	-3232	-8171	-2875	-8550	140%
19	Е30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов(Гост 13579-78) объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100),м3	8.878	10900				96770					
20	Е30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов(Гост 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100),м4	-13.35	9268				-123728					
21	Е30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов(Гост 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100),м3	-6.412	10000				-64120					
		Раздел 4 Перекрытия и покрытия											
61	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	-77	1398.73	465.75	373.54	135.07	-107702	-35863	-28763	-10400	-64768	140%
62	30-17-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см, м2	-182.908	2750				-502997					
65	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны шт сборных конструкций	77	859.03	299.25	200.77	71.15	66145	23042	15459	5479	39929	140%
		Итого:						11612392	253687	85649	32021	2359547	
		Накладные расходы						2,359,547					
		Итого с накладными расходами						13,971,939					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					838,316					
		Всего:						14,810,255					
		Временные здания и сооружения	1.80%					266,585					
		Итого с временными						15,076,840					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	2.0790%					313,448					
		Выслуга лет	1.00%					150,768					
		Дополнительные отпуска	0.40%					60,307					

	Итого:						11612392	253687	85649	32021	2359547	
	Накладные расходы						2 359 547					
	Итого с накладными расходами						13 971 939					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					838 316					
	Всего:						14 810 255					
	Временные здания и сооружения	1,80%					266 585					
	Итого с временными						15 076 840					
	Затраты на производство СМР в зимнее время	2,0790%					313 448					
	Выслуга лет	1,00%					150 768					
	Дополнительные отпуска	0,40%					60 307					
	Итого в базовых ценах 2001 года						15 601 363					
	Итого в текущих ценах	2,5574194					39 899 229					
	Налоги, обязательные платежи	2%					797 985					
	Итого						40 697 213					
	коэффициент понижения	0,9995					40 676 865					
	НДС	12%					4 881 224					
	Всего						45 558 089					

Генподрядчик

ТОО "ЭлитСтройСервисАктобе"

Джумашев Р.К.

Субподрядчик

ТОО "Стронеф"

Нурмагамбетов А.К.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "Стронеф"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 320 МЕСТ В РАЙОНЕ мкр.Батыс,г АКТОБЕ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код		наименование код	
			1	12.12.2016				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего гр. 4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов.в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	97 602 144		39 899 229	81 353 730			10 457 372	97 602 144
Общестроительные р	45558089		15 601 363	40 676 865			4 881 224	45 558 089
в .т.ч. август 2017 г	45558089		15 601 363	40 676 865			4 881 224	45 558 089

Итого к оплате за август месяц: 45 558 089 (сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысячи восемьдесят девять)тенге

Генподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.В.

Субподрядчик
ТОО "Стронеф"

Утепов Б.А.