Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района СКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО «СырдарияСтройСервис»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство внешних сетей электроснабжения цеха по переработке сельскохозяйственной продукции для КХ "Айан" по адресу: СКО, Есильский район,**
(наименование, адрес)

Договор **№38 от 11.05.2022г**

Акт выполненных работ №1 от 28 июля 2022 года
за июль 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПВЛ 10кВ									
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0173333	161201,35	88582,24	2788,78	1532,47	48,08	1381,78	4504,21
		НР - 80%; СП - 8%			69840,00	29999,88	1208,23	519,00		333,65	
2	243-701-0502 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	км	0,052	218049,00	--	11338,55	--	11338,55	--	12245,63
		СП - 8%			--	--	--	--		907,08	
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8543,55	3870,24	8543,55	3870,24	673,89	4595,12	14190,08
		НР - 80%; СП - 8%			3999,42	1744,85	3999,42	1744,85		1051,12	
4	ТТОО"СУ Энергострой"	Стойка СБ 110-3,5	шт	1	66071,43	--	66071,43	--	66071,43	--	71357,14
		СП - 8%			--	--	--	--		5285,71	
5	252-102-0235 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО	шт.	6	2561,00	--	15366,00	--	15366,00	--	16595,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1229,28	
6	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	12	1365,00	--	16380,00	--	16380,00	--	17690,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1310,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	252-106-0202 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	шт.	9	5260,00	--	47340,00	--	47340,00	--	51127,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3787,20	
8	252-207-1006 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа ОАЗ-2 прокалывающий	шт.	3	1769,00	--	5307,00	--	5307,00	--	5731,56
		СП - 8%			--	--	--	--		424,56	
9	ТТОО"ГРИНЭНЕРГО"	Траверса ТС-56	шт	1	58035,71	--	58035,71	--	58035,71	--	62678,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4642,86	
10	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,45	26918,00	--	12113,10	--	12113,10	--	13082,15
		СП - 8%			--	--	--	--		969,05	
11	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,037	59660,30	33463,10	2207,43	1238,13	--	1180,70	3659,19
		НР - 80%; СП - 8%			26197,20	13691,48	969,30	506,58		271,05	
12	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,037	895895,00	--	33148,11	--	33148,11	--	35799,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2651,85	
13	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16422,20	4503,25	16422,20	4503,25	121,15	10978,47	29592,73
		НР - 80%; СП - 8%			11797,80	1925,29	11797,80	1925,29		2192,05	
14	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059,00	--		--	102059,00
					--	--	--	--	102059,00	--	
		КТПН 10/0,4кВ160кВа									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6	7393,22	1827,22	44359,32	10963,32	27510,60	10133,06	58851,77
		НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	5885,40	5010,36		4359,39	
16	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13700,52	8417,52	13700,52	8417,52	1362,00	6156,76	21445,86
		НР - 80%; СП - 8%			3921,00	3774,95	3921,00	3774,95		1588,58	
17	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,624	43900,00	--	71293,60	--	71293,60	--	76997,09
		СП - 8%			--	--	--	--		5703,49	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,96	913,58	20,40	8185,68	182,78	5191,61	2639,58	11691,28
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	2811,29	26,97		866,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38957,45	9733,29	38957,45	9733,29	10686,96	17747,03	61240,84
		НР - 80%; СП - 8%			18537,20	3646,59	18537,20	3646,59		4536,36	
20	515-102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1199140,00	--	1199140,00	--		--	1199140,00
					--	--	--	--	1199140,00	--	
21	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	--	968849,00	--		--	968849,00
					--	--	--	--	968849,00	--	
22	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7043,51	117,81	14087,02	235,62	7259,40	4798,79	20396,67
		НР - 72%; СП - 8%			3296,00	36,49	6592,00	72,98		1510,86	
23	ТОО "Электростиль"	Выключатель ВА 57ф35 200А	шт.	2	20446,43	--	40892,86	--	40892,86		44164,29
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3271,43	
24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании.	шт.	1	1472,96	87,98	1472,96	87,98	26,91	1004,08	2675,21
		НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358,07	36,49		198,16	
25	247-301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчик электрических энергии трехфазный, многотарифный марки Меркий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400В, 5 (7,5)А, ЖКИ, A/R-0,55/1,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993,00	--	23752,44
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1759,44	
26	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж обарудования	шт.	3	4328,28	433,72	12984,84	1301,16	2665,68	6862,58	21435,21
		НР - 72%; СП - 8%			3006,00	171,12	9018,00	513,36		1587,79	
27	247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2345,00	--	7035,00	--	7035,00	--	7597,80
		СП - 8%			--	--	--	--		562,80	
28	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования	комплект (3-фазы)	3	50041,89	20675,87	150125,67	62027,61	33990,06	57856,33	224620,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			18036,00	8749,34	54108,00	26248,02		16638,56	
29	ТОО "Север Интеркабель"	**Ограничитель перенапряжения ОПН-10**	шт.	3	6102,98		18308,94		18308,94		19773,66
		СП - 8%								1464,72	
		Монтаж зазаемления опоры №12									
30	11133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры В.Т 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления**	м.шин заземления	12,5	288,68	63,85	3608,50	798,13	31,62	2373,30	6460,34
		НР - 72%; СП - 8%			222,30	15,03	2778,75	187,88		478,54	
31	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячакатный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированный стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0062	398101,00	--	2468,23	--	2468,23	--	2665,69
		СП - 8%			--	--	--	--	--	197,46	
32	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP 22.1**	шт.	1	2158,00	--	2158,00	--	2158,00		2330,64
		СП - 8%			--	--	--	--	--	172,64	
		Монтаж заземлений разъединителя на опоре №1									
33	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглый стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт	3	4611,77	168,38	13835,31	505,14	10274,67	2310,31	17437,27
		НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	3055,50	153,27		1291,65	
34	1308-0208-10202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования**	м	16	939,29	24,93	15028,64	398,88	11370,56	2439,13	18865,19
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	3259,20	128,48		1397,42	
		Контур заземления КТПН 10/0,4 кВ 160кВА									
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,26	1871,10		7970,89			5739,04	14806,72
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10		7970,89			1096,79	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованогв и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,7522	888,54		3333,98			2400,47	6193,20
		НР - 72%; СП - 8%			888,54		3333,98			458,76	
37	3308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглый стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт	8	4611,77	168,38	36894,16	1347,04	27399,12	6160,84	46499,40
		НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	8148,00	408,72		3444,40	
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования**	м	17	939,29	24,93	15967,93	423,81	12081,22	2591,58	20044,27
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	3462,90	136,51		1484,76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3338247,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					152215,00				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					107566,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45040,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						579943,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2270048,00		
		- Накладные расходы	Тенге							149349,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							79126,00	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				25637				
		Итого:	Тенге				1093837				
		Дополнительные затраты при производстве мтроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,19%	Тенге				34893				
		Итого:	Тенге				1128730				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				22575				
		Итого:	Тенге				1151305				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				410562				
		Пониж.коэф К=0,95000008872	Тенге				3640319,59				
		ВСЕГО:	**Тенге**				**3640319,59**				
		в т.ч НДС					390034,24				

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района СКО"

И.о. руководителя _____ Мухамеджанов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Шлейф"

Директор _____ Калантаевский И.Н.

Технадзор:

ТОО «Политехника Стройсервис»

Эксперт _____ Нагорная Г.А.

Подрядчик:

ТОО «СырдарияСтройСервис»

Директор _____ Самадинов А.Д.

Заказчик: Коммунальное осударственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внешних сетей электроснабжения цеха по переработке сельскохозяйственной продукции для КХ "Айан" по адресу: СКО, Есильский район, с.Амангельдинское»

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№38	11.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внешних сетей электроснабжения цеха по переработке сельскохозяйственной продукции для КХ "Айан" по адресу: СКО, Есильский район, с.Амангельдинское»	3 640 319,59	3 250 285,35							390 034,24	3 640 319,59
Аванс 30%										1 092 095,88
Итого к оплате	**3 640 319,59**	**3 250 285,35**							**390 034,24**	**2 548 223,71**

Заказчик: Коммунальное осударственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» в лице и. о. руководителя Мухамеджанова Армана Ертаргыновича, БИН 050140007980

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, директор - Самадинов Алтай Данабекович,

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Политехника Стройсервис", эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат эксперта № KZ88VJE00031981, 02.11.2017 г. БИН 061130003318

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)