Форма 2

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67
БИН 130840021364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ53070103KSN3010000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Инженер: ТОО «Broad Mark Construction»
100026, г. Караганда,
ул. Анжерская 47/3
БИН 130140010105
ИИК KZ218562203116443344
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Дополнительное соглашение №8 от 12.04.2022г. к Договору №96 от 29.09.2020г.
Акт №12
Выполненных работ за период с 28.04.2022г. по 09.08.2022 г.
Услуги по техническому надзору по объекту « Строительство котельной в г.Сарань (незавершенное строительство) »

1. Проверен акт выполненных работ в соответствии со сметной документацией.
2. Проверена правильность единичных расценок, согласно программного комплекса АБС.
3. Проверено качество выполняемых подрядной организацией объемов работ, согласно СНиП.
4. Принята от подрядной организации исполнительно –техническая документация.

Расчет стоимости инжиниринговых услуг в тенге:

5	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	153 440 000-00
6	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	75 225 662-30
7	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
8	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	75 225 662-30
9	Сумма инжиниринговых услуг за период с 28.04.2022г. по 09.08.2022 г.	4 200 000-00
10	Удержание резерва 5%	0
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ.	4 200 000-00

Сдал:
Заместитель директора
ТОО «Broad Mark Construction»

_____ Еликбаев А.Н.

Принял:
Руководитель ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»

_____ Балаубаев С.К.

Форма 3
09.08.2022г.

ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67
БИН 130840021364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ53070103KSN3010000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ТОО «Broad Mark Construction»
100026, г. Караганда,
ул. Анжерская 47/3
БИН 130140010105
ИИК KZ218562203116443344
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Дополнительное соглашение №8 от 12.04.2022г. к Договору №96 от 29.09.2020г.
Акт №12
Выполненных работ за период с 28.04.2022г. по 09.08.2022 г.
Услуги по техническому надзору по объекту « Строительство котельной в г.Сарань (незавершенное строительство) »

В тенге

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	153 440 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	75 225 662-30
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	75 225 662-30
5	Виды выполняемых работ	Услуги технадзора
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	79 425 662-30
7	Сумма выполненных работ за период с 28.04.2022г . по 09.08.2022г.	4 200 000-00
8	Удержание резерва 5%	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	4 200 000-00
10	Сумма НДС 12%	450 000-00

Заказчик:
Руководитель ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»

_____ Балаубаев С.К.

Заместитель директора:
ТОО «Broad Mark Construction»

_____ Еликбаев А.Н.

"Broad Mark Construction"
Товарищество с огранич. ответственностью
Республика Казахстан город Караганда